

連江縣政府101年度
基本設施補助計畫年度績效報告

連江縣政府

連江縣政府101 年度基本設施補助計畫執行績效報告

壹、前言

- 一、本府審議年度預算時，由各局室先行作內部評估考量，就各項計畫之輕重緩急、可行性等逐一審查，再經業務主管、主（會）計主辦人員、施政計畫主辦人員及各業務單位協商，針對提報之計畫詳加說明，就本機關及所屬機關之施政計畫等做通盤考量、評估審查，再就各單位所提重要行政計畫進行審議，訂定績效目標。
- 二、為落實推動一般性補助款基本設施補助計畫，提升中央補助經費執行績效，本府研考單位依實施程序配合辦理。依本府預算分配基本，本府提送之年度實施計畫，按經費運用特色及性質研提策略績效目項目、衡量標準、設定目標值及實施內容，予以具體說明。一般性補助計畫子系統以標案為管制單元，依「分層負責、逐級管考」原則，督導考核所屬機關、業務單位及鄉鎮市區公所。
- 三、本府自評部分：依本府「重要施政列管計畫管制考核要點」所訂衡量指標進行評核，並就考核情形提出建議事項函請各單位辦理改善及列入管制，要求執行績效未臻理想之單位檢討原因並謀改善對策。

貳、績效目標達成情形

策略績效目標 (權重)	衡量指標	原訂 目標值	達成 目標值	目標 達成度	績效衡量暨達成情形分析
1. 文化經費 (權重 10.96%) 1-1 補助論文及出版 品費用(0.048%)	補助論文及出版 品費用	100%	80%	80%	已完成徵選並核定補助 出版品，簽約完成，目前 正積極辦理中，俟補助出 版品送達本府後辦理撥 款。
1-2 專案補助辦理 藝文扶植計畫 (0.285%)	專案補助辦理藝 文扶植計畫	100%	100%	100%	辦理「101 年度連江縣政 府扶植地方藝文推廣徵 選計畫」，本年度共補助 專案 2 件申請案，由各受 補助單位均已執行完 成，以獎勵藝文工作者或 團體從事有關藝文創 作，推動本地藝文活動多 元文化發展。
1-3 辦理兩岸三地 藝術文化交流計畫 (0.097%)	辦理兩岸三地藝 術文化交流計畫	2 場	2 場	100%	透過文化部的媒合，讓台 北愛樂與馬祖兒童合唱 團再度合作，搬演建國百 年於台北公演獲得如潮 佳評的《新龜兔賽跑》音 樂劇於 11 月 17 日假南竿 介壽堂演出。透過馬祖本 地的學子居民親身參與 文創活動，發掘其中樂 趣。能讓本地藝術環境的 提升及文藝精神的深耕。
1-4 辦理補助民間 團體等藝文推廣計 畫(0.119%)	辦理補助民間團 體等藝文推廣計 畫	1 場	1 場	100%	辦理「101 年度連江縣政 府扶植地方藝文推廣徵 選計畫」，本年度共補助 18 件申請案(團體 16 件， 個人 2 件，)由各受補助 單位均已執行完成，以獎 勵藝文工作者或團體從 事有關藝文創作，推動本 地藝文活動多元文化發

					展。本案除作品外，成果展示亦可透過文字、攝影、錄影等方式把畫作過程及教學情形、佈展與藝術家互動完整存檔公布之。
1-5 辦理兩馬鬧元宵活動(0.066%)	促進兩岸文化交流，增進雙方民間了解與友誼，赴大陸辦理兩馬同春鬧元宵活動費用(場)	1 場	1 場	100%	兩馬同春鬧元宵今年已是第十個年了，回顧十年來的活動歷程，展現兩馬鄉親感情的融洽，資源的共享，更豐富元宵佳節文化內涵，今年再次邀請在地鄉親劉美珍老師以「馬祖一家親」為主題，針對多元文化設計一套舞蹈，希望展現馬祖多元社會，參與對岸元宵傳統民俗節慶的踩街活動。並與馬尾區政府首度合作舉辦“兩馬”同春鬧元宵攝影交流活動，一同紀錄兩馬元宵節慶活動，為歷史作見證。藉由兩岸藝術交流活動及文化交流平台提昇兩岸藝術水平。

1-6 辦理表演活動計劃-閩劇團或歌舞劇團演出活動(0.303%)	辦理閩劇活動演出(場)	1 場	1 場	100%	邀請『福建省實驗閩劇團』蒞馬演出於馬港清輝樓前廣場演出，演出傳統大戲『唐王選妃』、『經典摺子戲曲』及新型『歌舞晚會』等三場次，讓鄉親欣賞優質福州地方戲曲，配合活動主軸體驗秋慶活動之美。
1-7 辦理藝文活動計劃(0.458%)	辦理藝文活動(場)	2 場	2 場	100%	<p>1. 辦理「歡樂人生仲夏藝文饗宴」，為了讓音符飄向更遠的離島，與軍民共同享受一場洗滌心靈的音樂盛宴以積極推廣本土的藝術與地方文化。</p> <p>2. 辦理 2012 年校園巡迴演出推廣活動，由國立新竹生活美學館與連江縣政府共同主辦之。邀請「偶偶偶劇團」、「十方樂集」帶來藝文互動教學。另「頭角原住民文化藝術工作室」熱情展演《原住民歌舞嘉年華》，希望讓台灣表演藝術與文化能向下紮根進而發揚光大。</p> <p>3. 辦理「美麗台灣-巴西音樂嘉年華」，已於南竿介壽堂及東引中正堂，邀請美麗的島音樂家聯盟樂團及巴西 Novato 樂團，將跨界音樂與傳統樂器的創新與再生以聯盟的方式，集結國內外優秀知名的音樂家們，共同創作一場世紀聯合公演。</p> <p>4. 辦理「2012 馬祖枕戈</p>

					<p>待旦攝影繪畫展」活動，本次主要以藝文扶植專案計畫進行展出，並邀請馬祖攝影協會提供兩岸連江攝影家作品及邀請台灣藝術家巫永堅及陳來興老師辦理聯展，他們各自用自己的創作風格與角度，來介紹馬祖，紀錄馬祖的自然和純樸的美景以供欣賞。</p> <p>5. 辦理「2012 劇場藝術節」本計畫由連江縣政府與文化部共同合作，這次來到馬祖演出的共有兩個團隊，一個是蒂摩爾古薪舞集《舞動生命舞琉璃系列—首部曲 ku-rakuraw·戀羽（選粹）》，另一個則是屏風表演班《三人行不行》，以培養地區藝文欣賞人口，鼓勵大眾參與文化活動，讓各地民眾都有機會以平易票價走進劇場，感染舞台演出的魅力。</p>
1-8 辦理文化志工儲訓計畫(0.039%)	義工招募訓練研習達成率	100%	100%	100%	<p>辦理「志工儲訓計畫」之志工說故事研習，於9月15-16日假馬祖民俗文物館辦理，透過不斷的增能研習讓文化志工可以輕易上手，協助相關活動的推廣，更提昇志工服務品質，加強其專業素養。</p>

1-9 辦理合唱團研習計畫(0.067%)	辦理合唱團研習(場)	20 場	20 場	100%	推廣地區合唱藝術，徵選愛好音樂人士共同參與，並擴充合唱團之規模。目前縣內雅韻合唱團，人數約 35 人，組成人員含公教人員、商業經營者、家庭主婦等，含括社會各階層人士。整合民間、學校、政府等資源結合合唱與多元藝術關係，融合福州語言特色歌曲，以發揚閩東文化之特色。參與 11 月 17 日「逆風野菊-馬祖解嚴 20 週年音樂會」演出，展現研習成果。
1-10 辦理文化護照計畫活動費(0.040%)	申請文化護照即可參與藝文活動蓋章(本)	2000(本)	2000(本)	100%	為獎勵民眾參與文化活動，提升地區藝文的素質，縣府文化局連續幾年舉辦「文化護照」活動，成效深獲地區民眾好評與肯定。
1-11 辦理文化馬祖宣傳品及文化年鑑及圖書館導覽手冊(0.071%)	文化年鑑印製	1000 本	1000 本	90%	1. 年鑑印製案目前積極辦理中，合約於 102 年度 3 月完成交貨。 2. 圖書館導覽手冊原預估經費為 10 萬元，因有他案經費支援，101 年度未執行。

1-12 圖書館、介壽堂等管理維護費用及文化推廣計畫(2.001%)	介壽堂辦公房舍修繕、圖書館及介壽堂設備維護費、文化推廣一般水電等經常性費用支出(達成率)	100%	100%	100%	已辦理完成圖書館、介壽堂基本經常性管理維護及文化推廣相關行政費用。
1-13 民俗文物館、經國紀念館管理維護費用(1.565%)	文物館、經國紀念館等大樓火險及公共意外險消防空調(達成率)	100%	100%	100%	已完成辦理民俗文物館、經國紀念館等大樓火險及公共意外險，消防空調及基本經常性管理維護。
1-14 充實圖書館圖書及設備(0.107%)	充實圖書館圖書及設備(達成率)	100%	100%	100%	新購成人圖書 2653 冊、童書 434 冊、期刊 85 種。

1-15 充實文物館典藏文物及設備 (0.144%)	文物館典藏文物、視聽設備、電動門(達成率)	100%	85%	85%	<p>1. 因年度文物市場及私人收藏尚無符合之文物，因此無法執行後續動作。</p> <p>2. 已辦理視聽設備採購、電動門維修等項目。</p>
-------------------------------	-----------------------	------	-----	-----	---

1-16 公共圖書館之輔導與充實(1.928%)	公共圖書館之輔導與充實(達成率)。	100%	100%	100%	辦理 101 年閱讀推廣與館藏充實計畫，為培養全民閱讀習慣，辦理全縣圖書館各項閱讀推廣活動，增購圖書資料活化館藏，以涵育全民閱讀風氣。(1)2012 馬祖之書活動：經民眾公投及委員決選，由「擺暝」與「島嶼、群落、祭祀」獲選 2012 馬祖之書，並辦理閱讀分享講座及 2012 馬祖之書全國閱讀心得徵文比賽，提升民眾閱讀興趣，推廣閱讀成效良好。(2) 莒光鄉閱讀起步走 0-3 歲嬰幼兒閱讀推廣活動及多元悅讀與館藏充實計畫，各鄉圖書館按計畫期程如期辦理。
1-17 地方文化館第二期計畫(0.596%)	1. 傳統漁業打樁記錄片拍攝計畫(達成率)	100%	100%	100%	完成傳統漁業打樁記錄片拍攝，並印製 1000 片光碟。
1-18 文化資產維護管理及再利用計畫	1. 連江縣推動世界文化遺產之評	100%	100%	100%	1. 舉辦世遺宣導教育有官兵世遺教育課程。

(0.609%)	估(達成率)。2. 研擬連江縣推動世界文化遺產之中長程計畫(達成率)。文化資產維護管理及再利用計畫(達成率)。				2. 公務人員培訓課程、導覽解說協會與社區幹部教育宣導課程及馬祖高中文化志工教育課程。 3. 馬祖戰地文化景觀策略論壇。 4. 印製馬祖世界級—從戰地前線到冷戰遺產(年曆說帖)。 5. 馬祖世界文化遺產資料庫網站資料庫建置。
1-19 有形文化資產管理體系計畫 (0.371%)	有形文化資產管理體系計畫(達成率)	100%	100%	100%	1. 馬祖亮島島尾遺址發掘及人骨修復計畫於101年7月完成發包,預計102年6月完成合約規定事項,並繳交期末報告。 2. 『亮島人』遺骸古代DNA研究計畫於101年10月完成發包,預計102年9月完成合約規定事項,並繳交期末報告。
1-20 無形文化資產與保存技術推廣計畫(0.107%)	無形文化資產與保存技術推廣計畫針對馬祖地區無形文化資產進行調查研究及資料建置,研擬保存傳習策略(件)。	1	0	0	本案中央未核定相關計畫,已辦理註銷。

1-21 文化資產區域環境保存活化計畫(0.794%)	文化資產區域環境保存活化計畫(達成率)	100%	90%	90%	1. 辦理大埔保存及在發展計畫，並已結案。 2. 辦理大埔聚落因應計畫案，並已結案。 3. 辦理馬祖傳統族群保存及活化計畫案，並已結案。 4. 辦理馬祖傳統族群二期工程案，本案目前依合約辦理施作，預定5月30日辦理結案。
1-22 連江縣文資專責機構籌備計畫(0.266%)	連江縣文資專責機構籌備計畫(達成率)	100%	50%	50%	1. 100年4月份錄用兩員辦理文資業務及文物館業務。 2. 與兩員簽約至101年4月中，並與2員協商續約至11月，惟2員另有生涯規劃，不續約。 3. 本案剩餘經費已辦理繳回文化部。
1-23 辦理城鄉新風貌計畫(0.436%)	辦理城鄉新風貌計畫(達成率)	100%	100%	100%	已辦理完成城鄉新風貌基本經常性管理維護。
1-24 辦理廟宇管理業務(0.207%)	為維護保存具閩東傳統宗教文化(達成率)	100%	100%	100%	為維護保存本縣具閩東傳統特有宗教文化，辦理元宵節赴各鄉廟宇敬香、食福活動及補助南竿鄉華光大帝等廟宇赴大陸祖廟敬香等，共計支應新台幣87萬，並於年度內完工結案。
1-25 各廟宇重、修建及零星修繕工程(0.238%)	為維護保存具閩東傳統宗教建築(達成率)	100%	86.5%	86.5%	為維護保存本縣具閩東傳統建築風貌之寺廟建築物、地區特有宗教文化，補助南竿鄉津沙境天后宮等9座廟宇零星修繕經費共新台幣86萬5,000元，並於年度內完工結案。

2. 體育經費 (4.96%) 2-1 辦理各項體育 活動專案計畫相 關經費。 (0.575%)	各項體育活動專 案計畫相關經費 (達成率)	100%	100%	100%	辦理 101 年元旦升旗典 禮暨路跑活動、補助各鄉 辦理 101 年元旦升旗典 禮相關活動、辦理 101 年 度基層運動選手訓練站 專案計畫、辦理 100 學年 度教育部推動國中小學 升普及化運動縣市複 賽、辦理 101 年本縣運動 代表隊移地訓練總計支 用新台幣 2,332 仟元整 。
2-2 縣運動會競賽 及赴台各地區運 動會競賽活動相 關經費(1.973%)	縣運動會競賽及 赴臺各地區運動 會競賽活動相關 經費(達成率)	100%	100%	100%	101 年本縣參加全國中等 學校運動會、全國角力錦 標賽、全國運動會及總統 盃角力錦標賽等，及辦理 101 年縣運動會。實際支 用數 7,643 千元整。
2-3 優秀運動員獎 勵金及校際運動會 獎勵金。(0.347%)	優秀運動員獎勵 金及校際運動會 獎勵金(達成率)	100%	100%	100%	101 年本縣參加全國中等 學校運動會、全國角力錦 標賽、全國運動會及總統 盃角力錦標賽等，均獲得 優異成績，本案經費於 101 年 12 月前辦理完畢。 實際支用 1,296 千元整。
2-4 補助各團體舉 辦運動競賽活動。 (0.238%)	補助連江縣體育 會辦理 101 年連江 縣體育季相關活 動。(達成率)	100%	100%	100%	補助連江縣體育會辦理 101 年體育季等相關活動 經費共計 1000 千元整， 本年度共計辦理羽球、游 泳、網球、慢速壘球、自 由車、拔河、桌球、木球、 路跑、漆彈、籃球等體育 活動，有效推動本縣體育 風氣，本案於 101 年 12 月 38 日以完成核銷結 案。實際支用 951 千元 整。
2-5 運動場、體育場 館及游泳池管理維 護(3 處)。(1.459%)	辦理運動場、體 育場館及游泳池 管理維護(達成	100%	100%	100%	支應水電費及人事費等。 101 年業已成完體育館籃 球場木質地板修繕、健身

	率)				器材修繕等運動場完成照明修繕工程、運動場pu修繕另游泳池完成過濾系統修繕等工程。實際支用 5,901 千元整。
2-6 委託辦理連江縣青少年台省及大陸地區教育、體育及經建交流活動。(0.297%)	辦理連江縣青少年台省及大陸地區教育、體育及經建交流活動(達成率)。	100%	100%	100%	1. 本縣師生於 100 年參加「第 27 屆福建省青少年科技創新大賽」福州市初賽、複賽，進而入圍福建省初賽，目前馬祖高中、敬恆國中小並入圍福建省複賽。「第 27 屆福建省青少年科技創新大賽-複賽」訂於 101 年 3 月 22-25 日舉辦，由本局督學擔任領隊，參加師生計 4 人，本案採委外方式辦理，支用經費計 1 萬 9,800 元。 2. 「第 28 屆福州市青少年科技創新大賽-複賽」訂於 101 年 12 月 1-2 日，核派國立馬祖高中校長陳天賜擔任領隊，參加師生計 6 人，本案採委外方式辦理，支用經費計 2 萬 5,280 元。
2-7 各校增購體育用品及設備。(0.079%)	各級學校增購體育器材提升運動效益(達成率)	100%	100%	100%	各級學校推展體育特色活動增添相關器材，計有羽毛球組、木球桿、桌球組檯及投籃機組等體育設備，支用經費計 33 萬 600 元整。
3. 補助鄉市經費 (2.85%) 3-1 補助貧瘠鄉鎮市經費。(2.853%)	補助貧瘠鄉改善財政(達成率)	100%	100%	100%	補助各鄉改善基本設施。

4. 道路養護及道安計畫經費 (0.23%) 4-1 縣道養護經費。(0.238%)	委託辦理道路養護(達成率)	100%	100%	100%	委託北竿鄉公所辦理道路養護工程，以提升道路服務品質。
5 交通建設經費 (14.43%)。 5-1 辦理四鄉五島交通建設工程。 (0.119%)	辦理四鄉五島標誌、標線等交通設施。(達成率)	100%	87.4%	87.4%	101 年度係辦理南竿、東引道路標誌標線改善工程等，並於預算額度內辦理招標，惟因尚有標餘款致預算未完全執行，惟已提供明確之交通動線，並提昇交通安全，防止交通事故。
5-2 四鄉五島道路改善工程 (13.791%)	本府自辦及委託公所辦理四鄉五島道路改善工程(達成率)	100%	76%	76%	本府自辦及委託公所辦理四鄉五島道路改善工程，以提升道路服務品質。
5-3 直昇機場修繕工程(0.524%)	東引鄉及莒光鄉直昇機場修繕工程。(達成率)	100%	80%	80%	101 年度辦理東西莒直昇機飛行場修繕工程採購，於 101 年 9 月 28 日發包，原預定施工期限為 4 個月，至 102 年 1 月 31 日止，因辦理第 1 次變更設計，追加工程項目，工期延至 102 年 2 月 15 日。有效改善直昇機飛行場近離場起降安全，完善機場候機室空間，給予旅客安全候機空間，目前已完工驗收。
6 水利建經費 (8.21%) 6-1 復興海堤修繕工程。 (4.518%)	南竿鄉復興村海堤修繕〈處〉	1 處	1 處	100%	本計畫為辦理南竿復興沃口海堤整建工程，主要施作內容為海堤整建 133m、防墜護欄、花崗石鋪面及照明設施等。本工程於執行過程中，因配合污水處理設施施作，於

					101年8月21日辦理變更設計，變更施工位置，計追加款項3,088,208元，自100年12月23日開工，預定於102年6月31日完工。
6-2 介壽水資源回收中心及污水下水道設施管理維護費。(0.128%)	介壽水資源回收中心及污水下水道設施管理維護費(達成率)。	100%	78.24%	78.24%	辦理南竿鄉、北竿鄉、東引鄉、莒光鄉各水資源回收中心之維護管理。
6-3 委託辦理下水道維護管理(含南竿鄉雨、污水下水道管線維護及馬祖地區既有污水廠代操作維護費)。(1.950%)	委託辦理下水道維護管理(達成率)。	100%	85%	85%	本縣污水處理設施計有8座，操作維護運轉已委託於惠民實業股份有限公司代操作，期程為100~103年，藉由其專業技術，提供污水處理設施之維護保養服務，得以發揮應有效能。
6-4. 委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉污水下水道管線維護。(0.428%)	委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉污水下水道管線維護(達成率)。	100%	48.91%	48.91%	委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉之污水下水道管線維護，並依實際需要辦理支用。
6-5. 本縣下水道管線、設備之維護及修繕(1.189%)	下水道管線、設備之維護及修繕(達成率)。	100%	0%	0%	因是項經費不足支應原設計所需預算，故將該筆經費辦理保留與102年度經費合併發包執行。
7. 農業經費(0.17%) 7-1 補助農民推廣精緻農業、食品加工合作生產及調節農產品價格計畫(0.178%)	1. 委託辦理馬祖地區藥用植物食品開發案 依地區不同季節辦理地區過剩農產品收購案。2. 補助辦理馬祖精緻農業商品開發案。3. 委託辦理食品加工合作生	100%	100%	100%	1、為加強宣導樹木保護觀念，本府業於5月8日辦理樹木保護教育宣導活動1場，約40人參加。 2、101年度本府珍貴老樹宣導廣告4於地區電視(祥通有限傳播)宣導廣告託播35日及馬祖資訊網網路廣告製播2個月，宣導有關本縣珍貴老

	產。(達成率)				<p>樹保護之重要性。</p> <p>3、委託辦理「冬瓜茶磚製作研習」及「馬祖平安茶包裝試飲推廣活動」以增加本縣農產品附加價值，提升商品品質，以減低田間農藥使用量。</p> <p>4、進行馬祖燕鷗保護區棲地調查、繁殖生態監測及僱用漁船巡護，並針對蛇山保護區放置數十尾假燕鷗進行假鳥誘鳥裝置計畫。</p> <p>5、為減低田間農藥使用量，辦理「落花生暨馬鈴薯栽培技術講座」(東莒、北竿)、「香草無毒栽培應用暨動植物防疫宣導」(北、南竿)，鼓勵地區農友轉作儲存期長且病蟲危害低的作物，分散主要作物產量壓力。為協助本縣安全農產品行銷，亦於南竿辦理「紅茶類別介紹」、「茶園採摘體驗」、「紅茶揉捻親子體驗」、「烏龍茶湯品評與選擇」等系列推廣活動。</p> <p>6、101年辦理地區珍貴鳥類標本展1場。</p>
8. 公有建物及設施經費(10.22%) 8-1 莒光所、東莒所修繕(0.037%)	莒光所、東莒所廳舍修繕改善辦公環境暨員警居住品質(達成率)	100%	100%	100%	莒光所、東莒所廳舍修繕後，有效改善辦公環境暨員警居住品質，讓民眾前來洽公及報案好印象，建立警察新形象，業於101年5月12日完成驗收暨核銷事宜。
8-2 連江縣消防局介壽分隊辦公大樓新建工程(5.706%)	消防局辦公廳舍。	100%	70%	70%	本案於101/2/6已完成規劃設計，101/3/2上網招標，因介壽段1991號土地無都市計畫使用分區，予以廢標；目前都市計畫使用分區案，業經本縣都市計畫委員會審議

					通過，陳報內政部都市計畫委員會編排議程，召開專案審議會議中。基於年度預算執行之急迫性，於101/9/26起多次上網招標，均無廠商投標宣告流標。經3次變更設計後，於101/11/29上網招標，開標結果，由固群營造有限公司得標。
8-3 汰換勤務車 (0.319%)	購置2台勤務車 (達成率)	2台	2台	100%	本轄道路大都屬於上下坡路段，車輛比一般道路行駛車輛耗損率高，老舊車輛易故障，需汰換逾使用年限之警用車輛，為因應勤業務遂行，保障民眾權益暨確保執勤人員安全，已完成汰換勤務車輛，購置2部勤務車，有效提升員警處理案件之交通工具。業於汰換勤務車及購置2部勤務車於101年5月9日已完成驗收結案。
8-4 汰換四輪轉動 巡邏車(0.685%)	購置吉普車式 巡邏警用汽車4 輛，落實車輛管 理等保養工作 (達成率)	4台	4台	100%	1. 於1月份購置吉普車式巡邏警用汽車4輛。 2. 落實車輛管理等保養工作(業於101年5月26日完成驗收暨核銷事宜)。
8-5 購置消防車 (1.189%)	消防車汰換。(輛)	1輛	1輛	100%	於年度內辦理採購消防車1輛完成。
8-6 購置垃圾車 (1.427%)	購買環保車輛5輛	5輛	5輛	100%	購置垃圾車(標案經費：6,000,000元)，因外島及領牌等因素，計畫雖有落後，但目標值達成
8-7 重要路口監視	建置重要路口	100%	100%	100%	行政院一般性補助款建

系統汰換老舊主機、鏡頭等設備(0.476%)	監視系統汰換老舊主機及鏡頭等設備(達成率)				置重要路口監視系統汰換老舊主機及鏡頭等設備於101年11月9日完成驗收結案。
8-8 東引衛生所整修工程(0.153%)	充實醫療設備，提升醫療(達成率)	100%	100%	100%	東引衛生所整修工程(衛生署補助收支對列580,000元，地方配合款65,000元)。
8-9 連江縣環保局辦公大樓內部修繕(0.238%)	辦公室冷氣空調工程(達成率)	100%	100%	100%	連江縣環保局辦公大樓內部修繕(標案經費：1,000,000元)，已依計畫完成
9. 其他建設經費(47.92%) 1. 充實議會交通運輸設備(0.170%)	125cc 重型機<輛>	2 輛	2 輛	100%	125cc 重型機車*2 輛、秘書長座車。
2. 充實議會資訊設備(0.610%)	充實資訊設備(達成率)	100%	100%	100%	備用電腦主機(含螢幕)、控制室 HD 影像擷取系統及資料庫建置、數位式多功能複合機、議員研究室及辦公電腦硬體汰換及充實、網站充實。
3. 充實議會設備(0.036%)	議會設備(達成率)	100%	100%	100%	RO 逆滲透飲水機 1 台、冰箱 1 台、議員研究室及各組室辦公設備更新等達成率)。
4. SQL 資料庫軟體(建置地政 e 化網路資料庫)(0.011%)	建置地政 e 化網路資料庫(達成率)。	100%	100%	100%	SQL 資料庫軟體(建置地政 e 化網路資料庫)達成率)。
5. 測量外業作業系統軟體(行動筆電版)(0.023%)	測量外業作業系統軟體(達成率)。	100%	100%	100%	測量外業作業系統軟體(行動筆電版)達成率)。

6. 測量儀器乙組 (含三角架、菱鏡、 標桿等配件) (0.143%)	測量儀器乙組(達 成率)。	100%	100%	100%	測量儀器乙組(含三角 架、菱鏡、標桿等配件) 達成率)。
7. 充實南竿戶政交 通運輸設備 (0.015%)	購機車〈輛〉(達 成率)。	1 輛	1 輛	100%	機車 1 輛。
8. 充實北竿戶政辦 公設備(0.008%)	照相機、除濕機各 1 台。	2 台	2 台	100%	照相機乙台、除濕機乙 台。
9. 充實莒光戶政辦 公設備(0.008%)	購置冷氣機 〈台〉。	1 台。	1 台	100%	購置冷氣機 1 台。
9-10 充實稅捐稽徵 處交通運輸設備 (0.015%)	購置機車 〈輛〉。	1 輛	1 輛	100%	已購置機車作為稅務稽 征之用
9-11 與戶政連線電 腦系統設備費 (0.071%)	建立與戶政連線 系統〈達成率〉。	100%	100%	100%	已完成與戶政機構電腦 連線工作
9-12 充實稅捐稽徵 處資訊設備 (0.036%)	購置電腦〈台〉。	5 台	5 台	100%	已購置電腦 5 台作為稅 捐處處處理公文之需
9-13. 公文線上簽 核暨管理系統設備 費(0.071%)	辦理公文線上簽 核〈達成率〉。	100%	100%	100%	已完成公文線上簽核設 備使用
9-14 碼頭、旅客中 心及候船大樓管理 維護費及相關設施 購置養護(0.998%)	碼頭、旅客中心及 候船大樓管理維 護費及相關設施 購置養護〈達成 率〉。	100%	100%	100%	101 旅客運量達 537,847 人次,並維護客貨船舶及 旅客入出境運轉順暢,提 昇服務品質,增加海運競 爭力。
9-15 充實港務處交 通運輸設備 (0.099%)	東莒港務站帶解 纜貨、汰換機車 〈輛〉。	2 輛	2 輛	100%	東莒港務站帶解纜貨 車、汰換機車(輛)。
9-16 充實港務處資 訊設備(0.024%)	電子信箱伺服主 機電腦(台)。	3 台	3 台	100%	電子信箱伺服主機電腦
9-17 充實旅客服務 中心及候船室設備	各碼頭及旅客服 務中心硬軟體設	100%	100%	100%	旅客服務中心飲水機 6 台、東莒候船室直立式冷

等 (0.353%)	施(旅客人次)達成率)。				氣1台、沙發2組、東西莒旅客服務中心46吋液晶電視2台、冷氣機10台、旅客服務中心電子看板2組
9-18 衛生所醫療設備(0.925%)	充實醫療設備,提升醫療品質(達成率)。	100%	100%	100%	已完成各項衛生所醫療設備採購(衛生署補助3,500,000元,地方配合款389,000元)
9-19 醫院營運管理計畫設備費(0.661%)	維持醫院營運管理設備(達成率)。	100%	90.1%	90.1%	完成醫院營運管理計畫設備費採購(衛生署補助2,500,000元,地方配合款278,000元)
9-20 強化食品藥物化粧品安全實驗網路計畫(0.026%)	充實實驗室設備,提升服務品質(達成率)。	100.0%	100%	100%	採購實驗室專用高壓全自動消毒鍋(衛生署補助100,000元,地方配合款11,000元)
9-21 東引衛生所醫療巡迴車(0.211%)	充實醫療設備,提升醫療品質(達成率)。	100%	100%	100%	採購東引衛生所醫療巡迴車一台(衛生署補助800,000元,地方配合款89,000元)
9-22 充實衛生所及衛生局資訊設備(0.170%)	充實醫療設備,提升醫療品質(達成率)。	100%	90.1%	90.1%	各衛生所及衛生局資訊設備更新(衛生署補助300,000元,地方配合款414,000元)
9-23 充實衛生所及衛生局辦公設備(0.272%)	充實醫療設備,提升醫療品質(達成率)。	100%	100%	100%	充實衛生所及衛生局辦公設備(地方配合款1,145,000元)
9-24 充實警察局資訊設備(0.237%)	充實警察局資訊設備(達成率)。	100%	100%	100%	1.、本局各內外勤均全面使用電腦E化作業,內勤同仁於本年度均加裝與警政署端連線之-網際網路報送系統,外勤同仁所使用之110指管系統,因定位地點及道路變化隨時更新,及因應社會變遷,受理E化電腦內建筆錄,將隨時更新,提升本局工作效率。 2. 充實警察局資訊設備101年9月17日完成驗收結案。

9-25 充實警察局辦公設備(0.200%)	充實改善辦公環境品質〈達成率〉。	100%	100%	100%	局本部警察廳舍整建，充實改善辦公環境品質，經費於101年8月13日完成驗收暨核銷事宜。
9-26 充實消防局交通運輸設備。(0.075%)	機車汰換(輛)。	5輛	5輛	100%	於年度內辦理採購機車5輛完成。
9-27 充實防災應變中心資訊設備(0.131%)	充實縣及鄉應變中心資訊設備〈達成率〉。	100%	100%	100%	於年度內完成縣及鄉應變中心資訊事務系統及防救災作業平台設備各5套採購。
9-28 充實消防局救災設備(0.232%)	充實消防局救災設備〈達成率〉。	100%	100%	100%	於年度內完成完成空氣裝機1台及消防衣3套消防鞋30雙、潛水裝備套及B級防護衣7套等個人防護裝備採購。
29. 公共工程用地徵收(1.427%)	公共工程用地徵收〈達成率〉。	100%	40%	40%	公共工程用地徵收
30. 線上簽核公文資訊服務計畫(3.830%)	建置公文整合資訊系統〈達成率〉。	100%	100%	100%	於年度內完成公文整合資訊系統建置，本府函所屬機關總計50個單位上線。
9-31 建立e化政府充實基層資訊設備(0.405%)	購置數位式影印機1台、掃描器1台、印表機1台及電腦5台、伺服器1台及掃毒軟體1式〈達成率〉。	100%	100%	100%	為建立e化政府，充實基層資訊設備，以提升行政效率，依計畫執行順利完成。
9-32 充實縣府基層辦公設備(0.221%)	購置冷氣機10台、洗衣機2台、移動式檔案鐵櫃9組及影印機1台〈達成率〉。	100%	100%	100%	為安定員工工作情緒，提升行政效率，本府強化基層辦公設備，汰舊換新，俾利公務推動。依計畫執行順利完成。
9-33 檔案庫房修繕(0.178%)	檔案庫房規劃及整修〈達成率〉。	100%	100%	100%	為加強本府檔案管理及擴充檔案存放空間，經協調溝通後選定本府新環保局大樓4樓空間為庫房修繕設置地點，本案已於預定期程內順利完成。

9-34 充實縣府基層交通運輸設備(0.223%)	1. 辦理首長座車採購1輛汰換公務機車2輛〈達成率〉。	100%	100%	100%	為充實交通運輸設備，提升行政效率。依計畫執行順利完成。
9-35 委託辦理路燈電費及檢修費(1.831%)	委託辦理路燈電費及檢修費〈達成率〉。	100%	100%	100%	於年度內完成辦理例行性路燈巡檢及電費支用。
9-36 委託辦理福清步道、山隴白馬公園、珠螺公園設施維修養護及清潔費(0.071%)	辦理南竿福清外環道周邊設施修繕及維護工程〈達成率〉。	100%	100%	100%	辦理南竿福清外環道周邊設施修繕及維護工程，並已完工結案。
9-37 中柱橋(縣市政府老舊及受損橋樑整建計劃-第二期計劃)(2.382%)	東引鄉中柱橋興建〈達成率〉。	100%	1%	1%	因遲至101年4月發包，99年預算已支用100%，100年預算支用8.82%，101年預算支用1%。
9-38 社區環境改善工程(4.755%)	經費實際支用數〈達成率〉。	100%	99.24%	99.24%	辦理媽祖宗教文化園區第2期工程經費配合款(觀光局)、縣立醫院後方往復興村產業道路打通工程、芹壁村寬頻管道工程、介壽澳口大客車劃線零星工程(交通局)、福沃村復國路口安全護欄整修工程、介壽商圈初步規畫經費(財政局)、101年度運動會比賽場地修繕工程配合款(教育局)、介壽澳口公園照明修繕工程、堆肥場旁海景步道修繕工程、仁愛村街道鋪面及護欄改善工程、福沃運動場劃設停車格(交通局)、津沙公園至津沙段道路整建工程替代道路路樹整修、東引鄉101年度社區環境改善工程(東引鄉公所)、莒光鄉福正天后宮及田沃天后宮周邊美化工程(莒光鄉公所)、馬祖港福沃碼頭區景觀步道工程、復興村往

					縣醫院道路排水改善及介壽公園場地修繕、東莒福正村擋牆工程(莒光鄉公所)、清水賞鳥牆工程、橋仔阿南境周邊景觀改善工程(北竿鄉公所)、大坵風光互補燈。
9-39 連江縣公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第三期計畫 (1.336%)	公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第三期計畫(達成率)。	100%	100%	100%	推動連江縣國土資訊系統—公共管線管理系統建置計畫,計畫內容為委託專業公司進行「寬頻管道」、「污水下水道」、「電力」、「電信」、「自來水」等既設公共管線之測量及圖資建檔作業,建構本府公共設施管線GIS應用系統,並整合開發道路開挖施工資訊便民服務系統,進而達成電子化政府的目標。於101年3月30日訂約,9月份完成期中報告審查,12月完成期末報告審查,並於12月26日舉辦「道路挖掘管理系統教育訓練」講座,本計畫已完成結案
9-40 連江縣消防專管設置工程 (2.378%)	消防幹管 766m	100%	100%	100%	本計畫為連江縣消防專管設置工程第五標,施工地點為連江縣莒光鄉青帆村,本工程主要施作內容為青帆村消防幹管766m。消防栓5座。本工程於執行過程中,因開挖位置施工困難,於101年11月20日辦理變更設計,變更施工路徑,計追加款項29萬元,自101年7月29日開工,101年12月29日完工,目前辦理驗收作業中,預計102年2月底前可辦理結案。
41. 補助船運虧損(維修經費)	補助馬祖連江航業有限公司船運	100%	100%	100%	補助款分4期4月、7月、10月、12月撥補連江航

(9.380%)	虧損(實質票補助、維修經費) (達成率)。				業有限公司。以滿足民眾基本民生需求，並帶動地區觀光發展。
42. 補助公車處營運虧損(3.567%)	補助連江縣公共車船管理處營運虧損(達成率)。	100%	100%	100%	補助款分3期4月、7月、11月撥補車船處。
43. 公有停車場管理維護費用 (0.306%)	南竿鄉介壽村及仁愛停車場維護管理(達成率)。	100%	100%	100%	辦理停車場公共意外保險及火險，以保障停放車輛安全，另僱用臨時人員執勤，加強巡視停車場狀況及機具運作情況、環境清潔維護等。
9-44 旅客服務中心營運及景點維護 (0.165%)	完成年度旅客服務中心及景點之營運(達成率)。	100%	100%	100%	維持旅客服務中心及各景點正常運作，提供旅客相關服務、營造友善旅遊環境。
9-45 辦理觀光會展推廣及行銷等計畫 (0.520%)	於各行銷會展增加馬祖知名度(達成率)。	100%	100%	100%	1. 配合馬祖觀光推廣，於台中辦理推介會宣導活動。 2. 辦理馬祖元宵擺暝祭活動記者會。 3. 馬祖國際觀光娛樂渡假村說明記者會。 4. 馬祖冬季旅遊行銷活動記者會。 5. 刊登少年月刊開拓青少年族群。 6. 馬祖 lets go 手冊印製及推廣。
9-46 觀光行銷推廣活動、推展馬祖在地文化等費用 (0.449%)	文創及影視資源行銷、國際性觀光行銷(達成率)。	100%	100%	100%	1. 辦理亞洲地中海國際觀光渡假區計畫。 2. 配合花漾電影場景於馬祖拍攝，委託觀光及廣告宣傳。 3. 參加全國十大觀光小城活動。 4. 三立愛玩客拍攝馬祖觀光及傳統美食。 5. 薩爾瓦多六國外交使

					<p>節蒞馬。</p> <p>6. 外交部 15 國大使蒞馬。</p> <p>7. 馬祖生態旅遊行銷推廣計畫首航記者踩線團。</p> <p>8. 觀光產業發展文宣品及觀光美食行銷年曆製作。</p>
9-47 委外辦理兩岸觀光旅遊活動(0.238%)	辦理兩岸同春鬧元宵套裝行程企劃執行案、兩馬論壇活動〈達成率〉。	100%	100%	100%	<p>1. 兩岸共同辦理元宵節花燈展示及踩街活動，引發串連效應，吸引兩岸三地遊客參與此豐富之延伸旅程，客源導入。</p> <p>2. 召開兩馬論壇活動，建立兩馬經貿文化觀光合作平台，共創互利，以提昇地區觀光產業發展。</p> <p>3. 兩岸同春鬧元宵套裝行程 3000 人次、兩馬論壇活動 1 場。</p>
9-48 委外辦理兩岸觀光聯繫及事務活動(0.357%)	於大陸地區設置兩岸事務辦事處及兩岸觀光推廣活動〈達成率〉。	100%	100%	60%	<p>1. 於大陸地區設置兩岸事務辦事處以協助地區民眾或台商在大陸地區相關事務的處理，惟本項涉及兩岸政策及多方因素，仍有待協商故暫緩辦理。</p> <p>2. 參加兩岸閩菜美食廚藝交流賽，推廣地區特色美食及風光民情，並建立兩岸友好情誼，增加馬祖於大陸地區知名度。</p> <p>3. 製作馬祖觀光旅遊推廣手冊，加強來馬遊客之旅遊印象，並提供手冊等文宣品予各碼頭機場贈閱兩岸遊客，以行銷馬祖觀光。</p> <p>4. 兩岸美食廚藝交流賽*1 場、馬祖觀光旅遊推廣手冊製作</p>

9-49 觀光設施零星修繕工程(0.119%)	辦理零星工程〈達成率〉。	100%	100%	100%	1. 介壽風景區西環步道改善工程之土坡改善。 2. 民俗文物館登山步道修繕工程。
9-50 飲用水水體水質維護計畫(0.048%)	檢驗本縣飲用水水質〈達成率〉。	100%	100%	100%	水井、配水池、淨水場、飲用水設備稽查及水庫水源檢驗各1處(標案經費：200,000元)，已依計畫完成
9-51 公共環境衛生、海岸清潔維護(0.690%)	維護本縣環境衛生，委辦方式處理(達成率)	100%	100%	100%	1. 公共環境衛生、海岸清潔維護(標案經費：2,900,000元)，已依計畫完成，清潔維護綠美化7式、綠網巡檢日誌每週2篇。
52. 補助各鄉辦理公共環境衛生(0.428%)	補助各鄉辦理公共環境衛生(達成率)	100%	100%	100%	補助各鄉辦理公共環境衛生、環保項目
9-53 營造優質環境衛生-海岸地區清潔維護計畫(0.456%)	海岸清潔維護工作(達成率)	100%	100%	100%	標案名稱：營造優質環境衛生-海岸地區清潔維護計畫(標案經費：1,916,000元)，已依計畫完成
9-54 一般廢棄物資源循環推動計畫-巨大多元及廚餘多元再利用計畫(1.213%)	本縣廚餘堆肥再利用及巨大廢棄物修復再利用〈達成率〉。	100%	100%	100%	一般廢棄物資源循環推動計畫-巨大多元及廚餘多元再利用計畫(標案經費：5,100,000元)，已依計畫完成，廚餘回收2,500噸、巨大廢棄物回收500噸。
9-55 營造優質環境衛生-蟲鼠防治計畫(0.293%)	本縣蟲鼠防治〈達成率〉。	100%	100%	100%	營造優質環境衛生-蟲鼠防治計畫(標案經費：1,231,000元)，已依計畫完成，環境用藥360瓶、割草機25台、鏈鋸機20台。
9-56 連江縣水體水質改善計畫(0.309%)	監督及改善本縣水體水質〈達成率〉。	100%	100%	100%	連江縣水體水質改善計畫(標案經費：1,300,000元)，已依計畫完成，事業排放污水檢驗24次、

					澳口海灘水質分析 5 處、溼地水質分析 4 次，水庫水質檢驗 12 次、水污染宣導會 2 場及水巡隊教育訓練 3 場。
9-57 清淨家園全民動員環境整理行動計畫(1.177%)	提昇本縣環境、增加觀光效益〈達成率〉。	100%	100%	100%	清淨家園全民動員環境整理行動計畫(標案經費：4,950,000 元)，已依計畫完成，募 6 社區協會淨維護重點公廁 40 間廢棄營區 6 處雇工 7 人各鄉評鑑 2 次及招募 6 社區協會淨灘。
9-58 花卉樹木植栽維護管理及綠美化工作(0.991%)	僱請臨時人員辦理四鄉五島綠美化植栽採購縣內綠美化苗木資材〈達成率〉。	100%	100%	100%	1、於南竿鄉勝天公園舉辦「雙人親子情人植樹活動」及莒光鄉、東引鄉辦理「101 年度植樹節綠美化活動」共種植櫻花、海桐、厚葉石斑木，以擴大推廣原生樹種種植。 2、馬祖四鄉五島之綠美化，春季已於各主要道路邊坡、花台、花圃、閒置空間及社區等種植豆、海桐、石斑木、紅花石蒜、流蘇等共計 20,000 餘株；並於 5-12 月機場連結道路、中華電信路旁、四維路、聚英路等處，進行草花栽植。 3、針對馬祖四鄉五島行道樹進行修剪、澆水、病蟲害等撫育管理作業，並協各社區及鄉親民眾進行危木、樹木修剪工作。 4、辦理 101 年度「連江縣運動會花苗佈置」，本次共培育草花 3 萬株，並於佈展後供社區、協及民眾免費索取，並辦理馬祖各節慶活動綠化佈置。

					5、辦理馬祖蔬菜公園前向日葵示範綠化，102年度將擴大農地面積綠化，增進當地美化景觀。
9-59 道路社區綠美化及水土保持工程(0.476%)	委外辦理北竿鄉景觀綠美化工委外辦理清水濕地地下水箱相關工程四鄉五島樹木修剪、災害搶求等零星工程施作〈達成率〉。	100%	100%	100%	1、辦理春季綠化苗木資材採購案。 2、規劃北竿鄉景觀美化工程。 3、辦理四鄉五島行道樹色木修剪等工程。
9-60 漁港區公共設施及漁業展示館管理相關設備購置及維護管理費用(0.310%)	1.採購育苗用冷凍櫃 2.漁業公共設施維護案。 3.僱用漁業展示館臨時人員 漁業展示館房屋修繕案〈達成率〉。	100%	100%	100%	1、辦理漁港管理。 2、辦理漁業展示館維護管理，100 共計參觀人次約 7000 人。 3、辦理裙帶菜育苗 400 公斤。 4、四維漁業展示館辦公室防漏修繕。 5、採購裙帶菜育苗使用冷水機 1 台。
9-61 流浪犬管理工作(0.303%)	僱用臨時人員辦理流浪犬、收容中心管理 採購捕捉野犬相關器具 採購誘犬餌食 執行流浪犬捕捉獎補助（達成率）	100%	100%	100%	1、辦理寵物晶片登記共 133 隻、犬隻狂犬病預防注射共 300 隻、犬隻絕育共 79 隻、犬隻安樂死共 63 隻。 2、豬隻口蹄疫疫苗注射 150 頭、豬瘟疫苗注射 150 頭。 3、辦理四鄉五島防檢疫宣導及犬貓結紮、寵物登記、植入晶片及義診活動。

<p>9-62 活絡地區商業發展及推動工商登記(0.313%)</p>	<p>1. 辦理公平、消保、商品標示等訪查 12 次。 2. 辦理公平、消保、商品標示等抽查 12 次。 3. 辦理工商及法令宣導活動辦理公平、消保、商品標示等宣導活動 2 次。 4. 辦理商人節慶祝活動 1 次。 5. 辦理馬祖特產及伴手禮展覽活動 1 次(達成率)。</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>1、完成辦理南竿、北竿、莒光、東引「消費者保護業務講習」暨「商品標示查察」業務。 2、辦理完成經濟部中辦謝專門委員等人蒞馬考核「100 年度商品標示業務執行成果」工作報告暨南竿、北竿辦理「消費者保護業務講習」1 場及「商品標示查察」2 場宣導業務。 3、結合經濟部中小企業處、商業會辦理在地關懷中小企業「經營講座」計畫。 5、維護公共安全方案-營利事業管理」計畫，本年度會同工務局等單位聯合稽查 5 次，未來仍持續適當辦理輔導與稽查工作。 6、辦理完成行政院消保會「101 年度消費者保護考核業務」及公平會「行動電話市場交易資訊及電話行銷」教育宣導業務。 7、101 年度公平交易、消費者保護、商品標示教育訓練宣導活動計畫工作。</p>
<p>9-63 漁民海難救助、濟助及海上巡護計畫(0.074%)</p>	<p>1. 海難事件處理大陸船員過境安置 2 次。 2. 模範漁民表揚活動 2 次。 3. 漁船遭竊、風災補助 2 次。 4. 漁民海難事件濟助 1 次。 5. 海難事件醫療及生活扶助 2 次。 6. 海上救難之船</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>1、辦理大陸船員 101 年度管理會報及 101 年度大陸船員避風演練，計籌備會議 1 次、預演 1 次，有效提升應變能力。 2、與馬祖岸巡大隊、馬祖區漁會聯合辦理 101 年度大陸船員上岸避風演練，保障地區漁民及其大陸漁工生命財產安全。</p>

	船人員獎勵金1次 (達成率)。				
9-64 各鄉無主墳墓 遷葬(0.095%)	減少私有墳墓散 佈，增進土地資源 利用 (達成率)。	100%	100%	100%	為解決本縣墳墓散布影 響景觀問題、提高生活品 質、宣導塔葬政策並增進 土地資源利用，發展觀光 事業，補助北竿鄉民陳麻 甘等申請祖先墳檢骨進 塔計 20 具，每具補助 2 萬元，共補助 40 萬元。
9-65 整修各鄉公墓 及殯葬設施工程以 及南竿鄉辦理民眾 公墓擴建工程及納 骨塔修建規劃設計 費(0.713%)	改善各鄉殯葬設 施，維護自然景 觀，促進喪葬設施 有效利用 (達成率)。	100%	31.6%	31.6%	1. 改善公墓景觀，提供往 生民眾適當福地，增進民 眾使用意願，減少濫葬。 2. 減少私有墓地突兀的 視覺衝突，整體改善馬祖 視覺品質，增加本縣景觀 的優美性。 3. 本年度各鄉公所未提 出殯葬設施修護申請，僅 補助南竿鄉民眾公墓擴 建工程及納骨塔修建規 劃設計費新台幣 95 萬 元。
9-66 莒光鄉購置遺 體冰櫃設備費 (0.071%)	改善莒光鄉現有 殯葬設施，促進喪 葬設施有效利用 (達成率)	100%	70%	70%	改善現有殯葬設施，補助 莒光鄉購置遺體冰櫃 2 具，以因應實際需求，並 於年度內完工結案。
績效目標平均 達成率	88.79				

參、基本設施各計畫標案執行成效：

- 一、101 年度基本設施補助計畫，原定計畫標案 118 件數，作業計畫調整案 2 件數，註銷及變更率 1.69%，總經費 415,399 千元，

- 二、截至 101 年 12 月底止，已發包者 114 件，發包率 96.61%，已完工者 95 件，完工率 80.51%，已完成驗收者 82 件，驗收完成率為 69.49%。
- 三、截至 101 年 12 月底止，標案查核點進度符合案件數 89 件，標案進度達成率為 75.42%，預算執行數(含實際支用數、應付未付數及節餘款)312,054 千元，預算達成率為 85.16%。
- 四、有關本府 101 年度各項基本設施補助計畫經費執行成效一覽表、計畫目標達成整體成效表，詳如附表 1、2。

肆、自辦評核、查證及獎懲之辦理情形：

- 一、辦評核作業情形：為有效推動中央一般性補助款基本設施計畫之執行，於 101 年 6 月及 9 月份依據「連江縣政府重要施政列管計畫管制考核作業要點」辦理 101 年度重要施政計畫及基本設施列管計畫做為同仁考核之依據。
- 二、請業管單位於每月 7 日前完成各列管項目之作業計畫資料填報建檔，並經本府研考課審核，進入研考會管考系統逐級管考，各執行機關應加強規劃設計、發包決標之執行進度，俾提升後續開工、完工、驗收階段進程，請其確實掌控招標文件品質控管流程，避免因招標文件品質控管不佳導致作業延誤，主管機關應加強查核填報內容，督促所屬確實填具標案落後原因。
- 三、催辦方式：每月均以 a. 電子郵件 b. 電話催填 c. 課室查填 d. 書面通知等方進度、經費執行情形或執行落後原因。單位主管每月上網查閱執行績效及落後原因並督促承辦人員確實上網填報；對於進度嚴重落後案件，確實檢討。一般性補助計畫子系統以標案為管制單元，依「分層負責、逐級管考」原則，本府督導考核所屬機關、業務單位及鄉鎮市區公所，以提高行政管理效率。有關工程查證缺失部分及進度落後標案，函文各執行單位限期檢

討改善完成，且應於規定期限內詳填「改善對策及追蹤表」。

伍、基本設施補助計畫經費運用特色

一、文化經費：

- (一) 辦理文化資產區域環境保存活化計畫—馬祖傳統族群保存活化計畫二期—工程(修復傳統建築 2 間):修復閒置空間再利用，藉而活化整體大埔聚落。
- (二) 有形文化資產管理體系計畫—委託中央研究院兼任研究員辦理「馬祖亮島島尾遺址發掘及人骨修復計畫」、「『亮島人』遺骸古代 DNA 研究計畫」深入挖掘亮島歷史軌跡。
- (三) 文化資產維護管理及再利用計畫—建立馬祖世界文化遺產資料庫網站資料庫，舉辦世遺宣導教育 官兵世遺教育課程、公務人員培訓課程、導覽解說協會與社區幹部教育宣導課程及馬祖高中文化志工教育課程及馬祖戰地文化景觀策略論壇，印製推廣馬祖世界文化遺產專屬小書。
- (四) 辦理表演活動計劃—閩劇團或歌舞劇團演出活動—委託在地旅行業者辦理福州地方戲曲演出相關事宜，案內邀請『福建省實驗閩劇團』蒞馬於馬港清輝樓前廣場演出傳統大戲『唐王選妃』、『經典摺子戲曲』及新型『歌舞晚會』等三場次，讓鄉親欣賞優質福州地方戲曲，配合活動主軸體驗秋慶活動之美。
- (五) 辦理文化馬祖宣傳品及文化年鑑及圖書館導覽手冊—本年度預計印製 101 年度文化年鑑 300 冊，藉由文化年鑑的出版，刻劃一年來的文化行動軌跡，紀錄年度文化事蹟。
- (六) 民俗文物館、經國紀念館管理維護費用—文物館為馬祖極具文化歷史指標及觀光產業重要景點，四樓更設有年度藝文展覽(年計 6~8 個)，提供

遊客及本地民眾觀賞。

二、體育經費：經費運用於落實改善體育教學設備、推動全民體育、中小學運動及體育優秀選手之獎勵。

三、補助貧瘠鄉鎮市：專款補助所轄四鄉公所，彌平財政收支短差。

四、道路養護：委託北竿鄉公所辦理道路養護工程，以提升道路服務品質，以增進民眾行的安全及舒適度。

五、交通建設：

(一)本府自辦及委託公所辦理四鄉五島道路改善工程，以提升道路服務品質。

(二)辦理四鄉五島道路標誌標線改善工程等，提供明確之交通動線，確保交通安全，防止交通事故。

(三)有效改善直昇機飛行場近離場起降安全，完善機場候機室空間，給予旅客安全候機空間。

六、水利建設：

(一)辦理南竿復興沃口海堤整建工程，主要施作內容為海堤整建 133m、防墜護欄、花崗石鋪面及照明設施等。

(二)辦理南竿鄉、北竿鄉、東引鄉、莒光鄉各水資源回收中心之維護管理。

(三)本縣污水處理設施計有 8 座，操作維護運轉已委託於惠民實業股份有限公司代操作，期程為 100~103 年，藉由其專業技術，提供污水處理設施之維護保養服務，得以發揮應有效能。

(四)委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉之污水下水道管線維護，並依實際需要辦理支用。

七、達成改善農業運輸、提升農業生產及減少農業損害之目標。

八、公有建物及設施：加強警消辦公廳舍基楚建設，保障民眾生命財產安全，

改善辦公環境提供警消防人員安全舒適的工作場所並提升工作同仁士氣，有效發揮整合指揮功能，強化應變能力，延長救災救護車輛、裝備、器材使用壽命，增強災害防救能力。消防車與救護車輛採購部份：提升消防人員執勤及救災救護能力，以保障民眾生命財產安全。

九、其他經費：

(一)辦理各項行政資訊管理系統維護更新事宜。

(二)充實基層辦公設備。

(三)辦理文化資產區域環境保存活化計畫—馬祖傳統族群保存活化計畫二期-工程(修復傳統建築2間):修復閒置空間再利用，藉而活化整體大埔聚落。

(四)有形文化資產管理體系計畫—委託中央研究院兼任研究員辦理「馬祖亮島島尾遺址發掘及人骨修復計畫」、「『亮島人』遺骸古代DNA研究計畫」深入挖掘亮島歷史軌跡。

(六)文化資產維護管理及再利用計畫—建立馬祖世界文化遺產資料庫網站資料庫，舉辦世遺宣導教育 官兵世遺教育課程、公務人員培訓課程、導覽解說協會與社區幹部教育宣導課程及馬祖高中文化志工教育課程及馬祖戰地文化景觀策略論壇，印製推廣馬祖世界文化遺產專屬小書。

(七)辦理表演活動計劃-閩劇團或歌舞劇團演出活動—委託在地旅行業者辦理福州地方戲曲演出相關事宜，案內邀請『福建省實驗閩劇團』蒞馬於馬港清輝樓前廣場演出傳統大戲『唐王選妃』、『經典摺子戲曲』及新型『歌舞晚會』等三場次，讓鄉親欣賞優質福州地方戲曲，配合活動主軸體驗秋慶活動之美。

(八)辦理文化馬祖宣傳品及文化年鑑及圖書館導覽手冊—本年度預計印製

101 年度文化年鑑 300 冊，藉由文化年鑑的出版，刻劃一年來的文化行動軌跡，紀錄年度文化事蹟。

(九) 民俗文物館、經國紀念館管理維護費用—文物館為馬祖極具文化歷史指標及觀光產業重要景點，四樓更設有年度藝文展覽(年計 6~8 個)，提供遊客及本地民眾觀賞。

(十) 增加 5 輛環保用車，提昇四鄉五島垃圾處理運能。

(十一) 冷氣空調工程，改善辦公環境，增加同仁工作效率。

(十二) 委託環保署認可之檢驗測定機構定期進行飲用水設備及水質之採樣與檢測分析，督促自來水業者提升供水品質符合法令；另從事飲用水水體水質保護教育宣導，期望從源頭防止汙染物進入水源保護區。

(十三) 本縣水污染型態單純，雖事業單位不多，為維護水體及海域水質，仍定期檢測事業單位排放之污水，使其污水處理設備能正常運作，

(十四) 進用臨時人員從事廚餘回收製作堆肥供縣民使用、回收巨大廢棄物修補再利用，以上均可減少垃圾產生量，並讓垃圾資源化與循環再利用。

(十五) 因地制宜，補助四鄉五島公共環境清潔維護經費。

(十六) 為維護整體環境，採購環境用藥與環境維護機具供各單位使用，重要海灘澳口除相關單位發動淨灘活動外，也招募社區協會加入認養，擴大參與行動。

(十七) 提昇公車服務品質，健全公車營運制度，辦理公車營運虧損補貼計畫。

(十八) 藉由航次補貼，便捷離島交通，貫徹政府之施政、政策，以減輕縣民

經濟負擔，符合人民基本交通需求。

(十九)改善本府所屬醫療大樓及衛生所就醫環境及充實醫療軟硬體設施，以提昇醫療服務品質。

(二十)提供連江縣居民 24 小時急診醫療。

(十四)維持各衛生所與空中救護諮詢中心視訊會診系統之通暢，提昇空中轉診轉診之效益及功能性。

(二一)維持各鄉衛生所與連江縣立醫院遠距醫療系統正常運作。

(二二)維持連江縣立醫院、各鄉衛生所與台北市立聯合醫院 PACS 系統正常運作外並增設縣立醫院及建置各衛生所 RIS 系統以提高醫療放射影像判讀報告之便利性。

(二三)建置連江縣立醫院牙科 PACS 系統,提升民眾就醫便利性並及增進醫療服務之功能。

陸、計畫實施效益：

一、辦理綠美化，全縣路樹更新為景觀林木，建立各島品牌形象與觀光價值，全力推動四鄉五島、社區及閒置空間種植馬祖原生植物如海桐、厚葉石斑木、豆梨、馬祖紫株、金銀花、紅花石蒜、馬祖百合、油菊等，營造馬祖島嶼鄉土植物新風貌，增進馬祖觀光資源。

二、推動造林、保林計畫，維持各島森林覆蓋率超過 50% 以上，打造馬祖綠色樂活環境。

三、加強生態地景保育，遍植花樹林木，營造綠色廊道，推廣綠能產業，補助創意研發。

四、設置定點海域觀察站，加強兩岸協商，杜絕濫捕海盜船，永續海洋

資源，配合馬祖第 10 海巡隊威力掃蕩，取締大陸漁船在本縣禁限制水域內佈放定置網，宣示海域主權，保障漁民海上作業安全，保護漁業資源，維持海域航行暢通。

五、寵物注射狂犬病預防針及寵物登記之宣導執行，增進全民愛動物及動物保護之認知更上一層樓及減少浪犬的產生。

六、維護海洋漁業生態資源宣導維護，永續漁業發展。

七、公平交易、消費者保護、商品標示之宣導-1、維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭，促進經濟之安定與繁榮。2、強化民眾對各項法令之了解，維護自身消費者權益。3、強化民眾對自身購買之商品標示知的權利，請購買標示清楚之商品。

八、水土保持業務宣導，強化民眾水土保持觀念，愛鄉護土物爛墾爛伐。

九、追蹤東莒花蛤疫情，並邀請相關單位研商依漁業法第 44 條公告花蛤禁止採捕限制之具體作法。

十、補助農民推廣精緻農業研發馬祖艾草茶、艾草麵等農產品開發，增進農民收益。

十一、港區維護管理，保障漁民上下船及搬運漁獲之安全。

十二、配合海巡辦理沒入漁具銷燬，以執嚇阻效果，維護漁民海上作業安全及保護本縣海域漁業資源。

十三、漁業展示館維護管理，增進民眾對漁業之了解與資源保育之知識。

十四、裙帶菜育苗分送漁民養殖，增進漁民收益。

十五、加強道路養護，保障行車安全：委託北竿鄉公所辦理道路養護工程，提升道路服務品質，以增進民眾行的安全及舒適度。

十六、改善路幅及路面，保障行車安全：本府自辦及委託公所辦理四鄉

五島道路改善工程，提升道路服務品質，以增進民眾行的安全及舒適度。

十七、加強污水下水道維護及管理：委託辦理馬祖地區污水下水道系統水資源回收中心第一期代操作維護工作及新建水資源回收中心三年試車運轉技術服務、委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉污水下水道管線維護、本縣下水道管線、設備之維護及修繕(含既有雨、污水下水道管線、設備維護及修繕)、復興海堤修繕。

十八、加強公共設施基礎建設，提昇民眾生活品質：委託辦理路燈電費及檢修費、委託辦理福清步道、介壽澳口公園、珠螺公園設施維修養護、東引中柱橋興建工程、社區環境改善工程、連江縣公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第三期計畫。

十九、連江縣消防專管設置工程：完成後可大幅提升該地區消防救災應變能力，本工程於設計階段已先行召開說明會，讓民了解工程施作內容，併於施工中多次與當地居民進行會勘、溝通，居民反應良好。

二十、辦理文化資產區域環境保存活化計畫－馬祖傳統族群保存活化計畫二期-工程(修復傳統建築 2 間):修復閒置空間再利用，藉而活化整體大埔聚落。

二一、有形文化資產管理體系計畫－委託中央研究院兼任研究員辦理「馬祖亮島島尾遺址發掘及人骨修復計畫」、「『亮島人』遺骸古代 DNA 研究計畫」深入挖掘亮島歷史軌跡。

二二、文化資產維護管理及再利用計畫－建立馬祖世界文化遺產資料庫網站資料庫，舉辦世遺宣導教育 官兵世遺教育課程、公務人員培

訓課程、導覽解說協會與社區幹部教育宣導課程及馬祖高中文化志工教育課程及馬祖戰地文化景觀策略論壇，印製推廣馬祖世界文化遺產專屬小書。

二三、辦理表演活動計劃-閩劇團或歌舞劇團演出活動—委託在地旅行業者辦理福州地方戲曲演出相關事宜，案內邀請『福建省實驗閩劇團』蒞馬於馬港清輝樓前廣場演出傳統大戲『唐王選妃』、『經典摺子戲曲』及新型『歌舞晚會』等三場次，讓鄉親欣賞優質福州地方戲曲，配合活動主軸體驗秋慶活動之美。

二四、辦理文化馬祖宣傳品及文化年鑑及圖書館導覽手冊—本年度預計印製 101 年度文化年鑑 300 冊，藉由文化年鑑的出版，刻劃一年來的文化行動軌跡，紀錄年度文化事蹟。

二五、民俗文物館、經國紀念館管理維護費用—文物館為馬祖極具文化歷史指標及觀光產業重要景點，四樓更設有年度藝文展覽(年計 6~8 個)，提供遊客及本地民眾觀賞。

二六、強化交通業務機動功能及提昇交通服務品質，有效提昇服務效能。

二七、與廣、電節目製作單位合作，進行馬祖套裝遊程企劃及『旅遊專輯』製播，委託專業行銷公司，進行平面廣告美編，辦理平面媒體刊登事宜，發行馬祖套裝遊程之筆記書、摺頁、導覽地圖，結合國內外旅遊入口網站進行連結、廣告刊登，打響馬祖旅遊知名度。

二八、與旅遊業者合作，進行「遊客限量、季節限定、活動限地」專案促銷宣傳，針對馬祖『一村一特色』、「社區四季遊」等主題規劃套裝遊程，讓小眾遊客有機會進入社區深度體驗。

- 二九、開發、推廣冬季及春季馬祖旅遊特色，並提昇旅遊服務品質、助益地方經濟發展，藉以整合觀光業者旅遊資源，透過包裝降價促銷行程及獎勵旅行業者評選活動，以提昇淡季觀光客源量，配合利用媒體曝光促銷馬祖淡季觀光，整體行銷馬祖觀光。
- 三十、配合中央開放陸客來台觀光政策實施，積極推展旅遊，試辦與大陸進行旅遊交流，透過計畫性優惠方案推動，促進地區旅遊產業發展。建構兩岸觀光合作計畫，促進海峽兩岸觀光交流發展，連結兩岸三地生活圈及、馬祖小台北概念，提升陸客來馬誘因。
- 三一、融合馬祖宗教節慶，推動兩岸宗教旅遊，並舉辦研討會或講座，邀請知名旅遊業者及相關領域專家學者參與，藉以促銷下年度之預約型套裝遊程專案與開發潛在客源，以提高來馬觀光旅遊人次。
- 三二、建立與大陸地區旅遊同業合作平台，並於臺灣、福州各旅客服務中心的服務點、長樂機場、火車站、客運碼頭等地刊登品牌文宣，以增加馬祖能見度。
- 三三、為提供員工舒適辦公環境，提升行政效率，本府刻正積極加強軟硬設備，持續充實基層資訊設備、建立 e 化政府，強化辦公基層設備及交通運輸設備等，汰舊換新，俾利公務推動，並依計畫執行順利完成以期達到為民服務的優先目標。
- 三四、介壽消防分隊辦公廳舍新建工程完成，將有效提升本縣南竿鄉東地區介壽、復興、福沃等村落整體救災救護工作及為民服務成效。
- 三五、採購符合馬祖地區使用之水箱消防車1輛，汰換已老舊不堪維修使用，且逾年限之消防車輛，有效提升救災效能，確保人民生命財產安全。

- 三六、完成機車5輛採購，汰換已老舊不堪維修使用，且逾年限之勤務機車，有效提升勤務及救災效能。
- 三七、完成縣及鄉應變中心資訊事務系統及防救災作業平台設備各5套採購，有效提高縣及鄉應變中心行政效率。
- 三八、完成完成空氣罐裝機1台及消防衣3套、消防鞋30雙、潛水裝備3套及B級防護衣7套等個人防護裝備採購，有效提高救災效率及保障救災救護員安全
- 三九、福澳國內商港為本縣海陸運輸之樞紐，加以兩岸「小三通」政策之實施，不但肩負客貨進出之重要門戶地位，更是提供地區經濟繁榮與未來兩岸航運發展之重要指標作用。目前本處刻正積極加強各碼頭軟硬體設施維護管理及員工服務態度的訓練，以期達到「舒適環境、親切服務、旅客優先，安全第一」的目標。

柒、落後項目檢討情形

一、落後項目原因分析（請分項說明未能達到績效目標項目之原因）

- 〈一〉c001-1-6 辦理表演活動計劃-閩劇團或歌舞劇團演出活動：前期因原洽談福州閩劇院來馬演出，後因該團無法出團演出，另洽福建實驗閩劇團來馬演出，以致延宕期程香，相關委外辦理事宜於9月底完成，12月中已完成經費核銷作業。
- 〈二〉c001-1-11 辦理文化馬祖宣傳品及文化年鑑及圖書館導覽手冊：有關年鑑印製案依合約履約期限至102年3月30日，目前積極辦理中，未來於作業計畫設定中修正相關完成期限將修正達成目標期限，以正

確顯示作業所需時間。

- 〈三〉 c001-1-13 民俗文物館、經國紀念館管理維護費用：已於 102 年 1 月份完成結案。
- 〈四〉 c001-1-17 地方文化館第二期計畫：原 10 月底辦理海上實作拍攝，因天候不佳，後改訂於 11 月 9-10 日進行海上實作，實作完成後，進行紀錄片剪製，完成本計畫結案。
- 〈五〉 c001-1-19 有形文化資產管理體系計畫：1. 馬祖亮島島尾遺址發掘及人骨修復計畫於 101 年 7 月完成發包，預計 102 年 6 月完成合約規定事項，並繳交期末報告。2. 『亮島人』遺骸古代 DNA 研究計畫於 101 年 10 月完成發包，預計 102 年 9 月完成合約規定事項，並繳交期末報告。
- 〈六〉 c001-1-21 文化資產區域環境保存活化計畫：本案經多次與社區溝通協調，已完成發包，並於 101 年 7 月 30 日前完成設計規劃。辦理馬祖傳統族群二期工程案，本案目前依合約辦理施作，預定 102 年 5 月 30 日辦理結案。
- 〈七〉 c001-1-22 連江縣文資專責機構籌備計畫：100 年 4 月份錄用兩員辦理文資業務及文物館業務。與兩員簽約至 101 年 4 月中，並與 2 員協商續約至 11 月，惟 2 員另有生涯規劃，不續約。
- 〈八〉 c005-1-2 四鄉五島道路改善工程：本案於四鄉五島共計五條道路改善工程，填報進度為平均值，目前東引、北竿及南竿鄉體育館至白馬公園段工程已竣工結案；南竿鄉津沙段因配合村民需求及台電配合工程延至 11 月 8 日進場施作及莒光鄉工程因水庫工程延宕影響聯外道路工程進度，致整體平均進度落後。

- 〈九〉 c005-3-1直昇機場修繕工程已發包，完工日期102年2月15日，執行進度已達80%，完成驗收即可撥款結案；落後主因為 變更設計及追加工程經費等。
- 〈十〉 c006-2-1 南竿復興沃口海堤整建工程：因配合污水處理設施施作，於101年8月21日辦理變更設計，變更施工位置。
- 〈十一〉 c006-3-2 本縣下水道管線、設備之維護及修繕：因是項經費不足支應原設計所需預算，無法辦理發包。
- 〈十二〉、c007-2-2 補助農民推廣精緻農業、食品加工合作生產及調節農產品價格計畫：1、農產品加工經專家學者討論完成，但一直無法尋求有意願之農民配合。2、理補助調節農產品，俟今年年底地區冬瓜、冬季三寶蔬菜產銷狀況辦理寶價收購事宜。3、精緻農業本一直無法尋求有意願之農民配合。
- 〈十三〉、c009-1-37 中柱橋(縣市政府老舊及受損橋樑整建計畫-第二期計畫)：委由東引鄉公辦理，歷經15次招標作業，已於101年4月9日完成發包，4月24日開工，截至12月底止累計實際進度47.61%。
- 〈十四〉、c009-1-38 社區環境改善工程：經費已分配各鄉公所，皆陸續辦理發包施工及請款事宜。
- 〈十五〉、c009-1-58 花卉樹木植栽維護管理及綠美化工作：1、部分植栽資材需配合季節性辦理採購事宜。2、臨時人員四鄉五島植栽依現場實際需求僱用執行。
- 〈十六〉、c009-1-59 道路社區綠美化及水土保持工程：101年度北竿鄉景觀美化工程已完成驗收，目前為植栽養護期第二期，俟完成三期養護後，辦理結案驗收撥款事宜。

〈十七〉、c009-1-60 漁港區公共設施及漁業展示館管理相關設備購置及維護管理費用：1、四維林義和古屋修繕之案件，因正與原屋主協調中，尚未達成共識，故未辦理房屋修繕事宜。2、四維漁業展示館漏水部份已於年初抓漏完畢，並同時修補漏損部份。

〈十八〉、c009-1-61 流浪犬管理工作：1、流浪犬之收容依實際狀況執行，至目前為止，共領養 5 隻，人道 72 隻。2、捕捉野犬相關器具依需求今年度至今尚未需要辦理採購事宜。3、採購誘犬餌食平均每半年採購一次。4、揭至目前為止，北竿、莒光、東引皆已依實際狀況申請相關補助。

〈十九〉、c009-1-62 活絡地區商業發展及推動工商登記：各項宣導活動，配合各項活動公告刊載，依實際支付。

〈二十〉、c009-1-63 漁民海難救助、濟助及海上巡護計畫：1、本年度無海難事件發生，故無執行進度。2、各項之漁工安置、漁工救濟均依實際狀況執行。3、漁民漁網具遭竊之救助依實際申請狀況辦理。4、租賃船隻收起大陸漁網具海上巡護漁船主並無意願參加。

二、 解決對策（請分項說明未能達到績效目標項目之解決對策）

〈一〉 c001-1-6 辦理表演活動計劃-閩劇團或歌舞劇團演出活動：福州地方戲曲演出計畫邀青團隊應及早確定，以利後續委外招標事宜。

〈二〉 c001-1-11 辦理文化馬祖宣傳品及文化年鑑及圖書館導覽手冊：因合約年限於 102 年 3 月 30 日結案，目前積極辦理中。

〈三〉 c001-1-13 民俗文物館、經國紀念館管理維護費用：已於 102 年 1 月份完成結案。

〈四〉 c001-1-17 地方文化館第二期計畫：本案已於 11 月 27 日辦理期末審

查，於 12 月 10 日辦理撥款及結案。

- 〈五〉 c001-1-19 有形文化資產管理體系計畫：依據計畫期程依序辦理。
- 〈六〉 c001-1-21 文化資產區域環境保存活化計畫：經檢討本案工程，辦理馬祖傳統族群二期工程案，本案目前依合約辦理施作，預定 102 年 5 月 30 日辦理結案。
- 〈七〉 c001-1-22 連江縣文資專責機構籌備計畫：本案僱用計畫人員剩餘經費已辦理繳回文化部。
- 〈八〉 c005-1-2 四鄉五島道路改善工程：持續督促工程承攬廠商注意工期。
- 〈九〉 c006-2-1 南竿復興沃口海堤整建工程：積極辦理施工。
- 〈十〉 c006-3-2 本縣下水道管線、設備之維護及修繕：已將經費辦理保留與 102 年度經費合併發包執行。
- 〈十一〉 c009-1-37 中柱橋(縣市政府老舊及受損橋樑整建計劃-第二期計劃)：請承攬廠商積極辦理施工。
- 〈十二〉 c009-1-38 社區環境改善工程：經費已分配各鄉公所，皆陸續辦理發包施工及請款事宜，並積極趕辦中。