

高雄市政府104年度基本設施補助計畫執行績效報告

壹、前言

- 一、為落實市政建設目標，貫徹中程計畫預算制度，提昇年度預算編審效益，本府訂有「年度施政計畫先期作業要點」，同時因應各年度作業需要訂頒「施政計畫先期作業實施計畫」，據以辦理年度施政計畫先期作業。各機關研擬每案總經費達新臺幣3,000萬元以上之年度施政計畫、跨年度延續性施政計畫或每項儀器及設備金額達新臺幣150萬元以上之儀器設備申購施政計畫，皆應辦理先期作業。
- 二、本府104年度施政計畫先期作業辦理過程如下：
 - (一) 由各主辦機關於103年4月前依據年度施政重點研提先期作業計畫送本府研考會等機關審核。至車輛、資訊相關軟硬體、醫療儀器設備等施政計畫之先期作業，分別由本府秘書處、資訊中心、衛生局另依相關規定辦理。
 - (二) 本府研考會於103年6月底前邀集本府財政局、主計處、工務局、都發局等跨局處單位完成初審作業暨現場勘查，提報「複審會議」進行複審（副市長主持），複審決議再提報市長主持之「預算平衡會議」確認定案後，本府主計處及各機關即據以審查及編列104年度概算。
- 三、為辦理104年度基本設施補助計畫經費分配事宜，本府研考會依據預算平衡會議審定之先期作業計畫、年度重大活動計畫等，按基本設施各經費類別及指定用途經費額度篩選適合之計畫，於國發會所訂期程內完成相關前置作業，雖預算尚未通過議會審議，仍預先於104年2月2日邀集主計處及各主辦機關召開「104年度一般性補助款基本設施補助經費選項會議」，逐案初步討論確認，後於104年3月2日簽奉市長核定在案，104年度共列管133件標案，列管金額45億1,122萬3千元（中央補助經費42億5,922萬元及本府自籌2億5200萬3千元），並依規定期程於3月底前完成管考系統審定及年度實施計畫陳報等作業。

四、又為落實執行基本設施補助計畫，訂頒「高雄市政府一般性補助款基本設施補助計畫管制考核實施計畫」，及結合本府市政會議、公共工程督導會報等機制進行管制考核、績效評核；同時透過工程品質實地查證及每月書面進度查證等，確保工程如期如質完成。

貳、目標達成情形

104年度目標達成情形表

策略績效目標 (權重)	衡量指標	原訂 目標值	實際 達成值	達成度 (%)	達成或未達成情形 簡要說明
----------------	------	-----------	-----------	------------	------------------

<p>1. 文化經費部分：興建圖書總館及完善內裝設施，提供舒適及多元化之閱讀空間；引進國內外優質藝文展演節目，舉辦各類閱讀培訓及文化活動，形塑本市藝文特色，辦理多元文化活動及地方特色活動，落實文化紮根，促進文化交流。(10%)</p>					
<p>1.1. 興建圖書總館及完善館內設施。(3%)</p>	圖書館興建	1座	1座	100	完成圖書總館興建及館內設施
<p>1.2. 引進國內外優質藝文展演節目。(2%)</p>	參加人次	7萬	8萬	100	辦理高雄春天藝術節、青年樂舞計畫及城市藝文紮根的表演藝術推廣等活動。
<p>1.3. 舉辦各類閱讀培訓及推展影視文化活動：(2%)</p>					
<p>1.3.1. 辦理各類閱讀培訓表演活動。</p>	活動場次	40場	160場	100	辦理城市講堂、大東講堂、岡山講堂及庄頭藝穗節共160場次，53,272人次參與。
<p>1.3.2. 辦理2015高雄電影節。</p>	參加人數	2.5萬	3.2萬	100	共計規劃10大專題、206部影片，播映172場次，辦理38場活動，共計17天，總參與人次近32,000人。
<p>1.4. 辦理多元文化活動，促進文化交</p>					

<p>流：(3%)</p> <p>1.4.1. 辦理高雄戲獅甲、左營萬年季及內門宋江陣等傳統文化活動，及各區地方特色活動，傳承地方文化。</p> <p>1.4.2. 辦理南島文化博覽會、客家文化藝術季、海洋文化等活動，呈現多元文化精緻內涵。</p>	<p>活動場次</p> <p>系列活動</p>	<p>15場</p> <p>3式</p>	<p>15場</p> <p>3式</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>完成辦理高雄戲獅甲、左營萬年季及內門宋江陣等傳統文化活動，共吸引約205萬8,494人參加。</p> <p>完成辦理南島文化博覽會、客家文化藝術季、海洋文化節慶等活動3式共7場，共吸引約7萬7,290人次參加。</p>
--	-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--

<p>2. 體育經費部分：進行104年度全國運動會賽事場地整修，辦理104年全國運動會；積極改善學校各項體育設施，建置安全的運動環境，辦理及參與各項國際及國內賽事活動，推廣各項運動，帶動市民運動風氣，打造運動城市。(8%)</p>					
<p>2.1. 籌辦104年度全國運動會，積極改善各項體育設施：(4%)</p>					
<p>2.1.1. 辦理104年度全國運動會場地整建。</p>	體育設施 修繕數	14處	25處	100	辦理104年全國運動會25處競賽場地整修，主要包括楠梓自由車場整修工程、高雄國家體育場跑道整修工程，及其餘23處競賽場館整修。
<p>2.1.2. 籌辦及參加104年度全國運動會。</p>	預算執行率	100%	100%	100	本賽事選手共計19項30人次破全國紀錄、60項121人次破大會紀錄，且本市代表隊獲得大會最高榮譽勇奪三連霸。
<p>2.1.3. 辦理學校體育運動場館整建及器材設備。</p>	體育設施 修繕數	9處	32處	100	完成青山國小、小港國中、文德國小、前鎮國小、樂群國小等32個學校體育運動場館整建

<p>2.2. 辦理及參與國內各項體育競賽，推廣各項運動：(4%)</p> <p>2.2.1. 辦理高雄國際馬拉松、世界競速滑輪溜冰錦標賽及國際綜合與單項賽事活動。</p> <p>2.2.2. 舉辦高雄市運動會、本市中等學校運動會、立德盃全國三級棒球錦標賽及端午龍舟競賽等體育競賽，帶動市民對於各項運動之興趣。</p>	<p>辦理及參與國際體育競賽(項次)</p> <p>辦理體育活動(場次)</p>	<p>3項</p> <p>6場</p>	<p>3項</p> <p>6場</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>及器材設備。</p> <p>完成辦理高雄國際馬拉松、世界競速滑輪溜冰錦標賽及國際綜合與單項賽事活動(主要辦理世界盃巧固球錦標賽)，共計約3萬2,800名選手參加。</p> <p>如期完成辦理高雄市運動會、本市中等學校運動會、端午龍舟競賽各1場，以及辦理立德盃3場。</p>
---	--	---------------------	---------------------	-----------------------	---

<p>3. 道路養護及道安計畫部分：辦理養護道路及人行道等，確保人車安全及美化市容，以開口合約方式辦理全市道路交通各項緊急修繕工程，提升道路養護之效率及彈性，以保障行車安全。(14%)</p>					
<p>3.1. 辦理經常性之道路路面破損刨除重鋪及附屬設施改善工程，維持道路服務水準。(7%)</p>	AC 路面改善面積	25萬m ²	43萬m ²	100	辦理本市道路 AC 鋪面改善工程、道路改善工程，合計改善面積 42 萬 8,383 平方公尺。
<p>3.2. 辦理全市道路交通各項緊急修繕工程，維持道路服務品質及交通安全。(7%)</p>	AC 路面刨除及緊急搶修面積	10萬m ²	33萬m ²	100	辦理旗山、內門、杉林、甲仙、大寮、仁武、鳳山等區道路委外巡查，修補及緊急搶修工程，合計完成鋪設及路面坑洞修補面積 32 萬 8,844 平方公尺。

<p>4. 交通建設經費部分： 興闢及改善道路設施，改善瓶頸路段，提升交通便利性及安全性，持續擴充大眾交通運輸服務，提升市民搭乘意願，進而降低塞車、空污等外部成本，打造節能低碳的交通網絡。(23%)</p>					
<p>4.1. 興闢及改善道路設施，改善瓶頸路段：(8%)</p>					
<p>4.1.1. 國道末端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程物調款之經費撥付。</p>	<p>預算執行率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100</p>	<p>國道末端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程104年度物調款54,568,000元，已如期完成撥付。</p>
<p>4.1.2. 興闢及改善道路設施用地取得及經費撥付，打通交通瓶頸，提升行車效率。</p>	<p>道路用地費撥付</p>	<p>14處</p>	<p>14處</p>	<p>100</p>	<p>完成辦理大寮黃厝路、大寮鳳屏二路362巷、小港廈莊3街銜接廈莊6街、仁武鳳仁路、左營明潭路、永安區保興二路、林園三官路、林園康樂街、阿蓮中山路39巷西側、前鎮世貿前成功路、高79線(1K+300 ~ 4K+000)、楠梓加工出口區第二園區東側道路、楠梓兒15、停15周邊聯外</p>

<p>4.2. 擴充改善大眾交通運輸系統及服務：(15%)</p>					<p>道路及鳳山文雅東街等14處道路興闢及改善工程用地取得及經費撥付。</p>
<p>4.2.1. 辦理公車路線營運虧損補貼及公車路線委託經營計畫。</p>	<p>補貼路線數</p>	<p>110條</p>	<p>110條</p>	<p>100</p>	<p>補助南台灣客運、東南客運、高雄客運、港都客運、漢程客運及統聯客運市區暨捷運接駁公車路線營運虧損補貼，本市市區公車104年較103年總搭乘人數增加近30萬人次。</p>
<p>4.2.2. 推動國道10號快捷公車暨旗美低碳觀光公車。</p>	<p>補助搭乘人次</p>	<p>50萬人</p>	<p>65萬人</p>	<p>100</p>	<p>國道10號快捷公車104年度較103年度搭乘人數成長近1萬人次。</p>
<p>4.2.3. 建置候車亭及集中式站牌。</p>	<p>(1)候車亭</p>	<p>50座</p>	<p>54座</p>	<p>100</p>	<p>針對以往公車站腹地條件限制無法設置點位，創新設計小型候車設施，增設候車亭54座及單人式候車椅45座，新建候車設施分佈於高雄地區各行政區，依民眾建議設置站位納入優先評估。</p>
	<p>(2)集中式站牌</p>	<p>300座</p>	<p>300座</p>	<p>100</p>	
<p>4.2.4. 配合推動市區鐵路地下化及共構車站之捷運計</p>	<p>經費撥付數</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100</p>	<p>104年度所編列配合款已全數撥付完畢。</p>

畫。					
----	--	--	--	--	--

<p>5. 水利經費部分：強化本市排水系統排洪防災效能，減少發生水患機率，辦理各區排水系統改善工程，持續推動區域排水及雨水下水道清疏維護、辦理中小排水及道路側溝維護管理工作，維護及改善市民生活品質。(10%)</p>					
<p>5.1. 針對楠梓區外埔排水、杉林區內寮河排水及旗山區五號抽水站、等排水防洪設施功能欠佳地區及排水瓶頸段，進行排水改善工程。(3%)</p>	<p>(1) 完成護岸改善(處)</p> <p>(2) 抽水站改善數</p>	<p>2處</p> <p>1座</p>	<p>2處</p> <p>1座</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>完成杉林區內寮河排水近出口端改善工程護岸長度33公尺、箱型石籠494公尺和擋水牆140公尺，以及完成楠梓區外埔排水(興楠路26號)上游護岸興建工程護岸長度110公尺，並於年度汛期前完成抽水站工程1座。</p>
<p>5.2. 持續推動區域排水及雨水下水道清疏維護、中小排水及道路側溝維護管理工作，避免水患之發生。(7%)</p>	<p>(1) 區排渠道清疏長度</p> <p>(2) 中小排水維護清疏長度</p> <p>(3) 水利設施新建長度</p> <p>(4) 雨水下水道清疏維護</p>	<p>100 公里</p> <p>80公里</p> <p>500 公尺</p> <p>18公里</p>	<p>196 公里</p> <p>88.5 公里</p> <p>2152 公尺</p> <p>28公里</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>區域排水零星維護及清疏工程共完成清疏長度196公里。</p> <p>中小排水改善及興建長度計88.5公里。</p> <p>道路側溝新建及維護長度計2,152公尺。</p> <p>雨水下水道檢視及清疏長度計28,162公尺。</p>

	長度				
--	----	--	--	--	--

<p>6. 農業建設經費部分： 辦理農路拓寬、鋪面維護及排水路改善，提升農水路品質；整合行銷本市在地農產品，建立多元化產銷通路，促進農業經濟及農民福祉，改善漁港、漁市場及養殖漁業等設施，提供漁民優質作業環境。(10%)</p>					
<p>6.1. 辦理農路拓寬、鋪面維護及排水路改善。(4%)</p>	農水路維護長度	20公里	34公里	100	辦理農地重劃區內農水路改善工程，長度達22公里，重劃區外農路維護及改善長度達12公里，合計完成改善34公里。
<p>6.2. 整合行銷本市在地農產品，建立多元化產銷通路。(2%)</p>	辦理系列行銷活動(場)	2場	2場	100	於玉荷包盛產季節，於5/18~6/1期間託播電視廣告506檔，觸達人數為8,892,700人，並辦理大崗山龍眼蜂蜜文化節，吸引近65,000人次參與活動。
<p>6.3. 改善漁港、漁市場及養殖漁業等設施，提供漁民優質作業環境。(4%)</p>					
<p>6.3.1. 辦理林園區及梓官區漁市場設施改善</p>	漁市場設施改善數(處)	2處	1處	50	梓官區魚市場拍賣區作業平台改善工程完成施作 FRP 格

善。					柵圍籬一座，林園區漁會魚市場遮陽棚因土地權屬國有財產局，分割行政程序冗長，行政院至105年3月14日同意撥用土地，故無法於104年度完成。
6.3.2. 辦理彌陀漁港內泊地疏濬、鼓山漁港浮動碼頭改善及漁港設施零星修繕工程。	(1) 漁港疏濬數	1處	1處	100	彌陀漁港泊地疏濬工程完成浚挖土方5,396立方公尺。
	(2) 漁港設施修繕(處)	15處	38處	100	本年度共計完成中洲漁港碼頭面改善工程等約38處之零星修繕。
6.3.3. 進行永安及彌陀區魚塭排水改善，促進養殖漁業和諧環境。	魚塭排水改善長度(公尺)	500 公尺	608 公尺	100	永安區辦理「永華養殖生產區一草田溝魚塭排水改善工程」，排水渠道改善373公尺，彌陀區辦理「彌陀養殖魚塭集中區東西向排水工程」，渠道改善235公尺。

<p>7. 公有建物及設施經費部分：辦理警察及消防廳舍之興建，汰換警用、消防車輛及救生器材，加強監視系統保養維護，提升設備妥善率，及流域綜合治理計畫特別預算用地費之配合款，以維市民身家財產安全。(10%)</p>					
<p>7.1. 辦理警察及消防廳舍之興建：(3%)</p>					
<p>7.1.1. 辦理左營分局聯合辦公大樓新建工程及六龜分局辦公廳舍重建工程，改善辦公空間。</p>	<p>警用廳舍新、重建工程(處)</p>	<p>2處</p>	<p>2處</p>	<p>100</p>	<p>完成左營分局聯合辦公大樓新建工程；六龜分局辦公廳舍重建工程已於104年12月31日完成正式驗收，並於105年3月20日落成啟用，惟建築及勞務工程費用承商仍請款中，故尚未支付尾款款項。</p>
<p>7.1.2. 辦理第四救災救護大隊暨仁武分隊新建工程。</p>	<p>消防廳舍新建工程(處)</p>	<p>1處</p>	<p>1處</p>	<p>100</p>	<p>104年度已完成建築體並確實進行細部整修及擋土牆工程。</p>
<p>7.2. 持續汰換老舊警用、消防車輛及採購救生氣墊，強化治安維護能力及提升救災效能。(3%)</p>	<p>(1)購置警用車輛(輛) (2)購置警用機車(輛) (3)購置消</p>	<p>27輛 100輛 150輛</p>	<p>27輛 100輛 277輛</p>	<p>100 100 100</p>	<p>原預計汰換27輛警用車，實際完成汰換27輛。 原預計汰換100輛警用機車，實際完成汰換100輛。 依直轄市縣市消防</p>

	防 車 (輛)				車輛裝備及其人力配置標準購置277輛消防車，分別配置於阿蓮、大樹分隊及特搜中隊。
	(4)購置救生氣墊 (組)	1組	1組	100	完成購置救生氣墊1組，配置於本市早期發展之人口稠密區域，供中、低樓層建築物待援者逃生使用，提升救災現場人命救助效率及救援成功率。
7.3. 加強監視系統保養維護，提升設備妥善率，保障市民安全及協助警方辦案。	預算執行率	100%	100%	100	依各分局轄內治安狀況，擇重要路口、交通要點或其他特殊急迫情形更換攝影機為749支、5C2V+Y同軸電纜線82,377公尺、7CFB+Y同軸電纜線7,132公尺、24芯戶外型單模光纖纜線9,861公尺及其他相關器材設備，恢復鏡頭畫面總支數1,584支。
7.4. 筆秀排水、後勁溪排水整治及大遼排水上游段第一期改善工程之綜合流域治理計畫特別預算用地費配合款。(2%)	配合用地取得(案)	3案	3案	100	勁溪排水整治完成徵收11筆私有土地、筆秀排水整治完成徵收37筆私有土地、大遼排水上游段第一期改善工程完成徵收18筆私有土地，共計完成徵收66筆私人土

					地。
--	--	--	--	--	----

<p>8. 其他建設經費部分： 辦理社區營造、閒置空間綠美化、通學道闢建、公園開闢維護、人行道、自行車道修繕維護及基層小型工程；改造觀光景點及辦理行銷活動，帶動觀光人潮及商機；促進產業招商，辦理市場活化，帶動地方經濟發展；維護污水處理設施、山坡地水土保持及部落安全環境，杜絕汙染及災害發生；新建旗津生命紀念館及中央災害變中心南部正式備援中心合建共構。(15%)</p>					
<p>8.1. 辦理社區營造、閒置空間綠美化、通學道闢建、公園開闢維護、人行道、自行車道修繕維護及基層小型工程：(6%)</p>					
<p>8.1.1. 補助社區辦理環境綠美化，凝聚社區意識，營造社區新風貌。</p>	<p>完成社造點(處)</p>	<p>50處</p>	<p>46處</p>	<p>92%</p>	<p>共計30個社區完成46處社造點，增加約3.5公頃之社區休憩綠地空間，設置社區園藝行4處供應社區及市民免費領取苗木。</p>
<p>8.1.2. 辦理閒置空</p>	<p>完成綠美</p>	<p>25公頃</p>	<p>25公頃</p>	<p>100</p>	<p>完成全市29區、33</p>

間綠美化工 程。	化面積 (公頃)				案、95處共25公頃 綠美化面積。
8.1.3. 闢建通學 道，維護學 童上下學安 全。	建置通學 道	3處	4處	100	完成鎮昌國小、民 族國中、忠孝國中 及瑞祥高中等4所 學校通學道闢建工 程。
8.1.4. 公園開闢維 護、人行 道、自行車 道修繕維 護。	(1)公園、 人行道 等設施 維護改 善面積	3萬m ²	3.5 萬 m ²	100	完成小港、前鎮、 旗津、苓雅、前 金、新興區、左 營、楠梓、三民、 鼓山及鹽埕區等人 行道、自行車道巡 查、公園土木設施 維護等改善及緊急 搶修工程，維護改 善面積共計3萬 4,700m ² 。
	(2)改造公 園數	1座	1座	100	完成前金區東金公 園改造工程。
	(3)公園用 地價款 撥付 (處)	7處	7處	100	完成林園區公11、 茄萣區公兒1-4、 阿蓮區公兒3、二 苓11公01、灣子內 05公05、大寮區公 兒4-3及苓雅01公 20等7處公園用地 之價款撥付。
8.1.5. 6公尺以下 道路側溝修 繕及里活動 中心等為民 服務設施之 改善。	(1)路面水 溝改善 數	30處	50處	100	6公尺以下巷道改 善、里活動中心維 護及設備購置及與 民政局業務有關之 公有為民服務設施 之改善實際執行件 數86件。
	(2)為民服 務設施 改善數	20處	36處	100	
8.2. 改造觀光景點及					

辦理行銷活動，帶動觀光人潮及商機：(2%)						
8.2.1. 辦理各風景區服務設施整建工程，提升旅遊環境。	觀光景點整建改善工程(處)	5處	5處	100		完成辦理城市光廊採光罩、月世界欄杆整建、杉林區森林自行車道新闢、美濃區親水步道改善及旗津廟前路觀光環境改善等5處工程。
8.2.2. 辦理「旅行台灣、首選高雄」、壽山動物園夜間展演及國際遊艇推廣活動，吸引更多觀光客群。	(1)旅客住宿人數 (2)活動場次	230 萬人	345 萬人	100		住宿本市一般旅館及觀光旅館國際旅客人次為345萬人次。 積極參加國外旅展(熊本推廣會、中國東北三省辦理推廣會、中國廈門海峽旅遊博覽會、香港國際旅展暨辦理觀光推廣會等)，並辦理壽山動物園104年教育推廣活動暨暑期夜間展演系列活動共36場，另高雄國際遊艇展也順利於105年度3月舉辦完畢。
8.3. 促進產業招商，辦理市場活化，帶動地方經濟發展。(2%)	預算執行率	100%	100%	100		104年度高雄市促進產業發展自治條例獎助措施共計受理20案，並審議通過17案；辦理大社第一、興東、內門等公有市場退場，

8.4. 維護污水處理設施、山坡地水土保持及部落安全環境，辦理食品安全工作：(4%)					並完成歸墊旗后觀光市場新建工程款。
8.4.1. 辦理全市污水下水道系統檢視及修繕。	(1)污水管線檢視(公尺)	30000 公尺	27840 公尺	84.36	全市污水下水道系統檢視及修繕工程共完成污水管線檢視27,840M，目標達成率84.36%；完成區段翻修3,578.9M，目標達成率100%。
	(2)污水管線修繕(公尺)	2000 公尺	3578.9 公尺	100	
8.4.2. 中區污水處理廠各站零星及定期檢修，維持功能正常運作。	設備保養維護(式)	1式	1式	100	完成中區污水處理廠設備保養及修繕，於104年12月31日竣工。
8.4.3. 加強山坡地水土保持，杜絕災害發生。	(1)水利設施長度(公尺)	4000 公尺	4800 公尺	100	依現地水文、人文環境及施工條件之需求以維護既有生態景觀為原則，辦理土石流整治4處、水利設施長度4800公尺。
	(2)土石流整治(處)	3處	4處	100	
8.4.4. 辦理部落安全環境建設，維護原民居住安全。	改善部落(處)	5處	11處	100	辦理那瑪夏區、桃源區及茂林區等6件改善工程，改善部落環境數計11處。
8.4.5. 辦理食品安全	設備採購	1部	1部	100	已於本(104)年10

<p>全工作計畫，確保民眾食品安全。</p> <p>8.5. 新建旗津生命紀念館及中央災害變中心南部正式備援中心合建共構：(1%)</p> <p>8.5.1. 旗津生命紀念館新建工程。</p> <p>8.5.2. 中央災害變中心南部正式備援中心合建共構。</p>	<p>(部)</p> <p>納骨塔興建數</p> <p>預算執行率</p>	<p>1座</p> <p>100%</p>	<p>1座</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100%</p>	<p>月「液相層析串聯三段四極式質譜儀」完成採購程序，執行殘留農藥檢驗達757件、動物用藥殘留檢驗達476件，計檢驗數量1,233件。</p> <p>完成興建旗津生命紀念館1座，妥善安置旗津公墓區墳墓遷葬起掘的骨灰(骸)，並使其家屬安心晉放。</p> <p>完成中央災害變中心南部正式備援中心土地經費歸墊，本大樓將成為南部地區重大災害應變樞紐。</p>
<p>績效目標平均達成率</p>	<p>98.84%</p>				

參、進度及預算執行情形

一、104年度基本設施補助計畫原預定辦理133件標案，總經費45億1,122萬3千元（包括中央補助42億5922萬元，本府自籌2億5200萬3千元），年度中註銷0件，變更作業計畫0件，新增0件，實際執行133件，註銷及變更率為0%。

二、標案執行情形一覽表(截至104年12月底止)

104年度標案發包、完工及驗收情形表

項目	已發包		已完工		已驗收	
	件數	發包率	件數	完工率	件數	驗收完成率

說明	133件	100%	130件	97.74%	130件	97.74%
----	------	------	------	--------	------	--------

104年度標案進度查核情形表

項目	查核點進度符合案件數	標案進度達成率	預算執行數(含實際支用數、應付未付數及節餘款)	預算達成率
說明	130件	97.74%	45億688萬5千元	99.9%

三、104年度基本設施補助計畫各項經費執行成效一覽表、計畫目標達成整體成效表，詳如附表1、2。

肆、自主管理情形

- 一、本府為提升基本設施補助計畫執行績效，訂有「**一般性補助款基本設施補助計畫管制考核實施計畫**」，據以辦理管制考核、績效評核等，並結合市政會議、公共工程督導會報等機制強化進度控管；另屬發包工程類案件者，則由本府工程查核組辦理實地品質查證，確保工程執行品質。
- 二、市長為要求各局處首長重視中央補助經費執行成效，不斷透過**市政會議**要求局處首長承擔責任、協助部屬，同時指示將中央補助經費執行情形提報市政會議，由市長親自督促檢討，以確實提升補助經費執行績效。
- 三、為即時掌控本府基本設施補助計畫執行成效，自進入實際管考階段，每月撰寫**分析報告**，就各項評核指標辦理情形及落後案件進行分析及建議；同時為督促各主管機關落實自主管理，提升執行績效，按月函送各主管機關**執行成果分析表、落後案件分析表及執行成效一覽表等報表**，並提出管考建議供各機關參辦。104年度共撰寫分析報告10次及函送統計報表10次。
- 四、藉由每月分析報表持續監控列管案件辦理進度，持續落後案件則納入定期召開之「**公共工程督導會報-基本設施補助計畫檢討會**」，積極檢討標案執行進度，總計104年度共召開相關會議6次（如下表），追蹤、檢討標案125案次。

項次	會議名稱	召開日期	檢討標案件數
1	本府104年度基本設施補助計畫選項列管會議	104. 2. 2	於會中討論104年度133件列管案
2	公共工程督導會報-基本設施補助計畫第一次檢討會議	104. 6. 4	檢討落後案件2案及進度預警案件9案
3	公共工程督導會報-基本設施補助計畫第二次檢討會議	104. 7. 9	檢討落後案件10案
4	公共工程督導會報-基本設施補助計畫第三次檢討會議	104. 8. 5	檢討落後案件8案及進度預警案件1案
5	公共工程督導會報-基本設施補助計畫第四次檢討會議	104. 9. 30	檢討落後案件1案及前次會議決議事項辦理情形說明16案
6	公共工程督導會報-基本設施補助計畫第五次檢討會議	104. 11. 25	檢討落後案件3案及未結案案件逐案確認61案
7	公共工程督導會報-基本設施補助計畫第六次檢討會議	104. 12. 23	檢討落後案件11案及次會議決議事項辦理情形說明46案

五、本府工程案件皆納入工程品質查核小組**實地查核及進度查證**範圍，查核缺失函送各機關改善並追蹤改善情形；另每季統計相關查核缺失提報市政會議檢討，以確保工程執行品質。總計104年度辦理基本設施補助計畫列管標案實地查核或進度查證計**9**案次。

項次	標案名稱	實地查核或進度查證日期
1	左營區明潭路開闢工程	104. 8. 17
2	高雄市政府消防局第四救災救護大隊暨仁武分隊新建工程(建築部份)	104. 8. 26
3	高雄市政府消防局第四救災救護大隊暨仁武分隊新建工程(水電部分)	104. 8. 26
4	104年度高雄市旗山地區等6區道路改善工程(開口契約)	104. 3. 27

項次	標案名稱	實地查核或 進度查證日期
5	104年度本市 AC 鋪面改善工程(開口契約)(第1標)	104. 4. 30
6	104年度高雄市杉林、甲仙等地區道路及附屬設施改善工程(開口契約)	104. 5. 25
7	104年度本市 AC 鋪面改善工程(開口契約)(第2標)	104. 6. 10
8	104年度鳳山區等道路巡查、補修、刨鋪及緊急搶修工程(開口契約)	104. 8. 3
9	104年度岡山區等道路及附屬設施改善工程(開口契約)	104. 8. 21

六、本府104年度基本設施補助計畫，於預算分配比例、發包率、完工率、驗收完成率及預算達成率等評核指標皆達滿分值以上，整體執行成效優良，爰依據「本府一般性補助款基本設施補助計畫管制考核實施計畫」辦理績效評核，計建議獎勵69人次(以嘉獎一次計)；進度落後案件持續於公共工程督導會報中追蹤檢討。

104年度自主管理情形表

項目	是否建置專責機制	原計畫標案件數(件)	實際執行件數(件)	註銷及變更率(%)	召開檢討會議次數及日期	辦理評核或查證次數及日期	實地查證件數(件)
說明	是	133	133	0	7次 (2月2日) (6月4日) (7月9日) (8月5日) (9月30日) (11月25日) (12月23日)	1次 (105年3月9日)	9件

伍、經費運用特色及重要績效亮點

一、經費運用特色

(一) 文化經費：

興建圖書總館及完善內裝設施，不同樓層規劃各式各樣的閱讀區域，提供舒適及多元化之閱讀空間；引進國內外優質藝文展演節目，其中「青年樂舞計畫」邀集近百位青年學子樂舞演出人員進行半年之培訓，

於6月20、21日辦理兩場售票演出，獲得極佳的迴響與好評；舉辦各類閱讀培訓及文化活動，培養藝文欣賞人口，從而發展常民欣賞表演藝術，增加藝文團隊表演機會，以形塑本市藝文特色，辦理多元文化活動及地方特色活動，落實文化紮根，促進文化交流。

(二) 體育經費：

進行包括楠梓自由車場整修工程、高雄國家體育場跑道整修工程等104年度全國運動會賽事場地整修，辦理104年全國運動會，本市代表隊並獲得大會最高榮譽勇奪三連霸；積極改善學校各項體育設施，建置安全的運動環境，辦理及參與各項國際及國內賽事活動，如高雄MIZUNO 國際馬拉松、世界競速溜冰錦標賽、「立德盃」全國三級(少棒、青少棒、青棒)棒球錦標賽等，推廣各項運動，帶動市民運動風氣，打造運動城市。

(三) 道路養護及道安計畫經費：

以開口契約方式辦理各項道路及附屬設施改善工程，針對本市三民區、左營區、小港區、前鎮區、苓雅區、岡山區、鳳山區、美濃區、六龜區等行政區域進行路面刨除及重新鋪築，部份路段亦辦理孔蓋下地及齊平作業，提升道路之平整度及耐久性，用以提供民眾較佳之行車舒適性。

(四) 交通建設經費：

除開闢道路、橋樑、自行車、校園通學道及增置道路安全標誌標線等基礎設施外，配合鐵路地下化及捷運工程，促成城市再發展，另辦理營運虧損補貼及國道十號快捷公車，搭配公車運量躍升計畫，提升整體公共運輸使用率。

(五) 水利經費：

投入全市區域排水、道路側溝、雨水下水道及中小排水等水利設施之維護清疏工作，另對於易淹水地區辦理排水改善工程，也對於滯洪池週邊設施不斷精進改善，確保發揮最大滯洪功能。

(六) 農業經費：

改善農村地區農水路品質，提升農民生活環境，另積極推廣本市在地

農漁產品，如玉荷包荔枝、鳳梨、龍眼蜂蜜、虱目魚、石斑魚等產品之行銷通路，也對於轄內漁港碼頭基礎設施進行改善，維護漁民作業並帶動漁村觀光，辦理遊艇展及海洋休閒活動，推展高雄為海洋首都的城市意象。

(七) 公有建物及設施經費：

以綠建築的設計，辦理高雄市旗津生命紀念館的新建工程，另外，辦理左營分局聯合辦公大樓及六龜分局辦公廳舍的新重建，汰換警用及消防車輛，改善警消設備及監視器維護，提升整體治安防制及防災救災能力。

(八) 其他經費：

為達成綠色高雄、安全高雄、經濟高雄、宜居高雄等施政目標，結合社區營造及閒置空地辦理綠美化，整建東金公園、鼓山公園等綠地空間及維護愛河之心、三民公園、大東公園等公園設施。對本市月世界、城市光廊、杉林區森林自行車道、美濃區親水步道及旗津廟前路等風景區進行設施改善，搭配行銷活動舉辦，打造觀光亮點。辦理水土保持、河海堤防、污水下水道維護清疏及小型基層工程、原民部落環境改善，營造安全優質生活環境。

104年度基本設施補助計畫經費運用情形一覽表：

項目		分配數（千元）	佔整體經費比重
1	文化經費部分	383,705	8.51%
2	體育經費部分	199,353	4.42%
3	道路養護及道安計畫部分	297,521	6.6%
4	交通建設經費（不含道路養護及道安計畫）	2,077,919	46.06%
5	水利建設經費	165,663	3.67%
6	農業建設經費	151,492	3.36%
7	公有建物及設施經費	382,447	8.48%
8	其他建設經費	853,123	18.91%
合 計		4,511,223	100%

二、重要績效亮點圖形化呈現

104年度本市綠建築公共建設



績效文字說明：

綠建築公共建設(以綠建築概念新建本市公共建設，建構一個兼顧「永續」、「綠」與「健康」三個面向之永續發展環境)：104年度新建高雄市立圖書館總館、高雄市旗津生命紀念館、高雄市政府警察局左營分局、高雄市政府警察局六龜分局及高雄市政府消防局第四救災救護大隊暨仁武分隊，除提供警、消人員一個舒適且具多功能之辦公環境、提供市民良好閱讀環境，以及打造旗津區優質殯葬環境以外，也使得本市環境得以永續發展。

陸、計畫實施效益與創新做法

一、文化經費

- 1、「高雄客家文化節」分別於新客家文化園區及美濃文創中心辦理，共辦理2場次，本次文化節內容為「客家有囍婚禮」、「客家音樂會」、「寶寶創意爬行比賽」、「客家文創產業及農特產品展」、「童玩DIY」、「客家美食節」、「田園音樂會」、「青少年客語專輯創作及發表」、「慢遊音樂及文化地景」及「手作工藝體驗」等多項活動，約有14,290人次參加，以每人交通與餐飲平均消費600元計算，約有857萬產值，加上青少年客語創作專輯、新人婚

紗攝影、新娘秘書、超人氣新人票選與寶寶爬行比賽等周邊文創產值、電視等媒體宣傳等，總產值計有1,771萬3,000元。

※創新做法：本次活動除與下一代連結新增寶寶創意爬行比賽外，更獲得電視媒體報導6則、平面媒體報導共10則。

2、「活絡新客家文化園區各館場活動」辦理客家學苑2場、藝文展覽2場、還福祈福典禮2場，共計6場次活動，計有29,661人次參加，參與人次較上年度成長20%。

3、「高雄南島文化博覽會系列活動」邀請高雄市原住民社團、同鄉會、原住民區公所5,000人參與展演，展現高雄市原住民山、海文化元素，傳承原住民文化，推廣原住民文化之美，提供100攤位，邀請高高屏地區原住民手工藝品及農特產品共襄盛舉，推廣原住民傳統工藝之美，行銷部落農特產品，以提昇原住民經濟效益。

※創新做法：本次活動以6場創新快閃行銷方式及捷運站接駁車接送增加外來客參與，獲得媒體報導逾50則以上。

4、「2015高雄左營萬年季」舉辦迺火獅、攻炮城、特色陣頭等內容，由原本的宗教節慶活動發展為文化觀光活動，層面擴及歷史文化及觀光遊憩，帶來空前活動人潮，創造出更多活動效益，共吸引1,279,994人次參與活動。

5、2015高雄乞龜祈福平安觀光文化節、高雄內門宋江陣嘉年華會暨羅漢門迎佛祖活動、2015年大港埔觀光節活動、2015高雄鳳荔觀光季—美荔旺來在大樹、2015年高雄大社戰鼓神農豐盛季采風活動、2015年高雄端午中芸港傳統龍舟錦標賽系列活動、2015旗津海洋音樂季、2015甲仙芋筍節—仙遊雲端特色活動、阿燕寮之戀—2015相約在燕巢區以及第十六屆明宗獎全國書法篆刻比賽，活動期間吸引約77萬7千人次參與，帶動總體經濟效益約 3億6,371萬元。

※創新做法：阿燕寮之戀—2015相約在燕巢區活動是首次將阿蓮區、田寮區、燕巢區三區進行跨域整合。三區地理位置相近，農特產品亦屬相似，今年首次由三區共辦特色行銷。

6、2015高雄內門宋江陣活動包含開幕活動、全國高中職暨大專院校創意宋江陣頭大賽、文武陣頭大匯演、總鋪師美食饗宴及遶境祈福活動、夜間光雕

秀等，本年更新增辦理融合宋江陣招式及有氧舞蹈的「宋江很操-全民功夫操」比賽，廣受好評。

※創新做法：本活動經交通部觀光局評鑑獲選為「台灣觀光年曆」國際級活動，且首度推出參與門檻較親民之「功夫很操-全民功夫操」比賽，使宋江陣推廣更平易近人。

7、「高雄市立圖書總館新建工程」104年8月3日申報竣工，9月29日複驗合格，11月3日驗收完畢，12月10日付款結案，104年總入館人數達2,269,476人；借閱冊數：1,493,436冊，借閱人次524,086人次。

※創新做法：本圖書總館新建工程以「書」與「樹」的閱讀環境為構想，突破「方柱結構」的傳統設計，以「四角結構」、「鋼棒懸吊」工法設計本工程結構系統，共有以下六大創新：是全國首座鋼棒懸吊建築、全國首座懸吊景觀中庭、景觀穿透性最佳圖書館、挑高7.5米無柱遮蔽式廣場、全方位系統建築、最具功能彈性建築物。本工程開工之初即首創各行各業百人齊動土的開工儀式；施工期亦有「募新書百萬、傳愛智代代」活動，接受各界捐款，施工期辦理海峽兩岸減震研討會、亞太城市建設論壇、AIT美國在台協會、建築/技師公會等參訪之工程外交，獲得各界肯定。

獲獎情形：

(1)2014年第14屆公共工程金質獎--特優

(2)2015高雄厝綠建築「公有建築」及「景觀陽台暨立體綠化」獎

(3)2015全國公共圖書館評鑑--績優圖書館獎

(4)2015全國公共圖書館評鑑--年度圖書館獎

(5)2015全國公共圖書館評鑑--特色圖書館獎

(6)2015臺灣十大非去不可圖書館第一名

8、2015高雄春天藝術節共辦理30檔73場次，其中辦理青年樂舞計畫及歌仔戲聯合製作計畫，總參與人次超過8萬人；城市藝文紮根的表演藝術推廣，總計約7,549人次參與，辦理包含4場誠品講座、4場大東講堂、2場城市講堂及24場次演前導聆演後座談、2場次微文青計畫教育場(共148位學生參與)及23場校園推廣講座，進行城市藝術教育推動及紮根城市知識運動(中年大叔青春夢公益場145人次)。

※創新做法：「青年樂舞計畫」結合城市藝術節品牌、現代舞推廣計畫與藝文紮根等辦理目的，邀集本市國中小舞蹈班學生及高雄市青少年交響樂團共同參與演出，透過長達近半年培訓期，培育樂舞學子劇場專業素養，開拓其表演藝術跨領域視野。

- 9、為營造地方藝文氛圍，辦理推廣培訓、閱讀及表演活動，辦理城市講堂、大東講堂及岡山講堂，總計119場，23,172人參加。高雄市庄頭藝穗節活動，在大高雄23區巡演41場次，共計30,100人次觀賞。

※創新做法：舉辦庄頭藝穗節提升本市偏區居民接觸表演藝術機會，縮短藝文差距，並充實民眾文化休閒生活，培養藝文欣賞人口，從而發展常民欣賞表演藝術，增加藝文團隊表演機會，促進表演藝術產業發展與推廣。

- 10、「高雄戲獅甲」活動今年成功邀請到大陸、香港、新加坡、印尼、馬來西亞等國8隊及台灣4隊，共12隊參與比賽，較102年度增加4隊。並首度挑戰世界難度最高的水上樁陣，今年共辦理3場次，計有21,500人次參加，收入新台幣500萬元。本次活動獲得媒體報導共8則。

- 11、2015年高雄電影節共計規劃10大專題、206部影片，播映172場次，辦理38場活動，共計17天，總參與人次近32,000人。

※創新做法：首創推出「電子票務」，民眾透過網路購票，並結合2014年首創的雄影雲端戲院APP，可觀賞上百部國內外精選短片。

- 12、興達港、永安、彌陀及梓官區漁會辦理「2015浪花捲捲節」、「2015永安海洋音樂季」、「104年度虱想起」、「2015海鮮節」等活動，吸引近5萬8,000人次參加，創造當地漁業產值近1280萬元。

- 13、2015高雄市兒童藝術教育節黑箱劇場表演售票部分共吸引2,720人購票；另戶外免費場地及偏鄉校園巡演部分計約3,000人參與。

二、體育經費

- 1、104年全國運動會於104年10月17至22日，於本市43個競賽場館舉行，共辦理33個競賽種類，計工作人員1,441名、志工1,727名、裁判1,571名，以及各縣市隊職員及選手8,597名，另開幕觀眾人數逾萬人，每日至43個各競賽場地觀眾約萬人。

※創新做法：結合電信業、一卡通公司規劃全運會網路4G系統。

- 2、辦理104年全國運動會25處競賽場地整修，主要包括楠梓自由車場整修工程、高雄國家體育場跑道整修工程、及其餘23處競賽場館整修。

獲獎情形：(1) 「高雄國家體育場蒙多跑道重鋪整建計畫」取得 IAAF 國際田徑總會一級認證及中華民國田徑協會認證

(2) 教育部體育署104年7月31日工程查核中取得甲等(84分)

- 3、第6屆「2015高雄 MIZUNO 國際馬拉松」各組參與人數分為全馬組4,667人、超半馬組7,260人、健康組約2萬人，總參與人數約3萬2,000人，其中外國跑者來自13個國家、總計156名。

※創新做法：擴大對日友好交流，邀請日本姊妹市及馬拉松交流城市前來參訪；提升沿線補給，公設補給站、水站及海綿站，每站均增加補給品或運動傷害防護用品經費；辦理馬拉松講座，介紹高雄國際馬拉松5個小知識集錦及從事馬拉松運動保健之道。

- 4、「2015世界競速溜冰錦標賽」在高雄國際滑輪溜冰場(場地賽及公路賽)及凹子底森林公園周圍道路(馬拉松賽)舉行，計有來自41個國家超過500名選手及隊職員參與，全程網路直播，並透過國際滑輪溜冰總會(FIRS)網路電視直播，將運動城市高雄行銷至全球，超過1萬2,000人次參與，更有全世界超過數萬人透過網路直播觀賞精采賽事。

獲獎情形：中華代表隊在本次賽事共獲得1金8銀12銅，在41國排第6名，其中楊合貞1人就貢獻1金2銀2銅，表現不俗。哥倫比亞包辦25金11銀9銅，是本屆賽會最大贏家。

- 5、「立德盃」全國三級(少棒、青少棒、青棒)棒球錦標賽共辦理3場次，共吸引2,900人次參加，較上年度2,450成長15.5%，獲得媒體報導共4則。

- 6、「2015高雄愛河端午龍舟錦標賽」於104年6月17至20日(共計4日)假愛河水域舉行，計148隊、3,398人參與競賽，吸引22萬6,592人次觀賽(較102年成長1萬5,722人，成長7.45%)，創造周邊約4,109萬元觀光經濟效益，決賽電視 Live 轉播收視人口約為33萬1,000人。

※創新做法：首創「龍舟拔河組」：45隊562人同場較勁；首創「造型組」：7隊150人展現主題創意；河岸裝置藝術：大型裝置旗幟「龍行愛河 風調雨

順」設計增添賽事文創氣息。

- 7、高雄市運動會暨全國運動會代表隊選拔賽以三合一方式辦理活動（結合高雄市運動會、全國運動會本市代表隊選拔賽、市府暨所屬機關學校員工運動會），於104年3月8日至8月29日舉行各項賽事，開幕典禮於5月20日於中正運動場舉行。

獲獎情形：以74金77銀37銅的戰績拿下大會最高榮耀「總統獎」、勇奪三連霸。

- 8、世界盃巧固球錦標賽是歷屆世界盃巧固球賽中最盛大的一次賽會，共有15國家近300名選手及職員參賽，精彩賽事亦吸引數千人入場觀看，並透過youtube網路直播，成功行銷高雄。

獲獎情形：中華民國代表隊獲得男子與女子組雙料冠軍。

三、道路養護及道安計畫經費

- 1、104年度本市 AC 鋪面改善工程第1、2標，共完成道路鋪面改善面積約39萬平方公尺；104年度本市旗美地區等9區道路改善工程及岡山區等道路改善工程，共完成道路鋪面改善面積16萬9,000平方公尺，改善完成後的路面平整度大大提升，提供市民安全與舒適之行車環境。

※創新做法：就交通繁忙且載重高的路段以改質三型改善(如中安路)。

- 2、以開口合約方式辦理美濃、六龜、杉林、甲仙、旗山、內門等地區道路及附屬設施改善工程，維護及修繕道路設施總計改善 AC 鋪設及路面坑洞修補面積2萬4,000平方公尺，提高道路安全性，預防二次災害破壞。
- 3、以開口合約方式辦理鳳山、仁武及大寮等地區道路委外巡查、修補、刨鋪及緊急搶修工程，進行道路經常性養護及緊急搶修等，總計改善 AC 鋪設及路面坑洞修補面積3萬6,833平方公尺。

四、交通建設經費

- 1、楠梓加工出口區第二園區東側道路開闢工程申請有償撥用高雄市楠梓區莒光段一小段13-2地號等3筆有土地，分8年8期撥付，104年度完成撥付第5期款。

- 2、高79線拓寬工程(1K+300~4K+000)長約2,700公尺，寬約15公尺，屬交通部公路總局補助「高雄生活圈道路交通系統建設計畫」總經費432,511仟元(其中土地260,060仟元、地上物46,470仟元、工程費125,981仟元)，於102年完成用地取得作業，本年度補辦預算227,263仟元已完成歸墊轉正。
- 3、前鎮世貿前成功路拓寬工程於102年5月1日起租用台灣中油股份有限公司管有本市前鎮區獅甲段515-2、515-4、518-11及518-12地號土地；另交通部臺灣鐵路管理局管有本市前鎮區獅甲段517-2及517-3地號土地辦理有償撥用，業已完成用地取得作業。
- 4、林園康樂街打通工程都市計畫寬10公尺長約121公尺，由營建署設計施工，經費分攤比例中央73%、地方27%，104年度補辦預算1,786仟元，完成費用撥付。
- 5、永安區保興二路拓寬工程(西段)拓寬為20公尺，土地補償費(含地上物補償費)149,725千元，於104年完成用地取得作業及撥付轉正。
- 6、仁武鳳仁路拓寬工程範圍自中華路往南至中欄橋止，長約760公尺，都市計畫寬35公尺，土地補償費(含地上物補償費)224,999千元，於104年完成用地取得作業及撥付轉正。
- 7、大寮黃厝路打通工程為翁園路與林厝路間東西向都市計畫道路，往東可通往光明路，寬15公尺，長約168公尺，土地補償費(含地上物補償費)54,140千元，於104年完成用地取得作業及撥付轉正。
- 8、為文衡路起至鳳松路路段8公尺都市計畫道路，長約52公尺，土地費1,350萬元，土地分3年編列(102-104)，於102年完成完成協議價購並撥付土地款，104年完成用地取得作業。
- 9、小港廈莊3街銜接廈莊6街開闢工程寬10公尺長約30公尺，土地補償費(含地上物補償費)13,842千元，土地分3年編列，於104年完成用地取得作業。
- 10、楠梓兒15、停15周邊聯外道路開闢工程自青埔街70巷往北至青埔街106巷止，寬10公尺、長約60公尺，總經費30,420千元(土地費26,840千元、地上物補償費300千元、施工費2,880千元、設計監造費300千元、工管費100千元)，土地補償費分三年編列預算，104年已完成用地取得。
- 11、林園三官路開闢工程都市計畫寬度8公尺，自金潭國小北側後門三官路70

號前，往北拓寬36公尺至三元殿前止，已完工通車，土地費3,570,323元，土地所有權人於102年完成協議價購，其中三元殿土地費分3年編列(102-105)，104年度編列土地費1,026仟元，已完成撥付。

- 12、大寮鳳屏二路362巷開闢工程自鳳屏二路362巷9-4號往東約42公尺、都市計畫寬10公尺，現寬2-3公尺，完成道路拓寬後可提升該地區交通便利性，土地補償費(含地上物補償費)10,800千元，於104年完成用地取得作業。
- 13、阿蓮中山路39巷西側打通工程長60公尺，位於都市計畫範圍，都市計畫路寬為8公尺，現況路寬約1.5~5公尺不等，完成後可促進交通順暢，土地補償費(含地上物補償費)29,372千元，土地費分3年(103~105)編列，本年度土地費已完成撥付，於104年完成用地取得作業。
- 14、左營明潭路開闢工程自左營新路以東約178公尺，都市計畫寬度為30公尺，現寬約20公尺，完成道路拓寬後可提升該地區交通便利性，土地補償費(含地上物補償費)195,220千元，土地自104年起分年撥付至117年止，104年度已撥付完畢。
- 15、補助南台灣客運、東南客運、高雄客運、港都客運、漢程客運及統聯客運市區暨捷運接駁公車路線營運虧損補貼，本市市區公車104年較103年總搭乘人數增加近30萬人次，在有效整合捷運、高鐵、台鐵及公車下，使公共運輸系統發揮最大功效。
- 16、增設候車亭54座及單人式候車椅45座，新建候車設施分佈於高雄地區各行政區，依民眾建議設置站位納入優先評估，除提供遮陽避雨、公車路線圖功能，懸臂式候車亭採無背板通透設計，依基地條件可採前懸或後懸方式提升建置彈性，且屋頂增設公車路線及站名標示，方便公車司機及乘客觀看，同時配設照明設備，採用LED燈具以符合節能減碳潮流，另外單人式座椅亦採環保防熱材料椅面，採用兼具實用及美學之街道家俱設計，讓候車環境更因地制宜且符合民眾需要。

※創新做法：採懸臂式設計，針對空間限縮站點，以小型輕巧之鋼構支撐，可於人行道寬2米之空間設置，解決因人行道側溝或用地受限而無法設置候車亭之情形；增設美觀之單人式候車椅，讓年長者候車減少日曬及枯站等車之苦。

17、台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化計畫配合款809,000,000元已全數撥付完畢，完成後，地下化後所騰空之廊帶土地，將建設為綠色景觀園道，並可消彌鐵軌兩側長年以來隔閡、實現縫合都市紋理冀望，提供市民煥然一新的景觀，並藉由鐵路地下化串聯大高雄交通運輸動脈，結合本市完善之自行車道路網、地下捷運紅一橘兩線以及環狀水岸輕軌，可帶動沿線都市發展並加速商業、休閒、觀光產業成長，創造高雄市成為水與綠之宜居城市。

五、水利經費

- 1、楠梓區外埔排水(興楠路26號)上游護岸興建工程，完成新設護岸興建，施設長度110公尺；杉林區內寮河排水近出口端改善工程完成護岸長度33公尺、箱型石籠494公尺、擋水牆140公尺。
- 2、辦理本市117條區域排水之例行性清疏作業，完成長度196公里，並於颱風豪雨期間執行緊急性阻礙物排除工作，維持區排通洪斷面，確保防洪排水功能，保護市民生命財產安全。
- 3、於年度汛期前完成高雄市旗山區五號抽水站工程，完工後，五號排水已未有垃圾淤積問題。
- 4、高雄市中小排水水利設施新建(含災修重建)計畫檢視及清疏長度計88,511公尺；道路側溝新建及維護長度計2,152公尺；完成本市前鎮河、愛河、青埔溝及幸福川等排水設施之河川清疏數量4000立方公尺、長度600公尺；雨水下水道檢視及清疏長度計28,162公尺。

六、農業建設經費

- 1、改善本市農地重劃區內「農地重劃區範圍內農路及非農田水利會管理之水路」之農路拓寬、路基整建、路面整修、鋪設 AC、坡面保護、改善併行灌、排水路及相關農、水路安全設施等，104年度完成農水路維護管理長度達22公里；本市重劃區外則完成農路維護及改善長度達12公里。。
- 2、藉由電視託播廣告宣導消費者粒裝玉荷包之果品選別、分級與包裝概念，加強民眾對農產地資源循環利用與大地共生的理念。於玉荷包盛產季節，於5/18~6/1期間託播電視廣告506檔，觸達人數為8,892,700人；玉荷包荔

枝廣告影片網路點擊達7,472次，部落客口碑行銷玉荷包觸及5600人與美食雜誌刊登廣告玉荷包禮盒廣告。

- 3、104年度高雄市大崗山龍眼蜂蜜文化節活動委由岡山區農會承辦，結合岡山、阿蓮、田寮、橋頭、大樹、內門等6區農會及養蜂產銷班共同參與，4天活動共吸引近65,000人次參與活動，整體活動產生之效益超過千萬元。

※創新做法：活動開幕當天由陳副市長金德頒發「104年高雄市國產龍眼蜂蜜評鑑」獎項；活動前宣傳—高雄樂活新主張·大崗山龍眼蜂蜜文化節街頭快閃1場；電視媒體相關報導計3則，平面媒體報導計8則，網路媒體報導(含影音)計20則，電視廣告播出計451次，廣播廣告播出計173檔，公車車體廣告計3路線，Youtube廣告；建置活動專屬網站及Facebook。

- 4、林園區漁會魚市場遮陽棚新設鋼構遮陽棚約600平方公尺，改善完成後，可供漁船筏停泊、捕魚工具之修復、漁業、冷凍及加工等使用。

- 5、梓官區魚市場拍賣區作業平台改善工程，施作 FRP 格柵圍籬一座，俾符合 HACCP 認證要求，完成後，可加強人員進出管制，確保漁獲安全衛生，提升漁港競爭力。

※創新做法：梓官區魚市場係全國第一座導入 HACCP 認證機制之漁港魚市場。

- 6、彌陀漁港泊地疏浚工程，完成浚挖土方5,396立方公尺，有效紓解彌陀漁港泊地淤積問題，完工後除可提升漁民作業安全外，亦可提供較大船隻靠泊。

- 7、鼓山漁港浮動碼頭設施改善工程達成3座浮動碼頭修繕（每座浮動碼頭長度20m、寬度2.6m），提供遊艇安全、便利之停泊環境，促進本市海洋休閒活動發展。

- 8、本年度共計完成中洲漁港碼頭面改善工程等約38處之零星修繕，除可保障漁民及民眾生命財產安全外，並可改善各漁港環境景觀。

- 9、104年在永安區辦理「永華養殖生產區—草田溝魚塭排水改善工程」，排水渠道改善373公尺，彌陀區辦理「彌陀養殖魚塭集中區東西向排水工程」，渠道改善235公尺。

七、公有建物及設施經費

1、辦理「高雄市政府警察局左營分局聯合辦公大樓新建工程」，保安大隊迅雷中隊、捷運警察隊及交通大隊左營分隊納入規劃，以耐震安全係數為基準，新建分局辦公大樓，以符合辦公員警及洽公民眾對辦公廳舍耐震安全最基本的需求。

獲獎情形：榮獲「2015第四屆高雄厝綠建築大獎」。

2、辦理「高雄市政府警察局六龜分局辦公廳舍重建工程」，以耐震安全係數與員警滿意度為基準，提供員警適當的執勤與休憩空間，提昇員警工作士氣，以綠建築規範為基準，新建符合節能、環保及 e 化、親民之辦公大樓、並配合台電電纜線地下化，加強節能、綠化，以符合減碳之要求，建築結構工程於104年11月16日驗收完竣，機電工程於104年12月28日驗收完竣。

3、辦理「第四救災救護大隊暨仁武分隊新建工程」，工程於104年1月14日開工，以耐震安全係數與消防人員需求為基準，新建符合節能、環保及 e 化、親民之辦公大樓。

4、購置並汰換偵防車8輛、高性能偵防車3輛、廂型偵防車(7~9人座)2輛、巡邏車10輛、高性能巡邏車4輛、巡邏機車(無段)100輛，共計127輛警用車輛，有效降低車輛逾齡比例，提升偵防能力。

獲獎情形：經警政署核定得分99分，為優等單位，全國第二名。

5、為有效降低消防車輛逾齡比例，完成採購水箱消防車3輛，達成本市應配置277輛之配置標準，並分別配置於阿蓮、大樹分隊及特搜中隊，提升本市消防救災能力；另購置救生氣墊1組配置本市早期發展之人口稠密區域，供中、低樓層建築物待援者逃生使用，提升救災現場人命救助效率及救援成功率。

6、為加強監視系統保養維護，辦理「本市各區監錄系統維護費」等維護案，涵蓋本市全區17個分局，依各分局轄內治安狀況，擇重要路口、交通要點或其他特殊急迫情形修繕維護，恢復鏡頭畫面總支數1,584支，有效協助員警辦案及維護治安。

八、其他建設經費

1、本市積極推動社區環境綠美化風貌營造計畫，104年度共計約30個社區完成46處社造點，增加約3.5公頃之社區生活綠地空間，設置社區園藝行4處、

供應社區及市民免費領取苗木。

獲獎情形：大社區保社社區發展協會「流轉歲月_流金歲月」、內門區溝坪社區發展協會「打造溝坪，再現宋江陣風華」及鳳山區鳳誠社區發展協會「城市田園夢」共3案，榮獲第二十一屆建築園冶獎「社區景觀營造類建築園冶獎」。

- 2、本市食品安全工作計畫完成「液相層析串聯三段四極式質譜儀」採購案，執行殘留農藥檢驗達757件、動物用藥殘留檢驗達476件，計檢驗數量1,233件，農藥殘留檢驗計310項，動物用藥殘留檢驗計11大類、111項，結合QuEChERS 技術，完善建立食品中動物用藥 β -內醯胺類抗生素之檢驗方法，並協助黴菌(真菌)毒素檢驗及食品添加物複驗確認作業，提昇食品精密檢驗量能。

獲獎情形：運用「液相層析串聯三段四極式質譜儀」檢測分析食品中動物用藥檢驗方法，併發表口頭論文-利用 QuEChERS 技術建立食品中動物用藥 β -內醯胺類抗生素之檢驗方法，該論文榮獲「衛生福利部104年食品衛生檢驗科技研討會」口頭論文組發表第2名。

- 3、為提升市容景觀，持續辦理本市閒置空間綠美化工程，103年度完成全市29區、33案、95處，共25公頃綠美化面積，獲得媒體報導共5則。
- 4、為強化原住民地區部落環境之基礎建設，提升道路安全性，辦理部落安全環境建設計畫，改善那瑪夏區表湖、青山、東谷農路、那瑪夏區達卡努瓦里青山部落農路、那瑪夏區雙連堀伸苗聯絡道路、桃源區復興里10處農路、桃源區勤和里、桃源里、高中里等9處農路、桃源區內部落巷道及農業環境、那瑪夏區達卡努瓦里農路及茂林區內活動廣場修繕改善，因工程流標關係，僅完成7處。
- 5、為改善旗津公墓現有老舊納骨塔內所有的骨灰(骸)晉放環境，新建旗津生命紀念館，扣除提供遷葬起掘及現存舊塔移入晉放之塔位，與鼓勵非旗津區往生者骨罐移出後，約計尚餘6,000個塔位，依死亡人口晉塔需求，預計仍可供民眾使用20年，遷葬後墓地除保留部份新建生命紀念館，打造優質殯葬環境外，其餘墓地全數釋出變更為公園用地，以融合地區景觀，營造友善親民環境，提升旗津觀光品質。

※創新做法：外型跳脫傳統，設計為橢圓型，象徵生命圓滿意義，採用磚窗之多孔隙滲透空間，打造可呼吸、可觀海的零阻隔建築，營造光、水、風共構，相互交織的「寂靜的追思空間」，另於各層樓提供一走出納骨空間即可遙望大海的觀海平台，讓空間與大海緊密相連。

獲獎情形：

(1)2014第1屆高雄市新建建築物工程品質金質獎評選佳作獎。

(2)2015第4屆高雄厝綠建築大獎(公有建築組)。

(3)2015第21屆高雄市建築園冶獎(公共建築類)。

6、辦理本市各行政區基層建設小型工程(6公尺以下巷道改善、里活動中心維護及設備購置及與民政局業務有關之公有為民服務設施之改善，目標值50件，全年度實際執行件數86件。

7、104年度高雄市促進產業發展自治條例獎助措施共計受理20案(投資補助15案、研發獎勵5案)，並審議通過17案(投資補助13案、研發獎勵4案)，達成總投資金額59億6,190萬元，創造就業機會2,336人，增加營所稅、營業稅、個人綜所稅共46億2,260萬元，研究計畫衍生產值116億8,300萬元。

※創新做法：修正「高雄市促進產業發展自治條例」並於104年2月12日公布實施，上開修法綜合考量本市產業發展實際現況等因素，將重點發展產業、營運總部納入得申請獎助之申請資格條件，另針對新興產業並得給予創新創業之獎助，以優化本市投資環境，挹注產業轉型量能。

獲獎情形：經濟部104年度獎勵地方政府招商評鑑小組會議，評比單一服務窗口與排除投資障礙等相關機制辦理成效績優，甲組(直轄市)依評比結果取二名，本府入選並獲頒獎勵金150萬元。

8、完成辦理城市光廊採光罩、月世界欄杆整建、杉林區森林自行車道新闢、美濃區親水步道改善及旗津廟前路觀光環境改善等5處工程，強化各景點服務設施休憩功能及環境景觀美綠化，推展觀光發展。

※創新做法：杉林區新闢自行車道，結合大愛園區及永齡有機農場，推動自行車無碳慢遊觀光休憩。

9、辦理「旅行台灣·首選高雄」亮點行銷活動計畫，本府於104年上半年辦理及參加熊本推廣會(2月)、中國東北三省辦理推廣會(4月)、中國廈門海峽

旅遊博覽會(5月)、香港國際旅展暨辦理觀光推廣會(6月)等；104年下半年辦理高屏星馬推廣會(8月)、中國常州、天津、上海(9月)、日本東京旅展(9月)、大阪推廣會(10月)、韓國釜山推廣會(10月)、中國昆明(11月)、越南胡志明市推廣會(12月)等國際旅展及推介會活動，期間皆有當地電視台及報紙等多家媒體露出，截至104年6月止，住宿本市一般旅館及觀光旅館國際旅客人次為1,686,969人次，較103年同期增加3.04%，截至104年年底，已達345萬人次。

※創新做法：除於各展場設置高雄觀光館，更結合高雄觀光代言人高雄熊前往國外行銷；另外，結合本市景點包裝特色產品，包含10月前往韓國釜山行銷跟著韓劇遊高雄之套裝行程以及12月前往越南胡志明市行銷高雄精彩包，帶動高雄旅遊產品販售。

10、「壽山動物園104年教育推廣活動暨暑期夜間展演」從104年2月份開始執行至104年11月底，期間共辦理1場兒童寫生活動、5場動物認養行銷活動、8場暑期夜間主題表演活動、8場暑期營隊活動、1場創意加值活動及13場動物教育宣導活動，共計36場，其中暑期夜宿營活動更是創下報名開放不到6分鐘400個名額隨即秒殺的記錄；另動物認養人次也創新高，共有285人、5家企業加入認養行列；104年度參觀人數達70萬2,780人次，受天災及登革熱影響較103年遊客人數雖有些幅減少，但整體活動滿意度高達97%，已成功建立本園教育推廣活動品牌及口碑。

※創新做法：善用志工資源，運用志工人力協助活動辦理，本案志工支援人數共達126人，服務時數約378小時，不僅可加深志工對組織的參與感與認同感，讓活動更臻圓滿同時也節省公帑。

11、為舉辦第二屆台灣國際遊艇展，辦理行銷推廣計畫，進行公車候車亭6座燈箱廣告刊登(104年2月25日至104年4月24日及104年5月1日至104年12月31日)，社團法人高雄市觀光協會發行之會員大會特刊廣告，以及行銷台灣國際遊艇展設計建置官方 BANNER 案製作，惟為利行銷成效，部分廣宣展延至展前(105年3月10日)，故無法於104年年底前完成行銷推廣計畫。

12、消防局綜合大樓暨中央災害應變中心南部正式備援中心合建共構興建完成後，除作為本市災害應變中及中央災害應變中心南部正式備援中心外，亦

將成為南部地區重大災害應變樞紐，負責蒐集、彙整災情、統籌各災害防救機關（單位）、軍方與民間各項防救災資源，以執行各項災害防救措施。

- 13、完成「大寮區公兒4-3開闢工程」、「茄萣區公兒1-4開闢工程」、「阿蓮區公兒3開闢工程」、「小港區二苓11公01開闢工程」、「三民區灣仔內05公05開闢工程」、「苓雅01公20開闢工程」及「林園區公11開闢工程」等7處已開闢公園104年度土地價款撥付事宜。
- 14、進行大寮、林園、鳥松、大樹、鳳山、仁武、大社等區公園鋪面及木棧平台設施維護等改善及緊急搶修；岡山、橋頭、燕巢、梓官、永安、彌陀、路竹、茄萣、田寮、阿蓮、湖內區等11區公園進行設施維護改善及緊急搶修等工作；左營、楠梓、鼓山、鹽埕、三民、苓雅、前金、新興、小港、前鎮、旗津區等區進行維護公園園燈、水電、噴灌、噴泉等設施及緊急搶修工作；並在小港區等11區辦理維護人行道、自行車道、公園土木設施及緊急搶修工作。
- 15、為檢視維護本市污水下水道、中區污水處理廠、各截匯流站及抽水站之相關設施，辦理「全市污水下水道系統檢視及修繕工程(開口契約)」與「中區污水處理廠各站零星及定期檢修等工程(開口契約)」，以開口契約方式完成污水管線檢視27,840M，區段翻修3,578.9M，維護保養各大小規模截流抽水站及中區污水廠設施，確保其正常運作。
- 16、辦理「104年度加強山坡地水土保持計畫」，以工程治理方式如防砂壩、潛壩及護岸、沉砂池及河床整理等，土石流整治4處，水利設施長度4800公尺，消除於山坡地潛在危險，以保全民眾與環境生活安全。

※創新做法：訂定「治水防災，打造永續家園」的經營政策，除了建立市民居住安全環境外，並利用山坡地的農業及觀光資源，促進市民生活品質的提升，希望配合社區自主防災訓練之加強，造就兼顧安全與環境的宜居大高雄。

柒、檢討與建議

一、近3年執行情形分析

本府104年度基本設施補助計畫列管標案計133件，至104年12月底依進度完成驗收案件計有130件，結案率96.99%，落後案件計有3件，較103年度結案率94.12%，進步2.87%，較102年度結案率88.72%，近三年共進步8.27%。

近3年執行情形一覽表

年度 項目	102年	103年	104年
總經費(千元)	4,412,845	4,379,614	4,511,223
預算達成率(截至當年底)	98.28	98.16	99.9
標案數(件)	133	153	133
標案完成率(截至當年底)	88.72	94.12	96.99

二、後續精進對策

(一) 至104年底未結案件4件，經持續追蹤列管，截至105年4月份，其落後原因及解決對策如下表：

項次	標案名稱	執行機關	進度落後原因	解決對策
1	林園區漁會魚市場遮陽棚改善工程	海洋局	因土地權屬國有財產局，加上涉及港區範圍，現正辦理土地分割，因分割行政程序冗長，故尚無法向國有財產局辦理撥用。	行政院已於3月14日同意撥用土地，目前正向建管單位申請建照，俟建照核可後，將督促廠商儘速施作。
2	高雄市政府警察局六龜分局辦公廳舍重建計畫	警察局	因配合台電電纜線地下化工程，機電工程未成致工程落後。	全部工程業已於104年12月31日完成正式驗收，並於105年3月20日落成啟用。另建築及勞務工程費用目前承商請款中。
3	部落安全環境建設計畫	原民會	1. 那瑪夏區2案工程多次招標未果。 2. 桃源區15處及16處2案工程，因施工作業考量，僅先行施作15處工程，16處尚未開工。	1. 已移由工務局新工處代辦。 2. 桃源區10處工程104.12.31完成結算，桃源區9處工程請廠商加速趕辦結算作業。

項次	標案名稱	執行機關	進度落後原因	解決對策
4	第二屆台灣國際遊艇展行銷推廣計畫	海洋局	為利有效行銷2016台灣國際遊艇展（105年3月10日至13日辦理），相關預算安排於屆近之日使用。	積極規劃利用相關預算，並將儘速辦理相關標案之後續核銷工作，以提高預算執行率，預計於4月底完成。

(二) 前述進度落後及未辦理結案之案件，本府仍將於納入公共工程督導會報中追蹤檢討，並持續列管至結案。