

附表 2 院長訪視提示事項各機關辦理情形摘要表

資料截止日期:109.07.23

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
新北市	●	108/04/03	B01087	請新北市政府加速取得國道一號五股交流道改善增設北出及北入匝道之工程用地。	<p>一、新北市政府於 108 年 12 月 18 日完成都市計畫變更書圖之草案審查，109 年 3 月 6 日召開都市計畫變更公開展覽說明會，惟有民眾陳情希望零徵收。</p> <p>二、有關拆除台 65 線五股端議題，經 109 年 4 月 7 日邀集相關機關討論，拆除台 65 線五股端對現況新五路周邊交通並無幫助，反將使新五路交通服務功能更為降低，故原則不建議拆除台 65 線五股端。</p> <p>三、新北市政府自 7 月 15 日起試辦新五路禁左方案 3 個月，後續將視該方案辦理情形，再續行都市計畫變更程序。</p>	併案追蹤 <small>(併入 B01157)</small>
新北市	●	109/06/22	B01157	「國道 1 號五股交流道增設北出及北入匝道改善工程」建設計畫已核定，請新北市政府儘速取得用地及通過都市計畫變更，以利早日動工。	<p>三、新北市政府自 7 月 15 日起試辦新五路禁左方案 3 個月，後續將視該方案辦理情形，再續行都市計畫變更程序。</p>	繼續追蹤
屏東縣	○	108/05/25	B01097	請衛福部考量「假日門市」概念進行「恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程」設計，將本工程之相關醫療機具及硬體建設一次到位，充分給予醫療器	<p>一、本案由內政部營建署代辦，自 108 年起 5 度流標後，已於 109 年 6 月 17 日決標，預計 7 月 25 日辦理動土典禮、8 月上旬開工。</p> <p>二、另俟確認後續擴充金額後，衛福部將儘速函報本院辦理計畫修正，並爭取公務預算挹注；待修正計畫經本院核定並開工後，該部再適時向本院秘書長報告進度。</p>	自行追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
				材配給及經費，以及加強督導進度，適時向行政院李秘書長報告；並請內政部營建署提供協助。		
屏東縣	●	108/07/05	B01109	農業生物科技園區擴大興建工程，請農委會提前於今（108）年底前完成。	<p>一、農業生物科技園區擴大興建土木工程分 3 標同時施工，1 標至 3 標分別於 109 年 7 月 11 日、7 月 19 日及 3 月 31 日竣工。</p> <p>二、擴區土地（約 94 公頃素地）已於 109 年 6 月 30 日交付農委會屏東農業生物技術園區籌備處招商使用，可再引進至少 60 家廠商進駐，創造約 100 億元新增投資額及 3,800 個就業機會。</p>	解除追蹤
屏東縣	●	108/09/10	B01116	請交通部做好高鐵南延屏東之可行性評估，除財務外，須將施工難易度、社會成本及國家競爭力等納入考量，並減少拆遷，同時尊重屏東縣及高雄市政府等地方意見。	<p>一、交通部於 108 年 11 月 7 日將「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」（建議採左營方案）函報本院，其中已納入屏東縣政府及高雄市政府之地方意見。</p> <p>二、案經本院交議國發會，該會於 6 月 10 日函復本院，建議儘速核定上開可行性研究報告。</p>	自行追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形(摘要)	管考建議
屏東縣	○	108/09/10	B01119	請交通部全力協助高雄捷運延伸至林園，並支持捷運延伸至屏東縣新園、東港、潮州。	<p>一、高雄捷運延伸林園案：高雄市政府於 108 年 10 月 30 日將「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫可行性研究報告書」函送交通部，高雄市政府依該部審查意見檢討修正後，於 109 年 3 月 31 日及 6 月 30 日重新報部，該部刻正審查中。</p> <p>二、高雄捷運延伸屏東案：</p> <p>(一)屏東縣政府 109 年 1 月 22 日提報整體路網規劃報告，初步規劃小港東港線為先期路網，另左營屏東線、大寮屏東線及大寮萬丹潮州線為中程路網。</p> <p>(二)案經交通部鐵道局於 4 月 10 日召開審查會，屏東縣政府業據以修正，並於 7 月 1 日提報修正後整體路網規劃報告。該府將俟整體路網規劃獲備查後，擇最優先興建路線辦理可行性研究並陳報該部，該部再依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」循序審議。</p>	繼續追蹤
宜蘭縣	●	108/10/07	B01127	有關南方澳跨港新橋規劃，請吳政務委員澤成主責重建專案小組，協調、整合及督管相關部會，並大力協助地方政府；亦請	公路總局代辦南方澳大橋新橋重建工程，將於原橋址全面拆除重建，重建橋梁全長 595 公尺，主橋採場鑄懸臂工法，工程經費約 8.14 億元。本工程於 109 年 5 月 29 日上網公告招標、7 月 13 日決標，已進場拆除舊橋，並預計於 111 年 10 月重建完成。	自行追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
				工程會協助交通部整體作業，儘快完成新橋。		
屏東縣	○	108/10/29	B01132	請衛福部協助屏東醫院做好科別區分、動線及人力資源等配套規劃，以及硬體建設與長照服務。	<p>一、屏東醫院依據衛福部 109 年 1 月 17 日函示，重新以機關現行財務狀況、考量原精神病房建築老舊已過使用年限、醫療業務需求及自籌預算興建規劃可行性評估等，重新規劃合乎醫療需求性之「新醫療綜合大樓方案」，其為地上 6 層、地下 1 層之建築體，預估工程經費 6.5 億元。</p> <p>二、屏東醫院於 109 年 4 月 28 日將「擴建新醫療綜合大樓興建工程計畫」報衛福部，案經審查及修正，該部於 7 月 7 日原則同意。屏東縣政府衛生局預計於 7 月 24 日召開醫審會，通過後再報衛福部核定。</p>	繼續追蹤
屏東縣	○	109/05/30	B01145	有關屏東縣東港泊區南內堤縮短，以讓大船回來方便迴轉的建議，請評估工程技術可行性，如果可行，政府將立刻執行，經費由中央負擔。	農委會漁業署將邀請學術單位或專業公司評估東港泊區靜穩度及迴船空間，並預計於 109 年 8 月 3 日委請專家學者至現場進行會勘，以瞭解實際水域空間是否會影響 1,000 噸級以上船舶之進出，再憑專家意見辦理後續評估規劃事宜。	繼續追蹤
屏東	○	109/05/30	B01146	東港泊區內各卸魚貨	院長提示後，農委會漁業署已 3 次邀集縣府及漁會瞭解漁會	繼

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形(摘要)	管考建議
縣				區事宜，請瞭解漁會的需要並一次處理好，儘量讓一切作業方便。	需求。因事涉港區整體規劃，漁業署將持續配合港區動線規劃及卸魚區劃設，確認漁會需求並取得共識。	繼續追蹤
屏東縣	●	109/05/30	B01147	有關於東港鹽埔漁港內的客貨運專區土地事宜，請屏東縣政府加速處理，並請李秘書長孟諺及國發會協助，解決問題後，中央即可補助。	一、本院已於 109 年 7 月 7 日核定「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」。 二、鹽埔泊區客貨運專區土地均為國有土地，屏東縣政府自 109 年 5 月 26 日起公告實施「擴大暨變更鹽埔漁港特定區計畫（配合東港鹽埔漁港計畫）案」，並於 6 月底完成辦理都市計畫樁位測定成果會勘及地號分割作業；該府刻正編寫土地撥用計畫書，完成後再向財政部國產署辦理申撥作業。	繼續追蹤
屏東縣	○	109/05/30	B01148	東港泊區內芳都橋與豐漁橋間水域疏濬問題，請農委會與漁業署規劃一次解決，除解決大船的問題，也要照顧到小船的出入及停靠，行政院將給予補助與協助。	農委會於 109 年 6 月 5 日發文委託屏東縣海洋及漁業事務管理所代辦本案工程。委託設計案已於 7 月 10 日上網公告招標，工程部分則預計於 11 月底前上網招標，該會將持續督導縣府執行進度。	繼續追蹤
屏東	●	109/05/30	B01149	目前大武分院已規劃	本院李秘書長於 109 年 6 月 20 日訪視大武分院工地，屏東縣	繼續

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
縣				670 多個停車位，但仍顯不足，應可做變更，善用面積達 1.58 公頃的第 2 期院區用地，作為最大的停車設計使用進行規劃；至於停車位可使用植草磚的設計。	政府考量環境影響評估問題，建議高雄榮總暫緩於第二醫療用地增設平面停車場，改由該府於公 75 公園用地規劃平面 1 層、地下 2 層之停車場。李秘書長裁示同意，所需經費請縣府向前瞻計畫專案提出申請。	續追蹤
屏東縣	○	109/05/30	B01150	大武分院工地外計畫道路、公園的規劃施工，應與大武分院醫療專區及宿舍區同步辦理，請國防部航特部盡速完成搬遷，縣府完成都更後交高雄榮總辦理。	<p>一、大武營區部隊集合訓練用地約 4.7 公頃土地，國防部於 108 年 9 月 10 日移交屏東縣政府，俾利高雄榮總啟動屏東大武分院醫療專區興建工程。</p> <p>二、國防部為配合大武分院於大武營區市地重劃區住宅三區興建員工宿舍，於 109 年 6 月 30 日邀集屏東縣政府等相關單位點交確認土地面積及軍方列管地上物無誤，縣府同意現況接管；縣府後續將進場拆除地上物及興建員工宿舍。</p> <p>三、國防部軍備局於 109 年 7 月 9 日邀集航特部、輔導會、榮總及屏東縣政府等相關單位，辦理大武營區配合大武分院聯外公共設施管線會勘，初步結論為，軍方訂於 110 年 7 月 1 日分批釋出土地，供縣府興闢大武分院聯外道路及管線。</p>	繼續追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形（摘要）	管考建議
新北市（全國性議題）		109/06/05	B01151	印製振興三倍券分秒必爭，中央印製廠同仁若因此而增加工作量，請中央銀行楊總裁不吝給予獎勵或津貼，也請楊總裁好好照顧全體員工，以表達政府的敬意與期待。	中央印製廠需加班趕製生產振興三倍券，央行已請該廠遵照勞基法相關規定，給予員工加班費及津貼；另央行將俟本項任務全部完成後，再函請該廠依相關人事規定，對本案有功人員敘獎，以資勉勵。	繼續追蹤
新北市（全國性議題）	●	109/06/05	B01152	為免民眾踴躍洽購供不應求，1,000萬份振興三倍券需要先印，並請經濟部視7月1日開放預購後之情形，再精算加印數量，並儘速通知中央銀行及中央印製廠配合增產。	經檢視109年7月1日紙本開放預購情形，經濟部已通知央行配合加印至2,000萬份三倍券成品。截至7月14日已完成1,201.92萬份三倍券成品，預計於7月25日印製完畢。	自行追蹤
新北市（全	●	109/06/05	B01153	請經濟部視需要針對民眾如何領取振興三倍券進行嚴謹之民意	一、經濟部於109年6月22日至23日進行振興三倍券使用調查，以瞭解民眾是否知悉三倍券措施、偏好領取方式及偏好用途等。	解除追

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
國性議題)				調查，以提供是否加印之參考。	<p>二、調查結果摘述如下：</p> <p>(一)瞭解且有意願使用三倍券之民眾比例高，逾半數民眾傾向領取紙本券，並偏好於百貨及賣場使用三倍券，且高比例民眾支持三倍券政策。</p> <p>(二)民眾認為不論紙本或數位振興三倍券皆可加強說明使用範圍。民眾主要透過電視新聞獲得相關消息，其次為網路新聞。</p>	蹤
新北市 (全國性議題)	●	109/06/05	B01154	請經濟部加強宣傳振興三倍券之使用方式，並鼓勵業者發想使用創意。	<p>一、經濟部業於振興三倍券官網提供紙本券與數位模式領取資格、預訂梯次及領取方式等相關資訊，並針對行動支付、信用卡及電子票證等數位模式提供業者加碼優惠訊息。</p> <p>二、經濟部亦彙整各部會、地方政府、商圈及數位業者提供之振興三倍券加碼優惠措施，並將相關資訊置於專網中。</p> <p>三、經濟部與業者 gogoro 合作，於 109 年 7 月 6 日起辦理「數位綁定三倍券，gogoro 抽獎直播活動」，7 月 6 日至 15 日共計 10 日，每日抽出 1 名；7 月 16 日至 10 月 31 日，共計 15 週，每週抽出 1 名 gogoro 幸運得主，共計 25 名，以提升民眾使用數位綁定意願。</p>	自行追蹤
新北市	●	109/06/22	B01155	請新北市政府加速國道 3 號增設北土城交	<p>一、本院於 109 年 6 月 23 日核定「國道 3 號增設北土城交流道工程」之可行性評估。</p>	繼續

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
				流道工程計畫之都市計畫變更及用地取得，並請行政院李秘書長協助敦促內政部早日通過都市計畫變更，縮短行政流程。	二、新北市政府城鄉局刻正辦理都市計畫變更作業（預估需1年），後續再由該府新工處配合辦理用地取得事宜（預估需30個月）。	追蹤
新北市	○	109/06/22	B01156	國道3號增設北土城交流道工程計畫核定後，請交通部高速公路局儘速進行工程施工，如有工程界面需要協調部分，請吳政務委員澤成協助，使工程進度愈快愈好。	「國道3號增設北土城交流道工程規劃設計及監造委託技術服務」案已於109年7月1日決標，目前同步進行規劃及環差作業；預計4個月提出規劃報告、5個月提出環差報告，惟環差作業期程尚需視實際需評估項目而定。	繼續追蹤

解除追蹤：2案

自行追蹤：5案

併案追蹤：1案

繼續追蹤：12案

合計：20案