

國家發展委員會 新聞稿

前瞻基礎建設 108 年截至 10 月計畫經費執行率達 94.4%

發布日期：108 年 12 月 5 日

發布單位：國土區域離島發展處

前瞻未來，國家需要新世代的基礎建設，因此政府積極推動前瞻基礎建設計畫，包含建構安全便捷的「軌道建設」、因應氣候變遷的「水環境建設」、促進環境永續的「綠能建設」、營造智慧國土的「數位建設」、加強區域均衡的「城鄉建設」、「因應少子化友善育兒空間建設」及「食品安全建設」與「人才培育促進就業建設」等 8 項建設，期為台灣未來 30 年發展奠定根基。前瞻基礎建設計畫 108 年截至 10 月止，特別預算累積分配數 725.3 億元，執行數為 685.0 億元，計畫經費執行率為 94.4%。重要執行成果摘述如下：

- 1.軌道建設：行政院已核定推動中之軌道建設，包括：臺鐵成功追分段鐵路雙軌化、臺南市區鐵路地下化、臺北捷運系統三鶯線、淡海輕軌、臺鐵電務智慧化提升等重大建設均按工程進度積極推動中。
- 2.水環境建設：石門水庫阿姆坪防淤隧道工程之主隧道已完成 1,533 公尺；湖山水庫第二原水管工程之輸水路已完成 391.2 公尺，下游連接管路完成 282.3 公尺；全國水環境改善計畫，「安農溪第一期河道環境改善」等 52 件水環境改善案件已完工，並完成水環境亮點 30 處。

- 3.綠能建設：科學城低碳智慧環境基礎建置-科技計畫，建置自駕車測試場域，提供自駕車性能測試與技術驗證服務已有宏碁、車輛中心、臺灣智慧駕駛等 14 家客戶運行測試，共計 197 車次；科學城天然氣管路及設施建置工程，區內道路管線累計埋設 7,000 公尺。
- 4.數位建設：園區智慧機器人創新自造基地計畫，108 年 10 月 22 日舉辦「中臺灣加速器聯盟成立大會」，並引進 4 家新創公司進駐；提升偏鄉衛生所(室)及巡迴醫療點網路品質計畫，第 2 期(108-109 年)計畫預計建置 191 處衛生所(室)及巡迴醫療點之頻寬達 100M，已全數完成，提早達成預定目標。
- 5.城鄉建設：改善停車問題計畫，補助各縣市辦理改善停車問題，新建停車場開工 14 案；校園社區化改造計畫，社區資訊站開放時數共 3 萬 2,965 小時，參與資訊應用學習之社區民眾計 5 萬 1,979 人次；營造休閒運動環境，已補助新竹市立棒球場新建工程等 170 案經費，並核定「臺南市後壁白河米蘭蓮花線-營造友善自行車道」等 53 補助案。

為利各項計畫順利推動，各計畫主管機關之督導機制已專案檢討落後情形，加速推動辦理；地方政府執行過程中如遭遇困難，由部會適時協助排除，國發會也將主動跨部會協調解決。後續在中央與地方攜手努力、政府與民間共同合作下，積極推動各項計畫，將可有效帶動經濟發展及提升生活環境品質，強化臺灣競爭力。

聯絡人：國土區域離島發展處 彭紹博處長
辦公室電話：(02) 2316-5317