

100 年度縣市政府基本設施補助計畫  
執行情形評核報告

行政院研究發展考核委員會

中華民國 101 年 10 月

# 100 年度縣市政府基本設施補助計畫執行情形評核報告

## 壹、前言

為提高地方財政自主程度，建構完善財政調整制度及因應 99 年 12 月 25 日部分縣（市）改制或合併改制直轄市之需要，財政部提案修正財政收支劃分法，經行政院 98 年 12 月 31 日第 3177 次會議通過，並以 99 年 1 月 5 日院臺財字第 0990090369 號函送立法院審議在案。惟為 100 年度中央政府總預算案籌編，以及因應部分縣市改制或合併改制為直轄市之實際情況等，行政院於 99 年 8 月 31 日先行完成修訂「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」。修訂後，一般性補助款之補助對象由臺灣省各縣市，擴大至直轄市及福建省金門、連江兩縣，並自 100 年 1 月 1 日起施行。繼於 99 年 12 月 27 日修正發布「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」以配合補助辦法之修正及落實提升一般性補助經費運用效能。中央爰依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，100 年度編列一般性補助款 1,906.76 億元，補助直轄市與各縣市政府 22 縣市。前述補助款依支出用途劃分，包括教育補助經費、社會福利補助經費、基本設施補助經費及收支差短等 4 項補助經費。100 年度中央共編列 360 億元基本設施補助經費，經行政院主計處依設算分配公式核算各縣市補助款額度如附表。

本會係一般性補助款基本設施補助計畫之考核機關，為落實基本設施之管考，94 年 1 月 26 日訂頒「中央對臺灣省各縣(市)政府計畫及預算考核要點」，據以實施。為配合「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」與「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」等之修正，及精進管考作為增訂里程碑控管機制，本會於 100 年 1 月 26 日邀集各直轄市及縣市政府研商該考核要點修正草案，並於 100 年 2 月 25 日修正發布，據以辦理後續一般性補助款基本設施補助計畫管考作業。

該考核要點之修正重點，除依據本會 99 年 3 月 24 日「基本設施補助計畫年度預算分配與標案進度控管基準」研商會議結論，增訂里程碑控管方式，律定預算分配比例、發包率、完工率、驗收完成率及預算達成率等 5 個

控管項目之階段目標值，增列為績效評核項目外，為落實自主管理，提升執行績效，並增訂自主管理主要內容。

另現有補助計畫子系統為因應財劃法及補助辦法之修正，99 年辦理「一般性補助計畫管考子系統功能調整委外案」相關系統功能配合調整，為提升各縣市基本設施補助計畫執行績效，改善民眾生活品質，及掌握實際運作情形，於 100 年 2 月 9 日至 2 月 25 日至直轄市及各縣市，辦理 25 場次教育訓練，實際上課人數共計約 800 人次，有助於 100 年度補助計畫的執行與控管。本會並就與會人員對於系統功能之回饋意見進行彙整，以進行系統功能調整，提供更便捷有效的系統功能及運用。

本次考核採書面查核方式辦理，為達成「客觀性、可量性、效益性、鑑別度」，經就各直轄市及縣市政府函報 100 年度基本設施補助計畫執行績效報告暨「基本設施標案管考系統」所填報資料，分就「計畫執行進度」、「計畫目標達成情形」、「計畫實施績效」、「計畫管理機制」等 4 大考核項目及評分基準，客觀評定各縣市政府考核成績。

## 貳、基本設施補助經費之分配

各縣市政府執行 100 年度基本設施補助計畫，總經費為 378.08 億元(包括中央補助 360 億元，各縣市自籌 18.08 億)，其中文化經費部分 10.96 億元，體育經費部分 8.73 億元，補助貧瘠鄉鎮市部分 6.44 億元，道路養護及道安計畫部分 64.72 億元，交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)81.45 億元，水利建設經費 48.52 億元，農業建設經費 10.64 億元，公有建物及設施經費 53.01 億元，其他建設經費 93.61 億元。

## 參、100 年度執行成效說明

100 年整體執行成效說明如次：

### 一、計畫執行進度：

- (一)平均累計預算分配比例為 83.30%，累計預算分配比例以宜蘭縣最高，達 99.87%；低於平均值（83.30%）者計有新竹縣、南投縣、新北市、臺南市、屏東縣、彰化縣、臺東縣、金門縣、臺中市及嘉義縣等 10 縣市。
- (二)平均發包率為 96.65%，發包率以臺北市等 10 個縣市最高，達 100%；低於平均值（96.65%）者計有雲林縣、臺東縣、金門縣、嘉義縣及連江縣等 5 縣市。
- (三)平均完工率為 82.79%，完工率以桃園縣最高，達 98.81%；低於平均值（82.79%）者計有雲林縣、彰化縣、臺南市、連江縣、嘉義縣、臺中市及金門縣等 7 縣市。
- (四)平均驗收完成率為 76.33%，標案驗收完成率以桃園縣最高，達 98.81%；低於平均值（76.33%）者計有雲林縣、彰化縣、花蓮縣、新北市、臺南市、連江縣、嘉義縣、臺中市及金門縣等 9 縣市。
- (五)整體年度預算達成率 85.77%，較 100 年度目標值 80%，超出 5.77 個百分點，並較歷年(94-99 年度)平均值 81.35%，進步 4.42 個百分點。平均達成率為 85.77%，達成率以臺北市最高，達 98.62%；低於平均值（85.77%）者計有花蓮縣、澎湖縣、臺南市、新北市、新竹縣、雲林縣、臺中市、屏東縣、連江縣、嘉義縣及金門縣等 11 縣市。

## 二、計畫目標達成情形：

各縣市設定之績效目標共 1,613 項，22 縣市平均達成率為 91.53%，其中桃園縣達成率 99.98 最高，新北市、臺中市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、連江縣及金門縣等 9 縣市未達平均值。

## 三、計畫實施績效：

各縣市大致均能依據九大計畫項目臚列執行成效，並儘量以量化數據予以呈現，符合基本設施補助之預期目標。

#### 四、計畫管理機制及運作：

- (一)基本設施計畫之執行，各縣市多透過跨局處之公共建設督導會報或縣(市)務會議進行管控，原則採定期召開，其中最多達 17 次計有臺中市、高雄市、苗栗縣、屏東縣、基隆市、新竹市及嘉義市等 7 縣市，最少為花蓮縣、臺東縣、澎湖縣等縣 4 次。大都有辦理評核、獎懲及督導作業。
- (二)標案註銷及變更件數計 165 件，占全部標案 3,841 件之 4.30%。新北市、桃園縣、基隆市及嘉義市等 4 縣市無註銷及變更件數，顯示計畫之規劃及管理具有效益。惟臺南市、花蓮縣及新竹市註銷或變更比例偏高(約 10%-16%)，變更內容以作業計畫調整為多數，顯示計畫規劃有待改進。
- (三)計畫相關之行政作業方面，大部分縣市作業計畫(經費分配表、實施計畫)與考核資料(每季經費分配執行成效明細表、年度績效報告)均能如期提送，僅臺北市、新竹縣、南投縣、花蓮縣、金門縣及連江縣之作業計畫、臺東縣及連江縣考核資料提送時間逾期。

### 肆、各縣市評分說明

#### 一、宜蘭縣政府

- (一)100 年度基本設施補助計畫核定總經費 813,535 千元(含中央補助款 808,589 千元，自籌款 4,946 千元)，該縣預算累計分配經費 800,753.334 千元，年終預算累計分配比例為 98.43%，與預定目標值為 100%比較，達成 98.43%，預算分配績效優良。年終發包率為 100%，與預定目標值為 85%比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 98.26%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 172 件，標案驗收完成率

92.44%，與預定目標值為 70%比較，達成 100%，標案執行績效優良。年終預算達成率 97.23%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，預算執行績效優良。

- (二) 100 年度基本設施實施項目計八大項，並分為 175 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 99.07%，其中文化建設、體育建設、補助貧瘠鄉鎮市、農業建設、公有建物及設施等五項達成率符合目標值，道路養護及道安計畫、水利建設、其他建設等三項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 7 項，均已提出具體改善對策。本年度計畫目標達成情形優良。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計八大項，計畫標案執行完成後，應可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎有 38 項。本年度實施績效優良。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 175 件，註銷計畫標案 3 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 1 件，實際執行計畫標案 172 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 2.29%。召開「重大工程暨重要施政事項列管會報」8 次，且會議紀錄均行文副知本會，並已辦理評核、獎懲及實地查證作業。作業計畫、季報表及績效報告均如期送達。本年度計畫管理機制優良。

## 二、桃園縣政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 1,542,521 千元（含中央補助款 1,509,893 千元，自籌款 32,628 千元），該縣預算累計分配經費 1,534,727 千元，年終預算累計分配比例為 99.49%，與預定目標值為 100%比較，達成 99.49%，預算分配績效優良。年終發包率為 100%，與預定目標值為 85%比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 98.81%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 253 件，標案驗收完成率

98.81%，與預定目標值為 70%比較，達成 100%，標案執行績效優良。年終預算達成率 95.66%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，預算執行績效良好。

- (二) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，並分為 33 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 99.98%，較自評無增減百分點，其中文化建設、道路養護及道安計畫、交通建設、水利建設、農業建設、公有建物及設施、其他建設等 7 項達成率符合目標值，餘 1 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 2 項，提出具體改善對策者 2 項。本年度計畫目標達成情形優良。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，計畫標案執行完成後，應可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 3 次。本年度實施績效良好。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 253 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 0 件，實際執行計畫標案 253 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 0%。召開督導會報 7 次。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制良好。

### 三、高雄市政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 4,219,371 千元（含中央補助款 4,219,371 千元，自籌款 0 元），該市預算累計分配經費 4,108,220 千元，年終預算累計分配比例為 97.37%，與預定目標值為 100%比較，達成 97.37%，預算分配績效優良。年終發包率為 98.92%，與預定目標值為 85%比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 84.95%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 93 件，標案驗收完成率 77.42%，與預定目標值為 70%比較，達成 100%，標案執行績效尚可。年終預算達成率 97.74%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，預算執行績效優良。

- (二) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，並分為 43 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 98.81%，其中文化建設、體育建設等 6 項達成率符合目標值，餘 2 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 2 項，提出具體改善對策者 2 項。本年度計畫目標達成情形優良。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，計畫標案執行完成後，應可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 4 次。本年度實施績效優良。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 93 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 3 件，實際執行計畫標案 93 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 3.23%。召開督導會報或相關會議 10 次。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制良好。

#### 四、嘉義市政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 1,458,008 千元（含中央補助款 1,457,919 千元，自籌款 89 千元），該市預算累計分配經費 1,379,479 千元，年終預算累計分配比例為 94.61%，與預定目標值為 100% 比較，達成 94.61%，預算分配績效良好。年終發包率為 100%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 96.54%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 434 件，標案驗收完成率 93.32%，與預定目標值為 70% 比較，達成 100%，標案執行績效優良。年終預算達成率 96.51%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，預算執行績效優良。
- (二) 100 年度基本設施實施項目計 7 大項，並分為 37 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 99.67%，其中體育建設、公有建物及設施建設等 3 項達成率符合目標值，餘 4 項達成率尚待加強。100 年度未達



目標之分項計畫 6 項，提出具體改善對策者 6 項。本年度計畫目標達成情形良好。

(三) 100 年度基本設施實施項目計 7 大項，計畫標案執行完成後，應可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 70 項。本年度實施績效優良。

(四) 100 年度基本設施原計畫標案 434 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 0 件，實際執行計畫標案 434 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 0%。召開督導會報或相關會議 17 次。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制優良。

## 五、基隆市政府

(一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 2,561,693 千元（含中央補助款 2,386,412 千元，自籌款 175,281 千元），該市預算累計分配經費 2,461,222.74 千元，年終預算累計分配比例為 96.08%，與預定目標值為 100% 比較，達成 96.08%，預算分配績效良好。年終發包率為 100%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 88.26%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 264 件，標案驗收完成率 81.44%，與預定目標值為 70% 比較，達成 100%，標案執行績效良好。年終預算達成率 90.68%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，預算執行績效良好。

(二) 100 年度基本設施實施項目計八大項，並分為 187 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 92%，其中文化建設、體育建設、農業建設等三項達成率符合目標值，道路養護及道安計畫、交通建設、水利建設、公有建物及設施、其他建設達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 19 項，均已提出具體改善對策。本年度計畫目標達成情形尚可。

- (三) 100 年度基本設施實施項目計八大項，計畫標案執行完成後，可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 19 項。本年度實施績效優良。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 264 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 0 件，實際執行計畫標案 264 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 0%。召開「重大工程暨重要施政事項列管會報」10 次，且紀錄均行文副知本會，並已辦理評核、獎懲及實地查證作業。作業計畫、季報表及績效報告均如期送達。本年度計畫管理機制優良。

## 六、臺北市政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 2,744,123 千元（含中央補助款 2,616,392 千元，自籌款 127,731 千元），該市預算累計分配經費 2,639,123 千元，年終預算累計分配比例為 96.17%，與預定目標值為 100% 比較，達成 96.17%，預算分配績效良好。年終發包率為 100%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 85.59%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 118 件，標案驗收完成率 78.81%，與預定目標值為 70% 比較，達成 100%，標案執行績效尚可。年終預算達成率 98.62%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，預算執行績效優良。
- (二) 100 年度基本設施實施項目計五大項，並分為 66 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 95.87%，其中文化建設、體育建設、水利建設、其他建設等四項達成率符合目標值，公有建物及設施達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 15 項，均已提出具體改善對策。本年度計畫目標達成情形良好。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計五大項，計畫標案執行完成後，應可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 4 項。本年度實施績效優良。

(四) 100 年度基本設施原計畫標案 119 件，註銷計畫標案 1 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 8 件，實際執行計畫標案 118 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 7.56%。召開基本設施補助計畫執行檢討會議 7 次，並已辦理評核、獎懲及實地查證作業。作業計畫逾期送達，季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制尚可。

## 七、澎湖縣政府

(一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 564,417.28 千元(含中央補助款 564,417.28 千元，自籌款 0 千元)，該縣預算累計分配經費 512,559.28 千元，年終預算累計分配比例為 90.85%，與預定目標值為 100%比較，達成 90.85%，預算分配績效尚可。年終發包率為 100%，與預定目標值為 85%比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 89.29%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 84 件，標案驗收完成率 85.71%，與預定目標值為 70%比較，達成 100%，標案執行績效良好。年終預算達成率 84.16%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，預算執行績效尚可。

(二) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，並分為 67 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 92.70%，較自評(93%)減 0.3 百分點(因小數點位數進位)，其中體育建設、補助貧瘠鄉鎮市、農業建設等 3 項達成率符合目標值，餘 6 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 6 項，提出具體改善對策者 6 項。本年度計畫目標達成情形尚可。

(三) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，計畫標案執行完成後，可帶動與產生實質效益。報告書未列中央機關評核獲獎紀錄。本年度實施績效尚可。

(四) 100 年度基本設施原計畫標案 83 件，註銷計畫標案 1 件，增辦計畫標案 2 件，作業計畫調整 0 件，實際執行計畫標案 84 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 1.2%。召開「公共建設督導會報」4 次。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制尚可。

## 八、南投縣政府

(一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 1,067,116.782 千元（含中央補助款 1,064,807 千元，自籌款 2,309.782 千元），該縣預算累計分配經費 1,065,876 千元，年終預算累計分配比例為 98.88%，與預定目標值為 100% 比較，達成 98.88%，預算分配績效優良。年終發包率為 98.94%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 85.64%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 188 件，標案驗收完成率 84.57%，與預定目標值為 70% 比較，達成 100%，標案執行績效良好。年終預算達成率 95.73%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，預算執行績效優良。

(二) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，並分為 99 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 97.69%，較自評增 0.66 百分點，其中文化建設、體育建設、補助貧瘠鄉鎮市、交通建設等 4 項達成率符合目標值，餘 5 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 29 項，提出具體改善對策者 29 項。本年度計畫目標達成情形優良。

(三) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，計畫標案執行完成後，可帶動與產生實質效益尚待加強。

(四) 100 年度基本設施原計畫標案 188 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 15 件，實際執行計畫標案 188 件。截至 100

年 12 月底止，標案註銷及變更率 7.98%。定期召開檢討會報。作業計畫逾期送達、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制尚可。

## 九、新竹市政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 1,545,309 千元（含中央補助款 1,472,675 千元，自籌款 72,634 千元），該縣預算累計分配經費 1,504,676 千元，年終預算累計分配比例為 97.37%，與預定目標值為 100% 比較，達成 97.37%，預算分配績效優良。年終發包率為 98.77%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 93.83%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 81 件，標案驗收完成率 91.36%，與預定目標值為 70% 比較，達成 100%，標案執行績效優良。年終預算達成率 95.16%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，預算執行績效良好。
- (二) 100 年度基本設施實施項目計 7 大項，並分為 44 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 93.8%，較自評減 3 百分點，其中文化建設、體育建設、道路養護及道安計畫、交通建設、水利建設、農業建設、其他建設等 6 項達成率符合目標值，餘 1 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 5 項，提出具體改善對策者 5 項。本年度計畫目標達成情形良好。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計 7 大項，計畫標案執行完成後，應可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 2 次。本年度實施績效良好。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 85 件，註銷計畫標案 4 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 6 件，實際執行計畫標案 81 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 11.76%。召開督導會報 11 次。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制尚待加強。

## 十、彰化縣政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 1,190,821 千元（含中央補助款 1,190,259 千元，自籌款 562 千元），該縣預算累計分配經費 852,881 千元，年終預算累計分配比例為 71.62%，與預定目標值為 100% 比較，達成 71.62%，預算分配績效尚待加強。年終發包率為 100%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 76.85%，與預定目標值為 80% 比較，達成 96.06%，標案完工績效尚待加強。年終實際執行計畫標案 298 件，標案驗收完成率 70.47%，與預定目標值為 70% 比較，達成 100%，標案執行績效尚可。年終預算達成率 88.61%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，預算執行績效良好。
- (二) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，並分為 53 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 98.51%，較自評減 0.29 百分點，其中文化建設、體育建設、補助貧瘠鄉鎮市、道路養護及道安計畫、交通建設、公有建物及設施、其他建設等 7 項達成率符合目標值，餘 2 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 7 項，提出具體改善對策者 7 項。本年度計畫目標達成情形優良。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，計畫標案執行完成後，應可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 63 次。本年度實施績效良好。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 298 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 22 件，實際執行計畫標案 298 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 7.38%。召開督導會報 8 次及辦理實地查證、督導、獎懲。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制尚可。

## 十一、花蓮縣政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 1,160,097 千元 (含中央補助款 1,152,067 千元, 自籌款 8030 千元), 該縣預算累計分配經費 990,076 千元, 年終預算累計分配比例為 85.34%, 與預定目標值為 100% 比較, 達成 85.34%, 預算分配績效尚可。年終發包率為 100%, 與預定目標值為 85% 比較, 達成 100%, 標案發包績效優良。年終完工率為 83.10%, 與預定目標值為 80% 比較, 達成 100%, 標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 142 件, 標案驗收完成率 70.42%, 與預定目標值為 70% 比較, 達成 100%, 標案執行績效尚可。年終預算達成率 85.51%, 與預定目標值為 80% 比較, 達成 100%, 預算執行績效尚可。
- (二) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項, 並分為 32 項分項計畫執行, 經審核績效目標總達成率為 95.67% 與自評相符, 其中文化建設、體育建設等 2 項達成率符合目標值, 餘 6 項達成率未達預期。100 年度未達目標之分項計畫 6 項, 提出具體改善對策者 6 項。本年度計畫目標達成情形良好。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項, 計畫標案執行完成後, 可帶動與產生實質效益。報告書未列中央機關評核獲獎紀錄。本年度實施績效尚可。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 159 件, 註銷計畫標案 17 件, 增辦計畫標案 0 件, 作業計畫調整 7 件, 實際執行計畫標案 142 件。截至 100 年 12 月底止, 標案註銷及變更率 15.09%。召開「花蓮縣政府重要施政列管計畫督導會報」8 次及辦理實地查證、考核、獎懲作業並簽請人事辦理。除作業計畫於 100 年 4 月 1 日延遲 1 日送達外, 季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制尚可。

## 十二、雲林縣政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 1,211,788 千元 (含中央補助款 1,158,259 千元, 自籌款 53,529 千元), 該縣預算累計分配經費 1,039,455 千元, 年終預算累計分配比例為 85.78%, 與預定目標值為 100% 比較, 達成 85.78%, 預算分配績效尚可。年終發包率為 96.64%, 與預定目標值為 85% 比較, 達成 100%, 標案發包績效優良。年終完工率為 79.83%, 與預定目標值為 80% 比較, 達成 99.79%, 標案完工績效尚待加強。年終實際執行計畫標案 119 件, 標案驗收完成率 71.43%, 與預定目標值為 70% 比較, 達成 100%, 標案執行績效尚可。年終預算達成率 79.28%, 與預定目標值為 80% 比較, 達成 99.1%, 預算執行績效尚待加強。
- (二) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項, 並分為 105 項分項計畫執行, 經審核績效目標總達成率為 92.1%, 其中文化建設、體育建設、補助貧瘠鄉鎮市等 3 項達成率符合目標值, 餘 6 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 36 項, 提出具體改善對策者 36 項。本年度計畫目標達成情形尚可。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項, 計畫標案執行完成後, 可帶動與產生實質效益。本年度實施績效尚待加強。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 120 件, 註銷計畫標案 1 件, 增辦計畫標案 0 件, 作業計畫調整 2 件, 實際執行計畫標案 119 件。截至 100 年 12 月底止, 標案註銷及變更率 2.5%。召開督導會報 8 次及辦理實地查證或督導作業 3 次。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制良好。

### 十三、苗栗縣政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 1,159,905 千元 (含中央補助款 780,470 千元, 自籌款 379,435 千元), 該縣預算累計分配經費 1,158,286 千元, 年終預算累計分配比例為 99.86%, 與預定目標值



為 100% 比較，達成 99.86%，預算分配績效優良。年終發包率為 100%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 89.36%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 94 件，標案驗收完成率 88.3%，與預定目標值為 70% 比較，達成 100%，標案執行績效優良。年終預算達成率 86.84%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，預算執行績效尚可。

(二) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，並分為 26 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 87.62%，較自評減 7.03 百分點，其中文化建設、體育建設、補助貧瘠鄉鎮市、交通建設、水利建設、農業建設、其他建設等 7 項達成率符合目標值，餘 2 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 4 項，提出具體改善對策者 4 項。本年度計畫目標達成情形尚待加強。

(三) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，計畫標案執行完成後，可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 10 次。本年度實施績效尚可。

(四) 100 年度基本設施原計畫標案 94 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 8 件，實際執行計畫標案 94 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 8.51%。召開督導會報 10 次及辦理實地查證 3 次。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制尚待加強。

#### 十四、新北市政府

(一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 3,604,990 千元（含中央補助款 3,497,258 千元，自籌款 107,732 千元），該市預算累計分配經費 2,868,934 千元，年終預算累計分配比例為 79.58%，與預定目標值為 100% 比較，達成 79.58%，預算分配績效尚可。年終發包率為 100%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。

年終完工率為 84.91%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 53 件，標案驗收完成率 66.04%，與預定目標值為 70%比較，達成 94.34%，標案執行績效尚待加強。年終預算達成率 80.39%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，預算執行績效尚待加強。

- (二) 100 年度基本設施實施項目計七大項，並分為 53 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 82%，其中文化建設、農業建設等二項達成率符合目標值，體育建設、道路養護及道安計畫、交通建設、水利建設、公有建物及設施等五項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 8 項，均已提出具體改善對策。本年度計畫目標達成情形尚待加強。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計七大項，計畫標案執行完成後，可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎有 5 項。本年度實施績效優良。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 53 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 0 件，實際執行計畫標案 53 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 0%。召開基本設施補助計畫專案檢討會議 4 次，並已辦理評核、獎懲及實地查證作業。作業計畫、季報表及績效報告均如期送達。本年度計畫管理機制優良。

## 十五、臺東縣政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 1,091,641 千元（含中央補助款 1,089,126 千元，自籌款 2,515 千元），該縣預算累計分配經費 718,348.92 千元，預算累計分配比例為 65.8%，與預定目標值為 100%比較，達成 65.8%，預算分配績效尚待加強。年終發包率為 96.17%，與預定目標值為 85%比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 87.23%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 235 件，標案驗收完成率 79.15%，與

預定目標值為 70%比較，達成 100%，標案執行績效良好。年終預算達成率 87.26%，與預定目標值為 80%比較，達成 100%，預算執行績效良好。

- (二) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，並分為 34 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 88.14%，較自評 (88%) 增 0.14 百分點，其中文化建設、體育建設、道路養護及道安計畫、交通建設、農業建設、公有建物及設施等 6 項達成率符合目標值，餘 2 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 2 項，提出具體改善對策者 2 項。本年度計畫目標達成情形尚待加強。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，計畫標案執行完成後，可帶動與產生實質效益。報告書未列中央機關評核獲獎紀錄。本年度實施績效尚可。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 238 件，註銷計畫標案 3 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 6 件，實際執行計畫標案 235 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 3.78%。召開「重大建設計畫督導會報」4 次及辦理實地查證或督導作業 6 次。除第 4 季報表於 2 月 21 日延遲 1 日送達外，作業計畫、1-3 季報表及績效報告如期送達。另有部分落後標案未依限於管考系統填報落原因及解決對策。本年度計畫管理機制尚可。

## 十六、屏東縣政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 2,189,174 千元 (含中央補助款 1,621,721 千元，自籌款 567,453 千元)，該縣預算累計分配經費 1,612,901 千元，年終預算累計分配比例為 73.68%，與預定目標值為 100%比較，達成 73.68%，預算分配績效尚待加強。年終發包率為 98.11%，與預定目標值為 85%比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 83.24%，與預定目標值為 80%比較，達成 100

％，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 372 件，標案驗收完成率 78.65%，與預定目標值為 70％比較，達成 100%，標案執行績效尚可。年終預算達成率 86.8%，與預定目標值為 80％比較，達成 91.36％，預算執行績效尚可。

(二) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，並分為 54 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 86.76%，其中文化建設、體育建設等 6 項達成率符合目標值，餘 3 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 7 項，提出具體改善對策者 7 項。本年度計畫目標達成情形尚待加強。

(三) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，計畫標案執行完成後，可帶動與產生實質效益。本年度實施績效尚可。

(四) 100 年度基本設施原計畫標案 370 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 9 件，實際執行計畫標案 370 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 2.43%。召開督導會報或相關會議 12 次及辦理實地查證或督導作業 4 次，獎懲 8 人。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制尚可。

## 十七、連江縣政府

(一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 328,605 千元（含中央補助款 286,286 千元，自籌款 42,319 千元），該縣預算累計分配經費 310,574.53 千元，預算累計分配比例為 94.51%，與預定目標值為 100％比較，達成 94.51%，預算分配績效良好。年終發包率為 83.33%，與預定目標值為 85％比較，達成 98.04%，標案發包績效尚待加強。年終完工率為 68.42%，與預定目標值為 80％比較，達成 85.53%，標案完工績效尚待加強。年終實際執行計畫標案 114 件，標案驗收完成率 61.4%，與預定目標值為 70％比較，達成 87.71%，標案執行績效尚

待加強。年終預算達成率 67.79%，與預定目標值為 80%比較，達成 84.73%，預算執行績效尚待加強。

- (二) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，並分為 102 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 95.74%，較自評減 0.38 百分點，其中補助貧瘠鄉鎮市、道路養護及道安計畫、公有建物及設施等 3 項達成率符合目標值，餘 6 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 6 項，提出具體改善對策者 4 項。本年度計畫目標達成情形尚可。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，計畫標案執行完成後，可帶動與產生實質效益。報告書未列中央機關獲獎紀錄。本年度實施績效尚可。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 114 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 2 件，實際執行計畫標案 114 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 1.75%。召開督導會報 4 次。除作業計畫於 5 月 5 日延遲送達及第 1 季報表於 4 月 25 日延遲送達外，2-4 季報表及績效報告如期送達（績效報告修改一次）。另有部分落後標案未依限於管考系統填報落原因及解決對策。本年度計畫管理機制尚可。

## 十八、臺南市政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 3,319,608 千元（含中央補助款 3,304,008 千元，自籌款 15,600 千元），該市預算累計分配經費 2,355,787 千元，年終預算累計分配比例為 70.97%，與預定目標值為 100%比較，達成 70.97%，預算分配績效尚待加強。年終發包率為 99.51%，與預定目標值為 85%比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 71.22%，與預定目標值為 80%比較，達成 89.03%，標案完工績效尚待加強。年終實際執行計畫標案 205 件，標案驗收完成率 62.93%，與預定目標值為 70%比較，達成 89.9%，標案執行

績效尚待加強。年終預算達成率 80.43%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，預算執行績效尚可。

- (二) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，並分為 205 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 94.56%，較自評減少 2.17 百分點，其中文化建設、農業建設、公有建物及設施等 3 項達成率符合目標值，餘 5 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 4 項，提出具體改善對策者 4 項。本年度計畫目標達成情形良好。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，計畫標案執行完成後，應可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 4 次。本年度實施績效優良。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 214 件，註銷計畫標案 9 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 19 件，實際執行計畫標案 205 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 13.08%。召開督導會報 4 次及辦理實地查證 6 次。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制尚待加強。

## 十九、臺中市政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 3,577,698 千元（含中央補助款 3,575,018 千元，自籌款 2,680 千元），該市預算累計分配經費 1,897,500 千元，年終預算累計分配比例為 53.04%，與預定目標值為 100% 比較，達成 53.04%，預算分配績效尚待加強。年終發包率為 96.95%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 63.41%，與預定目標值為 80% 比較，達成 79.26%，標案完工績效尚待加強。年終實際執行計畫標案 164 件，標案驗收完成率 54.27%，與預定目標值為 70% 比較，達成 77.52%，標案執行績效尚待加強。年終預算達成率 77.45%，與預定目標值為 80% 比較，達成 96.81%，預算執行績效尚待加強。

- (二) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，並分為 50 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 88.7%，其中道路養護及道安計畫、農業建設等 2 項達成率符合目標值，餘 6 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 13 項，提出具體改善對策者 13 項。本年度計畫目標達成情形尚可。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，計畫標案執行完成後，應可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 20 次。本年度實施績效良好。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 164 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 1 件，實際執行計畫標案 164 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 0.61%。召開督導會報 11 次。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制優良。

## 二十、新竹縣政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 651,775 千元（含中央補助款 630,944 千元，自籌款 20,831 千元），該縣預算累計分配經費 538,816 千元，年終預算累計分配比例為 82.67%，與預定目標值為 100% 比較，達成 82.67%，預算分配績效尚可。年終發包率為 100%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 92.73%，與預定目標值為 80% 比較，達成 100%，標案完工績效優良。年終實際執行計畫標案 55 件，標案驗收完成率 87.27%，與預定目標值為 70% 比較，達成 100%，標案執行績效良好。年終預算達成率 79.87%，與預定目標值為 80% 比較，達成 99.83%，預算執行績效尚待加強。
- (二) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，並分為 36 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 89%，較自評增加 39.89 百分點，其中文化建設、體育建設、水利建設、農業建設、其他建設等 5 項達成率符合

目標值，餘 3 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 4 項，提出具體改善對策者 4 項。本年度計畫目標達成情形尚待加強。

(三) 100 年度基本設施實施項目計 8 大項，計畫標案執行完成後，可帶動與產生實質效益。本年度實施績效尚待加強。

(四) 100 年度基本設施原計畫標案 56 件，註銷計畫標案 1 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 2 件，實際執行計畫標案 55 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 5.36%。召開督導會報 4 次及辦理實地查證 3 次。作業計畫逾期、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制尚待加強尚待加強

## 二十一、嘉義縣政府

(一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 1,093,135 千元（含中央補助款 1,079,352 千元，自籌款 13,783 千元），該縣預算累計分配經費 546,384 千元，年終預算累計分配比例為 49.98%，與預定目標值為 100% 比較，達成 49.98%，預算分配績效尚待加強。年終發包率為 86.8%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 67.2%，與預定目標值為 80% 比較，達成 84%，標案完工績效尚待加強。年終實際執行計畫標案 250 件，標案驗收完成率 59.6%，與預定目標值為 70% 比較，達成 85.14%，標案執行績效尚待加強。年終預算達成率 55.56%，與預定目標值為 80% 比較，達成 69.45%，預算執行績效尚待加強。

(二) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，並分為 56 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 86.67%，其中文化建設、補助貧瘠鄉鎮等 4 項達成率符合目標值，餘 5 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 11 項，提出具體改善對策者 11 項。本年度計畫目標達成情形尚待加強。



- (三) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，計畫標案執行完成後，可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 1 次。本年度實施績效尚待加強。
- (四) 100 年度基本設施原計畫標案 250 件，註銷計畫標案 0 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 10 件，實際執行計畫標案 250 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 4%。召開督導會報 5 次及辦理實地查證或督導作業 4 次、獎勵 2 人。作業計畫、季報表及績效報告如期送達。本年度計畫管理機制良好。

## 二十二、金門縣政府

- (一) 100 年度基本設施補助計畫核定總經費 712,848 千元（含中央補助款 532,011 千元，自籌款 180,837 千元），該縣預算累計分配經費 455,258 千元，預算累計分配比例為 63.86%，與預定目標值為 100% 比較，達成 63.86%，預算分配績效尚待加強。年終發包率為 94.55%，與預定目標值為 85% 比較，達成 100%，標案發包績效優良。年終完工率為 52.73%，與預定目標值為 80% 比較，達成 65.91%，標案完工績效尚待加強。年終實際執行計畫標案 55 件，標案驗收完成率 45.45%，與預定目標值為 70% 比較，達成 64.92%，標案執行績效尚待加強。年終預算達成率 51.76%，與預定目標值為 80% 比較，達成 64.7%，預算執行績效尚待加強。
- (二) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，並分為 54 項分項計畫執行，經審核績效目標總達成率為 74.21%，較自評（77.25%）減 3.04 百分點（因加總計算錯誤），其中文化建設、體育建設、補助貧瘠鄉鎮市、道路養護及道安計畫、公有建物及設施、其他建設等 7 項達成率符合目標值，餘 3 項達成率尚待加強。100 年度未達目標之分項計畫 3 項，提出具體改善對策者 3 項。本年度計畫目標達成情形尚待加強。
- (三) 100 年度基本設施實施項目計 9 大項，計畫標案執行完成後，可帶動與產生實質效益。中央機關評核獲獎 1 次。本年度實施績效尚可。

(四) 100 年度基本設施原計畫標案 58 件，註銷計畫標案 3 件，增辦計畫標案 0 件，作業計畫調整 1 件，實際執行計畫標案 55 件。截至 100 年 12 月底止，標案註銷及變更率 6.9%。併年度施政計畫選項列管每季定期召開執行情形檢討會及辦理實地查證或督導作業 4 次。除作業計畫於 4 月 13 日延遲送達外、季報表及績效報告如期送達（績效報告修改一次）。另有部分落後標案未依限於管考系統填報落原因及解決對策。本年度計畫管理機制尚待加強。

#### 伍、建議改進作法如下：

1. 有關預算執行績效偏低之縣市，應設立常態性督導機制，確實定期召開檢討會議，並辦理評核、實地查證或督導作業及獎懲等，以落實自主管理，提升執行績效。
2. 100 年度一般性補助款之考核對象由臺灣省各縣市，擴大至直轄市及福建省金門、連江兩縣，100 年度預算執行績效雖超過目標值，但仍有進步空間，為提升各縣市執行績效，除每月彙整統計各縣市執行績效函送縣市政府參考外，將強化現有管考系統控管功能，並不定期輔導執行績效不佳之縣市改進，必要時派員實地訪查。
3. 本會持續辦理基本設施補助計畫執行效能提升教育訓練或標竿學習營或說明會，介紹基本設施補助計畫經費分配、標案選擇及管控、實施計畫及績效報告研擬等作業方式，以精進管考作為並提升執行績效。

附表

100年度中央對直轄市及縣市基本設施補助經費設算表

縣市別	一般指標										特定指標										指定項目加計經費部分										依公式設算分配金額 (7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	依執行績效及考核結果增撥經費暫列數(8) (註3)	100年度最終分配數 (9)=(7)+(8)
	(A)轄區人口數(30%)			(B)轄區面積(55%)				(C)警察機構數(4%)			(D)消防機構數(4%)			(E)治水用地經費比率(7%)				(A).(E)項分配權數%	修正權數%(註2)	修正後總分配權數%	設算分配金額(1)	文化經費(2)	體育經費(3)	道路養護經費(含道安計畫)(4)	水利經費(5)	補助貧瘠鄉鎮市經費(6) (註4)							
	總人口數		占權數%	土地面積(30%)		公共設施面積(70%)(註1)		占權數%	所	占全部縣市%	占權數%	所	占全部縣市%	占權數%	用地經費	占全部縣市%	占權數%																
	人	占全部縣市%		平方公里	占全部縣市%	平方公里	占全部縣市%																										
合計	23,119,772	100.00	30.00	#####	100.00	435.03	100.00	55.00	1,784	100.00	4.00	756	100.00	4.00	2,437,382	100.00	7.00	100.00	65.63	100.00	#####	#####	#####	4,300,000	2,400,000	576,000	#####	6,000,000	36,000,000				
臺北市	2,607,428	11.28	3.38	271.80	0.75	40.83	9.39	3.74	108	6.05	0.24	91	12.04	0.48	-	-	-	7.84	6.50	8.66	1,855,441	57,943	51,083	-	132,292	-	2,096,759	519,633	2,616,392				
新北市	3,873,653	16.75	5.03	2,052.57	5.67	64.54	14.84	6.65	170	9.53	0.38	81	10.71	0.43	117,644	4.83	0.34	12.82	4.63	10.53	2,256,687	50,338	66,416	298,028	193,782	-	2,865,251	632,007	3,497,258				
臺中市	2,635,761	11.40	3.42	2,214.90	6.12	41.59	9.56	4.69	131	7.34	0.29	66	8.73	0.35	339,797	13.94	0.98	9.73	8.44	10.97	2,349,596	46,770	47,541	339,457	133,626	-	2,916,990	658,028	3,575,018				
臺南市	1,875,406	8.11	2.43	2,191.65	6.06	42.61	9.79	4.77	168	9.42	0.38	65	8.60	0.34	470,130	19.29	1.35	9.27	6.50	9.52	2,040,368	46,817	39,099	470,383	135,916	-	2,732,583	571,425	3,304,008				
高雄市	2,770,887	11.98	3.60	2,946.27	8.14	68.98	15.86	7.45	160	8.97	0.36	61	8.07	0.32	314,454	12.90	0.90	12.63	9.65	13.45	2,881,628	52,878	50,973	278,933	147,931	-	3,412,343	807,028	4,219,371				
桃園縣	1,978,782	8.56	2.57	1,220.95	3.37	24.06	5.53	2.69	96	5.38	0.22	63	8.33	0.33	-	-	-	5.80	0.27	3.67	785,402	40,282	40,953	277,658	145,639	-	1,289,934	219,959	1,509,893				
宜蘭縣	461,625	2.00	0.60	2,143.63	5.92	6.43	1.48	1.55	72	4.04	0.16	22	2.91	0.12	78,545	3.22	0.23	2.65	0.05	1.63	348,492	32,955	21,562	154,785	135,946	17,250	710,990	97,599	808,589				
新竹縣	510,882	2.21	0.66	1,427.54	3.94	5.38	1.24	1.13	70	3.92	0.16	21	2.78	0.11	-	-	-	2.06	0.00	1.24	266,180	16,166	21,862	189,778	62,412	-	556,398	74,546	630,944				
苗栗縣	561,744	2.43	0.73	1,820.31	5.03	5.40	1.24	1.31	75	4.20	0.17	28	3.70	0.15	100,508	4.12	0.29	2.64	0.00	1.59	341,702	30,018	22,532	159,353	86,168	45,000	684,773	95,697	780,470				
彰化縣	1,312,467	5.68	1.70	1,074.40	2.97	14.07	3.23	1.73	80	4.48	0.18	37	4.89	0.20	83,890	3.44	0.24	4.05	0.00	2.45	524,361	22,868	31,022	309,123	72,782	83,250	1,043,406	146,853	1,190,259				
南投縣	530,824	2.30	0.69	4,106.44	11.35	16.19	3.72	3.30	99	5.55	0.22	26	3.74	0.14	45,787	1.88	0.13	4.48	0.00	2.71	580,082	17,077	20,676	199,067	45,697	39,750	902,349	162,458	1,064,807				
雲林縣	722,795	3.13	0.94	1,290.83	3.57	7.51	1.73	1.25	71	3.98	0.16	23	3.04	0.12	355,695	14.59	1.02	3.49	0.00	2.11	451,828	24,683	22,795	365,718	76,696	90,000	1,031,720	126,539	1,158,259				
嘉義縣	547,716	2.37	0.71	1,903.64	5.26	14.42	3.31	2.14	87	4.88	0.20	25	3.31	0.13	78,222	3.21	0.22	3.41	0.00	2.06	440,619	15,008	22,404	294,004	58,667	125,250	955,952	123,400	1,079,352				
屏東縣	882,640	3.82	1.15	2,775.60	7.67	20.80	4.78	3.11	129	7.23	0.29	41	5.42	0.22	243,582	9.99	0.70	5.46	0.25	3.45	738,256	22,404	28,147	303,241	217,167	105,750	1,414,965	206,756	1,621,721				
臺東縣	232,497	1.01	0.30	3,515.25	9.71	7.45	1.71	2.26	77	4.32	0.17	23	3.04	0.12	125,576	5.15	0.36	3.22	0.50	2.25	480,991	16,766	19,764	151,538	285,361	-	954,420	134,706	1,089,126				
花蓮縣	340,964	1.47	0.44	4,628.57	12.79	15.27	3.51	3.46	90	5.04	0.20	21	2.78	0.11	25,744	1.06	0.07	4.29	0.05	2.62	560,806	18,943	24,498	158,354	235,407	-	998,008	157,059	1,155,067				
澎湖縣	96,210	0.42	0.12	126.86	0.35	1.83	0.42	0.22	28	1.57	0.06	17	2.25	0.09	177	0.01	0.00	0.50	1.50	1.21	258,414	31,650	20,522	102,677	35,779	42,750	491,792	72,371	564,163				
基隆市	388,321	1.68	0.50	132.76	0.37	10.80	2.48	1.02	27	1.51	0.06	11	1.46	0.06	-	-	-	1.64	11.81	8.12	1,739,648	18,219	18,741	78,046	44,553	-	1,899,207	487,205	2,386,412				
新竹市	411,587	1.78	0.53	104.15	0.29	7.18	1.65	0.68	18	1.01	0.04	11	1.46	0.06	19,411	0.80	0.06	1.37	6.50	4.75	1,018,185	25,344	20,324	83,312	40,357	-	1,187,522	285,153	1,472,675				
嘉義市	273,861	1.18	0.36	60.03	0.17	7.97	1.83	0.73	14	0.78	0.03	9	1.19	0.05	28,749	1.18	0.08	1.25	6.50	4.68	1,002,389	18,244	21,644	86,545	48,368	-	1,177,190	280,729	1,457,919				
金門縣	93,803	0.41	0.12	151.66	0.42	10.30	2.37	0.98	8	0.45	0.02	7	0.93	0.04	9,471	0.39	0.03	1.18	1.50	1.62	347,269	23,153	16,606	-	32,727	15,000	434,755	97,256	532,011				
連江縣	9,919	0.04	0.01	28.80	0.08	1.43	0.33	0.14	6	0.34	0.01	7	0.93	0.04	-	-	-	0.20	1.00	0.73	155,656	21,474	20,836	-	32,727	12,000	242,693	43,593	286,286				

資料來源：總人口數、土地面積及公共設施面積：內政部98年度統計資料。

註：1. 公共設施面積主要包括公園、綠地、廣場、停車場、市場、學校、社教機構、醫療衛生機構、機關用地、環保等設施用地及其他用地。

2. 修正權數65.63%之計算方式詳附件。

3. 依執行績效及考核結果增撥經費部分係依原分配權數暫予分配，未來將依各項考核結果予以增減分配。

4. 貧瘠鄉鎮市經費設算方式如下：

(1)正式人員人事費加計基本辦公費，扣除其自有財源收入60%之不足數，再參酌縣所轄貧瘠鄉鎮市個數後進行估算，依不足金額多寡，以最低200萬元，最高800萬元予以分級設算補助。

(2)就各縣縣統籌分配稅款平均可分配所轄鄉鎮市金額低於3,000萬元且符合下列條件者：

(a)近3年人事費占經常收入超過60%，且收支差短或累積未償債務餘額占歲出比率超過3%之鄉鎮市，補助200萬元。

(b)人口3萬人以下且歲入規模近3年平均低於2.5億元之偏遠或工商投未發達之小型鄉鎮市，補助200萬元。

(3)以縣為單位，增列上開設算總數之1/2數額由縣府彈性調整。