

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

行政院主管

離島建設基金附屬單位決算

(非營業部分)

離島建設基金管理會 編

# 離島建設基金 107 年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明	1-34
乙、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	35
(二) 現金流量表	36
(三) 平衡表	38-39
丙、附屬表	
(一) 基金來源明細表	41
(二) 基金用途明細表	42
(三) 貸出款明細表	43
(四) 資本資產及長期負債增減情形表	44
(五) 員工人數彙計表	45
(六) 主要業務計畫執行績效摘要表	46
(七) 各項費用彙計表	47
(八) 管制性項目及統計所需項目比較表	48

# 甲、總說明

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

### 一、業務計畫實施績效

(一) 離島地區永續發展相關計畫：預算數 800,000,000 元，執行數 806,223,172 元（含以前年度計畫 254,975,367 元），包括：

1. 澎湖縣政府：執行數 283,355,266 元。

(1) 103-望安花宅古厝修復計畫執行數 3,651,190 元，辦理重要聚落望安花宅 2 號、103 號與 136 號，以及 4 號、5 號、119 號與 137 號等古厝修復工程。其中花宅 2、103、136 號案於 107 年 3 月 2 日完成施工與品質計畫核定，3 月 8 日開工，工程修復中；另花宅 4、5、119、137 號案 107 年 1 月完成施工與品質計畫核定，因監造建築師過世，重新辦理監造案上網招標，於 4 月 20 日完成訂約，並即進行監造計畫審查，4 月 26 日完成審查核定，續由施工廠商提送施工計畫與品質計畫審查，於 5 月 28 日核定，並於 6 月 6 日開工，工程修復中，預計 108 年 12 月前完工。

(2) 104-望安鄉公所辦公大樓新建工程計畫執行數 0 元，本案新建工程計畫自 105 年 11 月 22 日辦理第 1 次招標，歷經多次招標均無廠商投標。公所經檢討無法發包原因，為增進廠商施作意願，爰重新規劃設計並辦理多次預算書圖審查，業於 107 年 7 月 10 日完成契約簽定。預定開工日為 108 年 1 月 20 日，工期共 540 個工作天，預計 109 年 12 月完成結案。

(3) 104-澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用修正計畫執行數 5,917,145 元，辦理興建垃圾資源回收（焚化）廠先期規劃可行性評估及推動興建相關後續配套措施，以完整規劃資源永續循環利用園區，加強垃圾資源回收之有機廢棄物在地堆肥與再利用工作，改善廚餘廠廠房及充實機具設備，有效改善廚餘廠臭味逸散問題，達到垃圾妥善處理及有效提升澎湖縣資源永續再利用成效，已完成期中報告，由於政策變動（澎湖縣不興建焚化廠之政策）中途終止部分契約，依實際完成情形辦理清算結案，已完成結案。

(4) 105-望安鄉公所辦公大樓新建工程計畫執行數 0 元，本案新建工程計畫自 105 年 11 月 22 日辦理第 1 次招標，歷經多次招標均無廠商投標。公所經檢討無法發包原因，為增進廠商施作意願，爰重新規劃設計並辦理多次預算書圖審查，業於 107 年 7 月 10 日完成契約簽定。預定開工日為 108 年 1 月 20

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- 日，工期共 540 個工作天，預計於 109 年 12 月完成結案。
- (5) 105-爭取辦理「世界最美麗海灣」國際非政府組織年會計畫執行數 1,492,050 元，辦理拍攝形象廣告影片及製作 5 款各 4 種語版摺頁，已完成結案。
  - (6) 105-澎湖縣漁業公共設施建設計畫執行數 3,256,506 元，「七美漁港漁具倉庫新建工程」業已完工，申請使用執照中，因地處離島文件送審往返期程冗長，預定 108 年 6 月完成。
  - (7) 105-澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用修正計畫執行數 0 元，辦理馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉之垃圾以貨櫃裝運至高雄市焚化廠處理，辦理澎湖縣公有掩埋場地下水檢測工作，垃圾場採樣檢測，另廚餘廠高濃度廢水處理設備採購，因配合廚餘堆肥廠改善工程完成後再進場安裝測試及試運轉，預計 108 年 3 月辦理結案。
  - (8) 106-望安鄉公所辦公大樓新建工程計畫執行數 0 元，本案新建工程計畫自 105 年 11 月 22 日辦理第 1 次招標，歷經多次招標均無廠商投標。公所經檢討無法發包原因，為增進廠商施作意願，爰重新規劃設計並辦理多次預算書圖審查，業於 107 年 7 月 10 日完成契約簽定。預定開工日為 108 年 1 月 20 日，工期共 540 個工作天，預計 109 年 12 月完成結案。
  - (9) 106-澎湖縣白沙鄉後寮生命紀念館新建及維運計畫執行數 0 元，本案於 107 年 3 月 16 日發包，6 月 20 日開工，依契約工期為 467 個日曆天，因較原核定計畫完工日期落後甚多，澎湖縣政府提修正計畫報行政院核定，行政院 12 月 4 日同意該計畫展延期程，全案執行期程 106 至 108 年，預計 108 年 12 月完成結案。
  - (10) 106-澎湖縣墳墓遷葬計畫(含大面積殯葬用地)執行數 0 元，本案遷葬進度無法如預期達 800 門，澎湖縣政府欲修正遷葬數量為 700 門並展延期程，業於 107 年 12 月 18 日提修正計畫報請行政院審核中，預計 108 年 12 月完成結案。
  - (11) 106-爭取辦理「世界最美麗海灣」國際非政府組織年會計畫執行數 1,757,961 元，辦理世界最美麗海灣嘉年華暨組織年會整體企劃及國際行銷活動，預計 108 年 2 月完成結案。
  - (12) 106-澎湖海島特色產業輔導及友善環境計畫執行數 4,177,500 元，辦理菊島囍食會「澎湖故事宴」菜單票選、菊

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

島戀愛旅遊節徵文比賽及活動專屬網站資訊更新等，已完成結案。

- (13) 106-世界最美麗海灣全球行銷計畫執行數 2,069,899 元，辦理 2018 年會官網(中英法西文版)、FB、電子月刊等撰寫及行銷經營與年會文宣品製作等，預計 108 年 3 月完成結案。
- (14) 106-澎湖縣政府南海航線交通船養護計畫執行數 3,000,000 元，為維持南海離島航線正常輸運暢通及保障航行安全，辦理南海之星客貨交通船年度例行性維修及定期檢查，已完成結案。
- (15) 106-臺電公司尚未接管之離島小型供電及營運改善計畫執行數 0 元，辦理購買望安鄉東坪村及花嶼村柴油發電機組及辦理相關工程，預計 108 年 4 月完成結案。
- (16) 106-離島尚未接管之自來水管線彎管汰換工程計畫執行數 7,009,736 元，辦理汰換破裂之管線，以防污水滲入蓄水塔，改善民眾飲用水品質，及減少海淡廠營運管理成本，目前已完工，惟初驗階段與承商存有爭議，預計 108 年 2 月完成結案。
- (17) 106-澎湖縣低碳(度)維護的植栽景觀營造與利用計畫執行數 7,015,689 元，辦理「澎湖休憩園區新建辦公廳暨附屬建築物第二期工程」，已完成結案。
- (18) 106-澎湖縣肉品市場屠宰設施設備更新改善計畫執行數 750,000 元，辦理肉品市場行政辦公廳(舍)整修，已完成結案。
- (19) 106-澎湖縣漁業公共設施建設計畫執行數 4,485,796 元，辦理「赤崁漁港漁具整補場新建工程」，另「馬公第三漁港漁具整補場新建工程」因故契約終止，已完成結案。
- (20) 106-澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫執行數 980,768 元，辦理「白沙鄉烏嶼沉礁仔尾乙座漁業導航標識燈工程」及小額工程等，已完成結案。
- (21) 106-澎湖縣內垵南漁港外廓堤消波塊拋放工程執行數 6,715,372 元，辦理內垵南漁港外廓堤消波塊拋放工程，已完成結案。
- (22) 106-澎湖漁業資源保育復育計畫執行數 6,908,313 元，「澎湖縣海洋生態計漁業資源盤點調查計畫」、「澎湖人工魚礁健康指數調查暨覆網清除計畫」、「澎湖拖網漁業魚類群聚分析調

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- 查計畫」等 3 件委辦案已訂定契約，預計 108 年 12 月完成結案。
- (23)106-澎湖縣姑婆嶼週邊栽培及休閒漁業計畫執行數 1,611,835 元，辦理姑婆嶼周邊海域環境與生態調查，該海域為丁香魚產卵場且馬糞海膽等物種豐富度高，建議可於周邊海域投放前開物種，增添周邊海域漁業資源；辦理說明會 3 場，輔導成立紫菜生產合作社成立環境巡守隊，投放紫菜苗殼約 3.2 萬顆，已完成結案。
- (24)106-澎湖海域珊瑚礁棲地復育計畫執行數 4,177,394 元，依委辦專家調查結果，辦理澎南海域(含鎖港南堤)200 塊三角移植礁投放及珊瑚株植栽工作，預計 108 年另於風櫃蛇頭山辦理植栽；建立烏坎海域基礎資料；為增加珊瑚礁復育之量能，完成汰建棲地復育漁筏漁興 2 號，已完成結案。
- (25)106-澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用修正計畫執行數 22,585,035 元，辦理馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉之垃圾以貨櫃裝運至高雄市焚化廠處理避免垃圾掩埋，消除二次公害，並回運焚化廠底渣處理，因焚化再生粒料去化管道困難，經與環保署協調至 107 年 9 月底始陸續去化焚化再生粒料，並完成驗收付款，已辦理完成，預計 108 年 3 月完成結案。
- (26)106-澎湖縣政府電子化政府暨行動資訊服務推展計畫執行數 1,117,500 元，辦理整合型網站平臺功能增修擴充及介面優化及行政資訊設備效能改善暨提升，已完成結案。
- (27)106-澎湖第四期(104-107 年)離島綜合建設實施方案總顧問團隊設置與政策行銷執行計畫執行數 1,070,867 元，本案係強化輿情的蒐集，作為適時修正施政方向的依據；並營造良好互動關係，善用多媒體、社群網路進行縣府政策行銷，已完成結案。
- (28)107-望安鄉公所辦公大樓新建工程計畫執行數 15,840,000 元，本案新建工程計畫自 105 年 11 月 22 日辦理第 1 次招標，歷經多次招標均無廠商投標。公所經檢討無法發包原因，為增進廠商施作意願，爰重新規劃設計並辦理多次預算書圖審查，業於 107 年 7 月 10 日完成契約簽定。預定開工日為 108 年 1 月 20 日，工期共 540 個工作天，預計 109 年 12 月完成

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

結案。

- (29)107-澎湖縣充實緊急救災救護資訊設備計畫執行數 3,186,514 元，辦理 119 救災救護指揮派遣系統整合災情資訊電視牆及相關軟硬體設備建置，有效提升大量災情資訊傳遞效率，並辦理資訊設備採購案，採購 119 報案系統受理席位之電腦資訊設備，提升指揮中心作業效率，並因應未來系統更版而增加之系統負荷，已執行完成，預計 108 年 1 月完成結案。
- (30)107-充實澎湖縣離島消防救災能力計畫執行數 1,124,850 元，辦理移動式消防幫浦組 4 組、消防機車 10 輛、水帶拖車 8 組及 1.5 英吋消防水帶 13 條採購案，強化救災能力，已執行完成，預計 108 年 1 月完成結案。
- (31)107-澎湖縣白沙鄉後寮生命紀念館新建及維運計畫執行數 0 元，本案業於 107 年 3 月 16 日發包，6 月 20 日開工，依契約工期為 467 個日曆天，因較原核定計畫完工日期落後甚多，澎湖縣政府提修正計畫報行政院核定，行政院 12 月 4 日同意該計畫展延期程，全案執行期程 106 至 108 年，預計 108 年 12 月完成結案。
- (32)107-澎湖縣墳墓遷葬計畫(含大面積殯葬用地)執行數 10,609,956 元，本案遷葬進度無法如預期達 800 門，澎湖縣政府欲修正遷葬數量為 700 門並展延期程，業於 107 年 12 月 18 日提修正計畫報請行政院審核中，預計 108 年 12 月完成結案。
- (33)107-澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫執行數 25,484,980 元，辦理經營 13 個二、三級離島全年開航交通船航次補貼費用，以維繫離島居民之交通運輸，已完成結案。
- (34)107-爭取辦理「世界最美麗海灣」國際非政府組織年會計畫執行數 3,244,271 元，辦理世界最美麗海灣年會開閉幕、大會議程、地方參訪、會員接待及在地特色展演活動等，預計 108 年 7 月完成結案。
- (35)107-澎湖縣政府南海航線交通船養護計畫執行數 3,000,000 元，辦理「南海之星」交通船年度例行維修及定期檢查、望安鄉 2 艘公有交通船「八罩之星」及「將軍之星」主機引擎更新，預計 108 年 12 月完成結案。



# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- (36)107-澎湖海島特色產業輔導及友善環境計畫執行數 4,109,470 元，辦理澎湖創意料理比賽、美食資訊平臺更新及翻譯、海島特色市集輔導發表會及婚紗專業示範美照攝影展等，已完成結案。
- (37)107-世界最美麗海灣全球行銷計畫執行數 423,575 元，辦理全球海洋城市博覽會行銷推廣活動及嘉年華核心行銷活動等，預計 108 年 12 月完成結案。
- (38)107-世界最美麗海灣國際嘉年華計畫執行數 799,642 元，辦理嘉年華開幕、國際海灣之夜、年會開閉幕、遊行踩街及論壇等活動，預計 108 年 7 月完成結案。
- (39)107-世界最美麗海灣獎勵參與計畫執行數 2,089,377 元，對各機關、團體、學校、協會等在澎湖縣舉辦國際性活動之獎勵，預計 108 年 12 月完成結案。
- (40)107-金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(澎湖部分)執行數 5,059,105 元，配置一架民用航空器辦理駐地備勤及運送服務，預計 108 年 2 月完成結案。
- (41)107-漁港交通船碼頭整建計畫執行數 0 元，本案係於交通船碼頭設置浮動碼頭、斜坡板或通用型跳板等無障礙岸接設施改善，因部分項目涉及漁港泊區規劃，尚須與漁民溝通，無法完成發包，預計 108 年 12 月完成結案。
- (42)107-推動澎湖最美麗海灣旅遊境外包機旅客來澎獎助計畫執行數 0 元，本案係辦理境外包機來回架次及航線之補助，因計畫期程嚴重壓縮及相關旅遊業者籌備不及，致無法完整執行，澎湖縣政府預計辦理撤案。
- (43)107-海水淡化廠代操作營運管理計畫執行數 6,287,469 元，辦理紓解地下井水塩化之窘境，改善飲用水品質，預計 108 年 2 月完成結案。
- (44)107-臺電公司尚未接管之離島小型供電及營運改善計畫執行數 0 元，辦理新購西坪村發電機 2 部，預計 108 年 1 月完成結案。
- (45)107-推動澎湖建置低碳島計畫—澎湖縣空調節能、太陽能熱水系統補助計畫執行數 10,125,000 元，辦理補助冷氣機共 3,375 臺，每臺補助 3,000 元，總計補助金額 10,125,000 元，已完成結案。

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- (46) 107-澎湖縣安全農業行銷輔導計畫執行數 2,035,332 元，辦理「農特產品展示售促銷品嚐活動」4 場次，計有 8,000 人次參加，辦理「安全農畜禽產品展示售品嚐暨農夫市集活動」2 場次，計有 1,000 人次參加，農作物栽培管理及病蟲害防治講習 3 場次、有機及友善環境耕作說明會 2 場次，已完成結案。
- (47) 107-解決養殖產業種苗供應困境與珊瑚礁及海洋資源復育計畫執行數 6,482,058 元，放流 33 場次、總計放流 704.9 萬尾(粒、隻)，包括黃錫鯛、嘉鱲、青嘴龍占、銀塔鐘螺、海膽等各式種苗，於澎湖海域投放三角磚體 50 個，移植珊瑚株 1,200 株，辦理海洋生態教育解說工作 124 場次，共計 13,611 人次，另完成生態旅遊及休閒漁業體驗推廣活動 6 場次，已完成結案。
- (48) 107-澎湖縣肉品市場屠宰設施設備更新改善計畫執行數 1,008,704 元，配合國產肉品生產追溯系統政策，將舊櫃檯更新符合所需之屠宰前置作業行政交易場所，改善繫留欄工具室、欄灑水散熱、通風改善，維修、電昏區不鏽鋼板與脫毛機外殼，提升肉品市場經營效率及屠宰作業效率，已完成結案。
- (49) 107-澎湖漁業資源保育復育及建立澎湖沿近海漁業 MCS 漁業監管、檢查制度計畫執行數 2,730,496 元，執行聯合查緝非法捕魚工作，取締件數 32 件，於桶盤、姑婆嶼、虎井、鎖港海域清除約 10,200 公尺的海底覆網，已完成結案。
- (50) 107-拯救離島產業—澎湖縣活化暨永續養殖漁業生機計畫執行數 2,000,458 元，辦理澎湖優鮮水產品檢驗 250 件，合格率 100%，休閒漁業推廣教育訓練講習 27 節次，透過養殖漁民座談會定期討論及交流，瞭解漁民之需求與意見，並與楓康超市等通路合作辦理行銷活動，推廣澎湖優鮮水產品，已完成結案。
- (51) 107-澎湖縣經濟性大型海藻量產計畫執行數 1,033,474 元，完成紫菜種苗培育 8 萬粒，輔導 3 家海上箱網養殖戶，進行海藻吊掛養殖試驗，已完成結案。
- (52) 107-澎湖縣漁業公共設施建設計畫執行數 475,123 元，「南寮漁港漁具整補場新建工程」施工中、「赤崁漁港漁具整補場暨

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

橫礁漁具整補場改善工程」變更設計中、「橫礁漁港漁具整補場新建工程」土地撥用已完成，三項工程業已完成契約，預計 108 年 6 月完成結案。

- (53)107-澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫執行數 2,625,000 元，辦理既有導航標識燈汰換更新，計修復 88 處，另「107 年度澎湖縣轄海上導航燈裝修工程」目前施工中，預計 108 年 3 月完成結案。
- (54)107-澎湖縣保護區及自然地景經營管理計畫執行數 3,000,000 元，辦理「澎湖玄武岩自然保留區」等 4 處保護(留)區，巡邏、環境整理等及日常管理維護工作逾 80 船次、500 人次；整合地質公園、海龜及燕鷗三大主題，2018 澎湖灣自然生態保育國際交流工作坊，擴增在地視野，強化地方凝聚力，參加人數逾 150 人，已完成結案。
- (55)107-澎湖縣低碳(度)維護的植栽景觀營造與利用計畫執行數 28,153,512 元，於澎湖休憩園區、九地營區等地區完成造林 1.8175 公頃。配合林務局辦理植樹節教育宣導活動，約 1,000 人次，辦理「澎湖休憩園區水環境及周邊設施改善第二期工程」，培育綠美化喬木約 4 萬株、灌木約 6 萬株，營造花海景觀 18,000 平方公尺，已完成結案。
- (56)107-澎湖縣姑婆嶼週邊栽培及休閒漁業計畫執行數 566,812 元，「姑婆嶼周邊魚介類苗體標識放流與增添資源管理制度擬定」、「規劃姑婆嶼浮、深潛點與拍攝栽培漁業區周邊資源水下監測紀錄片」等 2 件委辦案已訂定契約，預計 108 年 12 月完成結案。
- (57)107-澎湖海域珊瑚礁棲地復育計畫執行數 4,505,510 元，於澎南海域(鎖港南堤及杭灣)投放 200 塊三角移植礁及珊瑚植栽，七美漁業資源保護區放流馬糞海膽 2 萬顆、鎖港杭灣海域復育碑磔貝 20 顆及赤崁海域放流銀塔鐘螺 3 萬顆，製作海洋棲地暨漁業資源保育宣導影片，已完成結案。
- (58)107-澎湖縣國民中小學城鄉交流暨冬令營、夏令營活動實施計畫執行數 1,500,000 元，規劃赴臺參訪行程、補助全縣學生參加縣內不定期藝文、體育、教育及校際交流等活動、辦理冬令營及夏令營，已完成結案。
- (59)107-活化澎湖縣演藝廳劇場營運計畫執行數 2,250,000 元，

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- 辦理菊島兩岸藝術節、2018 菊島藝術季，以及全縣鋼琴、藝術歌曲比賽等系列活動，已辦理完成，預計 108 年 3 月完成結案。
- (60)107-澎湖縣民眾醫療照護交通費補助計畫執行數 1,598,018 元，本年度受理澎湖縣民眾申請醫療照護返鄉交通費補助案件共 11 人次，租用航空器共計 9 人次，搭乘船舶返鄉共計 2 人次，已完成結案。
- (61)107-金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(澎湖部分)執行數 11,312,443 元，駐地廠商已於 107 年 8 月 1 日完成駐地備勤及運送服務準備工作，截至 12 月 31 日止，空中轉診緊急醫療後送執行 35 趟，病危返鄉執行 16 趟，已完成結案。
- (62)107-澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用修正計畫執行數 21,302,609 元，辦理馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉之垃圾以貨櫃裝運至高雄市焚化廠處理避免垃圾掩埋，消除二次公害，因 106 年焚化底渣處理再生粒料去化至 107 年 9 月才解決通路，底渣處理廠至 107 年 10 月起陸續回運底渣處理，契約期程至 108 年 9 月止，預計 108 年 12 月完成結案。
- (63)107-澎湖縣海域環境垃圾清除計畫執行數 3,281,589 元，辦理春秋兩季淨灘，並配合 4 月 21 日地球日、6 月 9 日世界海洋日、9 月 30 日同步淨灘活動，邀集轄區民眾及相關單位參與活動；因經費於 107 年 7 月始核定，因計畫執行期程短暫，恐無法於計畫期限內完成發包程序，遂經研議修正計畫期程至 108 年 12 月止，現委外計畫均已完成發包作業，預計 108 年 12 月完成結案。
- (64)107-澎湖第四期(104-107 年)離島綜合建設實施方案總顧問團隊設置與政策行銷執行計畫執行數 1,184,363 元，本案係強化輿情的蒐集，作為適時修正施政方向的依據；並營造良好互動關係，善用多媒體、社群網路進行縣府政策行銷，本會於 12 月 27 日召開行政院離島建設指導委員會，後續依會議決議修正計畫並由本會陳報行政院核定，俟行政院核定後，將儘速辦理驗收、結算等行政流程，預計 108 年 6 月完成結案。

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

(65) 107-澎湖縣政府雲端應用發展及資料中心建置計畫執行數 3,690,000 元，辦理縣政決策支援系統建置及強化資料中心資安監控管理及調整備份備援機制，已完成結案。

(66) 107-澎湖縣政府電子化政府暨行動資訊服務推展計畫執行數 1,485,000 元，辦理行政資訊設備效能改善暨提升，及以民眾需求角度規劃辦理提供電子化政府創新服務功能，已完成結案。

2. 金門縣政府：執行數 146,186,730 元。

(1) 105-金門縣金城水資源回收中心再生水利用執行數 811,998 元，本計畫係延續 104 年金門縣金城水資源回收中心再生水利用計畫，因位處於外島區域，本計畫規劃 3 件工程標案之發包作業較為不順利，經縣府積極辦理，全案 3 件工程標案已於 106 年底前完成施作，並於 107 年完成驗收，目前辦理結算作業中，預計 108 年 6 月完成結案。

(2) 106-維護傳統建築風貌獎助計畫執行數 19,164,358 元，本計畫修復共 29 戶傳統閩南式及洋樓式建築物，使瀕於崩塌之古厝恢復生活空間特色、改善生活機能及保存地方文化特色，落實聚落保存目標，並促進城鄉均衡及觀光產業發展與地方繁榮，目前辦理結算作業中，預計 108 年 2 月完成結案。

(3) 106-輔導金門觀光產業提昇服務品質計畫執行數 1,500,000 元，辦理導遊暨解說人員充實、民宿經營輔導課程、好客民宿認證獎勵方案及星級旅館評鑑獎勵方案等，已完成結案。

(4) 106-金門特色畜產業輔導品質提升計畫計畫執行 293,200 元，辦理布拉安格斯創意園區工程，已完成結案。

(5) 106-金門植物園森活發展計畫執行數 3,217,500 元，完成金門植物園環境教育方案規劃暨人員培力計畫、金門植物園食草與蜜源植物建置計畫、螢火蟲展示館設計施作案及金門植物園配電檢討改善工程等 4 項委辦案，已完成結案。

(6) 106-低碳永續生態島計畫執行數 1,417,000 元，完成行道樹生態綠廊災後複查作業及資訊系統管理案、金門縣行道樹非破壞性檢測計畫（第四期）、106 年金門縣林務所褐根病防治計畫等 3 委辦案，已完成結案。

(7) 106-清淨家園環境維護管理暨海岸環境清理計畫執行數

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- 497,643 元，辦理進行各項環境維護工作檢查及考核評比、環境巡檢及綠網登錄、辦理環境衛生宣導說明會與僱工清理海岸環境，已完成結案。
- (8) 106-一般廢棄物轉運處理計畫執行數 15,181,200 元，辦理焚化底渣處理費、底渣處理再利用堆廣及監督計畫，已完成結案。
- (9) 106-金沙鎮浦邊聚落生活環境改善工程計畫—金門縣歷史建築何氏洋樓修復工程執行數 0 元，辦理「金門縣歷史建築何氏洋樓修繕暨活化工程」，已於 107 年 12 月 22 日完成工程發包，預定工期 300 天，將依文資法儘速於開工前辦理施工說明會，案已列入「城鄉風貌」每個月管考會議及離島建設基金補助計畫每季辦理情形檢討會議控管，並責請執行單位積極趕辦工程進度。
- (10) 106-金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫執行數 304,020 元，完成調查軍方釋出營區計 137 處、2,341 筆土地，並建置營區一圖一表，俾利後續活化與運用，已完成結案。
- (11) 107-維護傳統建築風貌獎助計畫執行數 30,000,000 元，本案係屬跨年度執行計畫，截至 107 年 12 月底已核發獎助證明書 25 件，已完成竣工查驗 19 件，實際累計進度超前為 79.59%，預計 108 年 6 月完成結案。
- (12) 107-輔導金門觀光產業提昇服務品質計畫執行數 1,500,000 元，辦理觀光從業解說人員訓練、輔導旅宿業提升服務品質與研習、星級旅館認證獎勵金、好客民宿認證獎勵金及觀光文宣品印製等，預計 108 年 4 月完成結案。
- (13) 107-太陽能熱水器補助計畫(金門縣)執行數 6,510,160 元，共有 220 案提出申請，安裝面積共計 1,433.85 平方公尺，惟自然人戶補助面積以 6 平方公尺為上限，故本次補助面積為 1,409.4 平方公尺，預計 108 年 1 月完成結案。
- (14) 107-幸福島嶼永續農業發展計畫—樂活農業推廣計畫執行數 3,265,637 元，在農作物成熟收穫季節舉辦小麥文化季(4 月 14-15 日)、高粱文化季(10 月 6-7 日)等活動，規劃電瓶車小麥農遊行程動線，辦理約 10 項農業體驗工作坊課程、開心農場回娘家活動等，已完成結案。
- (15) 107-金門特色畜產業輔導品質提昇計畫執行數 9,000,000

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

元，辦理養牛計畫核心之布拉克格斯種牛群飼養及設施、設備改善，引進種畜禽及精液，提升金門在地畜牧業品質，已完成結案。

- (16) 107-金門縣漁業發展計畫執行數 4,498,439 元，培育在地漁村導覽人員，辦理金門休閒漁業遊程規劃暨行銷推廣達 300 人次，配合海巡執行鸞保育區巡護與管理 56 航次，驅離過界漁船，回收廢棄網具清除作業 3,440 公斤，調查金門海域經濟魚種漁業資源，並於周邊海域放流黑鯛等 3 種魚苗 37 尾，增裕漁業資源。另水產試驗所室內池修建工程案與監造案預計 108 年 6 月完成結案。
- (17) 107-金門植物園森活發展計畫執行數 6,270,094 元，辦理植物園暑假 DIY 活動及園區彩繪案，建置蝴蝶食草及蜜源植物計畫，改善植物園配電工程，整修園區內閒置碉堡，辦理金門螢火蟲資源保育推廣教育。另金門植物園環形劇場影片拍攝計畫預計 108 年 10 月完成結案。
- (18) 107-低碳永續生態島執行數 19,079,470 元，辦理「官嶼劃段(山西水庫)」等 12.5 公頃新植造林作業，執行 83 公里行道樹生態綠廊復舊，辦理全縣行道樹病蟲害防治工作，培育四季草花 142 萬株，供應金門地區造林、道路、機關學校及民眾綠美化所需。另「採購輪式鏟裝機」、「利用衛星影像進行金門空隙裸露地調查暨植生復舊建議」、「租用重型機具掩埋外來入侵植物互花米草」、「外來入侵植物互花米草移除監測計畫」等 4 件委辦案，預計 108 年 6 月完成結案。
- (19) 107-入侵紅火蟻監測防治移除計畫執行數 1,500,000 元，辦理金門地區紅火蟻防治工作計 7,690 公頃，處理紅火蟻通報案件 229 件，並持續監測調查紅火蟻發生率，作為後續防治工作參考，已完成結案。
- (20) 107-金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(金門部分)執行數 21,132,011 元，駐地廠商已於 107 年 7 月 27 日完成駐地備勤及運送服務準備工作，已完成結案。
- (21) 107-一般廢棄物轉運處理計畫執行數 0 元，辦理 107 年 1-12 月垃圾焚化處理費、焚化底渣處理費、再利用堆廣及監督計畫，因焚化底渣處理契約期程跨年度至 108 年 9 月 30 日止，預計 108 年 12 月完成結案。

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- (22) 107-清淨家園環境維護管理暨海岸環境清理計畫執行數 0 元，辦理進行各項環境維護工作檢查及考核評比、環境巡檢及綠網登錄、辦理環境衛生宣導說明會與僱工清理海岸環境，委辦契約期程至 107 年 12 月 31 日止，刻正辦理驗收中，預計 108 年 3 月完成結案。
- (23) 107-金門縣電動機車補助計畫執行數 1,044,000 元，辦理電動機車補助，共補助 154 輛，因新興計畫核定時間需時，致計畫執行期程為規劃時的一半、部分民眾等不及補助公告轉而購買電動（輔助）自行車或燃油機車等因素，使執行率僅 38.5%，預計 108 年 2 月完成結案。
- (24) 107-金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫執行數 0 元，業於 107 年 12 月 20 日完成簽約。本計畫之實施內容擬精選出有核心價值之 20 處已釋出營區，提供其營區歷史沿革、土地權屬、拍攝營區 3D 照片等一系列方式，藉以建置營區資料。目前刻正辦理工作計畫書審查，俟審查通過後將責請承辦廠商依預定期程進度積極辦理。

### 3. 連江縣政府：執行數 284,253,732 元。

- (1) 103-連江縣全縣四鄉五島都市計畫圖重置計畫執行數 4,177,360 元，本案係延續 102 年地形圖測繪計畫之測量成果，辦理都市計畫擬定、變更及所需之都市計畫樁位套繪測定基礎資料並建立最新之現況數值地形圖，藉由精確之資料做妥善之規劃及樁位測定，以利都市計畫執行及減少建管及地權管理之疑義，降低爭議、減輕民怨，已完成結案。
- (2) 103-聚落、歷史建築保存再利用計畫執行數 0 元，「金板境天后宮歷史建築修復計畫」已完工，已完成結案。
- (3) 104-文化資產保存及再利用計畫執行數 1,204,599 元，辦理連江縣南竿鄉墓葬形式與研究普查計畫、馬祖釋出軍事空間資源普查、價值評估與活化利用計畫等工作，已完成結案。
- (4) 104-連江縣文化設施活化計畫執行數 0 元，辦理連江縣博物館跨域整合計畫、馬祖民俗文物館典藏空間規劃等工作，已完成結案。
- (5) 104-傳統建築暨聚落風貌補助計畫執行數 1,266,722 元，受理 6 件傳統建築修繕補助案等工作，已辦理完成，預計 108



# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

年 3 月完成結案。

- (6) 105-南竿鄉納骨堂興建工程執行數 0 元，本工程已於 106 年 8 月 4 日發包，107 年 3 月 15 日開工，並於開工日起 300 日曆天內竣工，原預計 108 年 1 月 8 日完工，因工程進度落後，經南竿鄉公所召開工期及施工進度檢討會議後，決議展延工期 53 天，預計 108 年 3 月完成結案。
- (7) 105-連江縣文化設施活化計畫執行數 282,893 元，辦理北竿鄉藝文走廊工程及監造案、亮島文創設計、典藏空間改善設計監造案等工作，已完成結案。
- (8) 105-傳統建築暨聚落風貌補助計畫執行數 3,697,488 元，辦理傳統建築修繕一般補助 1 項、傳統建築修繕再利用計畫 3 項子計畫，本案已執行完成，預計 108 年 3 月完成結案。
- (9) 105-文化資產保存活化及再利用計畫執行數 2,677,118 元，辦理馬祖芹壁素人南竿公演案、馬祖傳統族群保存及活化利用計畫等工作，已完成結案。
- (10) 106-南竿鄉納骨堂興建工程執行數 6,266,922 元，本工程已於 106 年 8 月 4 日發包，107 年 3 月 15 日開工，並於開工日起 300 日曆天內竣工，原預計 108 年 1 月 8 日完工，因工程進度落後，經南竿鄉公所召開工期及施工進度檢討會議後，決議展延工期 53 天，預計 108 年 3 月完成結案。
- (11) 106-馬祖島際間海運交通基本航次補貼計畫執行數 693,750 元，辦理南竿—東引間海運固定航線航次補貼，服務往來離島間基本旅運需求，已完成結案。
- (12) 106-馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫執行數 2,035,994 元，辦理南竿福澳、東引中柱碼頭區拖船租賃及操作、維護管理，已完成結案。
- (13) 106-馬祖觀光主題活動暨節慶文化行銷及旅遊形象提升計畫執行數 21,681,720 元，辦理具有馬祖特有的生態環境、人文節慶及戰地風光等元素之主題活動行銷、旅遊形象提升及傳統節慶文化活動，已完成結案。
- (14) 106-連江縣建築物雨水貯留利用設施宣導及補助計畫執行數 811,613 元，辦理連江縣政府環資局資管科前方雨水貯留設施工程及辦公文具、物品等消耗品之採購，已完成結案。
- (15) 106-南竿鄉介壽獅子市場整體補強計畫執行數 6,750,000

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

元，辦理連江縣南竿鄉公所介壽獅子市場整體補強計畫，規劃以結構補強、屋頂層樓板打除，新增鋼架、消防設施及損壞修復等工程；本案已於 107 年 4 月 30 日竣工，並於 7 月 3 日驗收完畢，本市場共有 112 個攤位，攤商於 9 月 15 日完成進駐，本案市場經補強後預計可延長使用 50 年，並提升整體環境設施安全及整潔，預計 108 年 1 月完成結案。

- (16) 106-馬祖地區農產品產銷輔導計畫執行數 381,525 元，辦理「委託設計地區特用植物之產地證明標章」案，已完成結案。
- (17) 106-加強馬祖地區漁業推廣計畫執行數 281,250 元，辦理「106 年連江縣水產品標章制度計畫」案，完成標章樣式註冊，已完成結案。
- (18) 106-馬祖地區沿近海漁業及養殖漁業永續經營計畫執行數 472,500 元，辦理「106 年連江縣定置網網目最適大小規劃計畫」案，已完成結案。
- (19) 106-仁愛國小教職員宿舍興建工程執行數 22,374,167 元，辦理校內遊樂場地興建一棟三層樓教職員宿舍，預計 108 年 1 月完成結案。
- (20) 106-文化資產保存活化及再利用計畫執行數 6,144,203 元，辦理阿南境調查研究案、連江縣四鄉五島閒置營區撥用計畫與馬祖擺暝文化祭媒體專題委託計畫等工作，已完成結案。
- (21) 106-連江縣文化設施活化計畫執行數 1,092,269 元，辦理介壽堂舞台、經國館與中正圖書館設備提升計畫等工作，已完成結案。
- (22) 106-馬祖研究創作扎根計畫執行數 90,460 元，辦理「2016 馬祖 Find 系列書」及「104 連江縣文化系列叢書編印出版計畫」等工作，已完成結案。
- (23) 106-文創造產一打造馬祖文創特色行動計畫執行數 0 元，辦理「文化創新再造馬祖—連江縣推動文化创意產業發展計畫」活動，已完成結案。
- (24) 106-連江縣傳統建築暨聚落風貌補助計畫執行數 924,142 元，因案內傳統建築修繕再利用計畫 3 項需施作至 108 年度，預計 108 年 12 月完成結案。
- (25) 106-馬祖地區低碳推動計畫執行數 651,311 元，辦理低碳教育推廣、環保節日宣導活動、節能標章產品推廣、產品碳足

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- 跡標籤推廣等，鼓勵民眾、業者參與，期望藉由實際體驗環境保護及低碳行動帶來的效益，增加落實低碳生活之意願，已完成結案。
- (26) 106-一般廢棄物跨區處理計畫執行數 820,986 元，辦理南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉及東引鄉轉運垃圾至基隆市天外天焚化廠處理、垃圾轉運監督、垃圾採樣性質分析、垃圾隨袋徵收可行性評估及促進垃圾減量宣導，避免垃圾掩埋，消除二次公害，促進島嶼永續發展，已完成結案。
- (27) 106-清淨家園—環境髒亂點清理計畫執行數 0 元，辦理僱用臨時人員執行廢棄營區、髒亂點、轄內公共區域之環境整理、適時支援淨灘及執行資源分類回收，透過輔導、宣傳及動員等方式組織機關單位、民間團體及社區民眾執行春秋季擴大淨灘活動等環境衛生及資源回收工作，已完成結案。
- (28) 106-維護馬祖地區飲用水水質計畫執行數 0 元，辦理馬祖四鄉五島水質檢驗工作，以確保民眾飲用水使用安全；本計畫檢測對象為馬祖四鄉五島所有之水庫、淨水場、配水池、地下水及飲用水連續固定供水設備，已完成結案。
- (29) 106-連江縣海（底）漂垃圾調查及清除計畫執行 3,368,177 元，辦理連江縣四鄉五島執行海（底）漂垃圾清除處理工作及辦理海洋環境教育宣導活動，已完成結案。
- (30) 106-連江縣第五期(108-111 年)離島綜合建設實施方案規劃計畫執行數 1,500,000 元，辦理馬祖永續發展研討會 2 場次、馬祖四鄉五島規劃及成果說明會 3 梯次共 15 場次、研擬「連江縣第五期(108-111 年)離島綜合建設實施方案」。惟因連江縣第五期(108-111 年)離島綜合建設實施方案尚未獲行政院核定，俟行政院核定後將辦理驗收、結案等事宜。
- (31) 107-義勇消防人員救災技能人才培育訓練計畫執行數 735,000 元，為培育離島緊急救護、水上救生、潛水搜救、火災搶救、人命救助等專業人才，強化各項災害應變、搶救技能，已執行完成，預計 108 年 1 月完成結案。
- (32) 107-輔導馬祖地區加速辦理土地總登記業務專案需求計畫執行數 3,750,000 元，本計畫僱用臨時專案約用人員及由新北市與桃園市支援辦理總登記業務，並增購地政機關辦公設備、測量儀器、電腦硬體等，已執行完成，預計 108 年 1 月

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

完成結案。

- (33) 107-連江縣警察局強化提升 110 e 化勤務指揮管制系統全面性整合功能計畫執行數 7,305,000 元，更新汰換 110e 化勤務指揮管制系統全面功能之各項相關軟硬體設備，及擴充雲端視訊報案功能，已執行完成，預計 108 年 1 月完成結案。
- (34) 107-馬祖島際海運基本航次補貼計畫執行數 45,813,000 元，辦理南竿—東引間海運固定航線航次補貼，服務往來離島間基本旅運需求，已完成結案。
- (35) 107-馬祖離島航空交通航次補貼計畫執行數 5,255,868 元，辦理南竿—東引、南竿—莒光、南竿—東引—松山飛航直昇機航線之航次補貼，已完成結案。
- (36) 107-馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫執行數 17,712,212 元，辦理南竿福澳、東引中柱碼頭區拖船租賃及操作、維護管理，預計 108 年 4 月完成結案。
- (37) 107-「臺馬輪」公有船舶年度歲修補貼計畫執行數 8,443,659 元，為改善東引地區對外交通、霧季支援與航休日臺馬航線替代船舶所需，辦理臺馬輪部分損壞裝備檢驗、檢修及更新，已完成結案。
- (38) 107-馬祖觀光主題活動暨節慶文化行銷及旅遊形象提升計畫執行數 21,899,355 元，辦理具有馬祖特有的生態環境、人文節慶及戰地風光等元素之主題活動行銷、旅遊形象提升及傳統節慶文化活動，預計 108 年 4 月完成結案。
- (39) 107-金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(連江部分)執行數 11,385,418 元，配置一架民用航空器辦理駐地備勤及運送服務，預計 108 年 2 月完成結案。
- (40) 107-連江縣建築物雨水貯留利用設施宣導及補助計畫執行數 1,020,972 元，辦理「環資局資管科前方雨水貯留設施工程」變更設計暨設備裝置、「港務處雨水回收系統管線案」及辦理宣導品採購及相關會勘等，已完成結案。
- (41) 107-太陽能熱水系統補助計畫(連江縣)執行數 1,047,395 元，107 年度共有 28 戶提出申請，安裝面積共計 255.19 平方公尺，惟個人戶補助面積以 6 平方公尺為上限，故本次補助面積為 233.71 平方公尺，已完成結案。
- (42) 107-連江縣漁港設施增建計畫執行數 3,745,069 元，完成北

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- 竿橋仔碼頭整建及週邊改善利用舊有防浪牆(28m)兼碼頭，及辦理南竿福澳、白沙橋仔碼頭區、青帆港漁業專區、中柱港漁船停靠區碼頭清潔維護，已完成結案。
- (43)107-馬祖地區安全農業生產計畫執行數 1,437,497 元，辦理馬祖地區農作物農藥殘留檢測，有機質肥料、農機及農業資材補助，已完成結案。
- (44)107-沿近海漁業及養殖漁業永續經營計畫執行數 1,856,122 元，辦理黑鯛及花蛤等魚苗放流，並藉由放流活動推廣漁業保育理念；辦理馬祖地區沿岸漁網具清除、花蛤生態調查計畫，維護及瞭解馬祖漁業資源及辦理水產品水質檢驗等，已完成結案。
- (45)107-馬祖地區農產品產銷輔導計畫執行數 741,810 元，假臺北世貿辦理「2018 臺北國際夏季旅展—馬祖農特產品展售會」，辦理馬祖農特產品禮盒之設計，參加「第 16 屆 2018 臺灣生技月生物科技大展」，於臺北醫學大學舉辦「107 年度馬祖地區農特產品發表計畫暨藥用及保健植物之產業創新應用分享」成果說明應用媒合會，已完成結案。
- (46)107-加強馬祖地區漁業推廣計畫執行數 2,225,970 元，委託馬祖區漁會辦理漁業電台通聯服務；冷凍設備維護提供漁民漁貨保鮮，委託專業團隊針對馬祖淡菜、裙帶菜等水產品做成份分析，持續辦理連江縣水產品標章申請，並輔導業者建立 QR code；針對養殖區域海水進行水質監測及連江縣政府水試所養殖設備及設施維護等，已完成結案。
- (47)107-馬祖地區景觀及生態經營計畫執行數 3,709,392 元，辦理繁殖及復育馬祖原生植物 15,000 株，完成南、北竿山海線主要道路修枝工作，辦理室內觀賞植物種植教學活動 1 場，於北竿鄉芹壁村閒置空間種植紅花石蒜，辦理路樹搶災及綠美化緊急事件處理，及辦理 107 年度植樹節活動等，已完成結案。
- (48)107-體驗戰地，探索海洋—推行海洋教育特色學校遊學計畫執行數 247,952 元，辦理海洋獨木舟體驗營、海洋雙星獨木舟競技活動及充實海洋獨木舟陳列館相關設備，預計 108 年 2 月完成結案。
- (49)107-走出馬祖—推動與臺灣離島教學交流計畫執行數

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- 1,800,000 元，辦理英速魔法學校學習、參與交流學校特色課程學習、安排參觀重要文教機構及鄉土名勝古蹟、教育經驗交流等，已完成結案。
- (50)107-文化資產保存活化及再利用計畫執行數 10,406,985 元，尚有大埔聚落傳統族群居民零星修繕設計監造案、大埔聚落傳統族群居民零星修繕計畫第一期工程，以及西莒 23 哨周邊環境修繕補助計畫活化再利用計畫因屬契約到期日跨越年度之計畫，預計 108 年 12 月完成結案。
- (51)107-連江縣文化設施活化計畫執行數 6,000,000 元，辦理 107 年度馬祖民俗文物館觀眾調查研究計畫、馬祖民俗文物館使照改善工程設計監造、舊中正圖書館結構補強工程設計等，已執行完成，預計 108 年 3 月完成結案。
- (52)107-馬祖研究創作扎根計畫執行數 4,306,175 元，辦理「2018 馬祖 Find 系列書」等工作，因屬契約到期日跨越年度之計畫，預計 108 年 12 月完成結案。
- (53)107-從故鄉到他鄉—美學推廣暨交流計畫執行數 1,952,074 元，辦理 2018 馬祖聖誕祝壽慶典及海上巡安祈福惜列活動、107 年度紅斗研習工作坊、海峽閩劇團赴馬祖公演等活動，已辦理完成，預計 108 年 3 月完成結案。
- (54)107-文創造產—打造馬祖文創特色行動計畫執行數 3,616,177 元，辦理「文化創新再造馬祖—連江縣推動文化創意產業發展計畫」活動，已辦理完成，預計 108 年 3 月完成結案。
- (55)107-連江縣傳統建築暨聚落風貌補助計畫執行數 482,000 元，因案內 5 項子計畫(福沃社區工作坊計畫、傳統建築修繕再利用計畫 4 項、連江縣芹壁天后宮修復及再利用暨調查研究計畫)需施作至 108 年度，預計 108 年 12 月前結案。
- (56)107-強化醫療服務功能及提昇醫療服務品質計畫執行數 4,875,000 元，辦理醫療環境提升全時醫療服務、專業醫事人員教育訓練 5 場次、視訊會診使用 271 場次、各類醫事人員跨島支援服務共計 287 診次，已完成結案。
- (57)107-體貼的關懷網絡—以工代賑方案執行數 2,000,000 元，改善低收入戶等弱勢族群其家庭經濟結構，輔導貧困家庭中有工作能力者從事臨時工作，核發以工代賑工資及臨時工參

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- 加勞、健保費，已完成結案。
- (58)107-金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(連江部分)執行數 6,110,660 元，駐地廠商已於 107 年 8 月 1 日完成駐地備勤及運送服務準備工作，因需求量增加，已報院修正計畫，預計 108 年 12 月完成結案。
- (59)107-一般廢棄物跨區處理計畫執行數 0 元，辦理南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉及東引鄉轉運垃圾至基隆市天外天焚化廠處理、垃圾轉運監督、垃圾採樣性質分析、汰換老舊廢棄物前處理機具設備及促進垃圾減量宣導，避免垃圾掩埋，消除二次公害，促進島嶼永續發展，因尚有機具設備採購案契約期限至 108 年 1 月 17 日止，預計 108 年 3 月完成結案。
- (60)107-清淨家園—環境髒亂點清理計畫執行數 1,413,503 元，僱用臨時人員執行廢棄營區、髒亂點、轄內公共區域之環境整理、適時支援淨灘及執行資源分類回收，透過輔導、宣傳及動員等方式組織機關單位、民間團體及社區民眾執行春秋季擴大淨灘活動等環境衛生及資源回收工作，已執行完成，預計 108 年 3 月完成結案。
- (61)107-維護馬祖地區飲用水水質計畫執行數 1,097,072 元，辦理馬祖四鄉五島水質檢驗工作，以確保民眾飲用水使用安全；本計畫檢測對象為馬祖四鄉五島所有之水庫、淨水場、配水池、地下水及飲用水連續固定供水設備，已執行完成，預計 108 年 3 月完成結案。
- (62)107-馬祖地區低碳推動計畫執行數 2,431,596 元，辦理環境保護節日宣導活動、節能標章產品推廣、電子輓聯使用推廣、低碳減廢推廣教育、環保旅店、環保集點等低碳生活推廣等，為配合勞務採購期末審查作業，預計 108 年 4 月完成結案。
- (63)107-資源回收多元再利用執行數 540,000 元，辦理社區廢油回收工作並推廣環保教育，將垃圾減量、資源回收與環境保育等觀念，開設廢油製肥皂之環保生活系列課程，製作相關地方特色廢油製皂模組，將巨大廢棄、廢輪胎、廢玻璃、海飄垃圾等製作裝置藝術或其他再利用品，計畫已辦理完成，預計 108 年 1 月完成結案。
- (64)107-連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫執行 0 元，辦理連江縣四鄉五島執行海(底)漂垃圾清除處理工作、購置適

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

合連江縣之海（底）漂垃圾清除處理機具設備，補助各鄉執行海（底）漂垃圾調查及清除處理工作，預計 108 年 3 月完成結案。

(65) 107-連江縣離島綜合建設實施方案推動執行成效檢討計畫執行數 1,755,630 元，辦理 106 以前年度離島綜合建設基金補助計畫及進行績效評估檢討執行成果、管考人員教育講習 2 場次、專題演講 3 場次、107-連江縣離島綜合建設實施方案推動執行成效檢討計畫報告審查及成果報告印製，已完成結案。

(66) 107-提升連江縣無線網路服務行動增值計畫執行數 7,488,000 元，辦理優質通信及資訊基礎環境建構，擴大全功能網路 E 櫃臺線上整合服務及擴充雲端機房容量，減少管理與維運成本並提高安全性與可用性，已完成結案。

4. 臺東縣政府：執行數 25,984,565 元。

(1) 105-蘭嶼高中專科教室興建工程計畫執行數 37,207 元，規劃興建自然科專門教室、視聽教室、普通專科教室、特教班教室、進修部教室、校長室之建物並健全相關設備，積極促成建置各相關技能學程檢定場所，達成校區校地有效使用之目的，已完成結案。

(2) 105-蘭嶼鄉一般廢棄物跨區處理計畫執行數 414,089 元，辦理綠島鄉一般廢棄物完成分類回收後的垃圾，以海陸轉運至高雄市所屬垃圾焚化廠處理，並將分選出之資源回收物變賣給資源回收商，已完成結案。

(3) 106-蘭嶼高中專科教室興建工程計畫執行數 3,866,784 元，規劃興建自然科專門教室、視聽教室、普通專科教室、特教班教室、進修部教室並健全相關設備及建置各相關技能學程檢定場所等，已完成結案。

(4) 106-推動蘭嶼共同設備維護站計畫執行數 180,829 元，擬定推動蘭嶼共同設備維護站計畫維修保養要點、搜集並建立合格廠商資料庫、辦理相關設備維護、勞務採購發包作業、建立大專院校與民間企業之合作關係名冊等，已完成結案。

(5) 106-『當雅美遇見世界』—蘭嶼高中深耕在地課程計畫執行數 24,764 元，辦理「紐西蘭教育及文化生態觀光產業參訪交



# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

流活動」、相關分享及研習會等，已完成結案。

- (6) 106-綠島潛水小尖兵計畫調整實際數 1 元。
- (7) 106-在地化永續綠校園環境改善計畫執行數 562,500 元，持續進行耗電設備汰換更新為節能設備、逐步改善蘭嶼高中校園環境綠美化工作、節省學校軟硬體建築修繕、設備汰換及基本水電費支出，已完成結案。
- (8) 106-蘭嶼鄉一般廢棄物跨區處理計畫執行數 143,965 元，辦理蘭嶼鄉一般廢棄物完成分類回收後的垃圾，以海陸轉運至高雄市所屬垃圾焚化廠處理，並將分選出之資源回收物變賣給資源回收商，已完成結案。
- (9) 106-綠島鄉一般廢棄物跨區處理計畫執行數 1,652,947 元，辦理綠島鄉一般廢棄物完成分類回收後的垃圾，以海陸轉運至高雄市所屬垃圾焚化廠處理，並將分選出之資源回收物變賣給資源回收商，已完成結案。
- (10) 106-綠島鄉及蘭嶼鄉飲用水品質監測計畫執行數 0 元，辦理離島飲用水水源及水質監測、飲用水衛生安全宣導及教育訓練等工作，已完成結案。
- (11) 106-綠島鄉中南寮聚落污水自然淨化保育計畫執行數 0 元，辦理淨化系統操作維護及教育訓練等工作，已完成結案。
- (12) 106-蘭嶼鄉海底垃圾清除計畫執行數 128,722 元，辦理海底垃圾清除及淨灘，蘭嶼鄉各部落之港澳、浮潛區及潛水區共分二梯次進行，雇用具潛水執照鄉親及志工參與本項計畫，已完成結案。
- (13) 106-綠島鄉及蘭嶼鄉環境衛生計畫執行數 14,250 元，辦理綠島鄉及蘭嶼鄉環境清潔維護工作及協助綠島及蘭嶼鄉民建立正確環境衛生知識，讓民眾可以從本身作起，共同用手做環保，已完成結案。
- (14) 106-推動臺東縣離島業務增值計畫執行數 483,129 元，辦理補助計畫相關作業、協助輔導各計畫之落實、辦理教育訓練、資料蒐集彙整及成果建置等，已完成結案。
- (15) 107-綠島鄉民生物資平價供應中心營運計畫執行數 218,383 元，提供鄉民平價物資、民生必需品之運送配給，增進居民民生福祉及平抑市場物價，以保障基本生存權及穩定市場價格波動等，創造就業機會，已執行完成，預計 108 年 2 月完

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

成結案。

- (16) 107-蘭嶼鄉民生物資平價供應中心營運計畫執行數 814,350 元，辦理以平價提供島上居民生活用品，避免其受高物價之苦並維持颱風或氣候不佳時之物資供應；另員工雇用以當地居民為主，創造就業機會，已執行完成，預計 108 年 2 月完成結案。
- (17) 107-綠島碑礫貝復育與改善海洋生物棲地環境計畫執行數 1,128,575 元，辦理綠島碑礫貝保育措施成效評估、碑礫貝移植及監測、碑礫貝人工育苗試驗，綠島碑礫貝保育宣導，清除綠島沿岸天然礁區覆網及垃圾 1,491 公斤，於綠島漁業資源保育區放流燕魚苗 5 公分以上 1.6 萬尾，已完成結案。
- (18) 107-推動蘭嶼共同設備維護站計畫執行數 628,904 元，計畫時程 104 年至 107 年，為健全「推動蘭嶼共同設備維護站」計畫運作機制，符合各公務機關與教育機關需求，達到學校機關設備及設施維護工作順利，延長機關設備、設施使用年限，營造校園優質教學環境，預計 108 年 2 月完成結案。
- (19) 107-『當雅美遇見世界』—蘭嶼高中深耕在地課程計畫執行數 0 元，辦理蘭嶼高中教育發展研討會及蘭嶼高中在地美食教育成果展，目前辦理結算作業中，預計 108 年 2 月完成結案。
- (20) 107-綠島潛水小尖兵計畫執行數 450,000 元，訓練少年潛水員取得證照、提升綠島鄉內學生對綠島的認識、改善現今島上教師對綠島鄉內事務認識之缺乏等，已執行完成，預計 108 年 2 月完成結案。
- (21) 107-在地化永續綠校園環境改善計畫執行數 484,226 元，持續進行耗電設備汰換更新為節能設備，已執行完成，預計 108 年 2 月完成結案。
- (22) 107-提高乳房篩檢率計畫—綠島執行數 476,000 元，辦理整合式疾病篩檢、擴大公共衛生宣導教育，以及提供乳房攝影車巡迴服務，已完成結案。
- (23) 107-蘭嶼、綠島發展弱勢兒童陪伴計畫執行數 750,000 元，辦理親職教育課程、親子遊戲、共讀、早療知能宣導及兒童發展篩檢、兒童安全宣導等服務，已完成結案。
- (24) 107-早鳥計畫—提升婦女癌症篩檢計畫—蘭嶼執行數

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- 203,000 元，辦理公共衛生宣導教育 10 場計 1896 人次，以及提供乳房攝影車巡迴服務，服務人數達 40 人，子宮頸抹片篩檢人數 58 人，已完成結案。
- (25) 107-綠島鄉與蘭嶼鄉飲用水品質監測計畫執行數 2,069,540 元，辦理離島飲用水水源水質及水質監測、飲用水衛生安全宣導及教育訓練等工作，契約期程至 107 年 12 月 31 日止，刻正辦理驗收中，預計 108 年 3 月底完成結案。
- (26) 107-綠島鄉中南寮聚落污水自然淨化保育計畫執行數 1,147,318 元，辦理淨化系統操作維護及教育訓練等工作，已辦理完成，刻正辦理結算作業，預計 108 年 3 月完成結案。
- (27) 107-綠島鄉一般廢棄物跨區處理計畫執行數 2,203,694 元，辦理綠島鄉一般廢棄物完成分類回收後的垃圾，以海陸轉運至高雄市所屬垃圾焚化廠處理，並將分選出之資源回收物變賣給資源回收商，契約期程至 107 年 12 月 31 日止，刻正辦理驗收中，預計 108 年 3 月完成結案。
- (28) 107-蘭嶼鄉一般廢棄物跨區處理計畫執行數 2,065,364 元，辦理蘭嶼鄉一般廢棄物完成分類回收後的垃圾，以海陸轉運至高雄市所屬垃圾焚化廠處理，並將分選出之資源回收物變賣給資源回收商，契約期程至 107 年 12 月 31 日止，刻正辦理驗收中，預計 108 年 3 月完成結案。
- (29) 107-綠島鄉及蘭嶼鄉環境衛生計畫執行數 3,532,298 元，辦理綠島鄉及蘭嶼鄉環境清潔維護工作，總維護長度為 1,701 公里，辦理當地民宿業者或浮潛業者認養海灘清理工作，已辦理完成，預計 108 年 2 月完成結案。
- (30) 107-蘭嶼鄉海底垃圾清除計畫執行數 1,161,938 元，辦理蘭嶼鄉 6 個部落之港澳及 3 個簡易港、蘭嶼漁場及浮潛區塊分段實施及作業海域、海岸規劃及人員機具徵集及作業規劃等。海底清除垃圾總量達 2,142kg，其中可回收垃圾量為 303kg，預計 108 年 1 月完成結案。
- (31) 107-推動臺東縣離島業務增值計畫執行數 1,141,788 元，辦理補助計畫相關作業、協助輔導各計畫之落實、辦理教育訓練、資料蒐集彙整及成果建置等，並規劃臺東縣離島第五期綜合建設實施方案相關作業；本案因配合契約規定有關離島第五期綜建方案作業須配合中央期程核定後製作提出核定

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

本，故未及於 107 年底完成結案，俟離島五綜核定作業完成，將儘速辦理結案事宜。

5. 屏東縣政府：執行數 57,078,829 元。
- (1) 105-琉球鄉休閒漁業評估暨推廣計畫執行數 507,142 元，成立休閒漁業輔導團，辦理漁業轉型說明會與教育訓練課程，輔導漁民 4 人及培育導覽員 12 人，媒體行銷 4 次，已完成結案。
  - (2) 105-琉球鄉衛生所附設護理之家新建工程計畫執行數 16,645,892 元，本案離島工程為 3 年期計畫，又因發包不易，經多次流標及追增經費後，始於 106 年 6 月順利招標並於 7 月開工，並經行政院同意辦理期程為 106-107 年，惟原契約廠商因混擬土疑義無法履行工程契約規定而於 107 年 1 月 26 日終止契約。經屏東縣政府調整單價及勞工工資等相關預算後重新辦理發包，業於 107 年 5 月 1 日簽訂契約，同年 5 月 31 日申報開工，工程契約期程計 270 日曆天，預計 108 年 2 月完成結案。
  - (3) 106-琉球鄉沿海生態資源保育經營管理計畫執行數 26,725 元，辦理僱工巡護作業，已完成結案。
  - (4) 106-琉球鄉綠蠵龜保護管理計畫執行數 585,000 元，瞭解海龜於琉球沿岸及周圍海域的覓食狀況、食物來源分布，確認肚仔坪為琉球海龜重要覓食場域，可作為劃設海龜保護區重要參據，並辦理 10 場海龜保育及賞龜守則宣導活動，已完成結案。
  - (5) 106-琉球鄉衛生所附設護理之家新建工程計畫執行數 625,054 元，本案離島工程為 3 年期計畫，又因發包不易，經多次流標及追增經費後，始於 106 年 6 月順利招標並於 7 月開工。並經行政院同意辦理期程為 106-107 年，惟原契約廠商因混擬土疑義無法履行工程契約規定而於 107 年 1 月 26 日終止契約。經屏東縣政府調整單價及勞工工資等相關預算後重新辦理發包，業於 107 年 5 月 1 日簽訂契約，同年 5 月 31 日申報開工，工程契約期程計 270 日曆天，預計 108 年 2 月完成結案。
  - (6) 106-離島緊急醫療救護船購船計畫執行數 1,430,250 元，本

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

- 計畫為 2 年期計畫，另依「屏東縣離島緊急醫療救護船」契約規定略以，廠商應於簽約日(106 年 6 月 5 日)起 270 日曆天完成採購標的及給付相關契約價金，已完成結案。
- (7) 106-琉球鄉倉儲式資源永續再生廠營運維護及一般廢棄物轉運處理計畫執行數 2,664,657 元，辦理 106 年度垃圾轉運工作，已完成全部轉運 120 趟次計 2,051.58 公噸，已完成結案。
- (8) 106-琉球鄉生活污水排放水質監測評估計畫執行數 168,000 元，辦理 106 年 7 月 1 日至 107 年 6 月 30 日之水質監測 4 次，四處地點之水質監測並將監測報告送琉球鄉公所，已完成結案。
- (9) 106-琉球鄉海岸清潔計畫執行數 24,766 元，辦理僱工清理海岸線並維修相關維護機具設備，已完成結案。
- (10) 106-屏東縣推動離島建設業務計畫執行數 390,000 元，辦理屏東縣第五期離島綜合建設實施方案研擬訂立，五綜方案已完成，刻正進行核定審議程序中，預計 108 年 2 月完成結案。
- (11) 107-琉球鄉運送靈柩至臺灣本島火化經營管理計畫執行數 850,000 元，本案截至 107 年底已完成 17 趟，依據內政部 107 年 4 月 25 日核定之核撥原則規定，屏東縣政府應於 107 年度結束後按驗收合格之載運趟次結算請款，故 107 年度本基金補助款須於 108 年度方能請款，已請屏東縣政府儘速輔導琉球鄉公所辦理結案作業。
- (12) 107-屏東縣琉球鄉生命紀念園區興建火化設施、禮廳暨靈堂計畫執行數 0 元，本案目前仍進行可行性評估階段，且用地不符，尚須變更，預期至 108 年 1 月中前仍無法完成發包，業依「離島建設基金補助計畫管考作業簡則」之退場機制及相關規定送本會審議。
- (13) 107-琉球消防分隊救護裝備器材汰換計畫執行數 1,035,000 元，辦理購置 QCPR 安妮 1 組、自動體外心臟電擊去顫器 1 組與專用貼片及自動心肺復甦機 1 組等緊急救護裝備器材，已執行完畢，預計 108 年 1 月完成結案。
- (14) 107-琉球消防分隊搶救裝備器材汰換計畫執行數 0 元，辦理消防衣 50 套、泡沫設備 1 組、三合一送風機 1 台、泡沫原液 200 桶採購案，本案依契約部分器材之履約期限至 108 年 2 月 11 日，爰尚未辦理交貨及後續驗收付款，預計 108 年 2 月

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

完成結案。

- (15) 107-琉球新漁港港埠用地開發工程計畫執行數 0 元，辦理琉球新漁港遊客服務中心興建工程，經奉行政院於 107 年 8 月 31 日核定為第四期新興計畫，目前正辦理規劃設計作業，預計 108 年 6 月完成結案。
- (16) 107-琉球交通碼頭區設置浮動碼頭工程計畫執行數 0 元，辦理琉球白沙觀光碼頭之浮動碼頭設置，增加遊艇停靠船席，經奉行政院於 107 年 8 月 31 日核定為第四期新興計畫，目前正辦理規劃設計作業，預計 108 年 6 月完成結案。
- (17) 107-琉球鄉綠蠵龜保護管理計畫執行數 0 元，屏東縣政府未研提本年度計畫，本案擬不執行。
- (18) 107-琉球鄉沿海生態資源保育經營管理計畫執行數 464,849 元，辦理覆網及海底垃圾清除達 604 公斤，漁業資源保育教育訓練課程辦理 6 場，雇工巡護達 650 次，預計 108 年 3 月完成結案。
- (19) 107-琉球鄉國中小學與幼兒園閱讀推廣暨種子教師培訓計畫執行數 110,417 元，辦理閱讀推廣教學觀摩活動、種子教師培訓研習、教師增能工作坊、親職教育活動、親子共讀活動及出版學生優良創作作品等，已執行完成，預計 108 年 2 月完成結案。
- (20) 107-屏東縣琉球鄉國中小學促進學生城鄉交流活動實施計畫執行數 358,500 元，透過城鄉活動之交流，提昇學生教育品質；藉由校外參觀、體驗等學習活動，促進學生快樂學習，已執行完成，預計 108 年 2 月完成結案。
- (21) 107-琉球鄉國民小學永續推展才藝教育增置駐校藝術家實施計畫執行數 1,000,000 元，推展琉球鄉國小音樂及美術教育、外聘藝術家常駐全德國小、巡迴輔導國小藝文課程，已執行完成，預計 108 年 2 月完成結案。
- (22) 107-屏東縣琉球鄉弱勢兒童少年社區關懷福利服務計畫執行數 929,571 元，辦理國小課後照顧班、親子同樂會 10 場次、防治宣導 20 場次，已完成結案。
- (23) 107-琉球鄉衛生所附設護理之家新建工程計畫執行數 0 元，本案離島工程為 3 年期計畫，又因發包不易，經多次流標及追增經費後，始於 106 年 6 月順利招標並於 7 月開工。並經

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

行政院同意辦理期程為 106-107 年，惟原契約廠商因混凝土疑義無法履行工程契約規定而於 107 年 1 月 26 日終止契約。經屏東縣政府調整單價及勞工工資等相關預算後重新辦理發包，業於 107 年 5 月 1 日簽訂契約，同年 5 月 31 日申報開工，工程契約期程計 270 日曆天，預計 108 年 2 完成結案。

(24)107-離島緊急醫療救護船購船計畫執行數 18,712,500 元，本計畫為 2 年期計畫，另依「屏東縣離島緊急醫療救護船」契約規定略以，廠商應於簽約日(106 年 6 月 5 日)起 270 日曆天完成採購標的及給付相關契約價金，已完成結案。

(25)107-琉球鄉生活污水排放水質監測評估計畫執行數 0 元，辦理 107 年 7 月至 108 年 7 月之水質監測 4 次，四處地點之水質監測並將監測報告送琉球鄉公所，目前已完成 107 年 7-9 月及 107 年 10-12 月 2 次檢測，因本計畫自 107 年 7 月執行至 108 年 7 月，每 3 個月一季採樣共 4 季，預計 108 年 6 月完成結案。

(26)107-琉球鄉倉儲式資源永續再生廠營運維護及一般廢棄物轉運處理計畫執行數 6,690,506 元，辦理 107 年度垃圾轉運工作，已完成全部轉運 88 趟次計 2,052.73 公噸，刻正辦理結算驗收中，預計 108 年 3 月完成結案。

(27)107-琉球鄉海岸清潔計畫執行數 3,375,000 元，辦理僱工清理海岸線並維修相關維護機具設備，已完成結案。

(28)107-屏東縣推動離島建設業務計畫執行數 485,000 元，辦理琉球鄉公所離島發展相關業務推動，包括協助四綜實施計畫執行管控、輔助計畫之申請提報、執行單位間的協調溝通等，已完成期末報告刻正進行審查修正作業中，預計 108 年 2 月完成結案。

6. 經濟部：執行數 9,364,050 元。

(1) 106-離島產業升級輔導計畫執行數 2,614,050 元，本計畫內容主要係輔導離島業者落實執行自主管理，改善環境衛生，提升產品品級與安全，並透過食品衛生安全相關規範教育訓練，使離島廠商資訊傳遞能與國內廠商同步更新，截至 107 年度已完成離島業者衛生管理訪視服務計 9 家次、離島業者食品產業諮詢診斷 9 家次、計畫推廣說明會 3 場次及食品法

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

規宣導或食品工廠衛生安全規範教育講習活動 3 場次，已完成結案。

- (2) 107-經濟部離島產業升級輔導計畫執行數 6,750,000 元，本計畫截至 107 年度已完成離島業者衛生管理訪視服務 40 家次、食品產業諮詢診斷 40 家次、地方企業座談會 5 場次、講習及實作工坊活動 7 場次、成果展售會 6 場次，輔導及服務案 18 件，共開發 10 項以上新產品，並輔導特色廠商成為標竿企業，帶動與活絡離島地方經濟，已完成結案。

- (二) 辦理離島地區開發建設貸款業務計畫（相關業務經費）：預算數 8,000 元，執行數 747 元，107 年度離島建設基金貸款計畫預算 2,000 萬元，無貸出案件，致經理銀行作業手續費減少，本基金為提高貸款計畫貸放率，已積極協助業者與銀行相關融資事宜。

- (三) 關鍵績效指標達成情形

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形
推動離島海運交通改善	離島島際海運交通補貼（航次）	17,253	辦理本島與離島及島際間海運交通補助計畫，107 年度計執行海運交通補貼 18,188 航次，順利達成預定目標，各縣執行情形如下： 1.澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫，計執行 13,732 航次。 2.馬祖島際間海運交通基本航次補貼計畫，計執行南竿－莒光航線 1,710 航次、東莒－西莒航線 2,444 航次及東引航線 302 航次。
推動離島居民生活廢棄物後送及資源永續再利用	垃圾回收率（%）	50.9	垃圾回收率年度目標值為 50.9%，107 年度垃圾回收率平均值為 61.3%，順利達成預定目標。



# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

<p>促進離島地區觀光發展</p>	<p>補助辦理觀光建設及行銷活動（萬人次）</p>	<p>428</p>	<p>107 年度實際旅客人次為 444.6 萬人次，順利達成預定目標，各縣執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.澎湖縣 118.3 萬人次。</li> <li>2.金門縣 309.3 萬人次。</li> <li>3.連江縣 17 萬人次。</li> </ol>
<p>推動節約用水</p>	<p>年自來水節水量（噸）</p>	<p>1,500</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.關於離島建設基金辦理推動節約用水計畫，囿於預算逐年減少，且地方政府囿於財力意願低，故目前僅剩補助辦理連江縣建築雨水貯留利用設施宣導及補助計畫(總期程：104 年 01 月—107 年 12 月，計畫經費為每年 150 萬元)。</li> <li>2.查連江縣政府執行上述計畫，因民眾與縣內相關機關申請設置意願低，故 104 及 105 年度計畫經該府檢討後均辦理註銷未執行。至於 106 年度計畫雖有申請，亦遲至 106 年 12 月才完成發包，並已於 107 年 8 月底前結算；107 年度計畫亦於 107 年 12 月中旬完成結算。</li> <li>3.綜上，因連江縣政府所辦雨水貯留利用設施，除工程經費有限，其設置規模已較 103 年度以前縮減甚多，而自來水節水量亦較甚少，故於 107 年 3 月 31 日修正 107 年預期目標為每年自來水節水量 30 噸，而 107 年自來水節水量亦為 30 噸，順利達成預定目標。</li> </ol>
<p>加強農業生產與行銷輔導，發展地方特色產品</p>	<p>輔導改善農業生產設施與資材（受益人次）</p>	<p>1,300</p>	<p>107 年度輔導改善農業生產設施與資材受益人次約 269 人次，但仍有諸多統計尚未完成，爰無法計算績效衡量達成情形，各縣執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.澎湖縣：</li> </ol>

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

			<p>輔導產銷班班員及一般農民申請溯源制度標章(示)累計 117 人次。</p> <p>2.金門縣： 金門農場本年度有 39 位民眾登記開心農場活動。</p> <p>3.連江縣： 馬祖地區農作物農藥殘留檢測，有機質肥料補助計 64 位、農機補助計 10 位，及農業資材補助計 23 位。</p> <p>4.屏東縣： 琉球輔導漁民 4 人及培育導覽員 12 人。</p>
加強造林及環境綠美化，與地方觀光產業接軌	種苗培育、造林與環境綠美化植栽與管護數量（萬株）	120	107 年度澎湖縣培育綠美化喬木約 4 萬株、灌木約 6 萬株、金門縣培育四季草花 142 萬株，合計 152 萬株，順利達成預定目標。
加強自然保育、復育與管理	各式漁貝種苗培育、放流（萬尾（粒））	700	<p>107 年度各式漁貝種苗培育、放流數量合計 742.6 萬尾，順利達成預定目標，各縣執行情形如下：</p> <p>1.澎湖縣： 放流 704 萬尾(粒、隻)，包括黃錫鯛、海膽等各式種苗。</p> <p>2.金門縣： 周邊海域放流黑鯛等 3 種魚苗 37 萬尾。</p> <p>3.臺東縣： 綠島漁業資源保育區放流燕魚苗 5 公分以上 1.6 萬尾。</p>
促進文化展演活動	藝文活動展演觀賞人次（人次）	137,000	<p>107 年度藝文活動展演觀賞人次合計 144,160 人次，順利達成預定目標，各縣執行情形如下：</p> <p>1.澎湖縣： 辦理 2018 菊島兩岸藝術節春節公演、澎湖本土音樂劇【閃耀 2018-</p>

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

		<p>傘躍歌揚澎湖灣】演出活動、國立臺灣交響樂青年管弦樂團經典音樂之夜、一心戲劇團傳統歌仔戲演出、澎湖文化嘉年華活動、戲劇人才肢體開發課程研習、鋼琴比賽及藝術歌曲比賽等藝文活動、演藝廳志工培訓及藝文研習班等活動，總計 37,265 人次參與。</p> <p>2. 連江縣：</p> <p>辦理名人講座、夢想成真講座及馬祖文學獎徵選、馬祖兒童繪本，參與人數約 635 人、辦理文化創意產業推動與輔導課程及活動，參與人數約 225 人、馬祖民俗文物館參觀人數約 37,035 人次、辦理 2018 媽祖聖誕祝壽慶典及海上巡安祈福系列活動、藝文協會辦理薪傳春藝計畫、「107 年度紅斗研習工作坊」、連江縣傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫、連江縣退休公教人員協會「連江縣馬祖書法班招生暨申請補助計畫」、107 年度連江縣藝文推廣活動徵選計畫—畫畫藝起來、107 年度連江縣藝文推廣活動徵選計畫—馬祖鳥類大變身、及辦理「海峽閩劇團赴馬祖公演」活動接待案、「107 年度兩岸館際學術交流計畫」案、兩岸三地藝文展演文化交流活動、福建非遺文化馬祖展活動佈置、「文化部 107 年度進駐「離島及偏遠地區—連江縣文化單位合作案」媒合案」、第三屆福州歌曲大賽蒞馬接待案，參與人數總計達 9,000 人次，辦理演出展覽</p>
--	--	--

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

			及交流等活動約 60,000 人次，總計 106,895 人次參與。
有效保存傳統文化資產	傳統古厝或家屋修復（處）	13	107 年度完成傳統古厝與家屋修復工作計 17 處(戶)，順利達成預定目標，各縣執行情形如下： 1. 澎湖縣： 已完成修復花宅 56、58、95、106、120、129、與 132 號等共 7 處古厝；並完成花宅 2、4、5、103、119、136、137 號古厝修復工程招標作業，於 107 年 3 月及 6 月開工，修復工程進行中。 2. 連江縣： 保存修復傳統建築共計 6 處，芹壁聚落 57 號、津沙聚落 92 號、139 號、140 號、福正聚落 42 號、復興村 114 號；傳統建築、歷史建築修復工程規劃設計計畫，共計 4 戶。

註：依據行政院農業委員會、行政院環境保護署、交通部、文化部、經濟部水利署提送資料彙整，績效衡量均更新至最新統計數值。

## 二、基金來源、用途及餘絀情形

### （一）基金來源：

預算數 25,802,000 元，決算數 19,870,794 元，較預算數減少 5,931,206 元，主要係補助計畫結餘款收回未如預期所致。

### （二）基金用途：

預算數 800,448,000 元，決算數 806,544,180 元，較預算數增加 6,096,180 元，主要係執行以前年度補助計畫所致。

### （三）本期短絀：

預算數 774,646,000 元，決算數 786,673,386 元，較預算數增加 12,027,386 元，主要係執行以前年度補助計畫所致。

# 離島建設基金

## 總說明

中華民國 107 年度

### 三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流出 802,589,893 元，包括本期短絀 786,673,386 元、調整非現金項目之流動資產淨增 19,032,423 元及流動負債淨增 3,115,916 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 1,760,815 元，係減少長期貸款之數。
- (三) 現金及約當現金淨減 800,829,078 元，係期末現金及約當現金 4,346,869,857 元較期初現金及約當現金 5,147,698,935 元減少之數。

### 四、資產負債情況

- (一) 資產總額 4,497,693,684 元，均係流動資產，包含銀行存款 4,346,869,857 元、應收利息 7,936,155 元、預付費用 142,887,672 元。
- (二) 負債總額 96,894,507 元，均係流動負債之應付費用。
- (三) 基金餘額 4,400,799,177 元，均係累積餘額。

### 五、資本資產及長期負債概況

- (一) 本年度決算結果資本資產總額 2,093 元，包括機械及設備 1,253 元，雜項設備 840 元，較上年度資產總額 2,265 元，減少 172 元，係資產逾使用年限且不堪使用報廢所致。
- (二) 本基金無長期負債情形。

## 乙、主要表

**離島建設基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、基金來源	25,802,000	100.00	19,870,794	100.00	-5,931,206	22.99	32,461,973	100.00
(一)財產收入	19,162,000	74.27	18,142,779	91.30	-1,019,221	5.32	26,674,022	82.17
利息收入	19,162,000	74.27	18,142,779	91.30	-1,019,221	5.32	26,674,022	82.17
(二)其他收入	6,640,000	25.73	1,728,015	8.70	-4,911,985	73.98	5,787,951	17.83
雜項收入	6,640,000	25.73	1,728,015	8.70	-4,911,985	73.98	5,787,951	17.83
二、基金用途	800,448,000	3,102.27	806,544,180	4,058.94	6,096,180	0.76	719,638,167	2,216.87
(一)離島地區永續發展相關計畫	800,000,000	3,100.53	806,223,172	4,057.33	6,223,172	0.78	719,397,025	2,216.12
其他	800,000,000	3,100.53	806,223,172	4,057.33	6,223,172	0.78	719,397,025	2,216.12
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	800,000,000	3,100.53	806,223,172	4,057.33	6,223,172	0.78	719,397,025	2,216.12
捐助、補助與獎助	800,000,000	3,100.53	806,223,172	4,057.33	6,223,172	0.78	719,397,025	2,216.12
(二)辦理離島地區開發建設貸款 業務計畫(相關業務經費)	8,000	0.03	474	0.00	-7,526	94.08	748	0.00
其他	8,000	0.03	474	0.00	-7,526	94.08	748	0.00
服務費用	8,000	0.03	474	0.00	-7,526	94.08	748	0.00
一般服務費	8,000	0.03	474	0.00	-7,526	94.08	748	0.00
(三)一般行政管理計畫	440,000	1.71	320,534	1.61	-119,466	27.15	240,394	0.74
其他	440,000	1.71	320,534	1.61	-119,466	27.15	240,394	0.74
1.服務費用	415,000	1.61	305,838	1.54	-109,162	26.30	240,394	0.74
(1)旅運費	379,000	1.47	276,282	1.39	-102,718	27.10	216,254	0.67
(2)印刷裝訂與廣告費	36,000	0.14	29,556	0.15	-6,444	17.90	24,060	0.07
(3)一般服務費	0	0.00	0	0.00	0	-	80	0.00
2.材料及用品費	25,000	0.10	14,696	0.07	-10,304	41.22	0	0.00
用品消耗	25,000	0.10	14,696	0.07	-10,304	41.22	0	0.00
三、本期賸餘(短絀-)	-774,646,000	-3,002.27	-786,673,386	-3,958.94	-12,027,386	1.55	-687,176,194	-2,116.87
四、期初基金餘額	5,108,898,000	19,800.40	5,187,472,563	26,106.02	78,574,563	1.54	5,874,648,757	18,097.02
五、解繳公庫	0	-	0	-	0	-	0	-
六、期末基金餘額	4,334,252,000	16,798.12	4,400,799,177	22,147.07	66,547,177	1.54	5,187,472,563	15,980.15

# 離島建設基金

## 現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	-774,646,000	-786,673,386	-12,027,386	1.55
調整非現金項目	55,971,000	-15,916,507	-71,887,507	128.44
流動資產淨減(淨增-)	37,371,000	-19,032,423	-56,403,423	150.93
流動負債淨增(淨減-)	18,600,000	3,115,916	-15,484,084	83.25
業務活動之淨現金流入(流出-)	-718,675,000	-802,589,893	-83,914,893	11.68
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	1,760,815	1,760,815	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-20,000,000	0	20,000,000	100.00
其他活動之淨現金流入(流出-)	-20,000,000	1,760,815	21,760,815	108.80
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-738,675,000	-800,829,078	-62,154,078	8.41
期初現金及約當現金	4,997,438,000	5,147,698,935	150,260,935	3.01
期末現金及約當現金	4,258,763,000	4,346,869,857	88,106,857	2.07



本頁空白

離島建  
平 衡  
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,497,693,684	100.00	5,281,251,154	100.00	-783,557,470	14.84
流動資產	4,497,693,684	100.00	5,279,490,339	99.97	-781,796,655	14.81
現金	4,346,869,857	96.65	5,147,698,935	97.47	-800,829,078	15.56
銀行存款	4,346,869,857	96.65	5,147,698,935	97.47	-800,829,078	15.56
應收款項	7,936,155	0.18	18,804,824	0.36	-10,868,669	57.80
應收利息	7,936,155	0.18	12,911,383	0.24	-4,975,228	38.53
其他應收款	0	0.00	5,893,441	0.11	-5,893,441	100.00
預付款項	142,887,672	3.18	112,986,580	2.14	29,901,092	26.46
預付費用	142,887,672	3.18	112,986,580	2.14	29,901,092	26.46
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	0	0.00	1,760,815	0.03	-1,760,815	100.00
長期貸款	0	0.00	1,760,815	0.03	-1,760,815	100.00
其他長期貸款	0	0.00	1,760,815	0.03	-1,760,815	100.00
合 計	4,497,693,684	100.00	5,281,251,154	100.00	-783,557,470	14.84

# 設基金

## 表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	96,894,507	2.15	93,778,591	1.78	3,115,916	3.32
流動負債	96,894,507	2.15	93,778,591	1.78	3,115,916	3.32
應付款項	96,894,507	2.15	93,778,591	1.78	3,115,916	3.32
應付費用	96,894,507	2.15	93,778,591	1.78	3,115,916	3.32
基金餘額	4,400,799,177	97.85	5,187,472,563	98.22	-786,673,386	15.16
基金餘額	4,400,799,177	97.85	5,187,472,563	98.22	-786,673,386	15.16
基金餘額	4,400,799,177	97.85	5,187,472,563	98.22	-786,673,386	15.16
累積餘額	4,400,799,177	97.85	5,187,472,563	98.22	-786,673,386	15.16
合 計	4,497,693,684	100.00	5,281,251,154	100.00	-783,557,470	14.84

本頁空白

## 丙、附屬表

# 離島建設基金

## 基金來源明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金來源	25,802,000	19,870,794	-5,931,206	22.99	
（一）財產收入	19,162,000	18,142,779	-1,019,221	5.32	
利息收入	19,162,000	18,142,779	-1,019,221	5.32	
（二）其他收入	6,640,000	1,728,015	-4,911,985	73.98	
雜項收入	6,640,000	1,728,015	-4,911,985	73.98	主要係補助計畫結餘款收回較預期減少所致。

# 離島建設基金 基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金用途	800,448,000	806,544,180	6,096,180	0.76	
(一)離島地區永續發展相關計畫	800,000,000	806,223,172	6,223,172	0.78	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動費	800,000,000	806,223,172	6,223,172	0.78	
捐助、補助與獎助	800,000,000	806,223,172	6,223,172	0.78	
(二)辦理離島地區開發建設 貸款業務計畫(相關業務 經費)	8,000	474	-7,526	94.08	係本年度貸款未貸出，貸 款手續費減少所致。
服務費用	8,000	474	-7,526	94.08	
一般服務費	8,000	474	-7,526	94.08	
(三)一般行政管理計畫	440,000	320,534	-119,466	27.15	主要係旅運費依業務需 求覈實支用所致。
1. 服務費用	415,000	305,838	-109,162	26.30	
(1) 旅運費	379,000	276,282	-102,718	27.10	
國內旅費	44,000	8,961	-35,039	79.63	
國外旅費	335,000	266,201	-68,799	20.54	
其他旅運費	0	1,120	1,120	-	
(2) 印刷裝訂與廣告費	36,000	29,556	-6,444	17.90	
2. 材料及用品費	25,000	14,696	-10,304	41.22	
用品消耗	25,000	14,696	-10,304	41.22	

# 離島建設基金

## 貸出款明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額		本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
			預算數	決算數	預算數	決算數		
麗堤民宿度假村發展計畫	98	1,760,815	0	0	0	1,760,815	0	「麗堤民宿度假村計畫」107年度貸出餘額減少176萬815元，主要係因廠商已於107年9月提前還清剩餘貸款所致。
離島地區開發建設貸款計畫	107	0	20,000,000	0	0	0	0	107年度無貸出案件，主要係銀行評估貸款計畫後，全數以自有資金核貸所致，未來本基金仍將積極協助業者與銀行相關融資事宜。
合計		1,760,815	20,000,000	0	0	1,760,815	0	



**離島建設基金**  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 /舉債數	以前年度 累計折舊(耗) /長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本年度變動				主要增 減原因 說明	本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	<b>226,297</b>	<b>-224,032</b>			<b>17,200</b>		<b>17,028</b>	<b>2,093</b>	
機械及設備	142,297	-140,872			17,200	(5)	17,028	1,253	
雜項設備	84,000	-83,160						840	

# 離島建設基金

## 員工人數彙計表

中華民國 107年度

單位:人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
管理會委員	11	11	0	
兼任人員	19	18	-1	
指導委員會委員	19	18	-1	
總計	30	29	-1	

# 離島建設基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一、離島地區永續發展相關計畫			800,000,000		806,223,172			6,223,172	0.78	
二、離島地區開發建設貸款計畫			20,000,000		0			-20,000,000	100.00	本年度離島建設基金貸款計畫預算2,000萬元，無貸出案件，主要係銀行評估貸款計畫後，全數以自有資金核貸所致，未來本基金仍將積極協助業者與銀行相關融資事宜。
合 計			820,000,000		806,223,172			-13,776,828	1.68	

# 離島建設基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	423,000	306,312	-116,688	27.59
旅運費	379,000	276,282	-102,718	27.10
印刷裝訂與廣告費	36,000	29,556	-6,444	17.90
一般服務費	8,000	474	-7,526	94.08
材料及用品費	25,000	14,696	-10,304	41.22
用品消耗	25,000	14,696	-10,304	41.22
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	800,000,000	806,223,172	6,223,172	0.78
捐助、補助與獎助	800,000,000	806,223,172	6,223,172	0.78
合    計	800,448,000	806,544,180	6,096,180	0.76

# 離島建設基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	335,000	266,201	-68,799	20.54	
國外旅費	335,000	266,201	-68,799	20.54	
<b>統計所需項目</b>	800,000,000	806,223,172	6,223,172	0.78	
補(協)助政府機關 (構)	800,000,000	806,223,172	6,223,172	0.78	

主辦會計人員：

主 任 邱 蓉 萍

基金主持人：

主任委員 陳美伶