

本會 110 年度部會管制計畫評核結果

項次	主辦單位	計畫名稱	等第	評核意見
1	綜規處	2030 雙語國家政策	甲	一、本計畫係本會及教育部在提升人才英語能力政策之重要任務，六大主軸包括高教、國教、數位學習、提升公務人員英語力、擴充英檢量能及成立行政法人專責推動，本計畫本(110)年度 5 項年度目標，4 項指標如預期達成；另成立專責單位 1 項未能於 110 年達成目標。該專責單位相關法制作業「雙語國家發展中心設置條例」草案於 110 年 9 月 2 日函送立法院審議。 二、有關「雙語國家發展中心設置條例草案」，建請積極與立法院朝野黨團及社會各界說明，排入議程，爭取支持，俾早日完成立法程序。
2	產業處	亞洲·矽谷 5G 創新應用計畫	甲	一、本計畫 3 項年度目標皆達成，包括完成智慧城鄉應用示範完成 9 個案例、帶動廠商投入新臺幣 1.38 億元、完成 5G 開放網路實證場域及智慧化創新服務 1 案。此外本計畫臺灣智慧物聯網產業之推動，110 年已達 1.75 兆元，並累計實驗性方案已達 250 項。 二、本計畫請賡續依規劃積極推動執行，並與各項工作之執行單位保持密切聯繫，以充分掌握本計畫執行進度，並視需要透過如亞洲·矽谷計畫工作會議、亞洲·矽谷執行中心會議等適時掌握推動進度，俾如期如質完成各項工作，達成本計畫預期效益。
3	產業處	亞洲·矽谷創新應用整合平台計畫	甲	一、本計畫於國內場域推廣數位科技創新應用 5 案、物聯網數位教育平台總課程數達成 377 門、媒合國際大廠與國內企業或新創團隊合作 3 案及多元參與各項論壇、交流分享 11 場等 4 項年度目標均超出目標值。此外創業環境優化方面，創業天使投資方案累積超過 170 家，達 24 億多元，值得肯定。 二、本計畫 110 年受到全球疫情衝擊，影響產業海外推廣，未來疫情趨緩之前，建請持續透過線上交流、線上展會等方式積極因應，積極協助國內業者擴大商機交流與媒合，深化推廣國家新創品牌

項次	主辦單位	計畫名稱	等第	評核意見
				Startup Island TAIWAN，提升我國業者的國際知名度，協助新創事業爭取海外商機。
4	國土處	加速推動地方創生計畫	乙	一、本計畫 110 年雖達成年度績效目標，惟受新冠疫情衝擊，嚴重影響地方創生共識凝聚、實地訪視及輔導會議召開等，同時影響地方議會開議、配合款編列及納入預算證明檢具，以致地方政府請撥預算執行情形未如預期。 二、本計畫各項工作中與地方政府連結緊密，建議未來雙邊共同合作適時召開個案執行進度檢討會議，協助工程進度落後或有其他疑義之個案，提供相關因應作為等建議，並密切督促地方政府加速工程發包、執行及請款作業，就已達撥款條件之案件儘速申請撥款核銷，同時提供相關請款注意事項供地方政府參考，減少延遲撥款情形。必要時，赴實地督導地方政府瞭解進度落後原因。
5	資管處	建構公教體系綠能雲端資料中心計畫	乙	一、本計畫預算執行率 94.37%，主因部分執行機關受疫情影響致工程進度落後，導致驗收付款有所延誤。資料中心完成數及計畫核銷結案數等 2 項年度目標均未達預期。 二、本計畫有關機關機房工程與其他主體工程共同施作時，建議未來若有不同廠商同時進行工程，應於施工前辦理工程介面整合會議，確認施工圖資一致、圖層套繪能確實施作及其他需互相配合之細節，以提升施工效率及品質。 三、鑒於物聯網、行動應用、人工智慧科技及雲端技術發展快速等新興科技崛起，駭客攻擊手法日新月異，建議持續辦理人才培訓，加強公務同仁職能，以因應複雜多變之資訊環境與資安需求。
6	資管處	強化公部門網路服務愈運算雲端基礎設施計畫	甲	一、本計畫達成建構公共服務網路交換中心、GSN 網路架構調整及安全強化試驗場域及校園對外頻寬升級建設等 3 項指標，皆如期如質達成，惟公有雲端環境規範及服務品質尚屬草案階段，仍有努力空間。

項次	主辦單位	計畫名稱	等第	評核意見
				二、部份機關整併多案預算共同執行，以致付款期程與預算分配期程不一致，建議未來應強化計畫管考與經費分配規劃，以有效管控執行進度。 三、本年度計畫之各項效益指標雖達成，但受 COVID-19 疫情影響，遇有設備無法如期交付之情形，以致部分機關執行進度落後，建議未來應定期確認供貨狀況與進度，並請落後之機關加強辦理，俾 111 年趕上執行進度。
7	資管處	服務型智慧政府 2.0 推動計畫	優	一、本計畫在政府骨幹網路傳輸方面，減少政府整體支出約新臺幣 1.1 億元整（11 個機關，每個機關減少資安設備、伺服器主機、網路設備等約 1,000 萬元整），節省各機關重複開發經費約 5,000 萬元；透過雲端服務用戶依需取得服務之特性，縮短機關取得硬體資源流程（自 2 個月縮短至 20 分鐘），提升整體資源利用率；此外瑞士洛桑管理學院(IMD)110 年 9 月 29 日發布之 2020 世界數位競爭力調查評比，我國在全球 64 個主要國家及經濟體中，首次擠進前 10 名，排名第 8，且知識、科技及未來整備度等 3 大面向排名全數進步，值得肯定。 二、本計畫 110 年度各項年度目標皆如期完成，未來請持續推動資料開放、賦權個人打造自主數位運用、政府績效智慧管理發展、跨域服務再造及網路參與、強化智慧政府數位發展及政府骨幹網路傳輸等政策目標，以全方位帶動政府服務躍升。
8	中興活化專案辦公室	公有危險建築補強重建	甲	一、本計畫 110 年完成省府大樓補強工程、中興會堂規劃設計及補強工程之歷史建築修復計畫先期作業、中興幼兒園 B 棟耐震詳評及中興幼兒園 B 棟補強等工程，預算執行率 100%。 二、本計畫工程如期竣工，建議全盤審視計畫自規劃、採購及執行期間之執行經驗或可加強之處，俾提供未來工程計畫之參考。
9	檔案管理局	國家檔案典藏及服務建設計畫	優	一、本案工作進度及預算執行皆達目標值，並有多項分項工作超越原訂目標，截至 110 年底止，實際進度為 9.33%，較預定進度大幅超前約 4 個月。

項次	主辦單位	計畫名稱	等第	評核意見
				二、國家檔案館 110 年工程正式動工，奠定國家記憶永續發展根基，執行過程在跨部會協調整合、工程督導及協調機制、政策溝通及爭取民意支持方面，皆能積極處理並落實執行，有助工程執行及效能提升。此外完成中央三級（含）以上及地方一級機關屆期移轉檔案審核計 78 機關次，充實國家檔案多元主題，提升國家檔案典藏質量。 三、本計畫工程施工部分已正式啟動，由於剛上軌道，後續對於廠商施工量能、人力配置及施工進度仍應確實關注督導，及早發現問題，並予以解決，俾工程施作順利執行。

本會 110 年度自行管制計畫評核結果

項次	主辦單位	計畫名稱	等第	評核意見
1	社發處	110 年度公私協力推動開放政府	優	一、本方案 110 年辦理「召開開放政府國家行動方案相關會議」及「辦理開放政府國家行動方案宣導培力作業」2 項年度目標，均如期完成，並超越年度目標。本方案之推動，由各承諾事項權責機關秉持公私協力精神，達成國網中心資料集平臺累計收錄 3 萬 2,380 個資料集、地方創生資訊共享交流平臺及南島圖書資訊資料庫建置、機關採購廉政平臺專區成立 11 案、勞動工會權益多元宣導觸及 276 萬 7,674 人次、洗錢防制教育訓練計 5 萬 8,041 人次參與等具體成果，並透過辦理開放政府工作坊及國際研討會，提升公私部門對開放政府行動能力。此外，藉由製作影片圖檔、YouTuber 合作、人物專訪報導等多元方式，有效促進社會大眾對開放政府國家行動方案之認知。 二、本方案推動期程自 110 年至 113 年，應持續積極落實開放政府精神，協同公民社會共同推動承諾事項，並參與開放政府相關國際活動，展現臺灣開放政府量能，深化國際鏈結。