

附表 2 院長訪視提示事項各機關辦理情形摘要表

資料截止日期:109.04.22

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
新北市	●	108/04/03	B01087	請新北市政府加速取得國道一號五股交流道改善增設北出及北入匝道之工程用地。	<p>一、新北市政府於 108 年 12 月 18 日完成都市計畫變更書圖之草案審查，109 年 3 月 6 日召開都市計畫變更公開展覽說明會。</p> <p>二、有關民眾陳情希望零徵收部分，立法院洪委員孟楷於 109 年 3 月 27 日邀集相關單位研商，建議該府聽取民意暫緩都市計畫變更作業；該府及交通部高公局就交通必要性、需求及施工性等多方面評估，該府於 4 月 7 日邀集相關單位研商，後續將彙整資料持續與地主溝通，並預計 110 年取得用地。</p>	繼續追蹤
屏東縣	○	108/05/25	B01097	請衛福部考量「假日門市」概念進行「恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程」設計，將本工程之相關醫療機具及硬體建設一次到位，充分給予醫療器材配給及經費，並請內政部營建署提供協助。	<p>一、本案於 108 年 9 月 20 日及 10 月 3 日 2 度流標，雖採購策略由最有利標改為評分及格最低標，並於 12 月 30 日重新公告，惟於 109 年 2 月 5 日及 14 日又 2 度流標。</p> <p>二、目前已完成訪價並減項，內政部營建署已於 109 年 5 月 7 日刊登採購公告，預定 6 月 9 日開標。</p>	繼續追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
屏東縣	●	108/07/05	B01109	農業生物科技園區擴大興建工程，請農委會提前於今年底前完成。	<p>一、農業生物科技園區擴大興建土建工程分 3 標同時施工，截至 109 年 3 月底之進度如下：</p> <p>(一) 土建 1 標：預訂 90.96%、實際 91.08% (超前 0.12 個百分點)。</p> <p>(二) 土建 2 標：預訂 86.65%、實際 87.91% (超前 1.26 個百分點)。</p> <p>(三) 土建 3 標：已於 3 月 31 日竣工。</p> <p>二、未完成標案預計於 109 年 6 月底前完工完工後將增加約 94 公頃素地，可再引進至少 60 家廠商進駐，創造約 100 億元新增投資額及 3,800 個就業機會。</p>	繼續追蹤
屏東縣	●	108/09/10	B01116	請交通部做好高鐵南延屏東之可行性評估，除財務外，須將施工難易度、社會成本及國家競爭力等納入考量，並減少拆遷，同時尊重屏東縣及高雄市政府等地方意見。	交通部於 108 年 11 月 7 日將「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」函報本院，其中已納入屏東縣政府及高雄市政府之地方意見；案經本院 11 月 8 日及 109 年 3 月 10 日交議國發會，該會刻正彙整相關部會意見中。	繼續追蹤
屏東縣	○	108/09/10	B01119	請交通部全力協助高雄捷運延伸至林園，	一、高雄捷運延伸林園案：高雄市政府於 108 年 10 月 30 日將「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土	繼續

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形(摘要)	管考建議
				並支持捷運延伸至屏東縣新園、東港、潮州。	地開發計畫可行性研究報告書」函送交通部，高雄市政府依該部審查意見檢討修正後，於 109 年 3 月 31 日重新報部，該部刻正審查中。 二、高雄捷運延伸屏東案：屏東縣政府 109 年 1 月 22 日提報整體路網規劃報告，初步規劃小港東港線為先期路網，另左營屏東線、大寮屏東線及大寮萬丹潮州線為中程路網。案經交通部鐵道局於 4 月 10 日召開審查會，屏東縣政府刻正據以修正，俟整體路網規劃獲備查後，再擇最優先興建路線辦理可行性研究。	追蹤
宜蘭縣	●	108/10/07	B01127	有關南方澳跨港新橋規劃，請吳政務委員澤成主責重建專案小組，協調、整合及督管相關部會，並大力協助地方政府；亦請工程會協助交通部整體作業，儘快完成新橋。	一、交通部公路總局規劃主橋採場鑄懸臂工法，重建期程預計約需 36 個月，經費約 5.3 億元。 二、公路總局刻正辦理設計中，工程標預計 109 年 6 月上網公告招標，並於 9 月底橋梁拆除作業完成後進場施作主橋；目前尚無採購策略執行疑義，後續如有執行疑義，將洽工程會協助。	繼續追蹤
高雄市	●	108/10/29	B01130	前鎮漁港建設計畫中的多功能船員服務中心，請農委會考量相	農委會漁業署於 109 年 2 月 17 日邀集高雄市政府及高雄區漁會，召開「前鎮漁港多功能船員服務中心」工作小組第 2 次會議，決議將該漁會所報「前鎮漁港多功能船員服務中心規	自行追

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形(摘要)	管考建議
				關需求，儘速一次做好整體相關建設。	劃設計計畫」納入前鎮漁港整體規劃。	蹤
屏東縣	○	108/10/29	B01132	請衛福部協助屏東醫院做好科別區分、動線及人力資源等配套規劃，以及硬體建設與長照服務。	一、屏東醫院於 108 年 11 月 15 日將「屏東醫院新建醫療大樓工程規劃書」函陳衛福部，屏東醫院刻正依該部審查意見修正計畫，預計重新規劃為地上 6 樓地下 1 樓之建築體，總經費約 7 億元，並將於 109 年 5 月提報至屏東縣政府、6 月由該府醫事審議委員會進行審查。	繼續追蹤
屏東縣	○	108/10/29	B01133	請屏東縣政府與衛福部研商連通屏東醫院新、舊院區之地下道。	二、屏東醫院以地下連通道及拆舊建新為規劃方向，納入該院院區未來整體發展計畫，併醫療大樓擴建計畫辦理；屏東縣政府將全力配合協助都市計畫審議、建照審查等行政程序，俾本案順利進入實質籌建階段，早日完成。	自行追蹤
屏東縣	○	108/10/29	B01134	請衛福部與醫院規劃並做好屏東醫院舊院區整棟拆除，重建翻新並擴建醫院。		自行追蹤
臺南市	○	108/11/10	B01138	有關南科園區及周邊城市相關發展，請李秘書長孟諺邀集相關部會整體規劃。	一、本院李秘書長於 108 年 12 月 2 度召開研商會議，「南部科學園區臺南園區擴建計畫」之重要議題如排水、遺址、台糖土地取得等皆已協商處理完竣。 二、科技部於 109 年 1 月 31 日將計畫報院，經國發會召會研商，該會於 3 月 30 日函復本院，建議可予同意。本院 109 年 4 月 24 日核復科技部：准予依核定本辦理。	解除追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形(摘要)	管考建議
臺北市(全國性議題)	○	108/11/13	B01139	請人事長研議增加模範公務員的獲獎名額與獎金。	人事總處於邀集中央各主管機關人事主管交流意見後擬具修正規定草案，擬增加模範公務人員之獲獎名額及獎金，並於109年4月30日簽奉本院核定。	解除追蹤
桃園市(全國性議題)	●	109/01/21	B01140	過年期間旅客特別容易攜帶肉製品，請內政部移民署、交通部、海關加強留意，不可鬆懈。	一、財政部、內政部、農委會、交通部等 CIQS 單位，於春節期間增派人力或全面停休，除加強對旅客及旅行社宣導相關規定外，空運、海運(郵輪或快速輪)及離島小三通航線入境旅客之所有手提或託運行李，一律由海關以 X 光儀器檢查。 二、109 年春節期間(1 月 23 日至 29 日)，海關查獲未經檢疫豬肉及含有豬肉製品共 15 件、4.79 公斤，皆為入境旅客行李查獲(其中含金馬小三通 3 件、0.12 公斤)。	解除追蹤
桃園市(全國性議題)	●	109/01/21	B01141	若發現武漢肺炎可能疫情，請內政部移民署、財政部海關與地方政府務必於快速通關、運送載具、路線、就醫隔離等程序	一、109 年 2 月 27 日一級開設「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，交通部、內政部移民署、財政部關務署與地方政府，衛福部共同就旅遊宣導、入境分流、就地檢疫採檢、就醫隔離等作業進行整備及因應。 二、交通部已於 109 年 1 月間函請公協會向旅遊業者宣導肺炎相關事項，並委請委請各公協會於北中南各主要機場	自行追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形(摘要)	管考建議
題)				配合衛福部，以利掌握病情。另請交通部透過旅行社等宣導，呼籲國人勿置身疫情高風險地區，以免被傳染。	駐點服務，協助宣導旅行團勿違規攜帶肉品入境及預防武漢肺炎相關事宜。	
桃園市(全國性議題)	●	109/01/21	B01142	衛福部疾管署應變中心已開設，相關部會在過年期間要堅守崗位，彼此的通訊聯絡不能有疏漏，各機場、港口、小三通等都要比照非洲豬瘟防疫嚴格把關。	<p>一、「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」分別於109年1月23日及2月27日二級及一級開設，以「情報、作戰、後勤」三大範疇、「疫情監測、邊境檢疫、社區防疫、醫療應變、物資、研發、資訊、行政、新聞宣導」9面向進行防疫工作，並已成立跨部會連繫平臺。</p> <p>二、「邊境檢疫組」小組中，交通部、衛福部及內政部與地方政府已就機場、港口、小三通等港埠分工協力持續進行邊境各項檢疫措施(如防疫宣導、清潔消毒、提供旅客防疫物資、員工自主健康管理等)，指揮中心將持續督導跨部會加強各項防疫作為。</p>	自行追蹤
臺北市(全國)		109/01/21	B01143	公路總局從工程興建、道路使用的營運管理、災害預防與搶救、傳達公路使用資	<p>公路總局就院長提示事項，於年節做好每個環節並加強宣導，讓民眾掌握相關資訊，相關措施如下：</p> <p>一、辦理省道路面施工及崩塌路段交通維持，並落實「公路防災預警機制」。</p>	解除追蹤

縣市別	重要等級	提示日期	案號	提示事項	辦理情形 (摘要)	管考建議
性議題)				訊、鼓勵和宣導國人多使用公路及加強開發觀光等，請在年節做好每個環節並加強宣導，讓民眾掌握相關資訊。	二、針對國人春節連假各旅次特性研訂疏運計畫，隨時監控路網，並依道路交通狀況確實執行疏導措施，亦於沿線CMS（資訊可變標誌）、智慧化省道即時交通資訊網及幸福公路 App 顯示即時交通資訊；另每日發布新聞稿，宣導易壅塞路段、尖峰時段、替代道路及各項交通疏運措施。	
臺北市 (全國性議題)	●	109/01/21	B01144	最近臺鐵有些狀況務必檢討，不容再發生，請做好相關工作，以獲得各界更多的支持。	<p>臺鐵局已順利完成 109 年春節連假疏運，針對 1 月發生之狀況，已檢討並採取因應對策如下：</p> <p>一、1 月 15 日汐止站號誌故障：經人員查修後恢復正常，惟系統啟用已近 20 年，致配件更換困難，爰列入「臺鐵電務智慧化提升計畫-號誌聯鎖系統更新」進行汰換，預計 113 年完工。</p> <p>二、1 月 16 日新馬站過站不停：加強司機員指認呼喚應答機制教育，幹部亦加強隨車督導考核，針對不良駕駛習性者立即糾正並實施再教育訓練，並列出重點人員加以列管；另汐科、新馬、三塊厝進行 ATP 停站速度監測相關改善測試。</p> <p>三、1 月 18 日太魯閣號撞擊電車線懸臂：於事故點前後各 500 公尺範圍全面檢查該類設備，並召開檢討會議後，責成各分駐所於設備安裝及維保過程中再加強確認妥適性及可靠度。</p>	自行追蹤

解除追蹤： 4 案

自行追蹤： 6 案

併案追蹤： 0 案

繼續追蹤： 7 案

合 計：17 案