

101 年度院管制計畫評核報告

行政院研究發展考核委員會

中華民國 102 年 6 月

目錄


壹、說明	1
貳、評核作業辦理情形	3
參、評核結果統計摘要	7
肆、各計畫評核結果	
一、內政部	8
二、國防部	12
三、財政部	13
四、教育部	14
五、經濟部	20
六、交通部	28
七、文化部	40
八、行政院衛生署	44
九、行政院環境保護署	51
十、國立故宮博物院	54
十一、行政院國家科學委員會	55
十二、行政院農業委員會	57
十三、行政院勞工委員會	64
十四、行政院原住民族委員會	66
十五、客家委員會	69
伍、101 年度院管制計畫免評計畫現況報告	

壹、說明

計畫評核的主要目的，在檢討各項計畫辦理成效，透過評核結果，瞭解計畫是否達成既定目標及未能達成目標的原因，作為繼續執行或改進該項計畫的參據。隨著政治、經濟、社會、教育、文化、科技、環境等各方面發展與變遷，以及民眾期望水準的不斷提高，政府各項施政計畫內容日趨複雜，如何精確評估計畫執行成效及有效率的完成計畫評核工作，為行政院精進行政效率的重要課題。為強化各項施政計畫之評核作業及建構我國施政計畫評核體制，行政院爰訂頒「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」（以下簡稱評核作業要點）暨評核指標及資料格式，作為行政院所屬各機關辦理評核作業之準據。

本項評核以年度奉核列管之施政計畫為評核對象，並依計畫列管級別分別辦理，其中由行政院管制計畫（以下簡稱院管制計畫）評核作業係由行政院辦理，流程包括主辦機關自評、主管部會初核、行政院複核、評核結果公告等程序，複核作業由本院研考會會同經建會、國科會、工程會、主計總處等機關及行政院相關業務處辦理（以下統稱複核機關），除提出複核成績外，並依計畫執行情形及政策方向提出複核意見，俾使業務主管機關透過評核過程，檢討改善執行措施、修正推動方向，並依評核結果辦理獎懲；至於部會管制及部會所屬機關自行管制計畫之評核作業，依評核要點規定授權由各部會辦理，未納入本報告範疇（評核作業流程詳圖 1）。

圖 1



貳、評核作業辦理情形

本院所屬各機關之各級列管施政計畫評核作業均透過「行政院政府計畫管理資訊網 (GPMnet)」辦理，101 年度院管制計畫 115 項，除農業委員會之「農村再生規劃計畫」尚屬前置作業，依規定得免予評定分數，共計評核 114 項。各部會院管制計畫項數如表 1，評核過程摘述如下：

表 1 101 年度各部會院管制計畫項數統計表

序號	部會名稱	計畫總數	計畫類別			
			社會發展	經濟發展	公共建設	科技發展
1	內政部	6	3	2	1	-
2	國防部	1	-	-	1	-
3	財政部	1	1	-	-	-
4	教育部	7	7	-	-	-
5	經濟部	18	-	2	4	12
6	交通部	28	-	7	20	1
7	文化部	7	4	2	1	-
8	衛生署	12	3	-	-	9
9	環保署	4	4	-	-	-
10	故宮	1	-	-	1	-
11	國科會	4	-	-	1	3
12	農委會	15	2	10 (含免評)	3	-
13	勞委會	2	2	-	-	-
14	原民會	4	3	-	1	-
15	客委會	5	3	-	2	-
總計		115	32	23	35	25

一、主辦機關自評作業

年度結束後，由各計畫執行機關(係指各部會之執行單位或附屬機關)就計畫執行成果進行檢討，並就各項評核指標達成情形先行自評，再報請主管部會初核。

二、主管部會初核作業

由主管部會相關單位進行自評報告審核，核給各項計畫初核分數及初核意見後，傳送行政院辦理複核作業。經統計，各主管部會初核結果，計有優等 61 項、甲等 47 項、乙等 6 項、丙等 0 項(依評核作業要點規定，90 分以上者為優等，80 分以上未達 90 分者為甲等，70 分以上未達 80 分者為乙等，未達 70 分為丙等)，主管部會初核結果如表 2。

表 2 101 年度院管制計畫主管部會初核結果

等第	總數	社會發展	經濟發展	公共建設	科技發展
優等	61	26	10	9	16
甲等	47	5	12	21	9
乙等	6	1	0	5	-
丙等	-	-	-	-	-
合計	114	32	22	35	25

三、行政院複核作業

(一) 統一審核標準

由本院研考會訂定複核作業統一規範，並向各複核機關說明審核原則及研商相關評核注意事項，並就審核標準再予確認。

(二) 分工審查

各主管部會於 102 年 3 月 25 日完成初核後，由本院研考會、經建會、工程會、國科會依管考分工，就各主管部會提送之初核報告，分別就社會發展類計畫、經濟發展類計畫、公共建設類計畫及科技發展類計畫進行審查，除參酌行政院各業務處及主計總處建議提供意見外，並予以評分。

(三) 行政院複核會議

- 1、101 年度院管制計畫第 1 次複核會議於 102 年 4 月 19 日召開，以複核機關分工審查結果為依據，討論各項計畫之複核意見及等第。經複核機關重新檢視及審定各類計畫之複核分數及複核意見，90 分以上計畫 6 項，80-89 分計畫 65 項，70-79 分計畫 42 項，未達 70 分計畫 1 項。
- 2、為審慎評核結果，另於 4 月 30 日召開第 2 次複核會議，請上述 90 分以上及未達 70 分計畫之主管部會進行簡報；複核機關嗣就需進一步現地比對之事項，於 5 月 14 日辦理實地訪查，確認 101 年度複核結果如表 3。

表 3 101 年度院管制計畫複核結果

等第	總數	社會 發展	經濟 發展	公共 建設	科技 發展
優等	6	2	2	-	2
甲等	65	21	13	18	13
乙等	43	9	7	17	10
丙等	-	-	-	-	-
合計	114	32	22	35	25

參、評核結果統計摘要

一、各部會院管制計畫評核等第情形如表 4。

表 4 101 年度各部會院管制計畫評核等第情形

部會名稱	合計	等第			
		優等	甲等	乙等	丙等
內政部	6	-	5	1	-
國防部	1	-	-	1	-
財政部	1	1	-	-	-
教育部	7	1	4	2	-
經濟部	18	2	7	9	-
交通部	28	2	12	14	-
文化部	7	-	5	2	-
衛生署	12	-	8	4	-
環保署	4	-	1	3	-
故宮	1	-	1	-	-
國科會	4	-	4	-	-
農委會	14	-	10	4	-
勞委會	2	-	1	1	-
原民會	4	-	2	2	-
客委會	5	-	5	-	-
總計	114	6	65	43	-

二、核列優等計畫 6 項：

- (一) 財政部「賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫」
- (二) 教育部「完成幼托整合，精進學前教保品質方案」
- (三) 經濟部「高科技紡織品研究與開發第二期計畫(4/4)」
- (四) 經濟部「南部新興產業發展關鍵技術計畫(2/4)」
- (五) 交通部「阿里山國家風景區建設計畫」
- (六) 交通部「北海岸及觀音山國家風景區建設計畫」

肆、各計畫評核結果

一、內政部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
污水下水道建設計畫	公共建設	<p>一、101 年度污水下水道建設提高 3.15%用戶接管普及率，提升河川水質，同時改善居住環境衛生及減少水媒疾病傳染及水資源再利用價值，值得肯定。</p> <p>二、本計畫已完工 48 座污水處理廠，惟部分廠站進水量過低，無法充分發揮計畫投資效益，建請積極檢討改善，以提高污水處理廠使用率，另針對污水處理後之再利用，建請檢討提出具體可行政策落實執行。</p>	甲等
推動長期照顧服務機制	社會發展	<p>一、101 年服務人數成長率較前 3 年之平均數增加 38.5%，值得肯定。長期照護服務法草案已送立法院審議，建請配合相關法案立法及計畫推動進度，強化機構照顧、居家服務、社區照顧長期照顧服務等 3 個系統之服務量能，尤其居家服務人數比率部分，避免長期照顧資源不足及城鄉差距，影響整體政策之推動。</p> <p>二、本計畫已執行多年，部分工作項目績效目標如輔導及訪視受補助縣市政府數、完成教育訓練人數等，均已屆高原值，建議未來研擬作業計畫應以具挑戰</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		性工作事項目標取代，以顯示整體計畫執行效益。	
保母托育管理與托育費用補助	社會發展	<p>一、本計畫配合兒童及少年福利法與權益保障法，放寬保母托育資格者，加入社區保母系統，使保母人數遽增，並提供保母培育訓練，增加就業機會及促進托育制度普及化，值得肯定。</p> <p>二、為強化保母人員之管理，並健全社區保母系統，除加強宣導，督促各縣市政府落實保母托育制度之推廣，建議將提高保母加入社區保母系統意願之促進策略，以及預訂執行績效，列為申請保母管理資訊系統補助時之必要參考；另對於從事居家式托育服務人員，建議儘早完成相關法規及配套措施，以有效掌握保母及托育人員之素質及服務品質。</p> <p>三、為保障嬰幼兒被照顧之權益，建議強化社區保母系統之督導及不定期訪視。</p> <p>四、為落實計畫之管考機制，對於績效不彰之縣市社區保母系統，除採由其他團體或學教承辦外，建議研析執行不力之原因及因應對策，並透過教育訓練，使各縣市相關人員瞭解有效且確實推動之方法，增進管理效能。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
智慧綠建築推動方案	經濟發展	<p>一、101 年度完成建立綠建築評估系統、辦理綠色便利商店分級認證、發放綠建築標章或候選綠建築證書等工作，成果超越原定目標值，其中綠色便利商店分級認證全年達 7 千家，估計可節約用電約 1 億 6,700 萬度，節省電費約 4 億 3,900 萬元，有助於達成節能減碳之政策目標，值得肯定。</p> <p>二、本計畫整合各部會跨領域推動下，業展現成效，建議主辦機關可根據執行經驗及民眾需求，檢討調整相關法規和獎助規定，以擴大鼓勵民間申請意願，提升居住環境之節能效率。</p>	甲等
父母未就業家庭育兒津貼實施計畫	社會發展	<p>一、本計畫由政府提供育兒津貼，協助家庭打造利於生育、養育的友善環境，並提升兒童人口量與質，101 年開辦，執行補助兒童人數 20 萬餘人，超過年度預期目標 120%，值得肯定。</p> <p>二、101 年申請人數超出預期，致計畫原編列預算不敷使用，經動用行政院第二預備金方解決問題。未來計畫規劃執行量能及目標值部分，應更精確計算評估基準之預估值，以兼顧提升兒童照顧品質及照顧弱勢家庭之目標。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
臺灣城鄉 風貌整體 規劃示範 計畫	經濟發展	本計畫因人員更迭、招標流標、用地取得與規劃設計或納入預算較遲等因素，致預算執行落後，建請落實檢討並提出因應對策，並協助地方政府建立制度，強化自主管理，以促使提早完成各項計畫之前置作業及發包執行，加速工程執行效率。	乙等

二、國防部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
加速國軍老舊眷村改建工作	公共建設	<p>一、101 年度臺北市新和新村及高雄市鳳山眷區等二個基地新建工程如期完工，「屏東縣崇仁新村」獲行政院勞工委員會推動勞工安全衛生優良公共工程及人員獎，值得肯定。</p> <p>二、101 年度進度落後達 6.22%，建請持續督導執行機關確實管控各項工程進度及施工品質，俾利如期如質完成計畫目標。</p>	乙等

三、財政部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫	社會發展	<p>一、101 年如期完成國稅資訊平臺上線啟用，每月節省約 2 千萬元維運費用，跨機關間資料交換作業時程由 2 至 3 天縮短至近乎即時傳輸；101 年綜合所得稅結算申報稅額試算服務案件數增至 200 萬餘件，較 100 年成長 23%，整體節省民眾及國稅局成本約 11 億元，納稅義務人滿意度達 9 成 8；101 年實施營業人線上代兌獎作業、設立愛心碼提供社福團體申請等多項電子發票便民服務措施，電子發票開立張數由 100 年 1.9 億張，成長至 26.6 億張；101 年計有 508 個相關單位使用扣除額單位電子資料交換平臺進行資料交換，較 100 年成長 130 家，總件數成長至 1 億 700 萬餘筆，值得肯定。</p> <p>二、本計畫屬 4 年計畫，國稅智慧稅務服務平臺已於 101 年 11 月 30 日全面正式上線，地方稅智慧稅務服務平臺亦將於 102 年底完成上線。為避免新、舊平臺架構及操作流程差異影響使用效能，宜持續加強宣導與辦理人員教育訓練，俾利系統順利運作。</p>	優等

四、教育部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
完成幼托整合，精進學前教保品質方案	社會發展	<p>一、101 年度完成 7,000 家公私立幼托園所改制為幼兒園，比率達 99.96%，成為亞洲第一個完成幼托整合的國家；完成幼兒教育及照顧法相關子法共計 28 項，完備學前教保法制；增置教保員約 1,300 名及廚工約 1,100 名，增進就業機會；發布「幼兒園教保活動課程暫行大綱」及參考教材，並藉由規劃幼兒園評鑑、訂定輔導總計畫及研訂課程與教學檢核指標，引領學前教保服務品質邁向優質化；另為穩定公立教保服務量，101 年度全國增加 5,839 位收托名額，值得肯定</p> <p>二、幼兒教育發展係立基於「國民教育權」之理念，建議充分提供家長教育選擇權，針對離島、偏鄉及原住民地區宜透過經費補助、評鑑輔導及社區互助式教保服務，提供適足之選擇，且增加非營利組織幼兒園，提供家長更多元選擇。</p> <p>三、針對少數尚未改制之園所，請持續督導縣市政府儘速辦理，並請就公托停辦部分，研擬增設園所班級數、提供社區互助式教保服務或興辦非營利組織等方式，以提供優質、普及、平價且近便之教保服務，保障幼兒教育權。</p>	優等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
獎勵大學 教學卓越 計畫	社會發展	<p>一、101 年度獲補助學校追蹤輔導評鑑及評量結果不佳教師之比例達 100%，接受輔導之新生比例達 95%，並逐步完善相關機制，如選課輔導、生活適應、職涯探索或生涯規劃等，值得肯定。</p> <p>二、本計畫業進入第三期階段，建議未來宜以「課程分流」、「碩博士多元培育」及「教師升等分流」等相關制度革新，引導大學朝向多元化發展，透過自訂績效指標、強化自我評鑑及建置教學改善等相關措施，永續性追求教學卓越。</p> <p>三、有關各校計畫審查機制，建請增聘具本計畫執行經驗之審查委員，並透過培訓課程，以凝聚審查共識，並完整公開整體審查或回饋意見，以強化資訊之透明，並便利申請學校獲得相關資訊，透過審查回饋意見作為輔導改善之重要參據，以發揮觀摩學習之效，並有助提升各校對審查結果之公平感受。另建議全面盤點各校執行之具體成果，針對值得推廣學習之措施，提供各校進行標竿學習。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
5 歲幼兒免學費教育計畫	社會發展	<p>一、本計畫於提升家戶年所得 50 萬元以下之弱勢家庭、離島及原鄉地區及整體 5 歲幼兒之入園率具重要績效，值得肯定。鑒於亞洲先進國家面對少子女化之衝擊，不僅透過普及幼兒教育，提升入園率，應進而建構優質教保環境，提供多元化、系統化之育幼支援服務及網絡，建請持續精進且完善相關園所設備設施、提升師資專業素養，並透過評鑑輔導園所追求自我改進。</p> <p>二、本計畫立基於「國民教育權」理念，重視家長教育選擇權，避免家長因經濟因素而影響入園選擇，建請充分透過多元管道主動宣導，並審視專屬網站之便捷性、透明性及親近性，使各階層、族群能便利地取得幼教理念及園所資訊等相關訊息。</p>	甲等
邁向頂尖大學計畫	社會發展	<p>一、101 年度頂尖大學專利數與新品種數持續成長至 1,307 件，於瑞士洛桑管理學院 (IMD) 全球競爭力報告中，我國於「研發創新力」指標上持續表現亮眼，值得肯定。</p> <p>二、愛臺十二項建設中規劃之「五年五百億」業進入第二期，本計畫除賡續經費補助外，請透過競爭型計畫補助方式，引領大學能從自身出發主動追求定位，透過</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>自我評鑑建立永續追求卓越機制，引導大學發揮自身特色，彰顯大學使命與理念。</p> <p>三、本計畫除重視論文量化產出外，請加強培育優秀人才，展現學習成果導向之績效，以及引導頂尖大學注重社會責任及社會重大議題之探究，培育學生形成社會責任，進而發揮一流大學之影響力。</p>	
十二年國民基本教育實施計畫	社會發展	<p>一、本計畫為新興計畫，涉及教育體制之重大變革，其下設有 29 項工作項目或方案，透過建置管理平臺，統合及管制各工作項目之執行進度，並邀請家長團體、教育團體、學者專家等成立諮詢會，強化內外部之溝通協調，使計畫得以順利推動。</p> <p>二、計畫中有關「國中與高中職學生生涯輔導實施方案」、「國中小學生輟學預防與復學輔導方案」、「國民小學及國民中學補救教學實施方案」與「促進家長參與推動十二年國民基本教育實施方案」等均為補助計畫，為免各級學校因縣市政府主管機關撥款、函報及收支結算影響計畫進度，建議強化與各地方政府聯繫溝通，訂定計畫進度落後之處理應變機制與步驟，以積極改善執行缺失及落後情事。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>三、針對社會各界對本計畫之部分規劃，如免試入學、課程綱要、免學費等仍有疑慮部分，建議強化諮詢會定位與功能，適時徵詢及廣納各界意見，並加強與親師互動，彙整各場次宣導活動之建議事項，納入政策面或精進計畫之參考。</p> <p>四、本計畫期能提供均等受教機會，並透過特色課程，鼓勵學生適性發展，除強化國中小學活化教學外，並建議辦理各高中、綜高、高職及五專發展特色課程觀摩學習，提升課程設計之創新發展。</p>	
改善國民運動環境與打造運動島計畫	社會發展	<p>一、101 年度因未先行對國民運動中心之工程規劃、營運管理模式及永續經營詳加評估，致計畫執行情形不佳，爾後倘有新興型態之計畫，建議先邀集專家學者及相關領域之機關單位進行研商規劃，並研擬相關配套措施，及加強對各縣市宣導，以提升計畫成效。</p> <p>二、有關運動場館後續管理、營運及維護，建議加以分析相關成本及評估因應改善措施，避免因成本過高，導致各縣市興辦意願低落，並加強宣導工作，研擬合理之收費使用規定，鼓勵民眾多加利用，以提高運動場館及設施設備使用率。</p>	乙等
振興棒球運動總計	社會發展	<p>一、為推廣國內棒球運動，建議檢討棒球基層訓練站之設置規定及補助機制，針對</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
畫		<p>有志於發展棒球運動之各級學校，提升棒球資源之投入，以確實推動各級學校之棒球風氣，鼓勵優秀人才持續致力於棒球運動，並加強場館及設備維護，提供更優質之棒球運動環境，以利棒球運動永續發展。</p> <p>二、101 年度職棒觀賞人數未達原訂目標，影響計畫執行成效。為振興國內棒球風氣，建議檢討觀賽人數減少之原因，強化吸引民眾觀賞及參與棒球運動之策動作為，加強輔導協助球團永續經營，並請持續落實防制職棒簽賭及加強通報機制，以建立健康的職棒發展環境，進而吸引更多國民樂於欣賞球賽。</p>	

五、經濟部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
高科技紡織品研究與開發第二期計畫(4/4)	科技發展	<p>一、101 年度建立 9 項關鍵技術，共獲得 12 件發明專利，研究成果榮獲美國 R&D 100、德國 iF 設計大獎及多項國內發明獎肯定；促成技術移轉及輔導產業 123 廠次，直接促成民間投資 6.1 億元，增進產業年產值達 7.8 億元；推動台法紡織產業交流媒合會，媒合廠商 35 家及推動 3 件國際合作計畫，協助紡織產業升級轉型，優化產業價值鏈，產製高附加價值和具國際競爭力產品，頗具成效。</p> <p>二、紡研所兼負振興紡織業之任務，尤其兩岸經濟合作架構協議(ECFA)之政策性中小企業輔導，過去之研發，尤其新產品開發成效卓著，建請未來落實產業效益，提升業界競爭力，穩定紡織業之就業人口。</p>	優等
南部新興產業發展關鍵技術計畫(2/4)	科技發展	<p>一、101 年度投入約 2 億元經費開發南部產業技術升級與結構轉型所需之關鍵技術，吸引近 60 家以上的企業參與，計畫技轉收入達 4,500 萬元；促使廠商配合投資約 16 億元開發石化、金屬、模具、微機電及光電資通訊等產業關鍵技術；協助廠商育成 2 件新創事業；促成 12 家公司進駐台南創新園區，育成創新產業聚落，使南部產業核心競爭力具體提升，</p>	優等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>頗具成效。</p> <p>二、在材料與低溫薄膜技術成果應用方面，已技轉廠商並共同研發出黑鑽活塞環，榮獲臺灣優良產品金牌獎，並已獲歐洲摩托車大廠採用，全球市占率提升一倍，成效優異。</p>	
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	公共建設	<p>一、本計畫「曾文水庫發電及永久河道放水道進水口攔污柵延長工程」獲得第12屆公共工程金質獎優等，品質管控良好，值得肯定。</p> <p>二、近年天候異常，水庫集水區相關監測重要性日益提高，惟本計畫相關集水區環境生態防災監測及泥砂調查規劃研究案進度稍有落後情形，除持續加強管控工程進度，亦請落實掌握相關研究計畫辦理情形，以有效發揮計畫原訂效益。</p>	甲等
可攜式電能與熱電發電材料應用技術開發計畫(3/3)	科技發展	<p>一、本計畫研發直接式甲醇燃料電池(DMFC)及熱電材料及電轉換模組，經多年努力，在技術指標上皆有成就，達成預訂目標，部分指標甚至具國際領先地位，值得肯定。</p> <p>二、成本及可靠度應是本計畫兩項技術未來推廣應用之關鍵，建議由製程、材料及系統著手，以有效降低成本及提升可靠度。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
數位內容創新與整合推動計畫	科技發展	<p>一、本計畫建立南部數位內容產業基礎，引進世界級大廠，形成南部產業發展生態鏈，並培育數位內容人才，突破性之成果，值得肯定。</p> <p>二、在政府有限資源下，研發補助應有所聚焦，如創新開發一源多用及國際接軌全球拓銷等，以加速提升附加價值及國際競爭力。</p>	甲等
協助傳統產業技術開發計畫	科技發展	<p>一、本計畫協助 448 家傳統產業業者組成研發團隊並執行計畫，且深度分析並規劃對未來產業競爭有益之方向，著手研發主導技術移轉而開發優勢產品，引領自主研發，不論在產出或績效，值得肯定。</p> <p>二、我國製造業整體附加價值，在過去 20 年間呈現下滑趨勢，較之美國、德國及瑞士等先進國家落後，未來建請加強傳產業者推動研發聯盟、鼓勵創意設計、導入產品設計美學，協助業者創造產品的差異化及獨特化的高附加價值產品設計，以縮小落後差距。</p>	甲等
業界參與科技專案計畫	科技發展	<p>一、本計畫在引導廠商直接及衍生投資、建立管理制度與促進人才培育、促進產學研合作及產出專利成果上，均有實質效益產生，其中帶動廠商直接投資金額 356.39 億元；另計畫商業化過程中，促成新建廠、擴廠、購買設備等後續衍生</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>投資部分約 675.63 億元，直接與衍生投資金額總共約為 1,032.32 億元，值得肯定。</p> <p>二、本計畫涵蓋多個產業技術領域，惟引導研發技術或組織之精進，突破成效仍有賴個別廠商之投入及技術能量，整體效果較不易突顯，對於面板、DRAM、太陽能等產業劇烈競爭，建議應有具體因應對策。</p>	
癌症與代謝異常疾病之小分子與植物新藥開發計畫	科技發展	<p>一、本計畫獲得專利 8 件、申請專利 17 件、論文 8 篇、研究報告 48 篇；技術移轉收入 1,154 萬元；工業服務衍生收入 2,317 萬元；促成廠商投資金額約為 8,355 萬元；輔導及協助業界申請業界科專計畫 3 件等，值得肯定。</p> <p>二、建請透過內部管理機制，對於成效不佳或不具競爭力的專題建立退場機制；另為避免本計畫開發完成後，面臨無廠商承接意願窘境，建請開發各項藥物時，均應審嚴謹評估其市場競爭力、成本、技術性等。</p>	甲等
提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫	經濟發展	<p>一、101 年度共提供保證金額 9,047 億元，協助中小企業取得融資 11,344 億元，較 100 年度成長 13%，對落實中小企業根留臺灣，促進我國經濟成長，有具體成效，建請加強宣導，讓民眾感受到施政績效。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>二、為提升信保基金使用效能，建請擴大提供企業諮詢服務，並落實風險控管，逐年降低逾期率，俾發揮計畫效益，達成政策目標。</p>	
<p>石門水庫及其集水區整治計畫-緊急供水工程暨水庫更新改善</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、101 年度計畫執行進度及預算控制尚待加強，建請加強計畫進度管控並妥善分配各月預算，避免預算支用長期偏低情形。</p> <p>二、本計畫所屬工程「中庄調整池工程計畫-引水路工程」、「電廠防淤第一期功能改善工程」101 年度如期完成預定目標，惟「調整池工程」及「輸水路工程(過河段)」執行績效皆不理想，進度落後，工程施工品質查核成績亦偏低，建請督導確實控管工程進度及施工品質，並研擬具體改善措施，俾利如質如期完成計畫目標。</p>	<p>乙等</p>
<p>曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-台水公司部分</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、對於已完成審議而尚未完成設計發包之標案工程，建請持續督導執行單位務必加速趕辦設計及預算編製作業，俾利及早發包施作；對於已發包案件，亦請持續督促廠商加速趕辦施作，並依實際工程進度加強估驗計價之頻率，提高年度預算執行率。</p> <p>二、為達政府財政之最大利用效率，本計畫提報未來預算額度時，宜檢討實際執行狀況核實提報，及視實際需求額度納入</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		管考，避免浪費政府資源。	
石門水庫及其集水區整治計畫--穩定供水設施及幹管改善	公共建設	<p>一、本計畫所屬工程「大湳淨水場擴建統包工程」、「板新南調送水管(四)」及「龍潭淨水場擴建工程」如期完成年度目標，惟「板新南調送水管(三)、(五)、(七)」及「頂山腳加壓站土建工程」執行績效皆嚴重落後，建請確實督導台灣自來水公司確實控管工程進度，並研擬解決對策，避免影響計畫進度。</p> <p>二、有關開發計畫衍生後續淨水場擴建管理樓建照取得，或加壓站建照請領等，致無法施工，建請未來規劃類似計畫，應確實辦妥前置作業，以利後續工程施作。</p>	乙等
服務業創新研發計畫	科技發展	<p>一、本計畫已執行多年，補助之計畫累計數量持續增加，依績效追蹤分析，補助具有遞延效益，建請檢視本計畫對提升我國服務業的整體效應，以及對產業結構改變的效應。</p> <p>二、建請增列可反應每年策略目標之績效指標，另經濟效益應該加列服務業佔GDP成長率。</p>	乙等
雲端運算系統及軟體技術研發計畫(1/3)	科技發展	<p>一、目前工研院及資策會成果要成為政府機關(構)雲端方案之一，尚需在技術及服務支援上持續努力，針對不同穩定度需求之政府雲應用，建請定義不同組合方案，並再予加強可信賴測試驗證，以</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>符合我國政府雲之規劃與需求。</p> <p>二、雲端技術隨服務提供日益增加成長下，各種技術進步很快，本計畫原規劃開發的技術在研發策略上之合宜性與有效性應隨時檢討修正，以確保關鍵技術的產出以及移轉予廠商的競爭性與符合市場需求。</p>	
<p>中小企業 即時技術 輔導計畫</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、本計畫輔助中小企業並建立產學合作，完成預期目標，惟未見突破性之特殊亮點，建請持續努力以奠定與提升中小企業的技術水準。</p> <p>二、本計畫在選案上應參考過去成果，作為未來選案之參考；另對於廠商資料應整合搜集，進一步分析廠商物性如產別、規格差異、輔導內容、產業合作情形、配合款等因素與績效之關係，以作為未來計畫之參考。</p>	<p>乙等</p>
<p>全球產業 科技合作 與創新連 結推動計 畫</p>	<p>科技發展</p>	<p>本計畫著重之方向與績效集中在製造業，有關服務業、商業模式之國際交流與產業合作，似乎較少，建請思考臺灣目前製造業局限，並對於服務業應有所重視及長遠規劃。</p>	<p>乙等</p>
<p>智慧生活 科技運用 計畫</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、本計畫在建置智慧生活場域、育成創新服務，帶動使用者智慧生活體驗等工作，已累積可觀專業能量及經驗，建請後續工作應加速擴大創新服務及產品之</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>產業應用、市場擴散及國際輸出，並追蹤成果。</p> <p>二、有關本計畫所建置松山場域，建請設法尋求廠商接手運轉或研商由地方政府接收。</p>	
提升臺灣產業國際形象計畫	經濟發展	<p>一、101 年度採委外方式辦理臺灣精品選拔及產業形象廣宣活動，惟因發包延遲，致上半年進度落後，連帶壓縮後續各項工作之推動時程；為避免爾後再發生類似情形，請檢討原因、妥擬因應對策，確保計畫順利執行。</p> <p>二、本計畫涉及產業、文化、觀光、外交等不同面向，為發揮整體效益，請考量建立推動平臺，結合相關部會、地方政府及民間資源，透過整體規劃與行銷，提升臺灣產業之國際形象及企業競爭力。</p>	乙等

六、交通部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
阿里山國家風景區建設計畫	經濟發展	<p>一、101 年度完成 10 處景點工程建設、5 處環境維護及設施維持工作，全區遊客量創歷史新高達 393 萬人次，觀光產值達 88.1 億元，遊客滿意度亦達 82.22 分；另運用社會資源及凝聚社區共識，推動阿里山高山特色花卉景觀營造、螢火蟲復育計畫、設施認養及環境維護等工作，有效活絡觀光產業，並帶動阿里山地區之觀光熱潮，值得肯定。</p> <p>二、本風景區自莫拉克風災發生後，遊客人數下降，經結合民間力量及地方資源，推動社區認養、環境整治、高山特色花卉景觀營造等活動，提升遊憩品質，並透過媒體加強宣導，有效吸引人潮回流，做法值得其他風景區管理處參考。</p>	優等
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	經濟發展	<p>一、101 年度完成 6 處景點建設、7 筆用地取得，全區遊客人次達 463 萬，創造 63.9 億觀光產值；致力維護環境清潔與自然景觀，獲得「環保署清淨家園全民運動計畫」全國特優；成立全國唯一結合地質、海洋、漁村及生態的「野柳自然中心」，並取得環境教育場域認證；創新提出「野柳地質公園團客尖峰分流計畫」，疏散尖峰時段參訪遊客，提供舒適的旅遊環境；首推台灣好行皇</p>	優等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>冠北海岸線與新北市新巴士共構，解決遊客旅遊交通問題，成效值得肯定。</p> <p>二、鑒於本風景區遊客數量急遽增加，創新實施「野柳地質公園」流量管控策略，成為全國第1個實施尖峰時段團客分流的戶外風景區，請適時檢討成效及調整執行策略，俾能有效維護服務品質，提升管理效能。</p>	
花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫	公共建設	<p>一、本計畫為花東地區之重大公共工程，對於花東地區之經濟發展具有高度效益，計畫能確實掌握各項工程之施工進度，同時兼顧施工品質，並適時與地方民眾互動，獲取地方民意支持，值得肯定。</p> <p>二、有關自強隧道部分，遭遇極為不穩定之地質條件導致工程進度落後，施工團隊除積極克服障礙外，並結合學術團體共謀解決問題的方法，值得鼓勵，惟後續應持續掌握施工進度，儘量避免影響計畫通車時程。</p>	甲等
高雄市區鐵路地下化計畫	公共建設	<p>一、本計畫依預訂進度如期進行且預算執行率達100%，年度內辦理4次夜間鐵路軌道切換工作，實屬不易，另計畫推動期間，積極協助地方及學術單位對各項工程之瞭解，有效使民眾體認政府積極作為，對於工程順利進行有顯著的效果。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>二、本計畫 CL112/113 標青海路段及九如路段工程，發生模板工人不慎墜落之勞安事故，未來建請檢討改善並落實執行各項安全檢查工作，加強防範並宣導相關作為，對於督促承商於趲趕工進之外，亦應同時加強施工安全管控。</p>	
<p>曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(交通部公路總局部分)</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、101 年度各項工作依預定進度執行，如期達成年度目標，執行情形良好，後續年度請依照預定計畫賡續辦理。</p> <p>二、本計畫係配合經濟部水利署改善南部地區主要水庫(曾文、南化、烏山頭水庫)營運功能，辦理集水區內省道或代養縣道之道路水土保持、路面維護等作業，建請持續注意工程品質，強化水土環境保育，以健全水文循環體系，提升水庫使用壽命。</p>	<p>甲等</p>
<p>西濱快速公路後續建設計畫</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、各標工程皆已依預訂進度進行發包、施工，另有數項工程查核成績良好，值得肯定，建請持續督促計畫項下各項工程品質及工進。</p> <p>二、101 年度發生職災事件，建請檢討改善，確實作好工安防護措施，加強防範並宣導相關作為，避免職災傷亡意外發生，對於督促承商於趲趕工進之外，亦應同時加強施工安全管控。</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
東西向快速公路健全路網改善計畫	公共建設	<p>一、北門玉井線 E707-3 標工程榮獲 2012 年第 12 屆公共工程金質獎優等，值得肯定。</p> <p>二、觀音大溪線平交路口改善計畫、台 78 線斗南交流道增設東向匝道工程等 4 項工程，未能依原規劃於 101 年 12 月底完工，建請確實控管進度，督促承商加速趕工進。</p>	甲等
建設臺北港	公共建設	<p>一、臺北港自 82 年建港至今，港域規模已接近成形，且近年來業務成長快速，港埠營運規模及貨物吞吐量後來居上，已超過安平港及蘇澳港，躍居成為臺灣地區四大國際港口，其預期效益已顯現，值得肯定。</p> <p>二、101 年度受海象、氣候因素，影響施工時間，且遭遇廢棄物問題及文化遺址調查工作等因素，影響工程進行，請加強督促廠商趕工進，並請積極督促監造單位確實依施工規範落實品質及安全管理工作，俾早日完工。</p>	甲等
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	公共建設	<p>一、101 年度依預定進度如期進行且預算執行率達 100%，獲得交通部「優良公共工程獎」及「勞安優良工程優等」，另獲得臺灣混凝土學會 101 年度「混凝土工程優良獎」等，值得肯定。</p> <p>二、本計畫有效宣導施政計畫內容，並獲得</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>國內外媒體或論述肯定，並積極與民眾座談、開放民眾與學術團體觀摩，降低計畫推動困難，足為其他公共工程之表率；惟本計畫在 101 年底發生職災事件，建請檢討改善，確實作好工安防護措施，加強防範並宣導相關作為，避免職災傷亡意外發生，對於督促承商於趨趕工進之外，亦應同時加強施工安全管控。</p>	
<p>國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號道路建設計畫</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、主線已於 101 年 12 月 18 日全線開放通車，紓緩台 3 線潭子至霧峰交流道路段之車流，亦縮短潭子至霧峰交流道間之行車時間，有效提高道路服務水準。</p> <p>二、本計畫未完成工項，建請協調地方政府儘速協助完成拆遷作業，並督促承包商調整交維改道階段及施工順序、增加工班趨趕，確實管控執行進度，以期達成如期如質完工之目標；另本計畫辦理 2 次計畫修正(含計畫期程展延)，建請督導加強管控工程執行進度，避免再有履次延宕計畫期程之情事發生。</p>	<p>甲等</p>
<p>東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫</p>	<p>經濟發展</p>	<p>一、101 年度共完成 11 處國際、國內或地方觀光景點建設，增加遊憩資源，且遊客人數和滿意度亦創新高，均超越預期目標，成效良好。</p> <p>二、本計畫工程受東北季風影響嚴重，為有</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		效因應，避免影響計畫執行，建請提早(必要時於前一年度)完成溝通協調、規劃設計等相關準備作業，並務實研訂作業計畫及把握黃金季節積極施工，提升執行效率。	
整備觀光遊憩設施建設計畫	經濟發展	<p>一、101 年度針對逾期未達里程碑目標之補助案件予以檢討、撤銷，啟動退場機制，促使各縣市政府積極執行，值得肯定。</p> <p>二、本計畫之執行，對提升各縣市景點服務能量及品質，有明顯助益，建議多透過網路或國內外媒體等加強宣導，展現計畫執行績效，讓民眾感受建設成果。</p>	甲等
日月潭國家風景區建設計畫	經濟發展	<p>一、101 年度共完成 10 處重要觀光景點建設，增加吸引遊客，且全年遊客量及服務滿意度均超越預定目標，值得肯定。</p> <p>二、本計畫執行過程中，曾因連續豪雨無法施工、廠商請款較遲、電動船補助申請不如預期等，影響進度或成效，建請務實研訂工作計畫，加強控管執行，並透過媒體多加宣導，讓民眾感受具體施政績效。</p>	甲等
大鵬灣國家風景區建設計畫	經濟發展	<p>一、101 年度完成年度目標所列 6 項工程，並強化行銷推廣活動，使小琉球遊客突破 36 萬人次，再創歷史新高，成效良好，惟大鵬灣風景區全年遊客約 62.9</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>萬人次，未符年度目標，尚待加強改善。</p> <p>二、本計畫民間投資 BOT 案部分，對整體計畫效益有重要影響，為使政府投入資源發揮綜效，建請加強輔導、協助及督促廠商積極執行，並考量推動兼顧觀光與保育需求之創新管理做法，有效提升整體遊憩品質。</p>	
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線	公共建設	<p>本計畫所屬 CK570J 區段標明挖覆蓋段隧道開挖工程邊坡長期安全方案水土保持計畫變更審查作業時程冗長，且本案為社會關注重大工程，建請務必以安全為前提，嚴格要求施工品質，並監控防止上邊坡表水滲流進入土體底層，加強防範措施，建立專責督導機制，以防意外災害。</p>	乙等
臺北縣特二號道路建設計畫	公共建設	<p>本計畫主體工程已於102年1月底完工全線通車，發揮服務聯絡功能，惟較預訂時程略有延後，其中新北市政府辦理之滷仔溝綠美化工程因承商終止契約停工中，請積極協調地方政府，加速工程進行。</p>	乙等
國道二號拓寬工程	公共建設	<p>一、主線已於101年5月全數開放通車，如期發揮計畫執行效益，紓緩國道2號車流，值得肯定。</p> <p>二、第H61標(大滷交流道至鶯歌系統交流道)因工安事件停工且復工動員不順利，致未能達成原核定分階段開放通車之時程(第H61標原訂於100年底通</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>車)，且施工過程中部分工程標案出現進度落後情形，爾後請加強管控工程執行進度，避免發生延宕原核定計畫中各項階段目標期程之情事。</p> <p>三、本計畫原訂興建大園支線部分，因民眾陳情要求調整路線遲未能定案，雖經行政院核定將此一部份獨立另案辦理，惟仍請督導加強與民眾溝通協調，並加速辦理，及早完成機場周圍相關交通路網之建設。</p>	
台9線蘇花公路山區路段改善計畫	公共建設	<p>一、本計畫具有多項工程界創新作為，兼諸各分項工程需克服地質及氣候、交通等條件，及花東地區民眾期盼如期完工之時程壓力，執行不易，請持續並督促計畫執行。</p> <p>二、101年度遭遇用地取得遲延、(B3標)南口發現文化層致停工、C1標因蘇拉颱風來襲，和中溪遭土石流淹沒影響開工時程等因素及事件影響，致使進度及預算執行均有延誤，請加速追趕進度，以早日趕上預訂期程。</p> <p>三、為掌握計畫執行時程，建請密切聯繫環保機關辦理C1及C2標環差作業，並積極辦理C1標後續變更設計等作業，其他已開工分標進度有所落後者，請持續督辦。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
省道危險及瓶頸路段緊急改善計畫	公共建設	<p>一、101 年度完成省道 2 處危險路段及 6 處瓶頸路段改善，有效提升用路人行車安全，減少生命財產損失，維持區域交通流暢、便捷。</p> <p>二、計畫期程原訂至 101 年 12 月底，惟尚有部分工程未完工，建請儘速提出處理作法，並確實檢討，避免爾後類似情形發生。</p>	乙等
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統設計計畫	公共建設	<p>一、本計畫除機電系統統包工程外，其餘各標工程施工進度及品質尚符預期，部分標案並獲得外界多項獎項肯定。</p> <p>二、機電系統統包工程進度持續落後，並已成為能否通車之要徑作業，建請有效督促承攬廠商加速辦理。</p>	乙等
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫松山線	公共建設	<p>一、本計畫 CG590B 區段標 G18 站體結構及 CG293 標 BR3 轉換層等工程落後，建請督促所屬(管)趨趕工進，以符預定 102 年底通車之目標。</p> <p>二、101 年發生勞安事故，建請檢討改善，確實作好工安防護措施，加強防範並宣導相關作為，避免職災傷亡意外發生，另於督促承商趨趕工進時，亦應同時加強施工安全管控。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
臺北機廠 遷建建設 計畫	公共建設	計畫多項查核點未能如期完成，雖部分係屬天候不佳因素，建請訂定具體趕工計畫，而非僅以申請計畫展延為處理方式，建議應以更積極的方式辦理相關工作，並以維持或超前修正後之目標為宜。	乙等
國道1號五 股楊梅段 拓寬工程 建設計畫	公共建設	一、中壢至楊梅段已於 101 年 12 月通車，其餘五股至中壢路段因 C907 標(跨越機場系統交流道路段)進度落後幅度未能有效追趕，致主線路段未能依計畫期程通車使用，建請嚴密管控工程執行進度，並加強各標施工介面協調，避免相互干擾影響工程進行。 二、對於歷次發生工安事件，經相關單位嚴格檢查，101 年度已有改善，惟仍請督導加強工安改善與預防作業，避免工安事件再次發生。	乙等
臺北都會 區大眾捷 運系統工 程計畫信 義線	公共建設	101 年預算執行率欠佳，並未能於預訂期程完成營運通車，雖修正調整期程至 102 年 12 月底通車營運，惟仍請積極協調並掌握進度，勿再有延遲情事發生。	乙等
環島鐵路 整體系統 安全提升 計畫	公共建設	一、本計畫雖已建立督導機制，惟發揮效果有限，計畫內所屬標案進度屢有落後，建議應有更積極之改進作為，並隨時檢討成效。 二、多項標案均發生承攬廠商能力不足、原	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		設計不符實際、履約爭議等問題，建議應由全生命週期之概念，由規劃設計之選商、設計審查、發包策略、施工管理等重新檢討，避免一再發生問題，延宕計畫進度。	
臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段路線)	公共建設	<p>一、計畫預算執行不佳及年累計進度落後，請研議提升執行能量作法，並請督導確實檢討，以提升執行效能。</p> <p>二、本計畫 CF660A 區段標逾期尚未發包，建請加速辦理，其他已開工之標案，並請賡續做好相關工安措施，以利如期完成。</p>	乙等
地震與海嘯測報效能提升整合計畫	科技發展	<p>一、計畫所佈建之海底地震儀，已大幅提升海域微小地震之觀測能力，建請積極擴大佈建範圍，提供火山、斷層與海嘯之預警能力。</p> <p>二、考量未來現有觀測系統之正常運作，對於海纜系統過短，未能充分發揮更大功能，建請再予仔細評估，另收集大量地震資料，必須考慮充份使用之目標，以達更高經濟效益，建請再加強國家地震防災預警功能說明。</p>	乙等
茂林國家風景區建設計畫	經濟發展	一、本計畫 101 年度有 10 個月預算執行落後，請提早辦理用地取得、規劃設計及招標等相關前置作業，並務實研訂工作計畫及切實控管，以利工程順利執行。	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>二、本風景區多處工程位於山區，常因天候不佳、交通不便或豪雨造成地貌改變等，影響發包或執行效率，建請工程經費編列上宜縝密規劃，同時推動備案工程，增加執行彈性，以利達成年度目標。</p>	

七、文化部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
電影產業 旗艦計畫	社會發展	<p>一、李安導演來臺拍攝「少年Pi 的奇幻漂流」，於電影獎項、全球票房皆獲得高度評價，並且創造就業機會與引介國際特效公司來臺投資培訓人才，有益於國人就業及電影產業發展，值得肯定。</p> <p>二、考量電影產業發展，須先掌握市場趨勢和相關創意，建議賡續推動「華語市場趨勢研究」與「創意開發」，並輔導國片業者拍攝具華語市場競爭力之中、大型國片及具文化多元特色之中、小型影片，將有效提升國片質與量。</p> <p>三、建議積極結合產學界，規劃相關技術人才培訓，以厚植我國電影製作實力。又國際和中國大陸市場的開拓，行銷策略與手法的創新，具有高度重要性，如何結合產學界，有計畫的培訓相關人才，建請積極謀劃。</p> <p>四、考量電影製作，往往須結合地方政府之資源與力量，建議積極推動全國電影協拍網絡，以增進電影與地方觀光產業雙贏共榮之成果。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
推動電視內容產業旗艦計畫	社會發展	<p>一、101 年度電視節目版權交易總時數較 100 年度成長 33.83%，值得肯定。</p> <p>二、鑒於培訓之師資和課程規劃達一定之品質，建請就影視市場展望、媒合作業流程、人才庫建置及人才進用情形追蹤等方面，再加強研究規劃，以提升產業人才媒合成功率。</p> <p>三、臺北電視節之 88 家參展單位中，歐美非澳等國買家僅占全體海外買家 1.7%，比例偏低。建議透過「影視產業趨勢研究」等相關研究，深入研析箇中原因，研提對策，引導業者規劃製作符合國內外市場趨勢之節目或影片。</p>	甲等
流行音樂產業發展行動計畫	社會發展	<p>一、101 年度輔導優質音樂唱片業者之製作與行銷，促進業者相對投資金額達 4 億 890 萬元，以及輔導樂團海外行銷累積國際知名度，值得肯定。</p> <p>二、本計畫執行策略與工作項目偏重獎勵補助，考量政府財政現況，建議積極利用與地方政府之協調平臺，蒐集地方相關產業活動資訊，結合業者規劃相關的音樂節（祭）活動，以持續提升流行音樂產業總體產值。</p> <p>三、建議持續辦理流行音樂產業調查，以及結合產業和教育單位辦理流行音樂人才培訓，以支援產業研發創新，厚植產</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		業競爭實力。	
地方文化館第二期計畫	社會發展	<p>一、101 年度共核定補助縣市辦理重點館舍升級計畫 76 案及文化生活圈整合計畫 75 案，全面提升重點館舍精緻度，提供各地居民平等享受文化資源之服務，成效良好。</p> <p>二、本計畫重點館舍升級及文化生活圈整合均有部分案件於獲核定補助後申請撤案，建請分析撤案原因，研議強化審查作業，或提供相關協助，俾計畫順利推動；至人才培育方面，建請研議建置人才資料庫，分析相關人員培訓情形，並追蹤評估培訓效益，俾作為相關培訓課規劃設計及調整參考。</p>	甲等
歷史與文化資產維護發展計畫第二期	經濟發展	<p>一、本計畫透過 9 大工作項目辦理實質建設、人才培育及閒置空間活化，有效保存歷史文化資產，101 年度共推動 123 處古蹟歷史建築修復與活用，並有 7 萬餘人參與傳統藝術活動，值得肯定。</p> <p>二、101 年度有 2 項工程因變更設計導致進度落後，為避免後續再發生類似情形，建請研提計畫時規劃周詳，並研訂變更設計之標準作業程序，縮短審查時程，以利工程順利執行。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
衛武營藝術文化中心興建計畫	公共建設	<p>一、101 年度預算行率雖達 92.6%，惟應付未數偏高，請督促加速行政程序，以提高預算支用比。</p> <p>二、另本計畫已進入興建高峰階段，營運團隊應全力合作分工，排除施工介面障礙，加速行政作業效率，並就將來營運管理模式及早規劃籌備，加速辦理工進並且督促所屬確實管控計畫執行情形，落實施工安全措施，俾利如期如質完成計畫目標。</p>	乙等
文化創意產業發展（第二期）修正計畫	經濟發展	<p>一、101 年度有多項工程因流標造成進度落後，請針對原因切實檢討改善，並加強橫向聯繫機制，嚴密控管工程執行，提升執行績效。</p> <p>二、本計畫涉及古蹟修復部分，須依相關法規送審，建請提前辦理相關前置作業，並預留審查、修正所需時間，以免影響工程執行。</p> <p>三、華山等五大園區相關硬體設施已陸續完成，為建立特色、增加園區收入及吸引人潮，請以創新思維研議經營管理策略，減輕政府財政負擔。</p>	乙等

八、行政院衛生署

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
加強進口 食品安全 管理計畫	社會發展	<p>一、「食品衛生管理法」修正草案已於 101 年 8 月函送立法院審議，請加強協商溝通，俾及早完成立法程序，以利相關業務之推展。</p> <p>二、本計畫完成輸入食品查驗資訊管理系統功能擴增、異地備援建置及食品添加物登錄管理資訊系統，有助強化食品安全之管理，後續並建請加強人員訓練，以充分發揮系統功能。</p> <p>三、本計畫輸入食品邊境報驗查驗案件之平均辦理天數已縮短為 4 天以下，較美日等國效率為高，建請持續精進查驗流程及細節改善，並及早完成優良廠商分級制度，俾查驗作業在品質及速度上能更加精進。</p>	甲等
新世代健康 領航計畫	社會發展	<p>一、本計畫 10 項年度目標達成情形尚佳，不但提高醫療品質，而且提供民眾優質的健康照護服務，有關器官捐贈受惠人數未達目標值係因 101 年度實施分區制度，建議針對醫療院所增加誘因或激勵措施，並積極宣導器官捐贈移植觀念。</p> <p>二、本計畫實施期程至 101 年結束，於 102 年開始推動「開創全民均等健康照護計畫」，建議持續推動國內醫療體系</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>整合及功能改造等工作，並強化與長期照護體系、精神衛生體系、預防醫療體系及社會福利體系間之連結網絡，同時將醫療成果指標納入計畫評核之年度目標，以適時彰顯施政績效。</p> <p>三、隨著人口老化、醫療費用高漲，預防醫學與慢性病防治之重要性與日俱增，建議積極推動「健康促進醫院之概念」，協助醫療機構將預防保健工作納入診療流程，提早預防疾病之發生，俾改善健保財務壓力。</p> <p>四、有關自由經貿示範區將規劃設置「國際健康醫療中心」，吸引國外人士來臺接受健檢、醫美及重症醫療等服務，為免造成醫療商品化，建請以「保障民眾就醫權益」為優先考量，於推動實施前審慎評估，提出周全之配套措施。</p>	
第二期國家癌症防治計畫-癌症篩檢	社會發展	<p>一、101年提供4種癌症篩檢約473.5萬人次，經確診為癌症或癌前病變者計有4萬5,496人，有助降低癌症死亡率，惟子宮頸癌及大腸癌篩檢率未達目標，建議透過大眾媒體，加強宣導定期篩檢之重要性，同時設法提高基層醫療院所及社區衛生所推動篩檢服務意願。</p> <p>二、近年來全世界癌症發生率以肺癌之增加</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>率最快，且發生年齡有下降趨勢，建議結合各機關資源研議包含防止健康危害、環境危害等多元層面之防治措施。</p> <p>三、由於近年來不斷推廣篩檢子宮頸癌，其死亡率已顯著下降，惟除子宮頸癌外，臺灣地區婦癌發生率及死亡率相較亞洲各國偏高，建議予以研析並參考亞洲各國推動癌症防治措施，以加速降低其發生率及死亡率；另鑒於大腸癌有年輕化趨勢，建議研究降低篩檢年齡之可行性。</p>	
<p>食品安全與營養科技計畫</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、參加美國農業部 GIPSA (Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration) 精準度測試，獲優良成績，另本計畫推動我國輸日食品免重複檢驗，計推薦 5 家認證實驗室順利登錄日本厚生勞動省輸出國公共檢查機關 B 類名單，值得肯定。</p> <p>二、食品安全攸關健康及國家安全，近年食品危安事件仍時有出現，不但影響國人正常生活作息，亦對國家形象及產業信譽造成重大傷害，建請再強化食品安全管理。</p>	<p>甲等</p>
<p>癌症醫學研究</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、本計畫 101 年度 SCI 論文期刊發表數達 105 篇，影響係數值平均 4.831，學術貢獻有助提升我國醫藥衛生基礎研究。</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>二、整體研究已漸聚焦在某些臺灣重要的癌症問題，並有所突破，新醫療技術也逐漸與國際間縮小差距，未來建請聚焦於臺灣特有之問題，提出創新之解決方法，增進國人健康與臺灣在國際癌症醫療的知名度。</p>	
藥物科技發展計畫	科技發展	<p>一、透過本計畫的執行，臺灣成功加入藥品認證 PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) 國際組織，除提升國內產品製造品質，對於臺灣生技醫藥產業國際化和全球化發展，也具有重大意義，並建構生技製藥產業發展良好環境，值得肯定。</p> <p>二、本計畫在處方箋二維條碼系統建立及管理已有明顯成果，建議能配合全民健保制度藥品管理系統，以減低藥品浪費。</p>	甲等
感染症醫學研究	科技發展	<p>一、本計畫在抗生素抗藥性監測及政策建言、新興感染症監測及疫苗開發、結核病防治及疫苗開發及推動我國生技產業發展已有階段性成果，值得肯定。</p> <p>二、目前執行之有關疫苗研發計畫，分散於不同種類計畫，建請併於疫苗中心之計畫執行，以求較佳整合性，另未來有多種疫苗即將進入臨床試驗，建議研議比照「臺灣癌症臨床研究合作組織」的方式，成立醫療院所網絡執行臨床試驗。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
開發新穎 實驗模式/ 平台	科技發展	<p>一、本計畫在技術成果方面，已成功建立研究先天免疫的果蠅模式及運用斑馬魚探討肝臟發育及癌症發病機制，成果優異，其他的模式生物也有國內研究機構加以應用，在老化及疾病的研究取得良好成果，值得肯定。</p> <p>二、配合臺灣生技產業起飛行動方案，建議針對已建立之各項核心與實驗平臺，發揮對於臨床醫學研究的補提升角色，並嘗試與生技製藥產業之需求銜接，扮演研究發展的基礎與產業運用的橋接角色。</p> <p>三、未來研究方向，建議以產生社會影響提升經濟之大方向為目標，協助研究臺灣常見疾病的解決辦法，以增進全民福祉為終極目標。</p>	甲等
建立食品 風險預警 系統	科技發展	<p>一、101 年度規劃食品業者登錄制度及強制食品追溯追蹤制度等新興食品管理措施，為我國食品安全管理之重大變革，未來發生食品危害事件時，可即時掌握產品動向及快速追溯問題根源，降低不安全食品對民眾之危害，值得肯定，並建請落實執行，以確保國人食品衛生安全。</p> <p>二、計畫項下子計畫多達 50 項，為免因計畫管理上之負擔影響計畫執行，請研議</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		計畫整合，以提升計畫執行及經費管理行政效能。	
推廣衛生科技服務，提升研發應用量能	科技發展	<p>一、本計畫主要目標為推動醫藥衛生研究、醫衛人才培育及獎助與學術交流合作，發表具有高影響力之論文，惟尚缺精湛衍生技術，建請持續努力，以提升應用量能。</p> <p>二、有關推動醫藥衛生研究計畫、辦理醫衛人才獎助等事項，似重複申請其他機關計畫之補助，建請在有限資源下，應審慎擬定計畫，以免資源過度集中。</p>	乙等
心血管醫學研究	科技發展	<p>一、本計畫成果仍多片斷性，為提升我國國際間技術水準，建請聚焦重要主題，以進行整合性之研究。</p> <p>二、本計畫執行成果絕大多數為學術成就，對於所研發的心血管疾病致病因子或預防因子尚未進行臨床驗證，未來的產業開發或臨床應用仍有待進一步研究，建議多加強與醫學中心或教學醫院合作，並著重於心血管疾病致病因子臨床驗證及預防醫學上之應用。</p>	乙等
醫學工程與生醫材料、再生醫學、新型疫苗及佐劑	科技發展	一、本計畫尚缺整體研究目標，為符合國內衛生研究發展之現況及提升全民健康福祉的目的，對於經費之規劃，包括自由型計畫與任務導向型計畫應有適當分配。	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
技術開發		二、建議針對專題研究宜進行篩選及整併，訂定具體產業目標及合理開發時程，明確的投入資源以達到產業效益。	

九、行政院環境保護署

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
營造永續 優質環境 衛生計畫	社會發展	<p>一、本計畫各項補助類型樣態繁多，中央與地方分層負責原屬良善機制，且本計畫將於 103 年屆期，為能有效掌握與評估計畫執行成效，建議將各項補助各年度的補助對象、內容、經費及執行成果逐一盤點，並予以系統化，以有效呈現本計畫補助之成果及工作效益；另為展現整體推動績效，建請依計畫核定內容，逐一檢視預期效益及具體成效。</p> <p>二、計畫執行過程中發生經費支用落後之情事，係因地方政府核撥經費、驗收或核銷程序較緩慢所致，請持續強化管考機制，協助地方政府簡化作業流程及落實就地審計，另為加強執行績效，建請依地方執行情形量能核予補助；另考量補助項目多為地方自治事項，宜逐步推動退場機制，並加強與地方政府溝通，回歸地方自行辦理，以落實地方自治精神。</p>	甲等
垃圾焚化 灰渣再利 用推動計 畫	社會發展	<p>一、各類底渣再利用，可減少天然資源之開採，惟民間對焚化底渣資源應用有環境污染疑慮，工程界亦有安全問題之質疑，致使其出處受限，建請積極提出因應對策，協助解決出路問題，並化解相關疑慮。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>二、101 年 10 月公告修正「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」，已新增相關管理機制及限制使用區域，強化地方主管機關複核權責，加嚴檢測標準等，建議加強宣導，並落實推動，以達成「零廢棄全回收，資源循環社會」目標。</p> <p>三、計畫部分月份進度略微落後，3 月至 8 月年累計支用比未達 80%，建議檢視各該工作項目執行策略及合理配置各月經費，並加強管控計畫執行及經費核銷作業，以利計畫之推動。</p>	
空氣污染防制計畫	社會發展	<p>一、我國於 101 年 5 月 14 日修正空氣品質標準，增訂細懸浮微粒空氣品質標準，惟美國已於 2012 年 12 月 14 日下修平均標準，建議持續加強推動空氣污染措施，並依國際管制趨勢發展，逐期檢討我國 PM2.5 空氣品質標準，並朝達成 WHO 提出之空氣品質準則值為空氣品質改善目標。</p> <p>二、101 年補助民眾購買電動（輔助）自行車、電動機車及推動民眾購買油電混合車，達 4 萬 4,943 輛，較 100 年 3 萬 5,900 輛，有所成長，為加速電動機車普及性，建議鼓勵業者建置電動機車電池交換系統，並儘速協調相關單位，加速設置電池交換站。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>三、計畫年度進度及支用比未符預定進度，請加強督導掌控各項工作進度及經費核銷時程，未來建請妥適並審慎規劃年度預算分配及計畫期程，並應掌握經費執行及核銷時效，以及針對實務運作遭遇之問題即時協調解決。</p>	
<p>一般廢棄物資源循環推動計畫</p>	<p>社會發展</p>	<p>一、本計畫在廚餘再利用、巨大廢棄物再利用、垃圾掩埋場復育、垃圾回收及垃圾回收再利用等各項工作推動上，皆能以成果型指標展現具體執行績效，為持續凸顯本計畫及相關工作永續推動的重要性，建請賡續提升國民環保意識，積極結合民間、企業力量與參與，以提升整體經濟及社會效益，並帶動環保產業之發展。</p> <p>二、本計畫屬補助型計畫，良善的補助機制及妥適管理有助於提升整體效益，惟年度經費支用常處於落後之情形，建請針對年度未完成部分持續加強管控，並重新檢討各項工作補助管控機制及經費撥補與核銷程序，以作為下階段工作推動之參考。</p>	<p>乙等</p>

十、國立故宮博物院

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
故宮南部院區籌建	公共建設	<p>一、本計畫主體工程尚未進入實體建築，為配合未來委外營運模式推動促參作業，建請積極掌握及督促依年度作業計畫辦理博物館建築工程設計監造及工程施工、園區景觀工程設計監造及工程施工、展示工程設計、非博物館區促參招商及簽約等事宜。</p> <p>二、101 年度部分分項計畫之查核點有落後情形，惟整體可支用預算執行率尚達 100%，其中主體工程經公告上網招標，建請持續督促計畫執行。</p>	甲等

十一、行政院國家科學委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
中部科學工業園區建設計畫	公共建設	<p>一、本計畫各園區大部分工程均依預訂進度執行，預算執行情形亦掌握得宜。</p> <p>二、有關園區事業產生之廢(污)水全部納入污水下水道系統，且放流水質均優於國家標準，值得肯定。</p>	甲等
網路通訊國家型科技計畫	科技發展	<p>一、本計畫量化績效達成情形良好，整體系統技術突破及對產業鏈的整體效益，尚待後續發酵，建請持續追蹤其實質經濟效益。</p> <p>二、本計畫宜充分掌握國內廠商實質需求及國際技術發展趨勢，提出具技術挑戰性及整體產業鏈效益的技術發展路程，並設法呈現對臺灣產業鏈的整體效益。</p>	甲等
奈米國家型科技計畫	科技發展	<p>一、本計畫在技術創新方面有多項重要成果，建請應有技術轉移規劃，以推廣技術、創造利基；另為提高國際競爭性，建議強化業界量產技術之提升。</p> <p>二、在推動奈米科技產業化過程，建請結合產、學、研界專家，共同檢視已研發具商業化潛力之成果以及可持續推動之方向，並建請及早規劃兩年後退場作為。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
智慧電子 國家型科技計畫	科技發展	<p>一、計畫目前執行已有初步成果，然最終目的為商品化，建請思索將來推廣至業界的機制，另亦應密切尋求適合廠商，以利技轉，並建議增加業界徵求計畫項目，讓產學合作更緊密。</p> <p>二、三維晶片(3DIC)是目前各國半導體產業發展重點項目，為維持國內半導體優勢，建請積極開發並推廣相關三維晶片(3DIC)技術，並創造更大產業經濟效益。</p>	甲等

十二、行政院農業委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
綠色造林計畫	公共建設	<p>一、本計畫加強造林、綠資源維護及培育苗木執行情形超出預訂目標，有效提升國土保安及水源涵養功能，並維持全國自然保護區域之完整性，另獲頒發 101 年國家永續發展獎，值得肯定。</p> <p>二、101 年度因用地變更及相關配合工程延宕問題影響屏東林後四林及嘉義鰲鼓濕地等 2 處平地森林園區相關工作執行進度，另花蓮大農大富園區與地方政府政策不同，造成園區全面開放使用時間延後，建請督促加速辦理相關園區工程執行，並持續與地方政府進行溝通協調，俾利計畫推展。</p>	甲等
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(農委會水土保持局部分)	公共建設	<p>一、101 年度土砂防治量超越原訂目標值，有效減少災害受損範圍及土砂入庫量，增加水庫使用壽命，另辦理多場水土保持管理教育宣導，提升民眾保育觀念，值得肯定。</p> <p>二、近年天候異常，非汛期前發生豪雨災害機率已有提高趨勢，建請擴大土石流災害潛勢之監測地區，定期檢討及更新相關警戒資料，並提早辦理土石流防災演練及加強水土保持管理教育宣導。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(農委會林務局部分)	公共建設	<p>一、本計畫辦理國有林租地補償收回及集水區保育治理執行情形超出原訂計畫目標，有效恢復林地生態之完整性及抑制潛在泥砂產生，減緩水庫淤積情形。</p> <p>二、因水庫集水區復育狀況良好，故本計畫經修正後經費減列達 12 億元，惟水庫集水區保育治理成效對水庫之延壽影響甚具，建請加強國有林班地巡護及國土保育範圍內超限利用、林地濫墾、濫建取締工作，以維護造林成果。</p>	甲等
水果產業結構調整計畫	社會發展	<p>一、101 年度輔導業者與農民簽訂合作意願書，設置 15 項水果優質供果園計 5,150 公頃，並致力提升果品品質，101 年受颱風影響，出口量雖較 100 年減少 6%，然出口產值仍與 100 年相當，實屬不易，後續建議擴大輔導農民，俾提升農業外銷產值，促進農村經濟發展。</p> <p>二、推動產銷履歷驗證制度面積達 2,015 公頃，有助落實從產地到餐桌的全程嚴格管控，惟因驗證所需負擔成本增加，致農民參加意願降低，建請研提策進作為，以保持目前成果並擴大推動成效。</p> <p>三、外銷供果園之農藥殘留檢驗合格率为 97%，已達原訂目標，且 101 年輸日水果均通過日本農藥殘留檢驗標準；另優質水果專區之藥殘留檢驗合格率已達</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		98%，後續建議檢討調升各項合格率目標值，導正農民用藥觀念、落實安全食品標示，並提升農藥殘留抽驗技術，以降低食品安全之風險，有效保障國人身體健康。	
休閒農業 加值發展	經濟發展	<p>一、101 年度共輔導 74 個休閒農業區建設優質休閒環境、規劃具特色休閒農業套裝行程及辦理區域整合性休閒農業活動，增加吸引遊客，使全年遊客人次較上年度成長約 28%，並有 38 家休閒農場通過服務品質認證，強化休閒旅遊消費安全，執行成效良好。</p> <p>二、為進一步提升年度預算執行績效，請加強輔導各縣市政府研提補助計畫，並於審查時排列優先順序及酌增 10%至 15%之備案計畫，促請積極落實執行，以利達成促進農村永續發展及創造就業機會之政策目標。</p>	甲等
臺灣蘭花 生物科技 園區	經濟發展	<p>一、101 年度完成蘭花園區第 5 期 35 公頃開發與第 4 期先建後租溫室工程，並較 100 年度增加輔導 14 家廠商進駐，全年營業額為 12.96 億元，成效良好。</p> <p>二、本計畫執行期間，曾遭遇天候不佳影響工程進度、金融海嘯、用地取得延宕、工程解約及再發包流廢標等困難問題，歷經 10 年終完成全區開發，建請</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		提出整體執行成效評估檢討報告，並積極招商進駐及增加投資，以發揮產業群聚及帶動周邊交通、觀光、餐飲、旅遊等效益。	
穩定肥料及相關資材供需計畫	經濟發展	<p>一、101 年度建立 311 處合理化施肥示範點，引導農民提高肥料使用效率，並鼓勵農民施用有機質肥料 8 萬餘公噸，減輕農民用肥成本及化學肥料用量需求，促進農地永續發展，值得肯定。</p> <p>二、101 年度因肥料價格持續上漲，補貼金額高達 40 億元，約為原編預算之 1.7 倍，為減少政府支出，建請研議有效管控措施，切實掌握肥料及補貼款流向，並輔導農民多用有機肥，以減少使用化學肥料，朝永續發展方向推動執行。</p>	甲等
強化農產品全球市場深耕計畫	經濟發展	<p>一、101 年度農產品出口總值為 50 億 7,933 萬美元，較 100 年度成長 8.8%；簽訂「臺灣稻米輸往大陸檢疫管理規範」，並設置海外展銷據點及多次參展，使稻米出口大幅成長，成效良好。</p> <p>二、101 年度受氣候異常、產量大幅減少影響，為避免持續衰退，並因應國內外農業生產環境與市場競爭等因素影響，請研擬相關因應策略，以利提升我國農產品國際競爭力，維持整體農產品出口持續成長。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
調整漁業產業結構 強化管理機制計畫	經濟發展	<p>一、101 年度完成水產品產地監測、產銷履歷查核及用藥輔導等措施，有助提升水產品品質，滿足大眾對食品安全之殷切需求，另舉辦臺灣國際觀賞魚博覽會，吸引 15 萬人次參觀，較 100 年度成長逾 9%，值得肯定。</p> <p>二、本計畫目的在於調整漁業產業結構，為進一步強化漁產品管理機制，請研提具體策略及推動時程，並加強教育訓練及產銷輔導，俾建構完善之機制，有效開拓市場，增加漁民收益。</p>	甲等
生態旅遊系統建置發展	經濟發展	<p>一、101 年度各月進度或預算支用均符合標準，尤其部分項目執行地點位於山區，主辦機關克服天候、交通、地質、路況等不利因素影響，積極完成發包及執行，值得肯定。</p> <p>二、本計畫已於 101 年度屆期，建請提出整體執行成效評估檢討報告，尤應針對結合地方特色、導入公私合作、開啟多元參與機制等，提出精進策略，以提升執行績效，帶動地方經濟發展。</p>	甲等
建立效率與服務之農產運銷體系	社會發展	<p>一、本計畫部分月份之預算支用偏低，主係因申請作業冗長與費時，且未提早啟動，建議評估提早啟動補助案審查之前置作業，並妥為規劃每月分配數及加強經費控管。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>二、本計畫之各項重要工作皆辦理多年，惟缺乏成果或影響面之指標，不利展現計畫整體績效及施政成果行銷，建議強化如農產運銷效率提升水準、服務品質改善程度、農業生產者及消費者滿意度等成果型指標，以提升民眾對農產品之銷售。</p>	
<p>屏東農業生物科技園區</p>	<p>經濟發展</p>	<p>一、101 年度中有 11 個月進度或預算支用落後，主要原因為工程變更設計及驗收付款作業遲延，為有效改善，建請妥善辦理規劃設計，並訂定執行計畫和工程變更設計之標準作業流程，據以管控執行，同時要求承商按時提出估驗計價及會同相關單位儘速辦理驗收付款，以提升執行績效。</p> <p>二、本計畫新建工程已陸續完成，建請根據園區基地條件及廠商需求，積極辦理招商及輔導進駐，以發揮產業群聚效應，吸引廠商投資，進而提升整體經濟效益。</p>	<p>乙等</p>
<p>國家植物園建設計畫</p>	<p>經濟發展</p>	<p>一、101 年度因規劃設計、建照申請、用地取得及審查費時等因素影響，執行進度持續落後，建請於規劃階段即與相關單位密切溝通，瞭解相關法令及提送妥適之方案，避免多次遭退件，影響整體進度。</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>二、本計畫已陸續完成各項硬體設施工程，請強化解說人才培訓等軟體措施，結合現代化之資訊工具，提供各類型遊客專業解說服務，發揮植物園對生物保育、環境及遊憩之功能。</p>	
<p>漁業多元化經營建設</p>	<p>經濟發展</p>	<p>一、101 年度因執行內容變更、人工魚礁鋼材採購及施作場地問題，延誤施工進度，無法於年底前完成，建請檢討落後原因確實改善，並嚴密控管工程進度，確保依合約期程完成。</p> <p>二、本計畫主要工程項目係由中央補助地方辦理，請依「院管制經濟發展類施政計畫屬補助型計畫之作業管制表」時程，提前辦理各項補助工程之提報及審核作業，俾縣市政府有充裕之時間與漁民溝通、協調，妥適規劃施工時程，以利發包執行。</p>	<p>乙等</p>

十三、行政院勞工委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
推動職業訓練，強化勞工就業技能	社會發展	<p>一、為能有效提升失業者、青少年及在職勞工之就業訓練，建議依國家產業政策發展、區域產業特性、勞動市場需求，以及透過區域職業訓練供需資訊蒐集與評估，通盤分析現有之訓練計畫，整體規劃各項短、中、長期等訓練及相關配套措施，俾便引導計畫之執行及事後之評核，有效促進就業及紓解失業問題，增進勞工福祉。</p> <p>二、針對失業及待業勞工辦理就業導向職前訓練，並提供 22 類弱勢失業者免費參訓，101 年培訓 5 萬 5,452 人，惟訓後就業率低於 100 年，建請加強訓前市場職能供需推估、訓中學習檢測，以及訓後之媒合追蹤輔導等相關配套措施，以協助更多失業者提升就業技能。</p>	甲等
運用專業服務及資源工具，促進身心障礙者及特定對象就業	社會發展	<p>一、本計畫有助促進身心障礙者及特定對象就業情況改善，惟仍有進度與經費執行不如預期或相關人力不足、個案中途退出計畫等情形，建請研擬因應配套策略，如增加培訓儲備人員、提高個案就業穩定性、加強計畫宣導活動等，俾如期如質達到計畫效益。</p> <p>二、為使政府投入資源發揮綜效，建請與</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>地方政府、民間團體、相關機構等加強聯繫，從計畫研擬、申請程序及活動宣導等不同面向整合資源，以擴大辦理成效。</p> <p>三、本計畫各月執行進度及支用比與作業計畫有所落差，建議檢討並合理配置資源，另應加強監督管控經費核銷作業並簡化相關申請程序，及避免因地方政府行政作業程序致計畫進度及經費執行延宕，俾計畫順利執行。</p>	

十四、行政院原住民族委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
原住民族 基礎建設 方案	公共建設	<p>一、本計畫強化原鄉地區交通、飲水、文化聚會等基本建設，有效提升原鄉地區生活品質，促進原住民族生存發展，積極落實原住民族基本法，值得肯定。</p> <p>二、101 年度各項目標達成值均超出原訂目標值甚多，建議爾後年度適度提高目標值，另本計畫部分支用比落差甚大，建請再予強化預算分配妥適性。</p>	甲等
原住民族 社會安全 發展第一 期四年計 畫	社會發展	<p>一、本計畫藉由「救助式就業」計畫與「向上提升」措施，101 年 9 月原住民失業率已降至 4.59%，首次低於 5%，且為歷年最低，對於協助改善原住民就業狀況有所助益，同時縮減原住民與全體國民之失業率差距，值得肯定。</p> <p>二、目前人口老化係為重要議題，考量未來原住民老人之照護與需求勢必提升，建議進行全面需求調查，提早規劃日間關懷站服務層面以及未來執行運作方式，以建立未來發展之基礎。</p> <p>三、為顧及服務品質並提升執行效能，家婦中心及日間關懷站之評鑑機制有其必要性，然對於少數家婦中心及關懷站因評鑑不佳而終止辦理，建請建</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		立銜接機制，以免影響總體服務。	
推動原住 民族文化 與傳播發 展	社會發展	<p>一、101 年度辦理廣播節目製播及文化、語言、藝術相關事項補助，對於原住民族文化維護，提供良好平臺，另有關傳播人才培訓對於爾後原住民族傳播之推展，儲備未來原民電台、原民電視節目、頻道等傳播人才有所助益，惟本計畫所訂年度預期績效指標，多屬資源投入之衡量指標，建請未來應就資源配置與產出訂定妥適之評估基準。</p> <p>二、本計畫係委託原文會執行相關工作事項，主管機關仍應負有監督及推動責任，對於各項補助案件及製播節目品質，宜有監督機制，並適時提供建言，確實掌握計畫推動發揮之效益，以建構良善多元文化之發展環境。</p> <p>三、原民臺內部之經營管理制度以及原民臺定位問題近來備受關注，建請透過本計畫委託辦理各國原住民族電視臺營運模式與法制研究案，尋求解決之道。</p>	乙等
輔導原住 民產業發 展	社會發展	一、本計畫輔導原住民產業發展、補助原住民族觀光及三生產業 201 件計畫、推動原住民族文化创意產業方面完成 23 位工藝師之認證、建構創業育	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>成中心 4 處，並輔導設置原住民產品展售據點 7 處，達成 101 年度目標，亦明顯高於 100 年度之經濟效益與產值，在推動原住民觀光及產業發展上，已初具成效。</p> <p>二、有關地方政府提報計畫品質欠佳，影響審議及執行期程部分，建請建立觀摩機制，提供成功案例，或以走動式個案輔導，以提升計畫提報品質；對於核定後未能立即執行，致未能於年度內發生權責之情形，建請應有替補機制，以利預算有效執行。</p>	

十五、客家委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
客家文化 生活環境 營造計畫	公共建設	<p>一、101 年度透過改善客家居住空間之調查、規劃、設計、環境整理及空間修復工程或緊急搶救措施等方式，提升客家文化生活環境公共空間品質，計畫區域遍及臺灣北、中、南及花東，對於彰顯客家族群特色、保存客家文化資產及歷史人文空間營造上均有成果，值得肯定。</p> <p>二、101 年度計畫平均支用比僅 73.37%，預算控制尚待加強，建請加強計畫進度管控並妥善分配各月份預算，避免預算支用比長期偏低情形；另各項補助案件數均超出原目標值甚多，建議爾後年度適度提高目標值。</p>	甲等
客家文化 發展中心 南北園區 設施管理 及擴充計 畫	公共建設	<p>一、六堆與苗栗客家文化園區分別於 100 年 10 月及 101 年 5 月開園，建構臺灣成為全球客家文化交流中心，苗栗客家文化園區開放僅短短 7 個多月，參觀人次突破 120 萬人次，南北園區 101 年度累計入園參觀人次共計逾 273 萬人次，有助於客庄與周邊地區資源之整合發展，厚植經濟發展與競爭力，值得肯定。</p> <p>二、計畫截至 101 年底，應付未付數尚偏高，請儘速辦理相關驗收及撥款作</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		業，俾利預算有效執行；另部分指標超出原目標值甚多(如文資典藏-南北園區數位典藏暨實體典藏數量)，建議爾後年度適度提高目標值。	
客家傳播發展計畫	社會發展	<p>一、本計畫歷經多年深耕，有效拓展客家傳播市場，活絡客家傳播產業，並形塑及宣傳客家新印象，提高客家能見度；另持續製播優質節目，並獲得國內外各式獎項，值得肯定。整體而言，本計畫在媒體曝光率、執行率、執行品質均有良好成效，建議在現有基礎上，應有更精進之創新作為及深入之議題探討，以加深客家傳播之深度與廣度。</p> <p>二、為行銷客庄文化之美，並促進客家觀光產業發展，提升經濟效益，建議結合觀光服務業，配合桐花祭活動亮點，加強進行國內外行銷宣傳，以吸引國外觀光客，創造客家產業產值。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
客家文化 振興計畫	社會發展	<p>一、辦理客庄文化資源普查及深入主題調查，做為建構「客家文化重點發展區」所需之基礎資料及相關客家政策規劃之參考，對振興客家文化深具意義，建請持續推動，並擴大普查範圍。</p> <p>二、本計畫有助於南北客庄與周邊地區資源之整合發展，厚植客庄經濟發展與競爭力，為確保南北客家文化園區永續經營，建請妥為籌劃各項展演活動，以提升營運成效。</p> <p>三、囿於政府人力及經費有限，建請積極培訓志工人力投入於南北文化園區相關設施與活動，並運用資源整合行銷，與民間單位合作辦理各項文化節慶藝文活動，展現地區自然與人文特色，以活化客家文化資產。</p>	甲等
客家語言 發展計畫	社會發展	<p>一、本計畫執行客語認證考試，逐步完成幼幼、初級、中級暨中高級認證機制，建議加強客語能力認證網站功能，簡化報名流程、開發題庫資料庫查詢與線上應試等功能，除節省試務人力成本外，亦提升服務便利性，增加參與認證人數。</p> <p>二、本計畫有助客語復甦，促進客語全方位學習環境改善，惟部分月份進度與</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>經費執行稍略落後，尤以辦理推動公事客語無障礙環境計畫尚待加強，建議與相關機關(構)、地方政府、民間團體等合作推動，俾整合資源擴大辦理成效。</p>	

伍、101 年度院管制計畫免評計畫現況報告

一、計畫名稱：農村再生規劃（農委會）

二、執行現況說明

- （一）完成農村再生政策方針、農村再生整體發展計畫暨第一期實施計畫，並於 101 年 9 月 7 日奉行政院核定，有計畫及系統性推動農村再生協助台灣農村整體發展。
- （二）完成農村生活空間資訊系統資料建置，彙集 18 縣市農村生活空間資料，並辦理 3 場教育訓練協助農村社區規劃，共計提供 502 個社區基本參考影像圖資、完成數化 254 個社區範圍圖、協助 120 個社區處理農村再生計畫相關主題影像圖。
- （三）修正農村幸福競爭力問卷調查內容，辦理農村幸福競爭力訪員訓練 4 場，完成農村幸福競爭力問卷調查 450 份，藉以測量與評估臺灣農村地區國民幸福總值，並利後續建構幸福農村的發展模式與農村幸福指標。
- （四）完成農村再生歷程網系統建置，全面紀錄農村社區參與農村再生歷程，共計辦理 15 場教育訓練，協助 1,686 個社區申請使用本系統，並有 1,504 個社區上傳培根歷程紀錄。
- （五）辦理農村再生法規行政人員教育訓練 6 場次，協助了解農村再生相關法規及程序，加速農村再生推動及執行。
- （六）配合農村意象完成農村再生宣導品累計 300 份，於教育宣導活動發放，藉以傳遞推動農村再生成效，促使各界參與。
- （七）推動成立「農村再生結合產業跨域合作推動平台」，協調農委會各產業輔導單位合作推動農村再生，擴大資源結合運用綜效。透過各部會資源盤點，針對苗栗縣後龍鎮秀水社區等 15 個社區辦理跨域合作試辦計畫，協助農村再生社區在產業上朝向專業化專職化發展。

三、行政院評核意見

- (一) 本計畫因 4 年中長程計畫於 101 年 9 月始奉行政院核定，致年度工作未能依預定規劃內容推動，現中長程計畫已核定，請主辦機關積極執行，儘速展現績效。
- (二) 本計畫執行內容包含人力培育、設施環境改善、產業活化、文化資產等面向，請主辦機關提早辦理輔導提案、審查計畫等相關前置作業，並透過跨域合作機制整合各部會資源，有效發揮相乘效益。