

# 100 年度院管制計畫評核報告

行政院研究發展考核委員會  
中華民國 101 年 5 月



## 目錄

壹、說明	1
貳、評核作業辦理情形	3
參、評核結果統計摘要	7
肆、各計畫評核結果	
一、內政部	8
二、國防部	12
三、財政部	13
四、教育部	15
五、經濟部	18
六、交通部	29
七、行政院新聞局	40
八、行政院衛生署	42
九、行政院環境保護署	48
十、國立故宮博物院	50
十一、行政院國家科學委員會	51
十二、行政院農業委員會	53
十三、行政院文化建設委員會	57
十四、行政院勞工委員會	61
十五、行政院原住民族委員會	64
十六、行政院體育委員會	67
十七、行政院客家委員會	71




## 壹、說明

計畫評核的主要目的，在檢討各項計畫辦理成效，透過評核結果，瞭解計畫是否達成既定目標及未能達成目標的原因，作為繼續執行或改進該項計畫的參據。隨著政治、經濟、社會、教育、文化、科技、環境等各方面發展與變遷，以及民眾期望水準的不斷提高，政府各項施政計畫內容日趨複雜，如何精確評估計畫執行成效及有效率的完成計畫評核工作，為行政院精進行政效率的重要課題。為強化各項施政計畫之評核作業及建構我國施政計畫評核體制，行政院爰訂頒「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」（以下簡稱評核作業要點）暨評核指標及資料格式，作為行政院所屬各機關辦理評核作業之準據。

本項評核以年度奉核列管之施政計畫為評核對象，並依計畫列管級別分別辦理，其中由行政院管制計畫（以下簡稱院管制計畫）評核作業係由行政院辦理，流程包括主辦機關自評、主管部會初核、行政院複核、評核結果公告等程序，複核作業並由本院研考會會同經建會、國科會、工程會、主計總處等機關及行政院相關業務處辦理（以下統稱複核機關），除提出複核成績外，並依計畫執行情形及政策方向提出複核意見，俾使業務主管機關透過評核結果，改善計畫執行缺失、未來方向並辦理獎懲作業；至於部會管制及自行管制計畫之評核作業，依評核要點規定授權由各部會辦理，未納入本報告範疇（評核作業流程詳圖 1）。

圖 1



## 貳、評核作業辦理情形

本院所屬各機關之各級列管施政計畫評核作業均透過「行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)」辦理，100年度院管制計畫共計105項。各部會院管制計畫項數如表1，評核過程摘述如下。

表1 100年度各部會院管制計畫項數統計表

序號	部會名稱	計畫總數	計畫類別			
			社會發展	經濟發展	公共建設	科技發展
1	內政部	5	2	1	2	-
2	國防部	1	-	-	1	-
3	財政部	1	1-	-	-	-
4	教育部	4	3	-	-	1
5	經濟部	22	-	7	1	14
6	交通部	26	-	7	19	-
7	新聞局	3	3	-	-	-
8	衛生署	8	2	-	-	6
9	環保署	2	2	-	-	-
10	故宮	1	-	-	1	-
11	國科會	4	-	-	1	3
12	農委會	8	-	7	1	-
13	文建會	6	3	1	2	-
14	勞委會	3	3	-	-	-
15	原民會	4	3	-	1	-
16	體委會	3	3	-	-	-
17	客委會	4	3	1	-	-
總計		105	28	24	29	24

## 一、主辦機關自評作業

年度結束後，由各計畫執行機關(係指各部會之執行單位或附屬機關)就計畫執行成果進行檢討，並就各項評核指標達成情形先行自評，再報請主管部會初核。

## 二、主管機關初核作業

由主管機關相關單位進行自評報告審核，核給各項計畫初核分數及初核意見後，傳送行政院辦理複核作業。經統計，各主管機關初核結果，計有優等 59 項、甲等 43 項、乙等 3 項、丙等 0 項(依評核作業要點規定，90 分以上者為優等，80 分以上未達 90 分者為甲等，70 分以上未達 80 分者為乙等，未達 70 分為丙等)，主管機關初核結果如表 2。



表 2 100 年度院管制計畫主管機關初核結果

等第	總數	社會 發展	經濟 發展	公共 建設	科技 發展
優等	59	26	10	8	15
甲等	43	2	12	20	9
乙等	3	0	2	1	0
丙等	0	0	0	0	0
合計	105	28	22	29	24

### 三、行政院複核作業

#### (一) 統一審核標準

由本院研考會訂定複核作業統一規範，並向各複核機關說明審核原則及研商相關評核注意事項，並就審核標準再予確認。

#### (二) 分工審查

各主管機關於 101 年 3 月 25 日完成初核後，由本院研考會、經建會、工程會、國科會依管考分工，就各主管機關提送之初核報告，分別就社會發展類計畫、經濟發展類計畫、公共建設類計畫及科技發展類計畫進行審查，除參酌行政院各業務處及主計總處建議提供意見外，並予以評分。

#### (三) 行政院複核會議

1、100 年度院管制計畫第 1 次複核會議於 101 年 4 月 25 日召開，以複核機關分工審查結果為依據，討論各項計畫之複核意見及等第，並篩選建議獎勵與懲處之計畫。

2、經複核機關重新檢視及審定各類計畫之複核分數及複核意見，90 分以上計畫 5 項，80-89 分計畫 64 項，70-79 分計畫 35 項，未

達 70 分計畫 1 項；為審慎評核結果，另於 5 月 3 日召開第 2 次複核會議，請暫列優等（90 分以上）及丙等（未達 70 分）計畫之主管機關進行簡報，並確認複核結果如表 3。

表 3 100 年度院管制計畫複核結果

等第	總數	社會發展	經濟發展	公共建設	科技發展
優等	5	1	1	2	1
甲等	64	19	16	18	11
乙等	36	8	7	9	12
丙等	0	0	0	0	0
合計	105	28	24	29	24

參、評核結果統計摘要

(一) 各部會院管制計畫評核等第情形如表 4。

表 4 100 年度各部會院管制計畫評核等第情形

部會名稱	合計	等第			
		優等	甲等	乙等	丙等
內政部	5	1	3	1	-
國防部	1	1	-	-	-
財政部	1	1	-	-	-
教育部	4	-	4	-	-
經濟部	22	1	15	6	-
交通部	26	1	15	10	-
新聞局	3	-	2	1	-
衛生署	8	-	1	7	-
環保署	2	-	2	-	-
故宮	1	-	1	-	-
國科會	4	-	2	2	-
農委會	8	-	5	3	-
文建會	6	-	4	2	-
勞委會	3	-	2	1	-
原民會	4	-	2	2	-
體委會	3	-	2	1	-
客委會	4	-	4	-	-
總計	105	5	64	36	-

(二) 核列優等計畫 5 項：

- 1、內政部「污水下水道建設計畫」
- 2、國防部「加速國軍老舊眷村改建工作」
- 3、財政部「賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫」
- 4、經濟部「產學合作育成加值計畫」
- 5、交通部「北海岸及觀音山國家風景區建設計畫」

## 肆、各計畫評核結果

### 一、內政部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
污水下水道建設計畫	公共建設	<p>一、100 年度污水下水道用戶接管污水普及及整體污水處理率均超過年度預期目標，其中公共污水下水道用戶接管普及率增加 3.25%(由 25.7% 增加至 28.95%)，創歷年來最大成長幅度，目前全國污水處理廠每天可處理 360 萬噸、一年約 11 億噸生活污水，相當於翡翠水庫一年計畫供水量，並大幅提升淡水河、中港大排、愛河、臺南運河水質，成績斐然。</p> <p>二、本計畫執行管線遷移過程中，少數用戶違建拆除進度未能完全配合，建議持續加強溝通協調與管控作業。</p>	優等
生態城市綠建築推動方案	公共建設	<p>一、本方案建立完成我國綠建築評估系統邁入專用綠建築分類評估、100 年綠建築標章或候選綠建築證書案計核發 454 件，可減少 CO2 排放量約為 7,197 萬公斤，值得肯定。</p> <p>二、有關綠建築標章或候選綠建築證書之核發，係由民間主動提出申請，雖經大力宣導，且已有若干成功案例，惟目前已申辦之件數占全國新</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		建物總量之比例仍屬偏低，請深入研議現行配套及獎勵措施是否不足，策略有無需要調整修正等，以提升計畫之政策目標效益。	
推動長期照顧服務機制	社會發展	<p>一、本計畫 100 年度已累積提供 8 萬 7,547 位失能老人長期照顧服務，計畫主要推動之居家服務、家庭托顧服務及日間照顧等工作提供量均逐年穩定成長，值得肯定。</p> <p>二、隨本計畫推動過程中受益人數之增加，近年相關服務經費有增加趨勢，建請編列年度預算時，宜要求地方政府確實落實失能評估，並審慎估算需求，以即早就經費不足數研擬因應作為，避免提供服務浮濫及民眾服務中斷情事發生。</p> <p>三、考量資源及服務輸送體系之均衡發展，請加強偏遠地區照顧服務人力之招募及培訓，鼓勵在地民眾投入照顧服務行列，俾增進照顧服務之普及性。</p> <p>四、長期照護服務法草案已送立法院審議，有關正研擬之「我國長期照顧十年計畫—101 至 104 年中程計畫」及長期照護服務網計畫，建請配合相關法案及計畫之推動作滾動調</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		整，並向地方政府及民間參與服務提供單位加強說明宣導，以利整體政策之推動。	
保母托育管理與托育費用補助	社會發展	<p>一、本計畫 100 年度已累積建置 62 個社區保母系統，輔導 16,419 名證照保母，皆較 99 年度增加，其服務提供量逐年穩定成長，值得肯定。</p> <p>二、都會地區新手媽媽及雙薪家庭保母難尋仍有所聞，基此，未來除提升服務量外，建請以提供社區中普及的、近便性高、可被接受及可靠之保母托育服務為目標，並以媒合時間長短、保母替換率等指標評核其執行績效，以切實符合育兒家庭所需。</p> <p>三、考量家長依其職業屬性各有不同之托育需求，建議強化鼓勵保母提供更多元型態與不同選擇之托育服務，讓家長有足夠之選擇。此外，對於有特殊需求與處於特殊境遇家庭幼兒，鼓勵不同社福團機構與保母合作，引進具早期療育專長之訪視輔導員，進入保母托育場域，以利家長獲得更多樣化之服務方案。</p> <p>四、依行政院研考會 100 年度委託辦理本計畫效益評估研究發現，縣市政</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>府及社區保母系統執行本計畫遭遇之困難與阻力，在縣市政府部分，以執行人力不足、保母加入社區保母系統認識與意願不足及中央預算補助不足等事項為最；在社區保母系統部分則以政府補助經費及人力不足、行政與經費核銷程序繁瑣等事宜為最，相關研究發現建請納入後續執行改善作為參考。</p>	
<p>臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫</p>	<p>經濟發展</p>	<p>一、本計畫 100 年度補助地方政府完成公園綠地、都市親水景觀、道路景觀、地方文化特色空間、社區生活環境改造、自行車道、人行徒步區等各類城鄉風貌及騎樓整平等工作，建請持續強化城鎮地貌與社區風貌改善及騎樓整平推廣。</p> <p>二、本計畫自 88 年推動迄今逾 10 年，且將於 101 年度屆期，請預為規劃研擬相關退場機制，並於計畫結束前提出整體執行成效評估檢討報告，將後續工作逐步移由地方政府辦理。</p>	<p>乙等</p>

## 二、國防部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
加速國軍老舊眷村改建工作	公共建設	<p>一、86 年起，逐步對全國 16 縣市老舊軍眷村計 542 村、69,370 戶，以「遷建國眷宅」、「購置市場成屋」及「興建 54 處集合式住宅」等三種方式實施安置，截至 100 年度止已完工 46 處、安置 26,618 戶，安置率達 86.64%。100 年度安置率 100%，相較 99 年度 64.55%，績效卓著。</p> <p>二、100 年預算執行率達 103.76%，除如期完成臺北市復華新村、臺北縣莒光新村、新竹市貿易二、八村、臺南縣湯山新村、宜蘭縣縣政中心及臺北市新和新村等 6 處改建工程，其中部分工程並獲得工程相關獎項，如宜蘭縣縣政中心並獲頒 100 年度行政院公共工程金質獎建築類組特優獎、臺北市慈光五村入圍 100 年度行政院勞工委員會推動勞工安全衛生優良公共工程及人員獎、屏東縣共和新村獲頒 100 年度屏東縣環保優良營建工程第 1 名，績效良好。</p>	優等



### 三、財政部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫	社會發展	<p>一、本計畫完成國稅智慧稅務服務平臺建置及 21.36%系統整合測試、地方稅智慧稅務服務平臺系統分析與 62.3%系統設計及異地備援及五地區國稅局機房工程建置等，值得肯定。</p> <p>二、100 年度首創綜合所得稅稅額試算服務，將申報服務化被動為主動，提供民眾專屬之宅配化服務，採用本服務之申報案件滿意度達 97.48%，並獲「傑出資訊應用暨產品獎」；另 100 年擴大推動綜合所得稅扣除額單據電子化服務，提供保險費、購屋借款利息、教育學費、捐贈、醫藥及生育費、災害損失及身心障礙等 7 種扣除額資料，可供查詢家數 378 家，蒐集資料超過 8,700 萬筆，100 年總查詢戶數 284 萬戶，利用率達 73.3%，大幅減輕民眾蒐集單據之負擔，績效甚優。</p> <p>三、有關國稅及地方稅智慧稅務服務平臺預定於 101 及 102 年度上線，為利系統順利上線後運作，建請以使用者角度多方面檢驗及測試系統，確實掌握整體系統效能。另本計畫</p>	優等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>除涉及廠商、賦稅署、各國稅局及財稅資料中心外，尚須各縣市稽徵機關等配合辦理，建請加強宣導及提供諮詢服務、教育訓練，俾使各項系統順利運作。</p>	

#### 四、教育部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
5 歲幼兒免學費教育計畫	社會發展	<p>一、本計畫無論在受益人數、整體滿 5 足歲至入國民小學前幼兒入園、推動私立合作園所(含國幼班)、原住民地區國民小學設立附設幼稚園等工作上，實際績效均較 99 年進步，值得肯定。</p> <p>二、本計畫有助於減輕家庭負擔，並提升師資及教學品質，然牽涉層面廣泛，相關權利義務易被社會大眾所檢視，建請加強宣導，避免社會大眾因對本計畫認知差異，產生誤解；另為避免各縣市公、私立園所在措施配合上之差異，建請與各縣市研擬相關對策，增加其執行之一致性，以提升經濟弱勢家庭 5 歲幼兒入園的情形。</p>	甲等
獎勵大學教學卓越計畫	社會發展	<p>一、本計畫建置相關網站，提供後臺經費管控平臺，加速行政效率，並規劃相關措施調降專任教師授課時數，提高教學品質，值得肯定。</p> <p>二、為因應知識經濟及全球化時代，學生之學習應更具國際觀、實務學習及終身學習能力，本計畫之績效指標未來宜強化國際化、產學合作、創新及終身學習能力之比重。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>三、為強化學校課程與教師教學之整合功能，建議引導獲補助學校推動通識教育課程及專業學門之跨領域整合課程，及將教師共同進行教學設計之機制納入績效指標，另建請考量導入教學卓越標竿大學之拔尖獎助並採取多年期補助政策，以發揮標竿學校角色，並強化學校間合作，進一步提升教學品質與學習成效。</p>	
<p>大專校院產學合作績效激勵方案綱要計畫</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、本計畫在建置大專校院親產學環境典範、促進大專校園與產業界之連結及建立跨部會相關計畫之協調合作等方面均有具體成果，值得肯定。建議持續關注各級產學合作之推動與組織架構規範的建立，同時提撥適當經費輔助大學推動產學合作所需。</p> <p>二、為鼓勵促進其他大專院校建立合宜的校內產學合作環境，建議持續擴散 11 校所建立的優良產學合作營運機制；並建請就各大學所建立的產學合作能量進行盤點綜整，提供全國性產學合作營運之服務與推動窗口。</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
邁向頂尖 大學計畫	社會發展	<p>一、本計畫之量化績效，如學術論文產量、世界大學排名及國際學生交流等，均有成長，另在國際間之世界大學評比，各校名次亦多有進步，值得肯定。建議未來指標之修訂亦需顧及大學及社會大眾雙方都可理解的層面，將研究成果與目標予以明白呈現，俾利社會各界瞭解計畫推動成果。</p> <p>二、本計畫採取「選擇與集中」之拔尖原則，旨在提升我國高等教育研發及創新能量，建議未來可透過平臺建置，整合各頂尖大學之研究能量、國家實驗室與研究中心等，進行計畫性銜接，以提高頂尖大學展開高品質國際合作之競爭實力。</p> <p>三、建構世界一流大學在於學校內部的自我評鑑與外部彈性監督，透過有效經營管理，營造世界頂尖大學，建議考量建立大學自我評估及專業外部審查機制，除用於評估研究績效外，亦可提升各校課程規劃、系所與行政管理、教師素質與行政人員品質。</p>	甲等

## 五、經濟部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
產學合作 育成加值 計畫	科技發展	<p>一、100 年連結各部會學研資源、教育部大專畢業生創業計畫(U-Start)、中小企業信用保證及投融資服務等輔導資源，培育 1,954 家中小企業，促成產學合作 198 案，帶動民間投增資逾 63.6 億元及 3 萬 489 個就業機會，加值臺灣創業育成環境，聚焦對應政府重點產業政策，打造新興產業創新特色聚落，並建立海外服務據點，加強跨國育成，績效甚優。</p> <p>二、依「全球創業觀察」(GEM)調查，本計畫已有效促進我國之創業活動，育成新創企業家數快速成長，建議可再深入分析其長期發展情形，以調整未來育成策略。</p>	優等
新世代捲 軸軟性顯 示關鍵技 術發展計 畫(4/4)	科技發展	<p>一、本計畫執行 4 年，具有相當成果，對於我國在軟性顯示關鍵技術的開發頗有貢獻值得肯定。</p> <p>二、為在產業應用上使我國的產品具有競爭力，建議精進研究策略之擬定，追求技術突破，面對韓國三星之挑戰，更要積極規劃因應。</p> <p>三、技轉國內廠商應包括元件、材料、設備及製程技術，以免未來有智財</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		權及產品技術受限於國際供應大廠之困境。	
提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫	經濟發展	<p>一、本計畫 100 年度提供中小企業保證金額 8,004 億元，並協助中小企業取得融資金額 10,017 億元，均較 99 年度成長近 20%，成效良好。</p> <p>二、請持續加強對中小企業提供信用保證及融資，以解決資金之流通問題，並降低外在環境衝擊，促進國家整體經濟發展。</p>	甲等
臺灣設計產業翱翔計畫	科技發展	<p>一、配合國家推動文化創意產業，本計畫執行的各項活動（人才培訓、國際參展、金點設計獎選拔），佈建設計人才優質發展環境，帶動設計產業發展，有助於國內產業之轉型、升級，值得肯定。</p> <p>二、有關「金點設計獎」欲達到與世界四大獎項齊名，評審團之公信力甚為重要，設計品質獲得肯定，才有可能帶來經濟價值，建議加強宣導該獎項之重要性與公信力，以提高社會之認知度。</p> <p>三、透過展覽、國際競賽、金點設計獎等途徑，推廣全民美學，創造美感體驗環境，提升設計應用能力等，具有長足之進展，惟縮短設計學用</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>落差，僅培訓 873 人次，難以達成此項目標，為全民美學之教育，請透過深耕之方式向下扎根，以及營造更佳之都市景觀規劃，形成美感體驗環境。</p>	
<p>貿易便捷化網路化計畫第2階段</p>	<p>經濟發展</p>	<p>一、本計畫參與機關各有其業務職掌，溝通協調十分繁雜，藉由專案辦公室、工作圈會議及訪談等方式，與各機關充分溝通、協調，達成共識，值得肯定。</p> <p>二、本計畫 100 年度為最後一年，請考量使用雲端網路技術，進行軟體之維護更新，使資料整合更為便捷、更有效率。</p>	<p>甲等</p>
<p>主導性新產品開發輔導計畫</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、本計畫透過補助主導性新產品開發，協助廠商技術創新，增加商品之競爭力，成效良好，值得肯定，建議持續追蹤計畫衍生之後續效益與實際產值，同時追蹤技轉內容及效益。</p> <p>二、建請深入分析年度整體成效統計研究，以提出執行規範或產業政策之修正建議，另建議未來對成效追蹤，除廠商問卷調查外，宜有更客觀之評量方式。</p>	<p>甲等</p>



計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
加工出口區楠梓第二園區設置	經濟發展	楠梓園區目前共有 3 家投資廠商核准進駐園區，土地出租率達 60.7%，投資金額共 312 億元，成效良好，請持續加強招商，推動區域產業發展。	甲等
數位內容產業發展推動計畫	科技發展	<p>一、100 年度臺灣數位內容產業持續穩定成長，整體產值估算為 6,003 億元，較 99 年成長 15%，主要產業產值達到 2,123 億元，成長率達 27%，值得肯定。</p> <p>二、本計畫在專業人才培育、人才培育國際化、健全法規環境、建置學習體驗及創意激發平臺、辦理推廣活動等工作，均已產生可觀之社會影響，建議後續針對就業、區域平衡與產業發展做更好之連結。</p>	甲等
品牌臺灣發展計畫	科技發展	<p>一、本計畫 100 年度執行成效良好，除 htc 成為我國首度進入全球百大品牌，臺灣前 10 大國際品牌鑑價總值達 115.59 億美元，較 99 年成長 43%，值得肯定。</p> <p>二、鑒於發展臺灣產品自有品牌，攸關國內產業升級，影響企業利潤深遠，請深入瞭解業界需求，主動進行相關輔導並提供協助，以提升產業競爭力。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
協助傳統產業技術開發計畫	科技發展	<p>一、本計畫推動 488 個研發案，申請專利數（含發明、新型、新式樣）221 件，取得專利數(含新型新式樣)42 件，促成技術移轉(含技術購買、委託研究、委託勞務)共 943 件，其衍生廠商合作產值為 2.3 億元，技術與產品創新雙管其下，績效良好。</p> <p>二、本計畫為多年期推動計畫，建請定期進行策略規劃及績效檢討，並據以持續精進推動機制以及呈現本計畫推動產業高值化之效益。</p>	甲等
高反應能力智慧機器人技術研發計畫	科技發展	<p>一、本計畫已建立家用、產業用及娛樂型 3 類機器人系統及應用技術，超越預定目標值，在技術能量建立已逐漸逼近國際水準，成效良好。</p> <p>二、本計畫業執行 10 年，建請做一完整的機器人研發之產業效益總檢討，以為後續法人科專策略規劃之參考。</p> <p>三、本案執行期間開發多項技術，其中 8 件已商品化，15 件即將商品化，後續宜積極整理其在產業產值、就業人數提升等之實際數據。建議持續追蹤其產出數值，尤其是在新產品的開發應用，可以有機會超越先進國家之指標廠商，進一步彰顯特</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		定技術之重大突破。	
地方特色產業深耕 加值四年 計畫	經濟發展	<p>一、本計畫辦理主題行銷，結合地方產業、觀光工廠及魅力商圈，串聯輔導點推廣地方產業遊程，有效帶動民間消費，促進地方經濟發展，值得肯定。</p> <p>二、為使政府投入資源發揮加乘效果，請就計畫研擬、行銷活動舉辦及諮詢服務等面向，持續強化與其它相關部會之協調、整合，以擴大辦理效果。</p>	甲等
雲端運算系統及應用服務技術發展計畫(1/4)	科技發展	<p>一、本計畫提供 cloud OS 且有 all in one 的解決方案，對於國內廠商有其助益，成效良好。</p> <p>二、本計畫雖以技術功能可通過整合功能測試為驗收標準，不重視單一技術效能指標，但整體系統效能往往為高科技產品最後成敗關鍵，建議未來與其它國外相關產品進行系統效能評比。</p> <p>三、本計畫期程自 100 年至 103 年，對於如何在 4 年內讓臺灣成為雲端應用輸出國，建議研議具體策略與作法。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
智慧生活科技運用計畫(2/4)	科技發展	<p>一、本計畫主要成果在於技術創新與示範場域建置，驗證場域之實際展況有特色，值得肯定，建議再予加強各個案例成果與國際類似專案成果之基準評價（Bench marking）。</p> <p>三、對於經驗證可行之智慧生活應用，建議規劃移轉時程，積極安排民間產業、政府機構或民間團體承接者，以促進商業或永續運轉之步調。對於尚未成熟之場域，建議落實退場或轉型機制，以利資源有效運用。</p>	甲等
北中南老舊工業區之更新與開發計畫	公共建設	<p>一、本計畫改善多數工業區面臨設施老舊及生活機能不足之問題，並藉由結合各項產業輔導措施共同推動，協助產業轉型或升級，98年執行至100年底，已創造直接就業機會3萬3,385人，值得肯定。</p> <p>二、有關履約爭議及驗收缺失改善等問題，建請加強管控廠商履約品質，並協助解決；另已完工部分，建請儘速估驗計價及完成經費核銷作業，俾提升預算執行績效。</p> <p>三、未來執行相關工業區更新開發工作，建請落實辦理管線調查、土地使用同意取得、廠區廠商意見調查</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>等前置作業，以避免遭遇管線遷移、廠區廠商抗議、變更設計等問題，致影響工程推動。</p>	
<p>創新臺灣 品牌商圈</p>	<p>經濟發展</p>	<p>一、本計畫透過商圈大賞甄選，彙整成功案例，提供地方政府及其他商圈學習，對優質商圈發展具正面助益，值得肯定。</p> <p>二、為使政府投入資源發揮綜效，建請加強與各部會地方產業相關輔導計畫之橫向聯繫，從計畫研擬、服務窗口及活動舉辦等不同面向進行資源整合，以擴大辦理成效。</p>	<p>甲等</p>
<p>智慧電動 車工業技 術輔導推 廣計畫</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、鑒於外界對油電混合車之觀感逐年改變，有關計畫查核指標，請配合逐年修正。</p> <p>二、本計畫直接從全電動且電力不足充電之模式出發，進行各種規劃，建議亦須不斷檢討與油電混合車之競合以及加電或更換電池等不同營運模式，以免資源浪費。</p> <p>三、為更聚焦計畫重點，建議考量針對車隊（Fleet）創造可行之營運，並就各種營運模式可能產生之產業機會做一連結，思考最適合之推動方式。</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
協助服務業研究發展輔導計畫	科技發展	<p>一、本計畫雖特別針對商業服務業執行，惟在製造業服務化及政府組織改造整併情形下，建議更積極誘導純製造業廠商從事行銷、連鎖、品牌等服務化活動。</p> <p>二、計畫投入資源後之效果擴散極為重要，建請考量建立個案成功範例並歸納成功模式方法論，以發揮最大成效。</p> <p>三、未來計畫之執行方向，除朝向異業合作結盟，強化產業上、中、下游串聯以產生群聚效應外，建請加強整合地方政府資源，結合地方特色產業發展規劃與產業創新轉型計畫，為我國服務產業建立一套長遠且全面性之發展規劃。</p>	乙等
平面顯示器設備自製率躍升計畫	科技發展	<p>一、對於國內無法開發之高關鍵性設備，建請加強國內本土零組件廠商切入外商設備供應鏈體系，並促成國內製造廠商與設備/零組件廠商結合，以促成國內設備及耗材自製率提升，對於所開發之設備（製造設備、量測設備）應考量其生命期及經濟價值，以具備不可取代性或有強力之競爭力。</p> <p>二、對於韓國之急速發展及大陸之崛</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		起，宜提早規劃因應策略，並帶領國內業者開創新產品。	
深層海水資源利用及產業發展實施計畫	經濟發展	<p>一、本計畫主體工程，因施工技術、天候影響，未如期完成驗收；相關補助及委辦計畫之執行進度亦有落後，整體執行效率亟待加強。</p> <p>二、建議研提相關計畫，務必審慎考量其必要性與可行性，有關對地方政府之補助宜依辦理績效妥予核列，且執行過程所遭遇之困難，應預擬風險管理，方不致嚴重影響整體進度。</p>	乙等
雲端應用核心技術研發計畫	科技發展	<p>一、本計畫雖僅執行一年，已有初步整合（雲儲存）產品推出，具初步成效，惟在技術創新上仍有加強空間，尚待後續發酵。</p> <p>二、為符合全球節能趨勢，建議就計畫所發展之雲端軟體訂定能源效率方面指標，並建議未來計畫目標更聚焦、產出宜明確，例如提供軟體規格說明文件，以利審查與成果查核。</p>	乙等
癌症與代謝異常疾病之小分子與植物新藥開發	科技發展	<p>一、建立糖尿病動物驗證並以組織病理輔助藥效驗證已逾 5 年，仍未有突破，建議持續關注國際發展趨勢，以瞭解相關技術發展。</p> <p>二、 mTOR ( mammalian target of</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
計畫		<p>rapamycin) 抑制劑之抗癌藥物，已技轉國內 4 家藥廠，建議由產業主導後續之研發。</p> <p>三、本計畫在植物新藥研發方面之成功率欠佳，後續仍待努力；另技術移轉產業之案件亦有努力空間。</p>	



## 六、交通部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	經濟發展	<p>一、100 年度完成 7 處景點工程建設、14 筆土地取得，全區遊客人次達 399 萬人次，較 99 年度成長近 10%，觀光產值達 49.8 億元，較 99 年度成長 36%，滿意度亦達 83.64 分；另推動野柳地質公園邁向世界地質公園，完成園區步道改善工程，並打造為結合知識資訊與動感娛樂之「付費」遊客中心，野柳地區觀光人次自 99 年之 189 萬提升至 100 年 198 萬，其中國際遊客占 75%，已逐步行銷國際，績效卓著。</p> <p>二、鑒於本風景區建設已趨成熟，未來工作重點宜加強設施及環境之維護改善，建請逐年調整資本門與經常門比重，本擲節原則持續推動重點建設及經營管理。</p>	優等
臺北縣特二號道路建設計畫	公共建設	<p>一、為達到紓解車潮，本計畫於完竣前分階段通車，100 年度各項工作如期完成，並於同年 10 月，完成板橋縣民大道至土城交流道段階段通車，值得肯定。</p> <p>二、計畫前期因土地取得問題致年度累計進度落後，建議未來此類計畫宜於規劃設計階段即啟動說明會議，</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		積極與當地居民溝通協調，俾利計畫執行。	
日月潭國家風景區建設計畫	經濟發展	<p>一、100 年度完成向山行政暨遊客中心、伊達邵管理站、環湖自行車道、車埕鐵道文化宿舍、日月潭特色遊學中心等國際、國內及地方觀光景點建設；且推行結合大眾運輸、綠色運具之旅遊套票，並推動日月潭特色遊學圈，獲創新提案制度創意獎等獎項，營造友善環境、豐富遊憩資源，值得肯定。</p> <p>二、向山行政暨遊客中心自 100 年 2 月啟用後，成為日月潭地區新景點及新地標，至年底累計提供服務人次達 11 萬餘人次，成功帶動向山地區觀光發展，提升民間投資意願。</p> <p>三、日月潭為國際觀光客及陸客來臺旅遊必訪景點，風景區範圍已由 9,000 公頃擴大為 1 萬 8,100 公頃，建請持續改善相關公共設施、服務、環境清潔與安全防護等，以符合國際水準，創造更完善之整體遊憩服務。</p>	甲等
東西向快速公路健全路網改	公共建設	一、彰濱臺中線彰濱聯絡道建設計畫工程於 100 年 10 月提前完工通車，發揮計畫效益，另臺南關廟線台 17 至	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
善計畫		<p>2-11 道路建設計畫 C821 標工程、北門玉井線台 61 至國 1 段新建計畫 E707 標工程進度超前，值得肯定。</p> <p>二、漢寶草屯線台 19 線以西路段新建工程計畫可行性評估雖由地方政府辦理，因地方民意對現行方案內容仍有意見，致工程進度有所落後，建議適時參與溝通協調，並協助地方政府儘速完成。</p> <p>三、台 78 線斗南交流道增設東向匝道工程、台 78 線與台 17 線及台 61 線交會處平面變更為立體交叉及設置交流道工程，已屆預定完工時程，建議加強工程進度控管。</p>	
大鵬灣環灣景觀道路建設計畫	經濟發展	<p>一、本計畫 100 年 3 月全線通車，其中風帆造型活動景觀橋並成為高屏地區吸引遊客之新地標，提升南部地區觀光收益，值得肯定。</p> <p>二、本計畫屬大鵬灣國家風景區指標性工程，建議持續推動風景區其他相關建設，搭配 BOT 案整體開發，成為具國際水準之水域型觀光渡假區。</p>	甲等
高雄市區鐵路地下化計畫	公共建設	<p>一、本計畫協調地方政府辦理都市計畫變更、用地取得、交通維持、都市設計審議等作業，並建立溝通平臺</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>迅速解決相關爭議問題，各項目標均能提前達成，並分別獲得勞委會與高雄市政府頒發金安獎及空氣污染防制評鑑優良營建工地，值得肯定。</p> <p>二、本計畫取消中博地下道後，為避免車站完成後交通打結，造成民怨，建請與地方政府協商因應措施，俾利高雄車站周邊交通順暢，另為避免職災傷亡意外發生，建請確實作好工安防護措施，加強防範並宣導相關作為。</p>	
大鵬灣國家風景區建設計畫	經濟發展	<p>一、100 年度完成大鵬灣環灣週邊景觀改善、潮口兩側護岸綠帶及小琉球山豬溝步道等景點建設，小琉球之遊客量達 29 萬人次創新高，值得肯定。</p> <p>二、民間投資 BOT 案部分，完成賽車道、國際觀光旅館第二期及水岸遊憩區等，建請積極輔導、協助，以提升當地觀光旅遊競爭力，帶動地區觀光產業發展。</p>	甲等
建構美麗臺灣—風華再現(整備觀光遊憩設施建	經濟發展	<p>一、100 年度共補助地方政府完成 76 處國際、國內及地方重要觀光景點建設和遊憩環境整備工作，對提升景點服務能量及品質，有正面助益，值得肯定。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
設) 計畫		<p>二、本計畫 100 年度屆期後，由整備觀光遊憩設施建設接續推動，建請加強控管、查核，確實執行退場機制，並採集中投資、景點分級原則，使有限預算創造最大觀光效益。</p>	
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	公共建設	<p>一、本計畫所屬 CE02 及 CE01D 標工程分別獲得第 11 屆公共工程金質獎特優、優等獎；CE01C 及 CE01D 標獲得勞委會推動勞工安全衛生優良公共工程及人員獎，值得肯定。</p> <p>二、為達到零工安事故之目標，除每月辦理勞工安全衛生業務宣導、定期及平時勞工安全衛生稽核作業外，建請研擬高風險作業項目管控機制、督導各施工標防、救災演練，以落實防救災宣導演訓，避免災害發生。</p>	甲等
國道二號拓寬工程	公共建設	<p>一、本計畫機場系統交流道至桃園國際機場路段(中山高以西路段)於 100 年 4 月完工通車，機場系統交流道至南桃園交流道路段主線(含南桃園交流道)於 100 年底拓寬完成並開放通車，改善桃園地區國道及地方道路交通瓶頸及運輸需求，值得肯定。</p> <p>二、本計畫南桃園交流道至鶯歌系統交</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>流道路段（包含第 H42、H52、H61 標）之 H61 標截至 101 年 3 月底工程有所落後，建請確實加強工程進度管控及施工協調事宜，期於 101 年 5 月底完工通車。</p>	
<p>國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號道路建設計畫</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、本計畫松竹路至霧峰交流道主線於 100 年 12 月通車，提供臺中都會東側地區南北向運輸骨幹道路，值得肯定。</p> <p>二、本計畫期程至 101 年 8 月底，對於若干未完成工作事項，建請加強管控執行進度，以符實際進度。</p>	<p>甲等</p>
<p>臺北都會區大眾捷運系統工程計畫松山線</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、本計畫獲臺北市政府環境保護局營建工地 5S 潔淨運動優良獎，工程品質值得肯定。</p> <p>二、本計畫預定 102 年通車，建請督促承商訂定短期、中期目標全面趲趕工進，加速依規劃時程辦理，以提升整體預算執行，俾如期如質通車營運。</p>	<p>甲等</p>
<p>西濱快速公路後續建設計畫</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、100 年度部分工程設計採用自充填混凝土，兼具施工性、節能減碳、延長工程生命週期之特性，符合綠色材料之趨勢，值得肯定。</p> <p>二、100 年度部分標案設計進度，因環評因素未能如預估期程完成，建議</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>主動積極協調並掌握進度。</p> <p>三、有關 WH53-1 鋼梁吊裝因資源回收場車輛出入而影響吊裝期程，建議進行期程規劃之際，將此等因素納入考量，並落實審查施工廠商施工計畫，避免類似情事再度發生。</p>	
<p>臺北都會區大眾捷運系統工程計畫信義線</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、本計畫榮獲營建工地 5S 潔淨運動優良及推動勞工安全衛生優良公共工程選拔等項目，值得肯定。</p> <p>二、本計畫預定 101 年 12 月底通車營運，建請積極協調並掌握進度，俾如期如質通車營運。</p>	<p>甲等</p>
<p>臺北市區鐵路地下化東延南港工程</p>	<p>公共建設</p>	<p>本計畫於 100 年 8 月如期完竣通車，大幅改善臺北市東區及南港地區之交通，配合南港經貿園區等重大建設，提升原鐵路線週邊之土地開發價值，值得肯定。</p>	<p>甲等</p>
<p>臺中都會區鐵路高架捷運化計畫</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、本計畫對於保存歷史古蹟及邀請當地居民參訪工程計畫等，展現人文關懷層面，有效取得地方民眾支持，值得肯定。</p> <p>二、臨時軌及永久軌高架橋梁工程已陸續展開動工，請賡續積極趕趕，以利工程即早完工。</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線	公共建設	<p>一、本計畫新莊線大橋頭站至輔大站於101年1月通車，另新莊線忠孝新生站經東門至古亭站預計101年9月營運通車，請臺北市政府捷運工程局積極辦理，務必如期如質營運通。</p> <p>二、本計畫所屬標案新莊機廠工程為本計畫是否能儘早通車之關鍵，建請對於變更設計務必澈底周詳，並以安全為前提，將潛在風險全部納入考量，儘快定案施工。</p>	乙等
省道危險及瓶頸路段緊急改善計畫	公共建設	<p>一、本計畫完成3處危險路段及5處瓶頸路段改善，有效提升用路人行車安全，增進公路路網運作效率，惟整體進度仍有落後，建請落實管控機制並積極趲趕，俾如期達成計畫預期效益。</p> <p>二、本計畫執行因工程先期作業之用地徵收、都市計畫變更及民眾抗爭等問題影響進度，建請再加強與地方政府及當地住民之溝通協調。</p>	乙等
國道1號五股楊梅段拓寬工程建設計畫	公共建設	<p>一、本計畫採預鑄節塊吊裝、支撐先進工法、平衡懸臂工法及鋼構吊裝工作車、旋轉工法等自動化施工方式，提高施工效率，減輕施工對環境之影響，值得肯定。</p>	乙等



計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>二、本計畫沿開放通行之高速公路施工，屬高度風險之施工區域，建議針對工安行政協調事宜與勞檢單位建立經常性溝通管道，並對工安事件後續檢討改善作業加速辦理，嚴加管控對於工程品質及進度之衝擊程度。</p>	
<p>阿里山國家風景區建設計畫</p>	<p>經濟發展</p>	<p>一、100 年度因廠商終止契約，致進度嚴重落後，請確實檢討類似工程之契約規範，以免未來再度發生；另建請因應偏遠山區之特殊環境，考量訂定不可抗力因素之標準作業流程，以降低衝擊。</p> <p>二、阿里山為國際性觀光景點，建請積極辦理、展現績效，有效帶動阿里山地區觀光發展。</p>	<p>乙等</p>
<p>臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段路線)</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、本計畫南機廠私地徵收、公地撥用及地上物拆遷作業已完成，惟尚有部分建物拆遷作業尚未完成，影響進度，請積極與所有權人協調，以利完成遷移作業。</p> <p>二、本計畫第一階段 CF640 區段標已開工，請賡續積極辦理，並做好相關工安措施，以利如期完成。</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
建設臺北港	公共建設	<p>一、100 年度因廢棄物及施工技術問題，致進度落後及多項年度目標未如期達成，建請持續定期召開施工檢討會議，全力趲趕工進，並請積極督促監造單位確實依施工規範做好監督管理工作。</p> <p>二、本計畫施工進度有所落後，建議重新檢視相關作業程序或制定標準作業程序，並落實三級品管作業，以利控管進度及品質。</p>	乙等
花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫	公共建設	<p>一、本計畫 102 年須達成全線電氣化通車目標，目前尚有數標土木工程及機電工程待發包，建請重新檢討發包策略並循程序加速辦理。</p> <p>二、關於部分工程涉及都市計畫變更致無法全面展開施工，建請積極協調相關單位，以早日獲得解決。</p>	乙等
茂林國家風景區建設計畫	經濟發展	<p>一、100 年度進度落後，請務實研訂工作計畫，並提早進行行政作業及加強執行管控，改善執行績效。</p> <p>二、本風景區受莫拉克風災影響嚴重，地形地貌明顯改變，後續建設建請參照全區資源調查規劃等相關資料，充分考量地質、地形、天候、水文及其他自然因素，避開環境敏感區位，做好前置作業和相關準</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		備，以免計畫失控。	
環島鐵路 整體系統 安全提升 計畫	公共建設	<p>一、本計畫多項工程未能如期完工，請確實檢討落後原因，積極趲趕；有關尚未完成用地取得部分，請研擬因應方案積極趕辦。</p> <p>二、本計畫涉及與其他機關協調或審查部分，建請積極管控相關作業時程或訂定相關協調機制，避免影響計畫進度。</p>	乙等
臺北機廠 遷建建設 計畫	公共建設	<p>一、富岡基地部分施工項目日期程有所落後，建請確實檢討並加速辦理相關工作。</p> <p>二、有關蘇新基地替代場址部分請積極辦理，避免影響整體計畫最終期程。</p>	乙等

七、新聞局

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
流行音樂產業發展行動計畫	社會發展	<p>一、100 年旗艦型流行音樂製作及整合行銷補助案共計 35 家提出申請，輔導 15 家優質唱片業者製作及發行 35 張旗艦型唱片專輯，促進業者相對投資 2 億 3,876 萬元，值得肯定。</p> <p>二、輔導發展流行音樂，除通過補助手段及辦理金曲獎等活動進行外，建議結合地方政府和公廣集團，適時而多元地給予音樂人所需展演空間，並得以結合地方文創及觀光活動。</p> <p>三、配合未來流行音樂輔導相關業務由文化部掌理，建議從文創法制、中央與地方合作分工、公共資源投入等各面向通盤規劃爾後之推動策略。</p>	甲等
電影產業旗艦計畫	社會發展	<p>一、本計畫推動國片國際行銷獲得 31 個國際獎項，及臺灣電影進入中國大陸，開拓大陸市場全年票房收入約 9 億 3,000 萬元，又引進李安等外國電影製作團隊進入臺灣製片，有助於創造就業機會、提升我國文創產業環境品質，及促進相關商業發展，值得肯定。</p> <p>二、有關電影輔導金及旗艦組與策略組</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>之補助金，考量製片利潤及整體市場環境等因素，建請衡酌政府財政負擔能力及國片市場情形，檢討調整補助方式。</p> <p>三、100 年度作業計畫僅國片占國內票房比率一項屬實質性績效指標，餘皆屬過程性績效指標，為充分反映計畫執行績效，建議增列促進國內就業、整體電影業產值，乃至電影製播連帶促進地方觀光之溢出效果等指標。</p>	
<p>電視內容 產業發展 旗艦計畫</p>	<p>社會發展</p>	<p>一、100 年度我國電視節目之國內外交 易時數較 99 年度倍增，顯示公部門 服務已產生相當績效，除賡續協助 業界精進製播環境外，建議誘導結 合地方觀光，以追求文創產業之溢 出效果。</p> <p>二、績效指標有關受益或服務對象滿意 程度一項之滿意度調查對象偏低， 宜予適度擴大（例如相關業界雇用 受訓人員滿意度，及視聽者對公廣 集團之滿意度等），以確實掌握公 部門行政服務之產出效果。</p>	<p>乙等</p>

八、衛生署

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
第二期國家癌症防治計畫-癌症篩檢	社會發展	<p>一、本計畫 100 年共拯救子宮頸癌約 3,747 人年、乳癌約 3,633 人年口腔癌約 1,599 人年及大腸癌約 10,818 人年，成效值得肯定。另為提升篩檢服務目標，建議由衛生局所人員透過家訪，給予口腔癌及大腸癌陽性個案衛教輔導，並運用家人親情支持其進一步檢查確診，以提高陽性追蹤率。</p> <p>二、針對大腸癌及子宮頸癌篩檢人數不易有效突破之問題，建議透過各地衛生局所結合醫療院所運用社區設站篩檢方式，提供可近性篩檢服務，以提高民眾篩檢意願。另建議針對我國與各國有顯著差別之癌症發生率及死亡率進行研究，例如肺腺癌等，並研擬有效防治措施，以降低癌症發生率和死亡率。</p>	甲等
新世代健康領航計畫	社會發展	<p>一、100 年自殺死亡人數約為 3,417 人，較 99 年同期減少 472 人，減少比率 12.1%；配合推動長照十年計畫，長照人數服務量占老年失能人口比率，自 97 年之 2.3%，提高到 100 年之 21%。在提升醫事人員照護能力方面，除持續辦理訓練外，建議</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>針對護理人員流動率高及急診外科醫生人員不足問題及早因應。另偏遠及離島地區醫療資源仍不足，建議加強規劃及整合偏遠及離島地區之醫療資源，提升當地醫療品質。</p> <p>二、本計畫將健康產出加值及健康產業加值列為核心目標，惟成效尚有提升之空間，基於醫療服務必須著眼於國際化及產業化，建議加強拓展國際與兩岸醫療業務，除輔導參與計畫醫院建置具國際競爭力之環境外，建請儘速檢討國內法規進行鬆綁，以利推廣我國醫療服務國際化。</p> <p>三、本計畫實施迄今已邁入第 7 年，部分績效評估指標挑戰性及創新性略顯不足，不易評估計畫效益，建議研擬之中長程個案計畫（102-106 年）將醫療成果指標納入計畫內容。</p>	
<p>食品安全與營養科技計畫</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、有關機關已聯合執行年度市售及包裝場農產品、禽畜肉品等殘留農藥、動物用藥監測計畫，在現階段追蹤監測結果之改善情形外，建請研議其它複測機制；另關於回饋源頭管理機制之改進情形，建請納入後續監測計畫內容，使計畫執行結果能回饋提升計畫績效。</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>二、從近期三聚氰胺、塑化劑及美牛萊克多巴胺事件之處理經驗，擴大民間參與，提升檢驗能量及時效，有其必要性及迫切性，建請加速建構完整實驗室監測網絡，因應緊急動員檢驗之需，並持續推動檢驗區域聯合分工，推廣民間實驗室認可制度，以提升實驗室功能及檢驗量能。</p> <p>三、食品檢驗科技研究有許多分項計畫且包括不同檢驗項目，建議依優先順序逐年規劃目標。</p>	
癌症轉譯醫學研究	科技發展	<p>一、國家衛生研究院「臺灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）」已與醫學中心與區域醫院陸續出版共識手冊，有助於提升癌症醫療品質。有關臨床檢體取得不易部分，建議於研究方面強化與醫療機構之整合及合作機制，提升資源使用效能。</p> <p>二、本計畫內容過於廣泛，建請針對幾項重要癌症作深入之轉譯研究，並能實際應用於臨床，以期減低癌症之罹患率與死亡率。</p> <p>三、為通盤考量國內及國際癌症流行情形，針對需要研究之項目進行研究，建議就國內各種癌症在男女間發生率之流行趨勢進行分析研究。</p>	乙等



計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
建立食品風險預警系統	科技發展	<p>一、本計畫執行 2 年，相關成果及經驗已陸續回饋食品安全管理制度，並據以修正食品衛生管理法，後續建議落實執行及強化具體措施。</p> <p>二、有關各項食品風險評估，建請分級加速建立，包含國人攝取食品添加物之風險評估模式、食品原料安全性評估、降低食品風險因子危害之研究應用等，此外，除加強食品風險資訊蒐集及分析、風險監測及評估等能力，建請強化食品安全事件之應變機制，汲取三聚氰胺、塑化劑及美牛萊克多巴胺事件之處理經驗，運用風險溝通及危機處理模式，提前預警、控管發展、減低傷害。</p> <p>三、本計畫對食品安全在風險預警方面之規劃較不足，宜再加強，建議建立風險處理之標準作業程序，在風險溝通方面多與媒體及消費者團體進行溝通。</p>	乙等
感染症轉譯醫學研究	科技發展	<p>一、結核病、腸病毒、登革熱等均屬我國重要傳染病，鑑於臺灣地區流行肺結核流行菌株不同於鄰國，對於本土結核病防治措施或政策方面，宜再進行深度研究，並建議針對重</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>要傳染病建立世代研究（cohort study），俾利事半功倍。</p> <p>三、本計畫內容繁雜細碎，惟不見臺灣或東亞感染症的迫切需要，建議對達成臺灣肺結核十年減半計畫之目標更深一層探究。</p>	
<p>臺灣人用疫苗研發(含量產技術)計畫</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、本計畫執行腸病毒 71 型疫苗人體臨床試驗，於 100 年 6 月完成第一期第一階段共 10 位收案及疫苗施打後，已超過 3 年未發生腸病毒疫情大流行，為防患未然，仍建議加速研發預防疾病之最佳方法。</p> <p>二、本計畫未來臨床試驗二期之藥效評估及所需疫苗大量製造之品質將是決定計畫是否有重大成果之要件，建請仍需加強研發與管控，以符合計畫之既定目標。</p> <p>三、有關新型佐劑系統之最佳化部分，執行進度落後，建請加快速度使其順利完成預定工作，以達成計畫之最終目標。</p> <p>四、本計畫 3 項疫苗開發在技術與研發上雖均有進展，但技術之領先性、疫苗之安全性以及未來市場之需求與競爭性才是計畫成敗之指標，建請確實檢討疫苗開發成效，以規劃</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>未來方向。</p> <p>五、本疫苗研發計畫已陸續進入臨床試驗，建請加緊研發速度，進行疫苗之效價及佐劑改良等項目，使第二期臨床試驗發揮疫苗效果及早呈現臨床應用效益。</p>	
<p>心血管轉譯醫學研究</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、本計畫雖以心血管疾病作任務導向研究為目標，惟計畫執行過度偏重基礎研究，距離降低國內心血管疾病死亡之目標甚遠，建議宜有具體預防心血管疾病，以降低死亡之規劃。</p> <p>二、建請對於預防方法、技術診斷方法或細胞層次之治療策略等，如環境荷爾蒙之界定、風險評估及對法規政策之影響及決策提出分析說明。</p>	<p>乙等</p>

## 九、環境保護署

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
一般廢棄物資源循環推動計畫	社會發展	<p>一、本計畫推行以來，全國垃圾回收率已提升至 51.49%，垃圾妥善處理率亦提升至 99.9%，同時大幅降低垃圾清運量達 58.37%，各項廢棄物之回收成效良好。</p> <p>二、有關廢棄傢俱修繕再利用，現階段經濟與社會效益尚未展現，營運上除開拓通路外，可評估結合各級學校、民間志工、非營利組織，發展傢俱修繕場成為區域環境教育中心，擴大環境教育成效。另針對再生資源及再生產品之品質與市場接受度仍偏低問題，請加強規劃訂定資源化產品相關標準、規範或規格，以提升消費者之接受度，促進資源再利用。</p>	甲等
營造永續優質環境衛生計畫	社會發展	<p>一、本計畫藉由建構複式動員系統、全面提升城鄉環境衛生、營造優質環保示範區、重塑清淨海岸風貌等工作之推動，引入民間力量共同參與整體環境之維護等，公私協力共同提升整體環境衛生，民眾對住家附近環境整潔滿意度達 78%，值得肯定。</p> <p>二、本計畫預算控制情形仍有改進空</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		間，未來於執行上，建請研議適當經費撥付方式。	

十、國立故宮博物院

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
故宮南部院區籌建	公共建設	<p>一、本計畫 100 年度預算執行率達 99.6%，包括博館建築設計、園區景觀設計及促參規劃等工作均已展開，值得肯定。</p> <p>二、100 年本計畫項下工程計有 3 件，僅辦理 1 件工程查核，後續建議全數辦理工程查核，以確實維護施工品質。</p>	甲等

十一、國家科學委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
網路通訊 國家型科技計畫	科技發展	<p>一、本計畫充分達到各項預定指標，在品質方面亦有傑出表現，成果優良。建議考量將發展之專利與技術加強轉移相關廠商，以提供更高之經濟產值。</p> <p>二、建議加速推動寬頻暨無線通訊產業發展與整合應用計畫，及加速促進有線電視、電信、網際網路 3 類業者建構開放式服務平臺產業環境，並與終端與內容業者進行服務整合。</p>	甲等
智慧電子 國家型科技計畫	科技發展	<p>一、100 年度於重要國際會議與期刊發表論文 1,028 篇，國內外專利獲得達 106 件，技術移轉達 62 件，以及開發 3D IC 整合設計技術平臺的成效良好，值得肯定。</p> <p>二、為利技術研發能與產業承接立即結合，建議本計畫在技術開發時，成立相對應之技術市場小組，以評估正進行開發之技術優劣性、時效性，協助找到適當公司，即時承接技術，並評估技術價值，必要時對研發團隊提出規格和時程改變之建議。</p> <p>三、法規制度和產業發展息息相關，且</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>為產業競爭力關鍵因素之一，建請考量和業界相關團體共同規劃議題，共同推動。</p>	
<p>奈米國家型科技計畫</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、奈米國家型計畫業執行第 2 期之第 3 年，除奈米科技環境健康安全（EHS）計畫相關部會外，其餘部會較缺乏跨部會整合機制，建請持續召開跨部會合作會議，扮演各部會間之溝通橋梁。</p> <p>二、前瞻研究之人才培育，係產業發展重要基礎；橋接計畫已有很好的開始，可再選擇最值得產業化之 2、3 項結果，大力扶植以加速推動。</p>	<p>乙等</p>
<p>中部科學工業園區建設計畫</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、臺中園區 100 年度預算執行超過原訂目標，園區事業產生之廢(污)水全部納入污水下水道系統，且放流水質優於國家標準，值得肯定。</p> <p>二、二林園區發生環差、土地徵收及用水議題等，導致計畫進度及預算執行情形落後嚴重，建議爾後倘發生類似情形，宜儘速啟動相關應變機制，研擬後續因應對策，滾動檢討未來計畫方向，適時提報修正計畫調整計畫經費及進度。</p>	<p>乙等</p>



## 十二、農業委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
綠色造林計畫	公共建設	<p>一、本計畫加強造林及綠資源維護執行情形較預定目標超出許多，有效提升國土保安及水源涵養功能；另嘉義鰲鼓濕地森林園區整體規劃獲得美國景觀建築協會 2011 年分析規劃領域專業組首獎，值得肯定。</p> <p>二、因土地租約權責劃分問題影響屏東林後四林、花蓮大農大富及嘉義鰲鼓濕地等 3 處平地森林園區相關工進，另與地方政府政策不同，造成園區無法全面開放使用，請主管機關協助協調溝通，俾利計畫執行。</p> <p>三、鑑於 100 年度離島造林發生採購招標弊案，引起社會觀感不佳，請督導所屬持續辦理相關教育訓練及宣導活動，並加強稽核管理機制，避免類似情形再度發生。</p>	甲等
調整漁業產業結構強化管理機制計畫	經濟發展	<p>一、於 100 年度舉辦 2011 臺灣國際觀賞魚博覽會，共有 10 國特色水族參展，累計超過 14 萬人次參觀，並由國人贏得臺灣七彩神仙魚比賽總冠軍，不僅打響我國觀賞魚知名度，並有助提升產業形象，值得肯定。</p> <p>二、本計畫定期辦理檢驗、產銷輔導及教育訓練等工作，請檢討歷年執行</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		成效，充分瞭解漁民實際需求，適時調整工作要項，俾發揮計畫效益。	
穩定肥料及相關資材供需計畫	經濟發展	<p>一、本計畫藉由推動合理化施肥及推廣有機肥料，有效減輕農民施用化學肥料成本負擔及減少對化學肥料之依賴，並兼顧土地養護及節能減碳，達成預定目標，成效良好。</p> <p>二、本計畫因應國際肥料原物料價格持續上漲，採增加補貼、價格緩漲及協助業者吸收價差等 3 項措施，以維護農民收益，控制肥料價格相對穩定，值得肯定。</p>	甲等
強化農產品全球深耕計畫	經濟發展	<p>一、100 年我國農產品出口值 46.6 億美元，較 99 年成長 16%；另藉由建立海外相關展銷據點並參展作品，有效提升我國農產品優質、安全之國際形象，有助於農產品出口持續成長，值得肯定。</p> <p>二、我國農產品外銷地區目前多在亞洲，為免受歐債危機之衝擊，請加強投入必要資源，避免國際景氣不佳造成出口衰退。</p>	甲等
休閒農業增值發展計畫	經濟發展	<p>一、100 年度協助各縣市辦理硬體設施建置、綠美化工程施作等工作，同時強化行銷宣導，推動特色農業休</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>閒旅遊與伴手商品開發，增加就業機會及農業產值，執行成效良好。</p> <p>二、本計畫因 100 年度補助計畫審查作業較遲，且實際核定數未達原編預算數，致年度預算執行率未達 9 成，建請強化控管、查核，落實退場機制，避免計畫研提延宕或停滯不前，造成預算閒置。</p>	
屏東農業生物科技園區	經濟發展	<p>一、100 年度園區進駐企業總新增投資額計 21.99 億元，已超出預定目標 9 億元，達成率 244%。</p> <p>二、100 年度執行期間有 10 個月進度落後，主要原因除動力工程辦理工法變更外，多為廠商未辦理請款作業，致預算支用偏低，建請深入檢討估驗請款制度缺失，作為未來有效改進之依據。</p>	乙等
漁業多元化經營建設	經濟發展	<p>一、本計畫部分工程發包不順利，造成進度嚴重落後，建請檢討落後原因，妥擬改善對策，並於以後年度依實際執行能力，覈實編列所需經費。</p> <p>二、補助地方執行計畫，如計畫之提報及審定未能提前，將壓縮後續作業時程，造成工程延宕。請依院管制經濟發展類施政計畫屬補助型計畫</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		之作業管制表，確實訂定辦理時程，以提升執行績效。	
臺灣蘭花 生物科技 園區	經濟發展	<p>一、本計畫在輔導廠商進駐 1-4 期園區方面，第 1、2 及 3 期簽約業者 49 家，第 4 期簽訂意向書業者 7 家，進駐率達 80%，建請賡續輔導廠商進駐，未來並結合產、官、學、研的力量，提升我國蘭花的國際市場競爭力。</p> <p>二、100 年度因流標及用地取得等問題，相關工程進度嚴重落後，為早日整合臺灣蘭花產業產銷管道及研發機能，使蘭花園區成為技術研發、市場訊息與行銷通路之整合性蘭花產銷平臺，維持臺灣蘭花王國地位，成為進入 WTO 農業轉型模範，建請深入檢討計畫執行缺失，作為未來研擬、審核及推動同類型計畫之參據。</p>	乙等

十三、文化建設委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
國立臺灣歷史博物館籌建計畫	公共建設	<p>一、100 年度積極鑽趕工進，於 100 年 10 月正式開館營運，值得肯定。</p> <p>二、本計畫部分工程未待驗收完成即先行開館，雖能利用閉館時間進行驗收及修繕，惟驗收作業程序延宕，未來宜避免類此情形發生，以免衍生後續工程損害之責任難以釐清，與民眾對公共工程品質觀感不佳及增加人力、時間成本等問題。</p>	甲等
衛武營藝術文化中心興建計畫	公共建設	<p>一、本計畫工程品質查核成績尚佳，工地環境規劃良好，安衛設施齊備，主辦機關、專案管理廠商及監造單位均極力辦理品質保證作業，內部品質控制作業良好，值得肯定。</p> <p>二、本計畫項下各標工程施工界面整合欠佳，影響施工進度，建請強化管控作為，本於公平、合理之原則進行協調，積極排除施工介面障礙，以完成此建設計畫。</p> <p>三、另採購作業辦理 3 次招標均流（廢）標，建請確實檢討招標文件，對於各標案之規劃設計界面確實掌控，以免影響發包期程。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
地方文化館第二期計畫	經濟發展	<p>一、持續補助地方政府辦理重點館舍升級及文化生活圈整合等工作，滿足文化生活圈域中居民文化資源取得之便利性，成效良好。</p> <p>二、100 年度與知名連鎖超商合作，辦理新竹縣地方文化節嘉年華、新港國際社區藝術節之活動行銷，頗具創意；辦理 2011 文化行旅，結合地方文化與觀光資源，並邀集旅行社、社區及地方文化館座談，作為後續路線修正參考，建請考量將前述 2 項創意整合，於超商提供地方文化館及文化行旅等相關資訊，俾擴大宣傳效益。</p> <p>三、建議考量尋求與各大專院校文化發展、觀光發展等相關科系合作，一方面引入專業人力提供館舍經營諮詢，一方面研議提供相關實習機會，鼓勵年輕人參與地方文化館或文化觀光等相關工作，解決館舍永續經營能力待提升及專業人力不足等相關問題。</p>	甲等
文化創意產業發展第二期 (97-102)	經濟發展	<p>一、100 年度促成 39 家文創新創公司設立、協助文創業者參與國際相關商展，創造產值超過 12 億元、舉辦園區文創推廣活動，吸引 126 萬人次</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
年)第二次 修正計畫		<p>參與，值得肯定。</p> <p>二、黃金十年國家願景之優質文教之願景，已將文化創意列為施政主軸優先推動，在有限經費下，建請考量結合民間力量共同籌資，合作推動，以提升公共建設計畫自償率。</p>	
新故鄉社區營造第二期計畫	社會發展	<p>一、100年度各項工作均達成原定目標，後續建請依據基層單位有關提升行政社造能力之實際需求，提供不同協助，強化規劃及執行能力，並鼓勵基層單位間資源流通及互助合作，發揮最大效益；另請針對從事社區營造人員年齡偏高，亟待補充青年人力之情形研議改善作法。</p> <p>二、為提升資源效益，建請研議強化與相關部會有關補助社區計畫之整合；另為鼓勵在地企業投入資源，建請考量配合社區營造工作相關活動，於公開場合表揚相關績優企業，創造誘因。</p>	乙等
臺灣生活美學運動計畫	社會發展	<p>一、提升地方視覺美感方案未達成原訂目標，請檢討原因及改善作法；另有關相關補助地方政府之計畫面臨納入地方政府預算、招標程序、天候影響及居民意見整合等相關問題，建請研議輔導地方政府強化規</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>劃、審查及執行能力，俾本計畫順利執行。</p> <p>二、有關經費核銷影響預算執行進度部分，建請在不影響品質前提下，檢討有無簡化審查作業及撥款程序相關流程之空間；並請研議如何妥善利用生活美學理念推廣叢書相關資源，例如與中小學相關課程結合，或贈送圖書館等相關增進流通之作法，俾進一步提升資源效益。</p>	



#### 十四、勞工委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
提升勞工就業職能，培養勞工永續就業能力	社會發展	<p>一、100年12月國內失業率為4.18%，為97年9月以來40個月最低水準，就業情勢已有大幅改善，值得肯定。建請積極扮演協調整合運用民間及中央目的事業主管機關所定之職能基準之角色，透過運用職能基準，達到強化教育與訓練之內涵與成效，縮短學訓用落差。另針對青年失業率較一般民眾為高之問題，亦請積極因應。</p> <p>二、對職前及在職訓練結訓學員進行滿意度調查，殊值嘉許，建議針對計畫相關訓練均進行滿意度調查，調查內容宜包括學習成效，務求訓練課程符合市場就業需求，並進一步追蹤後續之就業情形，作為後續辦理之參考。</p> <p>三、鑑於計畫執行期間預算執行進度計有數月落後，建請加強督導掌控各項經費核銷時程，未來研提計畫時宜更審慎規劃年度預算分配及計畫期程，確實掌握經費執行及核銷時效，並針對實務運作遭遇之問題即時協調解決。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
<p>深化就業促進功能，協助特定對象就業</p>	<p>社會發展</p>	<p>一、100年整體就業情勢已有大幅改善，值得肯定。對於辦理身心障礙者職業輔導評量計畫實際接受職評人數有逐年下修趨勢，建議該計畫與身心障礙者多元化職業訓練及身心障礙者職業重建個案管理之專業職能提升相互配合，將未符合前開2項訓練之身心障礙者視實際需要送職評服務，以提供身心障礙者完善之輔導與訓練機制。</p> <p>二、行政院改善所得分配專案小組推動之社政及勞政資料庫整合規劃案業已完成資料建置，建議善用該系統資料，落實弱勢個案轉介通報推動策略，以提升本計畫相關工作項目之執行成果。</p> <p>三、本計畫多由地方政府辦理，受地方政府採購發包作業延宕及廠商因違反規定等因素影響，以致進度及經費執行落後，建議研謀具體解決之道，加強督導地方政府及廠商依規定如期辦理相關作業及請款事宜，俾讓弱勢就業者能充分就業。</p>	<p>甲等</p>
<p>強化外勞聘僱管理機制，保障</p>	<p>社會發展</p>	<p>一、本計畫工作項目達11項，績效指標多非屬成果型指標，建議未來推動相關計畫宜適度整合計畫之工作項</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
外勞勞動 權益		<p>目，並訂定成果型衡量指標，以聚焦施政重點，展現工作績效。</p> <p>二、辦理私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質服務評鑑之作業，100 年度受評家數未達原訂目標，建議加強掌握受評機構現況，並建立接受評鑑之鼓勵措施，以有效提升人力仲介品質。</p> <p>三、為加強看護類外勞之權益保護，建議積極推動家事勞工保障法(草案)立法完成，以達維護外勞權利目的。</p>	

十五、原住民族委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
原住民族部落基礎建設	公共建設	<p>一、100 年度預算執行率達 92.68%，相關工作均能依年度總目標順利執行完竣，值得肯定，計畫之推動對於原鄉地區之道路、供水、造景及產業復甦均有助益。</p> <p>二、原鄉地區多地處偏遠，廠商投標意願較低，仍請持續督促地方政府辦理招標作業，以利預算執行。</p>	甲等
原住民族社會安全發展第一期四年計畫	社會發展	<p>一、本計畫在推動原住民族社會安全福利及促進原住民族健康等方面有實質績效呈現，尤以提升平均餘命、納保率以及降低結核病死亡率等，較歷年均有改善，成效良好。</p> <p>二、100 年度原住民與全體國民失業率差距為 0.96 百分點，較 99 年度 0.4 百分點差距有增加情形，為達降低失業率之目標，建請持續結合相關部會推動原住民就業相關政策，並善用原住民人力資料庫及失業通報系統，俾利推介原住民就業或參加職業訓練。</p> <p>三、本計畫第一期四年期程將於 101 年底屆滿，為確保原住民族經濟及社會條件得以持續改善，建請檢視歷年相關目標達成情形，在規劃未來</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>相關計畫與工作項目時，予以適時調整，以符實際。</p>	
<p>辦理原住民族部落永續發展計畫</p>	<p>社會發展</p>	<p>一、本計畫在整合部落產業發展及輔導部落人文計畫方面均達成原定目標，惟有關部落對營造中心輔導工作之滿意度部分，並未作完善之調查，建議適度規劃問卷內容與對象，以瞭解受益或服務對象滿意度。</p> <p>二、100 年度行政管理、部落計畫審選及預算執行均較 99 年度有大幅改善，至有 9 個部落因內部整合或人力缺乏或無法取得執行地點等因素致暫緩執行，請協調營造中心，加強輔導部落規劃作業。</p> <p>三、100 年度補助經費納入地方預算，相關作業亦必須透過地方政府辦理，建議除藉由中央與地方之協調會議解決通案問題外，亦請透過營造中心對於個案加以協助輔導，以協助部落與地方政府熟悉行政或經費核銷作業。</p>	<p>乙等</p>
<p>輔導原住民族產業發展</p>	<p>社會發展</p>	<p>一、輔導原住民族觀光及三生產業方面，100 年度核定補助案件計 116 件，惟部分案件因執行問題，補助經費核撥落後，影響整體經費執行</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>情形，建請加強控管案件審核及執行進度，並將相關機關、單位執行落後情形，列入後續案件審查時之參考。</p> <p>二、建構創業育成暨產品拓售機制方面，於 100 年 12 月方完成 3 處育成中心與 1 處拓售據點建置，尚有 1 處拓售據點尚未成立，整體效益尚未呈現，請賡續加強推動。</p> <p>三、推動原鄉特色產業發展方面，建請建立跨部會資源整合平臺，整合各機關有效資源，輔導原鄉地區發展各具特色之產業，並促進產業、創業、就業「三業合一」，以提升原住民族特色產業在國內外競爭之優勢及知名度。</p>	

## 十六、體育委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
振興棒球運動總計畫	社會發展	<p>一、100 年度三級棒球在國際賽事計獲得 2 支世界冠軍、2 支亞軍、1 支季軍、1 支亞洲季軍，表現良好。</p> <p>二、各級學校基層棒球訓練站數均達成原訂目標，鑑於基層棒球賽事過於頻繁，易影響學生球員受教權，建議與相關機關（單位）共同研商基層棒球扎根工作之定位，在兼顧學生受教權利、生涯發展與生活品質的前提下重新檢討現行賽制。</p> <p>三、100 年社會甲組棒球隊新增 2 隊，較 99 年有所突破，惟參照本計畫，至 102 年預訂達 10 至 12 隊之目標，後續仍待加強推動，建請依推動經驗積極協助相關籌組事宜。</p> <p>四、職棒已建立自由球員、球員讓渡、退休金提撥、球員最低薪資等制度，且積極落實防賭措施，各球團並已建置完整二軍，有助穩住職棒發展。為重振職棒票房，促進職棒發展，建議聽取各方建言，強化職棒賽事，吸引更多民眾入場觀賞並帶動棒球運動熱潮。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
<p>打造運動島計畫</p>	<p>社會發展</p>	<p>一、本計畫規律運動人口自 99 年 26.1% 成長至 100 年 27.8%，運動參與人口為 80.8%，且針對不同的族群，擴大參與面向，舉辦不同體育活動，有助於國人運動人口之提升，值得肯定。</p> <p>二、本計畫主要目的在於推廣運動及提升國民健康體能，鑒於成立運動社團為擴增規律運動人口及提升國人運動之重要基礎，建議針對各縣市政府輔導鄉鎮市體育會成立運動小聯盟所產生之問題，加強訪視輔導，並推動企業機關團體成立運動社團，以增進小聯盟多元化成立管道及民眾參與運動休閒活動。</p> <p>三、為強化本計畫執行成效，建議定期召開打造運動島計畫輔導委員會，強化跨部會協調合作，並整合相關資源運用。</p> <p>四、為利民眾瞭解各縣市運動地圖最新資訊，並提升運用效能，建議督促各縣市政府持續資料維護更新，並不定時查核網站維護情形，以確保快速及正確地提供相關運動訊息。另為確保計畫執行順暢，建議加強督導及查核縣市政府對專案人力之</p>	<p>甲等</p>



計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		運用情形，避免因縣市承辦人員更動頻繁，間接影響執行進度。	
運動人才 中長程培 育計畫	社會發展	<p>一、我國參加第 26 屆世界大學運動會獲得 7 金 9 銀 16 銅，總獎牌數 32 面，於 152 個國家中排名第 8，另 100 年世界舉重錦標賽暨倫敦奧運資格賽，我國代表隊女子組以團體積分排名第 11，取得 3 席倫敦奧運會參賽資格，且 2012 年倫敦奧運會 22 人達田徑及游泳等 7 種運動種類之參賽標準，有助於鼓勵菁英選手之擴增及競技水準之提升。</p> <p>二、有關推動各縣市政府重點運動種類訓練站，依競賽成績及選送選手繼續訓練等指標進行績效評估情形，未達原訂目標值，建議針對達成情形不佳之基層訓練站，加強辦理宣導講習，並提供標竿學習活動，促進交流學習；另為協助選手升學後繼續訓練，請督促各縣市政府協助各訓練站妥適規劃各項培訓課程，並朝多元化發展，以鼓勵選手繼續投入訓練。</p> <p>三、為使各縣市政府基層運動選手訓練站及早獲得培訓資源投入訓練工</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>作，並避免於年終請款及核銷作業一併辦理，影響經費核銷等事宜，建議於重新檢視計畫經費核銷作業時程，並加強管控，以有效提升預算執行率。</p>	

十七、客家委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
客家文化 生活環境 營造計畫	經濟發展	<p>一、本計畫 100 年度之推動對於地方政府整體規劃客家聚落，保存傳統客庄社區公共生活場域，強化客屬文化資產特色，落實在地住民共同參與社區發展與環境營造，成效良好。</p> <p>二、各項補助案件數均超出原目標值甚多，建議爾後年度適度提高目標值，另建請加強輔導及鼓勵各受補助機關提案並儘早提報，於核定後加速辦理相關規劃設計、發包及請款工作，以利預算執行。</p>	甲等
客家傳播 發展計畫	社會發展	<p>一、本計畫以多元傳播媒體方式加強廣宣，例如以微電影方式製作客家文化形象系列短片，結合電視及網路行銷宣傳，吸引媒體及網友關注討論；以事件行銷方式傳達全國客家日等活動，有效增加閱聽眾人數，並持續製播優質節目，獲得國內外各式獎項，值得肯定。</p> <p>二、有關客家廣播現階段係結合中小功率廣播電臺完成聯播節目，有效傳達客家新意象。整體而言，本計畫在媒體曝光率、執行率、執行品質均有良好成效，建議委託學術機構發展理論工具、建立指標及推動大</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		型客家傳播效果評估，俾全面性掌握計畫成果，作為未來施政規劃之依據。	
客家文化 振興計畫	社會發展	<p>一、本計畫各項工作實績優於 99 年度，且客家文化節慶亦獲得相當迴響，尤其六堆文化園區入園參觀人次，大幅超過預定人次，值得肯定。</p> <p>二、為持續展現計畫執行成效，積極振興客家文化與國際接軌，增加國際能見度，相關工作項目績效展現，除以個別方式呈現，建議可以由線、至面層次，進行工作項目全盤規劃，及整體性之績效展現，並運用相關網站、藝文活動等方式，向外宣揚、增加國際性，由內而外振興客家文化。</p> <p>三、本項計畫經費逐年增加，並以補助相關學術研究、藝文活動為主，囿於國家經費有限，客家文化園區建議後續採多元經營方法，落實收支同步考量機制；在業務推動上，建議檢討施政優先順序，統籌規劃與分享資源，避免資源浪費或淪為例行性補助工作；另並請建立各項工作補助經費競爭及引導自立經營機</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		制，同時積極增進展演水準及擴大民眾參與，以達客家文化振興及創新之目的。	
客家特色產業發展計畫	社會發展	<p>一、推動客家特色文化加值產業計畫、客家產業人才培育、輔導客家特色產業業者參與行銷活動等，均有良好成果；在輔導改善客家產業體質方面，已建立專業輔導機制，從設計到行銷、生產，對於提升客家產業成效顯著，並有助於提振客庄經濟。建議在客家產業產值及客庄整體經濟產出，持續加強努力，期為客家產業創造更多商機。</p> <p>二、建議持續推動產業通路商機媒合，行銷客家特色商品，以進入海內外市場銷售；以及加強扶植客家餐廳轉型，提升在餐飲業之競爭力，擴大客家產業之深度與廣度。</p>	甲等