

98 年度院管制計畫評核報告

行政院研究發展考核委員會

中華民國 99 年 6 月

目錄

壹、說明	1
貳、評核作業辦理情形	2
參、評核結果統計摘要	7
肆、各計畫評核結果	
一、內政部	9
二、外交部	14
三、國防部	15
四、財政部	16
五、教育部	17
六、經濟部	21
七、交通部	34
八、行政院新聞局	45
九、行政院衛生署	46
十、行政院環境保護署	50
十一、行政院國軍退除役官兵輔導委員會	51
十二、行政院青年輔導委員會	52
十三、行政院原子能委員會	53
十四、行政院國家科學委員會	55
十五、行政院研究發展考核委員會	57
十六、行政院文化建設委員會	58
十七、行政院農業委員會	62
十八、行政院勞工委員會	66
十九、行政院體育委員會	69
二十、行政院原住民族委員會	72
二一、行政院客家委員會	74
伍、98 年度院管制施政計畫免評計畫現況報告	
一、公共廣電數位化發展及高畫質電視頻道建置計畫	76
二、故宮南部院區籌建計畫	78

壹、說明

計畫評核的主要目的，在透過具體的評鑑歷程，檢討各項工作辦理成效，並透過評核結果，瞭解計畫是否達成既定目標及績效，作為繼續執行或改進該項計畫的參據。隨著政治、經濟、社會、教育、文化、科技等各方面發展，以及民眾期望水準的不斷提高，政府各項施政計畫內容日趨複雜且廣泛，如何精確評估計畫執行成效及有效完成計畫評核工作，即成為行政院精進行政效率的重要課題。為強化各項施政計畫之評核作業及建構我國施政計畫評核體制，行政院訂頒「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」暨評核指標及資料格式，作為行政院所屬各機關辦理評核作業之準據。

本項評核以年度奉核選項列管之施政計畫為評核對象，並依計畫列管級別分別辦理，其中院列管計畫評核作業係由行政院辦理，流程包括主辦機關自評、主管部會初核、行政院複核、評核結果公告等程序，複核作業並由本院研考會會同經建會、國科會、工程會、主計處等機關及行政院相關組室辦理（以下統稱複核機關），除提出複核成績外，並依計畫執行情形及政策方向提出複核意見，俾使業務主管機關透過評核結果，改善計畫執行缺失、未來方向並辦理獎懲作業；至於部會管制及自行管制計畫之評核作業，依評核要點規定授權由各部會辦理，未納入本報告範疇。

貳、評核作業辦理情形

本院所屬各機關之各級列管施政計畫評核作業均透過「行政院政府計畫管理資訊網 (GPMnet)」辦理，98 年度由行政院管制計畫共計 97 項，其中本院新聞局「公共廣電數位化發展及高畫質電視頻道建置計畫」、國立故宮博物院「故宮南部院區籌建計畫」2 案因計畫修正審議時程較長等因素影響，致使績效無法呈現，經核定免予評定分數，餘 95 項依規定辦理評核。各機關計畫數如表 1，評核過程摘述如下。

表 1 98 年度各機關院管制計畫統計表

序號	機關名稱	計畫總數	計畫類別				免評
			社會發展	經濟發展	公共建設	科技發展	
1	內政部	6	3	1	1	1	-
2	外交部	1	1	-	-	-	-
3	國防部	1	1	-	-	-	-
4	財政部	1	1	-	-	-	-
5	教育部	4	4	-	-	-	-
6	經濟部	22	-	6	-	16	-
7	交通部	24	-	5	19	-	-
8	新聞局	2	2	-	-	-	1
9	衛生署	5	2	-	-	3	-
10	環保署	1	1	-	-	-	-
11	故宮博物院	1	-	-	1	-	1
12	退輔會	1	1	-	-	-	-
13	青輔會	1	1	-	-	-	-
14	原能會	3	-	-	-	3	-
15	國科會	3	-	-	-	3	-

序號	機關名稱	計畫總數	計畫類別				免評
			社會發展	經濟發展	公共建設	科技發展	
16	研考會	1	1	—	—	—	—
17	文建會	6	3	1	2	—	—
18	農委會	5	2	2	1	—	—
19	勞委會	3	3	—	—	—	—
20	原民會	2	1	1	—	—	—
21	體委會	2	2	—	—	—	—
22	客委會	2	2	—	—	—	—
總計		97	31	16	24	26	2

註：其餘機關未選列院管制計畫，爰未納入本表。

一、主辦機關自評作業

年度結束後，由各計畫執行機關(係指各部會之執行單位或附屬機關)就計畫執行成果進行檢討，並就各項評核指標達成情形先行自評，再報請主管部會初核。

二、主管部會初核作業

主管部會由管考單位進行審核，審核後核給各項計畫初核分數及初核意見後，傳送行政院辦理複核作業。經統計，95 項應辦理評核計畫各主管部會初核結果，計有 44 項核列優等、22 項核列甲等、9 項核列乙等、0 項丙等(依評核作業要點規定，90 分以上者為優等，80 分以上未達 90 分者為甲等，70 分以上未達 80 分者為乙等，未達 70 分為丙等)，初核結果如表 2。

表 2 部會初核結果

等第	總數	社會 發展	經濟 發展	公共 建設	科技 發展
優等	44	20	7	6	11
甲等	42	10	5	16	11
乙等	9	0	4	1	4
丙等	0	0	0	0	0
合計	95	30	16	23	16

說明：社會發展類「公共廣電與文化創意及數位電視發展兩年計畫」、公共建設類「故宮南部院區籌建計畫」2案核定免予評分。

三、行政院複核作業

(一) 統一審核標準

由本院研考會訂定複核作業統一規範，並於 99 年 1 月 13 日向各複核機關說明審核原則及研商相關評核注意事項，並就審核標準再予確認。

(二) 分工初審

各部會於 99 年 3 月 25 日完成初核後，由本院研考會、經建會、工程會、國科會依管考分工，就各部會提送之初核報告，分別就社會發展類計畫、經濟發展類計畫、公共建設類計畫及科技發展類計畫進行初步審核，除參酌行政院各組室及主計處建議提供意見外，並予以評分。

(三) 複核會議

本年度複核會議於 99 年 4 月 28 日及 5 月 20 日召開，由複核機關審核各類院管制計畫之複核意見及等第。審核結果核列優等計畫 5 項，甲等計畫 38 項，乙等計畫 51 項，

丙等計畫 1 項，複核確認結果如表 3。

表 3 行政院複核結果

等第	總數	社會發展	經濟發展	公共工程	科技發展
優等	5	1	1	2	1
甲等	38	15	7	12	4
乙等	51	14	7	9	21
丙等	1	0	1	0	0
合計	95	30	16	23	26

叁、評核結果統計摘要

(一) 各部會院管制施政計畫評核等第分布情形如表 4。

表 4 各部會院管制計畫評核等第分布情形

部會名稱	合計	等第			
		優等	甲等	乙等	丙等
內政部	6	2	2	2	—
外交部	1	—	—	1	—
國防部	1	—	—	1	—
財政部	1	—	—	1	—
教育部	4	—	4		—
經濟部	22	1	4	17	—
交通部	24	1	16	7	—
行政院新聞局	1	—	—	1	—
行政院衛生署	5	—	2	3	—
行政院環保署	1	—	1	—	—
故宮博物院	0	—	—	—	—
行政院退輔會	1	—	1	—	—
行政院青輔會	1	—	—	1	—
行政院原能會	3	—	—	3	—
行政院國科會	3	—	—	3	—
行政院研考會	1	1	—	—	—
行政院文建會	6	—	—	6	—
行政院農委會	5	—	3	2	—
行政院勞委會	3	—	1	2	—
行政院體委會	2	—	2	—	—
行政院原民會	2	—	—	1	1
行政院客委會	2	—	2	—	—
總計	95	5	38	51	1

(二) 核列優等 5 項：

- 1、內政部「生態城市綠建築推動方案」
- 2、內政部「污水下水道建設計畫」
- 3、經濟部「業界參與科技專案推動計畫」
- 4、交通部「國道一號五股至楊梅段拓寬工程」
- 5、研考會「政府資通建設計畫」

(三) 核列丙等 1 項：

- 原民會「輔導原住民族觀光及三生產業發展計畫」

肆、各計畫評核結果

一、內政部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
生態城市綠建築推動方案	經濟發展	<p>一、都市熱島效應退燒計畫及傳統街區生態改造計畫、綠色廠房評估指標草案、生態社區評估系統草案、廢棄土石方再生利用之冷結型粒料研發、建置原生植物圖鑑資料庫等，均為國內首創，具創新性；另有關建築能源效率提升改善計畫，創新採用低成本節能技術與運轉管理策略，經由系統面及管理面之調整進行改善，降低建築物之耗能，值得肯定。</p> <p>二、本計畫於主辦機關積極努力下，除建築物主體具有省水省電等經濟效益外，並降低二氧化碳之排放，對於我國節能減碳目標之達成，具有貢獻。</p> <p>二、98 年度執行成果中核發綠建築標章及證書、綠建材標章件數，大幅超出原定目標值，顯見民眾及廠商對於綠建築及綠建材接受度高。請主辦機關評估未來市場景氣及規模，訂定更具挑戰性目標，以提升居住環境之節能效率。</p>	優等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
污水下水道 建設計畫	公共建設	<p>一、污水下水道 98 年度含地方款共投入新台幣 170 餘億元，且達成率高達 99.03%，亦即有高達百餘億元公共投資流入民間，值世界金融風暴之際，對穩定國內經濟環境有其一定助益。</p> <p>二、本計畫屬國家重點計畫，其建設後之巷弄改善情形攸關民眾生活環境品質提升，宜要求各縣市政府加強配合違建拆除工作，以利計畫推動及顯現計畫效益。</p> <p>三、為利提升工程施工品質，建議加強辦理工程品質查核及督導作業，並考量適時將查核成績列入核定補助各縣市政府之參考因子。</p>	優等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
推動長期照顧服務機制	社會發展	<p>一、長期照護服務資源之建置是推動開辦長期照護保險之基礎工作，本計畫雖有相關績效，惟在整體照護服務體系之建置與未來資源發展策略上仍待充實強化。</p> <p>二、院長已指示在開辦長期照護保險制度之前，應強化對低收入戶及中低收入戶家庭之照顧，請在執行面強化相關作為，以落實政策指示。</p> <p>三、有關部分服務項目因民間服務提供單位缺乏辦理經驗，請持續協助縣市政府建立照護網絡，強化辦理建置機構評鑑與品質管理機制，如辦理成功經驗發表研習會及個案輔導，以提升服務品質。</p>	甲等
防制人口販運執行計畫	社會發展	<p>一、有關編製「防制 人口販運萬用手冊」5,000 本、人口販運被害人鑑別卡 10,000 張分送第一線執法人員之立意甚佳，惟實務上全國司法警察數量遠超於此，如囿於有限預算，建議提供原稿供警政署、海巡署等機關自行印製，配合教育訓練時分發，以提升執法人員敏感度及鑑別力。</p> <p>二、防治人口販運強調多元化的專案合作模式，除與國內 NGO 合作推動</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>外，宜研議參與國際組織重要會議，或廣邀人口販運主要來源國（如越南、印尼等）當地之非政府組織或駐台辦事處共同研商合作方式，有效降低被害者人數。</p>	
<p>保母托育管理與托育費用補助</p>	<p>社會發展</p>	<p>一、有關保母托育管理與托育費用補助部分，對未就業者之弱勢家庭，提供臨時托育補助機制的成效仍顯不足，建議落實「保母托育管理與托育費用補助」計畫之工作重點，以舒緩照顧壓力及提升就業率。另外，考量少子女化之趨勢，並為落實總統政見，請確實瞭解民眾在托育、幼兒照顧上之需求，就現行相關政策進行通盤檢視整合，提高政府資源使用效益。</p> <p>二、對於社區保母系統實地評鑑，成績不佳之社區保母系統，宜加強訪視輔導及落實退場機制，以提升社區保母系統服務品質，確保嬰幼兒得到優質照顧。</p> <p>三、本計畫送托合格保母之幼兒人數不如預期及對弱勢家庭之照顧有明顯落差，請審慎評估施政計畫執行問題，確實配合目前執行進度修正計</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		畫工作內容及經費。	
智慧化居住 空間產業發 展中程綱要 計畫	科技發展	<p>一、本計畫各分項目標皆如期達成，惟缺少足以呈現產業發展推廣的具體成效，例如促成廠商投資及提升之產值，另智慧生空間產業發展藍圖的落實情形，對於政策目標達成情形評析宜再加強。</p> <p>二、有關展示中心部分，目前有多套控制系統控制不同智慧元件/子系統的，建議應予以整合並加強使用經驗的回饋及分析機制。</p> <p>三、鑑於本計畫目前展示屋所見並不符合一般住宅規模，建議就展示空間的情境佈局方面，應有更多的人文、社會關懷的引入，生活經驗的導入也需更細緻。</p>	乙等

二、外交部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
領事事務	社會發展	<p>一、本計畫資本支出達成率加計節餘數僅達 17.81%，顯示本計畫對於系統開發之先期規劃作業尚有不足，相關預算雖已辦理保留並於 99 年度繼續辦理，仍須強化計畫管理機制，俾有效執行，發揮預算效益。</p> <p>二、98 年度推動晶片護照發展計畫，核發晶片護照計 96 萬 2,536 冊，提高我國護照之國際公信力。未來仍宜借取紐西蘭、澳洲、美國等生物特徵辨識系統建置經驗，並累積我國晶片護照上線製發實務經驗，完成晶片護照臉部影像辨識系統建置，以持續提高防偽功能與國際公信力。</p> <p>三、98 年度在推動晶片護照、簡化外國人來臺簽證及文件驗證電腦化等為民服務工作，具有成效，但除以民眾利益為優先考量外，在國境安全上仍不能有所疏失，簽證簡化對於國家社會安全可能產生的負面影響仍宜審慎因應。</p>	乙等

三、國防部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
加速國軍老舊眷村改建	社會發展	<p>一、98 年度 19 處工程，其中台北市安邦新村工程獲得台北市環保局環保工地評選建築類優等，值得嘉許，惟各項工程在積極控管執行進度之際，仍宜加強提升工程品質，以有效提升工程品質查核績效。</p> <p>二、本計畫整體實際經費支用較預定支用超支 7 億 7,883 萬元，各工作項目經費控管落差大，且有預算編列不確實情形，建議應落實估驗計價及預算覈實編列，以避免影響眷改工作之推動及提升執行成效。</p> <p>三、有關本計畫推動面臨之各項問題，如工程人力不足、建照或使用執照之核發、民眾抗爭或爭訟、地方政府或民意代表意見等因素，常常造成工作執行落後，對於各項落後原因應予以分析研究，研擬因應對策，並宜掌握第一時間加強溝通、協調，並進行專案管控，期能有效改善影響規劃、工進之問題。</p>	乙等

四、財政部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
恢復國有非公用土地原有風貌計畫	社會發展	<p>一、有關「高雄縣田寮、大寮鄉等地區事業廢棄物場址清理執行計畫」部分發生退件，致審查與經費撥付延誤，未來於計畫開始執行時，請與廠商充分溝通履約相關事項、各期繳交文件項目與報告撰寫內容等，以提升文件審查及經費撥付效率。</p> <p>二、對於高雄縣田寮、大寮鄉等地區廢棄物已完成清理回收之土地，請加強監測，避免再次發生非法傾倒廢棄物情事，並作好水土保持工作，以防止二次污染。</p> <p>三、在辦理排除國土地濫墾、濫建及拆除老舊國有房屋執行計畫部分，依據農委會林務局資料，現有保育範圍內國有土地濫墾、濫建面積達10,096公頃，目前回收僅占小部分，為儘速恢復土地原貌，減輕天然災害，以達國土永續經營目的，請加速辦理。</p>	乙等

五、教育部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
創造偏鄉數位機會推動計畫	社會發展	<p>一、本計畫為延續性計畫，98 年雖已獲得民間團體協助建置 DOC 軟硬體設備、數位內容等，請持續透過各種管道推廣，以廣納民間各項資源。</p> <p>二、為使本計畫經費發揮最大效益，並對偏遠地區之照顧，宜建立輔導數位機會中心營運管理之評鑑機制，並請檢討分析數位機會中心營運管理及特色發展，以作為後續辦理計畫調整之參考。</p> <p>三、本計畫各項子計畫執行進度及預算執行率尚稱良好，惟計畫績效指標多為過程性指標，無法展現計畫質化績效，建議具體呈現相關資料或成果，並加強說明辦理之成效及其影響程度。</p>	甲等
推動教育優先區計畫	社會發展	<p>一、本計畫相關經費資源之挹注，希冀達成「補助文化資源不足」、「發展學校特色」目標，惟宜釐清「經濟分配正義」觀及「文化正義」觀之異同，建議透過資源經費之補助，協助族群文化、學校發展雙主體為特色。</p> <p>二、整建學校社區化活動場所目的在提</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>供社區民眾運動或集會場所，以有助聯繫學校與社區情感，建議檢視使用情形，避免侷限於硬體設備之充實，宜著重社區民眾之參與度，使學校成為社區文化中心，有助縮短城鄉差距。</p> <p>三、師生宿舍修繕及充實設備，請依實際使用情形核實補助，對住宿率不高或已不堪修復使用者，應避免設備閒置、資源浪費情形。</p>	
發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫	社會發展	<p>一、為吸引國外學生來臺就讀，建議進一步從學分制度面、課程銜接面及生活層面進行整體配套，如參考歐盟之「歐洲高等教育區域」(EHEA)相關措施，以因應高等教育全球化之時代。有關延攬國際學術人才來台任教方面，應著重於長期教研工作之規劃，非短期學術活動，如此方有助我國學術研究之提升。</p> <p>二、有關大學評鑑及教師評鑑，不應僅是總結性績效責任導向的外部評鑑結果，請教育部鼓勵各大學重視形成性自我改進導向的內部評鑑，以引導各大學持續自發性地不斷追求改善。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>三、為追求世界大學排名，累積國際學術論文數量，人文社會科學學術論文往往因研究的地方脈絡性及國際語言翻譯等問題，不易累積論文數量而受到忽略，產生我國學術研究輕忽人文社會科學研究偏頗現象，請教育部評估「重理工輕人文」之負面影響，並提出因應對策以解決各領域均衡發展。</p> <p>四、本計畫因高教經費採競爭性補助，於資源分配上易產生爭議，另大學畢業生之失業率問題，均使拔尖型的學術卓越政策較難獲得社會的認同，請教育部均衡資源分配，有效提升大學生就業輔導機制，持續爭取社會大眾之認同。</p>	
獎勵大學教學卓越計畫	社會發展	<p>一、獲補助大學均已實施教師教學評量，現階段應著眼於改善教學評量工具，請檢視教師教學評量指標，並宜隨機抽選學校，進行多元且深入的檔案評量，以真正瞭解教師教學成效。</p> <p>二、計畫總目標揭示「引導大學發展特色，促進大學間功能區隔及定位分類」，惟目前多以競爭性經費補助區</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>隔之，並未能有效鼓勵各大學自發地發展多元特色。建議參考各國優良且可行作法，鼓勵各大學自發性地進行自我定位，發展多元特色。</p> <p>三、獲補助學校皆訂定提升學生學習動機之相關機制，惟尚無法全面提升學生之學習風氣，請深入瞭解學生學習困難之真正原因，有效地提升學生學習風氣，並確實執行追蹤輔導工作，以發揮學習輔導之功能。</p>	

六、經濟部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
業界參與科技專案推動計畫	科技發展	<p>一、本計畫在投入成本效益、學術成就、技術創新、經濟效益及社會影響上皆有良好成果，整體執行績效良好，具產業促進效益，值得肯定。</p> <p>二、本計畫主要宗旨在提升本土產業的競爭力，使產業不必外移而仍能蓬勃發展，建議未來執行重點包括進口替代能力，產品外銷競爭力的提升，廠商投資規模擴大，增加本土就業人口，並重視北中南產業發展的地域平衡。</p> <p>三、為因應能源危機及地球暖化效應，建議鼓勵廠商發展節能減碳科技發展。</p>	優等
提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫	經濟發展	<p>一、中小企業信保基金於金融風暴及莫拉克風災期間，及時配合政府政策協助企業取得營運資金，減緩衍生衝擊，有助經濟及社會安定，值得肯定。</p> <p>二、鑒於本信保基金實施提高保證成數及多項放寬措施，相對可能之保證風險亦隨之增加，未來應特別加強後續風險管理。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
積極鼓勵中小企業投入創新研發推動計畫	科技發展	<p>一、本計畫帶動中小企業再投入研究經費約達 133 億 2,300 萬元，對提升我國產業之競爭力及傳統產業之轉型升級，將有極大助益，同時對我國致力成為亞太研發中心的目標，邁出重要一步。</p> <p>二、為深入了解本計畫投入效益，建議對於獲得補助之廠商性質加以分析，並思考中小企業投入創新研發是否透過單一窗口，由地方政府來協助整合、落實、輔導產業政策。</p>	甲等
積極協助傳統產業技術升級與創新推動計畫	科技發展	<p>一、為了解本計畫所產出之實質效益及重大突破，建議對傳統產業之類別的競爭力進行分析，以及廠商受輔導後之滿意度調查，以作為輔導未來產業之依據。</p> <p>二、輔導產業可適度分門別類，且輔導項目可考慮有優先順序，且有適度的技術藍圖，對於本計畫所帶來之就業人口，應提出具體數據，以呈現本計畫之執行效益。</p> <p>三、針對兩岸經濟協議（ECFA）所可能帶來傳統產業之影響，請深入訪查與研析全國各傳統產業聚落的</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		發展困境，並予以輔導及協助。	
中小企業即時技術輔導計畫	科技發展	<p>一、本計畫在學術成就、技術創新及經濟效益皆能展現實際成果，藉由個案輔導並增加就業人數，創造就業機會，就社會影響而言，有其相當大貢獻。</p> <p>二、本計畫應建立一套能夠達成技術創新目標與顯著成果的具體方案，以彰顯本案確能帶動中小企業界成長與提升國際競爭力，並建議針對其產業領域，分析即時技術輔導之主要成果及產業需求，以做為後續輔導重點之規劃。</p>	甲等
行動台灣應用推動計畫	科技發展	<p>一、本計畫促成新興 WiMAX 技術產業於臺灣生根發展，協助廠商進入國際競爭領域，建立核心技術至應用服務之產業價值鏈，達成上網人口目標，確有成效。</p> <p>二、本計畫因遭遇大眾電信重整及 WiMAX 營運商開台時程延後影響，致預算支用進度落後，請檢討補助計畫之退場機制，修正契約內容，俾使預算有效執行。</p>	乙等
地方特色產業深耕加值	經濟發展	一、本計畫各月支用比欠佳，致影響整體計畫執行效益，有關促進民	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
四年計畫		<p>間投資 7,000 萬元，未能達成既定目標，請有關機關檢討改進。</p> <p>二、鑑於地方特色產業之業者多屬中小企業，產業規模較小，品牌形塑之財力及能力亦較缺乏，建議協助業者善用既有之國外大型據點及各種會展機會，辦理地方特色產品之行銷與推廣，積極開拓國際市場、形塑品牌，有效提升我國具特色產業之國際形象。</p>	
品牌臺灣發展計畫	經濟發展	<p>一、我國製造業已有部分業者成功發展自有國際品牌，創造高附加價值，為進一步提升整體競爭力，請會同相關部會研議農業、服務業、醫療服務、觀光、餐飲、文化創意產業等各領域產業，建立自有品牌與全球通路，透過政府與民間合作，使更多臺灣品牌成功打入國際。</p> <p>三、受到全球金融風暴影響，98 年度臺灣前 10 大國品牌總價值較 97 年度減少 2 億 1,100 萬美元，請協助廠商走出風暴，早日恢復活絡商機。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
創新台灣品牌商圈	經濟發展	<p>一、本計畫各月經費執行情形欠佳，影響整體績效，預算控制尚待加強。</p> <p>二、本計畫透過商圈組織凝聚地方共識，協助進行整合行銷，對改善地方商業環境及提升業者競爭優勢，有所助益，請繼續加強辦理。</p> <p>三、本計畫自 97 年度開始推動，請主辦機關將 2 年來計畫執行成效及成功輔導案件，彙整提供地方政府參考，以傳承經驗，移轉相關資源，促進在地商圈之永續發展。</p>	乙等
貿易便捷化/網網整合計畫	經濟發展	<p>一、本計畫經費支用比偏低，預算控制尚待加強，請主管機關加強督導主辦機關與簽審機關間橫向聯繫，以建置具有國際競爭力的電子化經貿環境。</p> <p>二、本計畫係「優質經貿網絡計畫綱要」子計畫之一，請依本院經建會 99 年 3 月 18 日會議決議，於 99 年度內完成本計畫，並自 100 年起於前述計畫綱要中「關港貿單一窗口」子計畫後續推動。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
提升平面顯示器材料自製率計畫	科技發展	<p>一、本計畫造成國內材料水準的提升及對產業的影響應有所分析檢討，對於提升自製率之關鍵技術的分析應再予以深入研究。</p> <p>二、本計畫與另一個平面顯示器設備自製率提升計畫間之協調互補功能有待加強，尤其本計畫本期所開發之新材料其製程設備之國產化應更加強。</p> <p>三、鑑於我國新技術開發與日韓歐美國家仍有差距，為提升我國平面顯示器材料自製率，對於研發的材料與商用產品，應就技術層面及成本，與國際大廠進行比較分析。</p>	乙等
高反應能力智慧機器人技術研發計畫	科技發展	<p>一、有關工業機器人方面，宜加速整個系統在生產線的實際應用，以期建立產值及吸納就業人口。</p> <p>二、醫療(復健)機器人開發為先進國家新興研發業務，請考量是否可列入未來發展項目，以因應人口高齡化之需求。</p>	乙等
平面顯示器設備自製率倍增計畫	科技發展	<p>一、本計畫只做小型設備，其附加價值不高，建議結合各單位，包括學校精英及學者專家，由模仿再</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>到創造新設備技術。</p> <p>二、綠色製程、環保材料是未來的趨勢，未來應加以參採，另有關關鍵性之製程設備可考慮由面板廠提早介入，扮演主導角色，另為掌握經濟契機，適度與國內各類產業聯盟互動有其必要性。</p> <p>三、本計畫設備自製率倍增計畫應與政府部會相關計畫相配合。尤其是主管單位「平面顯示器材料自製率提升」，應有所聯結。</p>	
<p>新世代捲軸軟性顯示關鍵技術發展計畫 (2/4)</p>	<p>科技發展</p>	<p>一、本計畫為未來科技主流，執行困難度亦高，今年雖已有初步績效，未來仍宜將研發成效進度提前，以因應國際產業之快速發展。</p> <p>二、建議應與相關產業組成相關應用聯盟(如傳統產業消費性廠商聯盟)，以加速產業應用化。</p> <p>三、在被動材料開發及其生產製程，已有優良成果，然在有機半導體薄膜電晶體(OTFT)，有機發光半導體(OLED)及有機記憶體(Organic memory)等主動材料仍多屬進口材料，建議加強與學界</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		研發團隊合作，以自有研發技術提昇國內生產自主性。	
建置節約能源、再生能源與前瞻能源產業產品標準、檢測技術與驗證平台	科技發展	<p>一、 臺灣產品以外銷為主，如何與國外的驗證機構取得相互承認或合作關係，建議以市場與一試多證為主要考量，協助廠商更快進入國際市場，目前只有風機方面有初步成效，未來應加強其他方面的努力。</p> <p>二、 請經濟部標檢局先針對國內產業分析評比各類產品檢測標準項目、具體說明佈局、規劃項目及其優先次序，擬定前瞻執行策略(roadmap)，以協助國內產業新興產業之發展。</p> <p>三、 因應兩岸經濟協議（ECFA）的簽訂，在標準的建立或相互承認方面，必需建立保護臺灣廠商的措施及策略。</p> <p>四、 本計畫之規劃策略，應先分析臺灣目前產業的方向、台灣相關機構的能量，進行彼此分工，讓國內驗證單位橫向及縱向接軌，以建立良好的產業標準、檢測及認證機構。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
協助服務業 研究發展輔導計畫	科技發展	<p>一、建議就績效卓越之補助案件進行深入研究，說明其成功模式，以作為參考，並彰顯計畫成效。</p> <p>二、本計畫四年來所補助與輔導廠商主要以北部與城市為主，中南部與各縣的比例相對較低，補助與輔導的廠商宜注意區域發展的平衡，另建議可委由生產力中心(CPC)各分區專責推動該區域廠商之相關的活動。</p>	乙等
工研院醫藥 研發計畫	科技發展	<p>一、中草藥研發宜儘量利用國內學研界已有動物模式進行，目前多方目標固然很好，但不能變非特定或非選擇性之結果，建議應有退場機制並考慮轉型。</p> <p>二、建議加強產業化與國際合作，特別是先導型計畫，尋求國際競爭者的早期認定，再尋求合作，互通有無，以整體提升國際競爭力與加值。</p> <p>三、加強研發團隊之藥物開發能力，培養整合分工之榮譽精神，有關類新藥方面，應多與學研合作，並及早有產業參與，以加速成果產業化並儘早規劃技轉事</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		宜。	
能源淨潔利用及前瞻研究	科技發展	<p>一、由於本計畫涉及許多子計畫，宜有整體規劃構想評估其子計畫是否符合原先的目標。</p> <p>二、對於技術或現況與國際比較時，除了 OECD 國家外，請增加中、日、韓之比較，如果有與台灣實質狀況類似之國家或例子，亦請增列入報告內，其內容將較 OECD 之內容更有助於台灣能源政策制定及推動之參考。</p>	乙等
無線射頻辨識 (RFID) 系統整合及應用推動計畫	科技發展	<p>一、有關「無線射頻辨識 (RFID) 加值應用旗艦示範計畫」，建議未來能夠針對學生、民眾及合作廠商的使用情況加以分析探討(包含 RFID 使用率、普及率、使用後意見回饋)，作為建置 RFID 智慧型生活的範本，俾利於未來推廣 RFID 智慧型生活應用。</p> <p>二、鑑於本院衛生署業針對加工食品建立追溯碼，有關「加工食品流通履歷追蹤計畫」部分，建議未來可與衛生署合作，將其擴展至藥品履歷(藥品製造和配銷之安全記錄)或高單價精品(增加顧客購買意</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>願，提升產品價值)，整合成完整的食品追蹤履歷系統。</p> <p>三、對於「智慧型陳列架展示銷售服務計畫」，目前著重在建置後端管理者系統，建議可針對不同的場地及應用情境，增加與消費者互動，發展更具創新的 RFID 應用，不但能吸引更多的使用者，亦可增加產業附加價值，並綜合整理參與示範與建置的商家對此系統的反應與接受情形，以作為日後推廣的策略之用。</p>	
科技化服務平台計畫	科技發展	<p>一、本計畫所提示範應用的技術及營運績效評析，建議再予深化，且示範服務的創新性應有更明確的研析。</p> <p>二、數位電視分項中未見有線電視多系統經營管理(MSO)具體推動策略，請再研議因應。</p> <p>三、本計畫各項年度目標之達成情形，未能呈現突破性之成果，政策目標達成評析亦顯不足，尚需加強與努力。且本計畫經濟效益指標與技術面的關鍵績效目標略顯不足，建議未來宜朝向更精</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		準且與計畫推動成果相關之產業實質效益成果努力。	
鼓勵國外企業在台設立全球訓練中心計畫	科技發展	<p>一、本計畫在能源、生技、精密機械領域方面，推動較不順利，建議就此所遭遇瓶頸提出深入研析與建議。</p> <p>二、本計畫引進國際知名廠商不足，未來希望以國內廠商替代，應嚴格審核有無補助之其他計畫，如區域中心及研發中心，以免造成重複補助的情形。</p>	乙等
數位內容產業發展推動計畫	科技發展	<p>一、本案需整合多個部會之資源，惟在實際執行上，是否真能實質達成協調整合之效果，應深入檢討，尤其與內容主管部會之協調整合，若無法有效落實，相關目標將不易達成，建議應密切與文建會及新聞局相關計畫進行橫向協調及合作，以補足該二單位在產業推動發展的經驗不足。</p> <p>二、建議本計畫之範籌應回歸「內容」產業，數位只是內容呈現之手段與工具。若內容不發達，數位內容產業即不易成功。</p> <p>三、在數位內容產業推動，目前工作</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>偏重於動畫、遊戲，已歷經多年，應檢討其實際成效是否符合業界需求。建議要結構性的列出所有類別及其比重，對照其投入產出的關聯。</p> <p>四、人才培育應注重技術及行銷人力缺口，和本計畫所培育人才的後續表現之追蹤。</p> <p>五、應依全球產業重點及我國之特長，做一 SWOT（優勢與劣勢，以及外部環境的機會與威脅）之分析，擬出具體之內容產業發展策略與執行計畫政策目標達成評估。</p>	

七、交通部

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
國道一號五股至楊梅段拓寬工程	公共建設	<p>一、「國道1號五股楊梅段拓寬工程」為進出國門交通要道之改善計畫，有效推動可助於國家形象之提昇，其中都市計畫變更及用地徵收等關鍵作業，在計畫主辦機關積極協調辦理下，加速完成使計畫順利推動，值得肯定。</p> <p>二、本計畫所屬工程標案已陸續動工，工程進度均略為超前，建議工程主辦機關在確保工程品質及安全之前提下趨趕工進，並請確實督導各標工程進行管線遷移相關配合作業，儘早完工，發揮計畫推動實質效益。</p>	優等
日月潭國家風景區建設計畫	經濟發展	<p>一、本計畫98年度之遊客人數、滿意度以及向山行政中心週邊施工，未能達成目標，請督促並協助主辦機關積極改善，以免影響計畫總目標之達成及提升預算執行績效。</p> <p>二、本風景區向為旅客嚮往之旅遊地點之一，纜車完成後，大量遊客於假日湧入，對遊憩品質有重大</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>影響，請持續加強與地方政府、公路總局等相關機關之協調、合作，疏導交通、分散遊程，並加強網路及媒體之資訊提供，突顯主題意象及園區特色，以吸引更多遊客、更長的停留時間及更高之消費意願，奠定全國首屈一指之風景區地位。</p>	
<p>大鵬灣國家風景區建設計畫</p>	<p>經濟發展</p>	<p>一、本計畫 98 年度完成 3 座溼地公園（崎峰濕地公園 1、2 期、林邊大排左岸濕地公園、紅樹林濕地公園）及琉球三角廣場商圈景觀改善等多項景點，藉由各項活動提高風景區知名度，總計吸引觀光客 50 餘萬人次，遊客滿意度達 82.64 分，有良好成效，並於年度內完成莫拉克風災災後復建，值得肯定。</p> <p>二、有關民間參與部分，98 年度因受金融風暴影響，致影響本案整體開發進度，宜洽請 BOT 廠商加速投資腳步，以達成本計畫建設效益。</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	經濟發展	<p>一、本計畫由風景區管理處與相關機關及民間業者合作推動，基於有效之聯繫與協調，98 年度共計吸引遊客達 287 萬 7,000 人次，整體滿意度亦達 81.09 分，較 97 年進步，值得肯定</p> <p>二、本風景區遊客整體滿意度達成預定目標，個別項目滿意比例亦有提升，惟重遊旅客逾 7 成認為整體服務品質未明顯提升，應予以加強改善。</p> <p>三、本計畫 98 年度執行過程中，因設計延誤、招標流標、委辦工程延誤或遲未驗收等因素，致進度落後、預算執行率偏低，請主辦機關加強改進，對於關鍵作業應提早辦理，以利計畫執行。</p>	甲等
阿里山國家風景區建設計畫	經濟發展	<p>一、本計畫 98 年度雖受莫拉克颱風侵襲，主辦機關仍積極完成多項遊憩據點建設及進行相關災修工程，並辦理產業重建輔導工作、行銷推廣活動及觀光提振措施，共計吸引遊客達 282 萬 6,000 人次、整體滿意度達 81.24 分，值得肯定。</p> <p>二、本計畫 98 年底旅客回遊率約</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		30.70%，請主辦單位除持續輔導產業重建，創造商機外，並密切與農委會等相關單位配合，檢討釐定本旅遊線整體規劃策略新思維，展現阿里山國家風景區新的風貌。	
建構美麗台灣—風華再現（整備觀光遊憩設施建設）計畫	經濟發展	<p>一、本計畫藉由型塑高品質之觀光旅遊據點，產生聚焦集客作用，促進國人國內旅遊，進而吸引國際觀光客到訪；98 年度執行成效，已達原預期目標及成果，值得肯定。</p> <p>二、本計畫屬補助型計畫，為提高預算執行績效，請主辦機關加強督導預算書圖審查及發包作業，限期完成，對於遲未動支經費之計畫，應採有效措施，避免執行延宕，影響整體計畫效益。</p>	甲等
臺北縣特二號道路建設計畫	公共建設	<p>一、計畫項下 98 年度目標雖均如期或提前完成，惟工程品質查核僅有一件評為甲等，請主辦機關加強辦理工程品質督導，以維工程施工品質。</p> <p>二、99 年度 1 月起，特二號道路第 1 標五股交流道至幸福路段新建工程有進度落後情形，請督導協助主辦機關進度控管，期 99 年</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		度工程能如期完成。	
臺北都會區 大眾捷運系 統工程計畫 松山線	公共建設	<p>一、本計畫所屬工程榮獲「臺北市營建工地 5S 潔淨運動」及交通部 98 年度「交通工程環境影響評估追蹤考核現場勘察計畫」成績優良，值得肯定，請持續維持良好工程品質。</p> <p>二、本計畫已進入施工高峰階段，請督促臺北市政府捷運工程局持續拓展工作面趨趕工進，並積極協調管線單位配合遷移，以利工程進行。</p>	甲等
國道 6 號南 投段建設計 畫	公共建設	<p>一、本計畫施工團隊以與環境融和的觀念規劃，採用生產耗能較低的材料和環保材料，並且引進新施工方法等作為，值得各項重大公共工程建設借鏡。</p> <p>二、本計畫尚有第 C601A 標舊正交流道及第 C602A 標北山交流道工程辦理施工中，施工進度略為超前，建請確實督導管控工程執行進度，務必如期於 99 年底之計畫核定期程內完工，儘早發揮計畫效益。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
東部鐵路快捷化計畫- 花東線鐵路瓶頸路段雙軌暨全線電氣化計畫	公共建設	<p>一、本計畫相關工程發包採大標制策略，以減少施工介面，有效管控工程執行、施工進度管理及降低施工相關影響延宕風險，值得肯定。</p> <p>二、本計畫定線測量作業已於 98 年 2 至 3 月間完成，惟經鐵工局送請臺鐵局簽認已近 1 年仍未完成，請主管機關確實督導臺鐵局改善或簡化相關作業流程，以利本計畫進行。</p> <p>三、本計畫均涉及到需多項系統整合之配套作業，請鐵工局及早溝通協調，明確訂定各項中間時程管控點，以便落實掌控執行進度，預先發現潛在問題，另計畫內各機電系統均係獨立標招標及部分委託臺鐵局辦理，未來恐有工程界面整合之問題，請主辦機關提早因應。</p>	甲等
國道 4 號豐原大坑段及臺中生活圈 4 號道路建設計畫	公共建設	<p>一、本計畫工程執行採用多項新工法，並確實提升工程施工品質，對於品質優良工程，值得肯定。</p> <p>二、國道 4 號豐原至大坑段環評尚未通過，請充分確認環保署專案小組會議審查意見，研提補充資料期間加強與環評主管機關聯繫溝通，以</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		如期完成環評作業，並詳細排訂後續作業項目之規劃辦理時程，落實管控執行情形，以利計畫確實依預定期程推動。	
國道 2 號拓寬計畫	公共建設	<p>一、國道 2 號為進出國門必經之高速公路，亦為目前推動中之重大公共建設指標性工程，為確保工程品質，建議針對未完成之要徑工項嚴謹訂定主時程及中間時程之進度管控網圖，並據以落實管控工程執行進度。</p> <p>二、本計畫大園支線民眾陳情要求調整原規劃路線一案，請評估確認最佳路線，並充分與民眾溝通協調，後續將辦理修正計畫或併同其他建設計畫執行，請加速辦理，及早完成機場周圍交通路網之建設。</p>	甲等
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	公共建設	<p>一、本計畫對於各車站周邊之開發，請交通部會同內政部，務必與台北縣市及桃園縣等地方政府攜手合作，以加速擴大發揮機場捷運建設帶動沿線地區發展繁榮的加乘效果，同時確保機場捷運運量。</p> <p>二、本計畫前因土建標流標之影響，刻面臨機電系統廠商求償之問</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>題，請主管機關應督導高鐵局妥適處理，避免損失公帑，影響政府形象。</p>	
<p>臺北市區鐵路地下化東延南港工程</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、本計畫消除南港地區之平交道後，對於松山及南港地區之經濟發展與土地再利用有顯著之效益，並直接與間接增加北部地區民眾之就業機會，值得肯定。</p> <p>二、本計畫七堵站前大樓工程及平面道路工程之進度已逾原訂查核點，另有多項工程超前原定查核點，惟每月之預定進度均與實際進度完全相符，顯見進度控管或填報內容，無法反映實際情形，請檢討改進。</p>	<p>甲等</p>
<p>東西向快速公路後續建設計畫</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、八里新店線全線主線部分已於 98 年 9 月 19 日完工通車，縮短五股、蘆洲往來臺北都會區之行車時間及提供大臺北地區民眾有效利用中山高速公路、第二高速公路、西濱快速公路，發揮路網連結功能。值得肯定。</p> <p>二、有關部分工程因電桿、線路遷移遲緩，致工期落後，請交通部與相關主管機關協調督促承商全力趕</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		趕進度，期於 99 年 11 月竣工。	
臺中都會區 鐵路高架捷 運化計畫	公共建設	本計畫 98 年主要之經費為用地款，惟台中縣市政府之用地取得作業緩慢，影響本計畫執行成效，建議主動要求地方政府積極辦理，並嚴格管控辦理時程，如有困難應儘速報請交通部或內政部用地小組協助處理。	甲等
臺北都會區 大眾捷運系 統工程計畫 新莊蘆洲支 線	公共建設	一、本計畫 98 年執行階段，屢獲工地空氣污染防治、勞工安全衛生、水土保持等相關工程獎項及表揚，足為其他工程案件之楷模，實屬可貴。 二、本計畫蘆洲線工程路面復舊及 CL700B 路面復舊進度落後，請交通部督促臺北市政府捷運工程局積極辦理，蘆洲線務必 99 年 12 月如期如質營運通車。	甲等
高雄市區鐵 路地下化計 畫	公共建設	一、本計畫經主辦機關密集召開工程會報，並不定期訪視督導執行情形，與 97 年執行成果相較，已展現具體成效，值得肯定。 二、本計畫都市計畫變更作業延宕多時，請與高雄市政府積極協調相關作業，訂定明確之管控時間點，以利計畫之後續進行。	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫南港線東延段	公共建設	本計畫 98 年因南港線東延段第二區段標受管線及南港展覽館展期影響，故整體進度有落後現象，請督促臺北市政府捷運工程局請廠商提出趲趕計畫，以達成 99 年 12 月通車目標。	乙等
建設臺北港	公共建設	98 年度 6 項年度目標有 5 項未如期達成，甚至整體計畫進度落後幅度由 1% 逐漸擴大為 2%，顯示主辦機關對於計畫之管控機制及作為，尚有加強改善空間。	乙等
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫信義線	公共建設	一、本計畫 98 年度發生工安事件，請臺北市政府捷運工程局確實落實工地管理及勞工安全作業，以避免工安事件再度發生。 二、本計畫部分所屬標案已落後，請交通部督促臺北市政府捷運工程局儘速要求改善，以免影響工進。	乙等
高雄港洲際貨櫃中心第 1 期工程計畫	公共建設	有關第一期基礎設施興建工程外海圍堤部分因承商無預警停工，導致工程延後一節，雖係為 97 年度事件影響，計畫期程業經展延後，98 年度計畫執行進度仍屬落後，請加強督導協助主辦機關趲趕進度，並落實管考作業，以免影響政府施政效能。	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
國家重要交通門戶—臺灣桃園國際機場第一航廈改善工程專案計畫	公共建設	本計畫係屬行政院專案列管重大公共建設計畫項目，亦攸關國家建國百年系列活動大量旅客入出境事宜，建議主辦機關要求監造單位將所有相關待辦事項，逐項列表管控，並密集按時檢討，以免計畫期程延宕或因趕工而犧牲工程品質，影響政府施政效能。	乙等
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫內湖線	公共建設	本計畫雖已於 98 年 7 月 4 日通車，然營運初期屢傳故障事件，請確實探究問題原因儘速就各項缺失進行改善。	乙等

八、新聞局

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
電影產業振興計畫	社會發展	<p>一、近來以集中資源策略輔導方式，協助產製具市場競爭能力之中、大型商業電影，惟在國外電影製作資金水準來看，仍都屬於小型，且我國的戲院電影低迷已經長久，籌措中大型資金並不容易，建議除繼續關注中大型電影的資金以外，建議評估國外「電視電影」之投入及作法，以發展「戲院電影」外的新產業。</p> <p>二、本計畫輔導民間產製中大型電影未達目標值，另近期發生輔導對象輔導金被追回或主動退回輔導金事件，宜就輔導金相關規定進行檢討，避免再起爭議。</p> <p>四、「國家影視中心」為總統政見及電影產業發展旗艦計畫重點工作，惟仍未見具體進展，請加強辦理。</p>	乙等

九、衛生署

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
結核病十年減半全民動員計畫	社會發展	<p>一、本項工作需要相當專業醫療人力的投入，為強化關懷員素質及管理，建議進行統一訓練及派任，同時評估證照制度之可行性，以有效控管專業素質，並降低公衛護士勞逸不均情形；另有關胸腔科及放射科醫師不足之情形，除加強醫師專業訓練外，建議本項計畫與「影像交換及判讀中心建置計畫」進行資源整合與運用，以有效解決山地離島偏遠地區醫療問題。</p> <p>二、10年減半之目標，我國係以每年減5%之目標，10年達50%，與其他國家前5年30%，後5年20%的作法有所差異，本計畫雖透過「建構優質結核病防治體系」等四大工作項目，予以每月預定進度、查核點及年度目標嚴加管控，皆僅能達到目標值，無法有突破性績效，請加強研析我國醫療網落與制度，增加擬定具體有效之可行對策，務必使10年減半計畫目標順利達成。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
建立卓越臨床試驗與研究體系	科技發展	<p>一、本計畫四年執行結果在基礎運作上已有明顯成果，但就臨床試驗之效益而言，並未見真正的新藥試驗，宜深入瞭解分析，以為後續計畫之參考，展望下階段之發展應更強化真正新藥、新醫材、新劑型之臨床試驗。</p> <p>二、建議思考如何讓台灣的各卓越中心或大型醫學中心成為國際藥廠的亞洲總部（亞洲轉譯醫學/研發中心、亞洲先期臨床試驗中心），並進而成為「國際樞紐」。</p>	甲等
植根實證衛生科技，建構優質衛生科技政策	科技發展	<p>一、本計畫執行單位為國家級研究單位，研究成果應具有符合其學術研究地位之嚴謹性及權威性。另本計畫偏重質化之分析結果能否提供具信度及可行之衛生政策參考建言，似值斟酌。</p> <p>二、為提升醫護品質，宜降低僵化之審核制度，並積極與有關醫護專業人員合作，發揮最高效益。</p> <p>三、本計畫所形成之衛生政策建言，宜訂定追蹤機制以瞭解政府相關單位有無具體之措施解決問題。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
新世代健康 領航計畫 (原名：精 進全人健康 照護計畫)	社會發展	<p>一、本計畫在拓展國際與兩岸醫療業務方面，仍宜透過醫療服務國際化整體規劃小組，儘速建置我醫療服務國際化單一窗口，並與多個國際醫療聯盟建立轉介合作模式，協同內政部及外交部簡化國際及兩岸人士來臺申請程序，以利我國推展醫療觀光服務，開創商機。</p> <p>二、本計畫延續第四期「新世紀健康照護計畫」，在既有醫療基礎之下持續追求全人健康照護，未來仍宜配合二代健保法修正通過及長期照護保險法之推動調整政策主軸與核心內容，以符我國民眾基礎衛生醫療需求，並持續提升國際醫療與生醫科技競爭力。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
台灣人用疫苗研發(含量產技術)計畫	科技發展	<p>一、本計畫所建立疫苗能力與平台已證明我國具備新興傳染病疫苗自製之能力，惟目前之設備仍為試驗研究之能量，對商業化量產之設備，是否應投入或輔導廠商建立，應酌予考量，亦可考量尋求與國際大廠正式合作，或擴大至華人常見感染症疫苗，才能長期發展。</p> <p>二、對 NHRI 之疫苗中心長期發展及政策支持，主管機關宜有永續經營之規劃，以利研發能力(包括人力、設備、研究)之維持，不致因流失其能量而中斷。有關國衛院在與國內廠合作開發無血清培養基製造人用疫苗的過程，必須考量智財權及合約內容之適當性。</p>	乙等

十、環境保護署

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
一般廢棄物資源循環推動計畫	社會發展	<p>一、依環保署 98 年 12 月編印之環保施政意向第 3 次調查結果，顯示有關推動資源循環零廢棄，民眾對於「推動賣場減少廣告型錄寄送」之措施，知悉率僅 5 成，至於其他措施如「推動回收廢行動電話、充電器」、「推動巨大廢棄物回收再利用」及「推動自備環保餐具及環保杯」知悉率達 7 成以上，顯示未來針對陸續推出的新環保政策措施，需視重點加強宣導。</p> <p>二、為持續提高一般廢棄物資源循環利用效益，未來策略上應加強向機關團體、企業機構及商家進行宣導，補足向民眾個人宣導之不足；另宜透過社區加強推動環境教育，結合環保義(志)工，並培訓環境保護專業人力等方式，多元化管道作好政策行銷。</p>	甲等

十一、國軍退除役官兵輔導委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
榮民職業訓練計畫	社會發展	<p>一、98 年度執行過程，本計畫有「榮民(眷)進修補助」及「訓練中心榮民(眷)短期專案訓練」未達預定輔助人次之情形，請針對相關原因檢討，並加強宣導相關措施，以落實照顧榮民(眷)就學就業政策。</p> <p>二、建立完善的退伍軍人就業、就養、就學、創業之退撫機制，仍為總統政見待持續落實的重要項目之一，使培育出來之軍人退伍後能夠迅速融入社會，貢獻所長，或者透過輔導創業，使其發展其他所長，將對國家競爭力之提升有所助益，未來仍請加強退除役官兵就學、就業及職技訓練等輔導服務措施。</p>	甲等

十二、青年輔導委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
<p>建構青年公共參與多元服務，推動青年政策大聯盟並加強青年志工參與</p>	<p>社會發展</p>	<p>一、在年度目標達成情形上，偏重以參與人次做為執行成果，無法具體呈現計畫執行之效益；另「青年志工服務平均滿意度」之調查，並未對提供服務之志工團隊做全面性調查，建議仍應追蹤未受評估之團隊之服務滿意度，做為後續辦理參考依據。</p> <p>二、未來訂定年度目標時應落實結果導向，設計能具體呈現計畫執行成果之目標名稱及目標值；在擴大青年參與公共事務部分，可善用各縣市青年志工中心推展業務，並透過青年參與社區行動計畫逐步擴展到與企業、非營利組織的結盟合作，強化民間團體參與網絡。</p>	<p>乙等</p>

十三、原子能委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
核能研究所 高聚光太陽 光發電高科 研發中心建 置	科技發展	<p>一、本計畫應重視核心技術的掌握，尤其在磊晶品質以及技術移轉至產業界，以確實展現成果績效，同時應有技術發展路徑，與世界指標作一比較，俾使規格指標更具雄心與競爭力。</p> <p>二、HCPV（聚光型高效率太陽能發電系統）之應用瓶頸除了技術層次外，仍需考慮成本，應設法在成本降低的考量，才有競爭力。</p>	乙等
新能源技術 之發展與應 用	科技發展	<p>一、本計畫分為 5 大項，各分項技術發展有不錯的成果，但卻未能見到整個計畫的目標與成果展示，以彰顯其「價值」，建議各分項應闡述其前瞻目標，方能將各分項所作的技術與學術及產業聯結在一起。</p> <p>二、建議針對發展系統、元件或材料之關鍵指標建立技術發展路徑 (Roadmap)，並與國際發展情形相比，了解目前國際趨勢。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
纖維轉化酒精前瞻性量產技術發展	科技發展	<p>一、本計畫已建立示範廠，未來規劃之延續性計畫應考慮與中研院或能源國家型計畫中所進行的前瞻計畫結合，在示範廠內驗證其所發展的技術量產可能性。並應有國內廠商加入先期研發，宜建立鼓勵產業參與先期合作之機制，以驗證存在產業經濟價值。</p> <p>二、目前有許多生質能的技術正開發研究中，料源均以廢棄物為主，未來相關計畫應評估此項技術與其它技術的優劣點，以奠定未來較好的理論基礎。</p>	乙等

十四、國家科學委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
網路通訊國家型科技計畫	科技發展	<p>一、綠能省碳技術為台灣目前科技發展之迫切議題，本計畫所提技術發展與平臺建置皆與節能息息相關，尤其法規制定對業界與民生應用在節能省碳方面有決定性之影響，因此建議本計畫在各分項均可加強此方面之相關研究。</p> <p>二、在眾多的重點中，宜訂優先順序與定量標準。例如寬頻網路之佈建、各項技術達成情形，應提供具體數字，以符實際。</p>	乙等
晶片系統國家型科技計畫	科技發展	<p>一、本計畫涵蓋範圍甚廣，資源無法集中，使整體較難聚焦，建議未來以較專題式的主軸貫穿，例如數位生活中之老人醫療照護，可集產官學，做一示範。</p> <p>二、除了持續落實關鍵技術開發外，可強化高附加價值的產品和應用，帶動整體的競爭力，以提升經濟效益及社會影響層面。</p> <p>三、建議各項專案之推動，應採滾動式調整機制，依據產出效益，機動調整執行方案。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
奈米國家型 科技計畫	科技發展	<p>一、本計畫在奈米產品與產業的操作安全與風險評估及管理不足，請再加強。另與學、研界的合作，例如學術界、工研院、國衛院等政府研發單位，應更縝密。</p> <p>二、本計畫已執行多年，有一定之推動功能，今後應加強學術研究之轉化，建議計畫可逐步著重研發成果之推展，並對學研單位研發成果產業化設定目標，以呈現其具體成果。</p>	乙等

十五、研究發展考核委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
政府資通建設計畫	社會發展	<p>一、根據世界經濟論壇（WEF）2009-2010 年全球資訊科技報告，我國整體網路應用及整備度綜合排名為全球第 11 名，在資通科技基礎建設與網路應用服務方面，政府網路使用度與整備度分居全球第 3 位及第 8 位，本計畫推動之努力及具體成效，值得肯定。</p> <p>二、為貼近民眾的需求，宜規劃提供全新且具有主動、行動、分眾及互動等多元化服務，並促使全民普及運用政府網路資訊與服務；此外，未來宜運用雲端等前瞻性技術及配合採用綠色節能措施，整合中央與地方各級政府機關之資訊與服務流程，節省彼此重複開發成本，以最小成本達到最大效益。</p>	優等

十六、文化建設委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
籌建國立台灣歷史博物館計畫	公共建設	<p>一、本計畫經費約 21 億 9,000 萬元，前因用地取得及接管延誤、設計變更、招標作業等因素一再展延計畫期程，計畫業已修訂 4 次，請確實依計畫期程加強控管，以期達成於民國 100 年底開館之目標。</p> <p>二、為利提升工程施工品質，建議加強辦理工程品質查核及督導作業，並加強各標工程介面整合，以提升進度。</p>	乙等
文化創意產業發展第二期計畫	社會發展	<p>一、本計畫 98 年度部分工程尚未完成，請嚴加管控，並對可能落後之原因及項目提出預警，即時處理，避免問題擴大。另對經費支用數偏低情形確實檢討，妥擬對策改善。</p> <p>二、本計畫部分工程涉及古蹟修復及保存事宜，請依據相關規定提前辦理各項前置作業，並覈實估算工程經費，考量必要之施工時間，以利工程順利發包。</p> <p>三、「文化創意產業」係 6 大新興產業之一，本院已成立專案推動小</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>組，並核定「創意台灣－文化創意產業發展方案」，打造台灣成為亞太文化創意匯流中心。請加強各部會資源整合並落實推動，使我國藝文產業具有國際競爭力。</p>	
<p>新故鄉社區營造第二期計畫</p>	<p>社會發展</p>	<p>一、社區營造工作包含社區記錄、凝聚社區意識等重要項目，老照片、老文物及「老人」都是社區營造的要角，在文化紮根同時，更需將老人視為社區的「寶貝」，面臨人口快速老化的趨勢和挑戰，請加強鼓勵社區研議整合各部會相關資源，提供老人活動場所及必要照顧。</p> <p>二、98年進度及預算執行大致符合，達成原訂目標；部分目標達成情形遠高出原訂目標，顯見已發揮多年推動經驗之優勢，得以將經費作更有效運用，請文建會適時修訂計畫目標及計畫內容，俾持續提升計畫效益。</p>	<p>乙等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
地方文化館 第二期計畫	社會發展	<p>一、依地方文化館第二期計畫經費分配情形，係以重點館舍為主、文化生活圈整合計畫次之、縣市整合、人才培育及行銷推廣最少，顯示計畫已全面兼顧軟、硬體建設、人才培育及行銷推廣等面向，而且充分區隔建設之重點，計畫完備。</p> <p>二、98年整體計畫大致依原計畫內容執行，均能達成原訂目標，惟年度中間，進度略有落後，請加強計畫管制作為，另年度目標達成情形大幅超出原訂定目標，請適時檢討提高目標值，必要時建議修訂中長程計畫，俾提升計畫績效。</p>	乙等
台灣生活美學運動計畫	社會發展	<p>一、98年進度及預算執行均有落後，請確實檢討落後原因、研提改善對策，並加強計畫管控，生活美學叢書因版權問題未及於年底出版，另生活美學主題競賽因各縣市意見分歧，無法順利辦理，倘欲調整為「生活美學網站」等相關工作，請研議修訂中長程計畫。</p> <p>二、本計畫97-98年主要為規劃期，99年起開始投入大量資源(每年</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>5.5 億元以上)，請視需要調度相關人力資源及加強與受補助縣市政府協調，加強受補助地方政府之執行情形控管作業，俾預算順利執行、達成原訂目標，並適時評估計畫效益，作為後續計畫調整修正之參考。</p>	
<p>衛武營藝術文化中心興建計畫</p>	<p>公共建設</p>	<p>一、本計畫係南部地區重大文化建設，對於高雄縣市未來藝文品質的提升扮演關鍵性角色，請加強管考，務期如期完成工作。</p> <p>二、本計畫經費支用與進度皆有控制不佳情形，資本門預算執行偏低影響整體執行成果，請檢討相關原因後研提相關對策，積極改善。</p>	<p>乙等</p>

十七、農業委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
綠色造林	公共建設	<p>一、本計畫為因應我國加入 WTO 後，部分農產品產銷失衡現象，增加新植造林面積 1 萬 1,550 公頃，植物能夠反射太陽輻射、遮蔭及蒸散作用，調節微氣候，舒抑「熱島效應」，尤在都市，預估可降低氣溫 3~5°C，且具碳吸存效能與生態復育之效果。</p> <p>二、本計畫透過發放造林獎勵金及造林補助，做為鼓勵民眾參與造林計畫之誘因，仍請落實宣導及檢測，避免造成林農砍大樹、噴除草劑、種小樹之虞。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
建立高效高 值畜禽產業 體系	社會發展	<p>一、家禽申報數量及查核方面，原訂目標因「重要畜產品生產申報預警處理要點」於 98 年 4 月 23 日廢止，致實際執行改以各協會提供之產銷資料及抽核為主，本項計畫之擬定與整體政策走向顯有落差，宜加強檢討改進，建議計畫執行過程如遭遇政策變更，應適時調整計畫，以落實管考成效。</p> <p>二、在提升鮮乳品質管制條件方面，雖已輔導 GMP 的國內 4 大乳廠參與優良農產品標章計畫，但目前仍未正式實施，建議實施前加強宣導，俾透過消費端需求帶動鮮乳品質提升。另其他乳廠仍有未獲食品 GMP 認證，需進行必要改善業者，列為第 2 優先輔導對象，下一階段推動作業難度勢必增加，請妥為因應規劃。</p> <p>四、為強化國產畜禽產品競爭力，除成立技術平臺及諮詢服務團隊等輔導措施外，建議加強推廣產地履歷認證，並積極輔導建立本土畜禽產品品牌，以新鮮、安全作為品質特色，俾因應進口畜產產品之競爭。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
休閒農業增加值發展計畫	經濟發展	<p>一、本計畫拓展台灣休閒農業國際行銷，積極參加國際性旅遊展，吸引國外遊客到訪，有效宣導施政計畫並提昇國際競爭力，另增加休閒農業就業機會 1,379 個，吸引國內農村旅遊逾 1,000 萬人次，創造休閒農業產值 55 億元，績效良好。</p> <p>二、建請持續強化國外觀光客及陸客消費市場，配合兩岸直航，推廣異業結盟及規劃短期渡假行程，進一步擴大旅遊規模，提升休閒品質，創造更多休閒農業商機。</p>	甲等
調整漁業產業結構強化管理機制計畫	社會發展	<p>一、本計畫多項工作項目未依查核點如期執行，工作進度及經費支用均呈落後，顯示計畫管制作業機制有待檢討，請確實檢討進度落後之原因，加強計畫規劃作業、排除風險因素並落實管制作為。</p> <p>二、本計畫各工作項目多為補助各縣市政府、漁業團體或學校辦理，惟各受補助單位研提執行計畫及審核程序過長，且主辦機關受制於時間、人力等因素，未建立有效控管之補助項目查核措施。建議建立完善之補助項目查核措</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>施，透過期中檢討及查證工作等方式，加強督導查核受補助單位是否依補助規範落實執行。</p>	
<p>屏東農業生物科技園區</p>	<p>經濟發展</p>	<p>一、本計畫對我國生技產業發展具指標意義，98 年度總投資額 13 億 6,000 萬，大幅超越預定目標 7 億 6,500 萬元，未來應持續協助廠商參加海外國際商展，藉以拓展海外業務與市場競爭力。</p> <p>二、園區硬體建設進度應加強管控，俾民間廠商早日進駐生產，滿足民間投資意願，加速農業生技聚落形成。</p> <p>三、民間招商部分應積極提升外商公司進駐比率，朝國際化經營模式發展，提升國際知名度，增加市場商機及群聚規模。</p>	<p>乙等</p>

十八、勞工委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
多元就業開發方案	社會發展	<p>一、本計畫 98 年實際協助 12,179 人次就業，除創造在地就業機會外，並藉由計畫執行，重建進用人員工作自信心及培養再就業能力，惟政府部門提案申請之社會型計畫，無法有效提升進用人員專業知能及技能，建議研擬相關改善措施，以透過短期就業計畫提升進用人員就業職能，協助進用人員習得一技之長，提升其再就業能力。</p> <p>二、透過多元諮詢輔導團隊完成整合 11 案策略聯盟、輔導 7 家民間團體朝「社會企業」發展，未來除提供觀摩學習機會，並瞭解後續輔導成效外，建議加強團體組織運作能量，俾能朝自給自足、永續發展目標邁進。</p> <p>三、多元就業開發方案自 91 年辦理至今，已達 8 年，建議搭配「98-101 年促進就業方案」，以及其他協助弱勢者就業安定等措施，研擬中長程計畫，整體性規劃各項短、中、長期等配套措施，俾能持續</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		有效紓解失業問題，降低失業率，增進勞工福祉。	
提供就業弱勢者個別化就業服務，擴增其就業機會-就業融合計畫	社會發展	<p>一、本計畫透過辦理就業諮詢服務與就業促進研習活動，協助就業，為能普及性的照顧就業弱勢者，未來宜持續加強與各縣市政府合作轉介機制及後續追蹤輔導，以協助更多就業弱勢者達成經濟自立，提高勞動力參與率。</p> <p>二、鑑於目前失業情勢雖已趨緩，但失業率仍偏高，尤其中高齡平均失業週數較長，中壯年長期失業人數較多之現象，仍宜審慎因應，建議賡續加強提供就業弱勢者之就業服務，以擴增其就業機會。</p> <p>三、本計畫預算執行進度每月均明顯落後，為避免影響年度評核績效，請加強督導，未來研提計畫時宜更審慎規劃年度預算分配及計畫期程，並確實掌握經費執行及核銷時效，提前辦理各項經費核銷事宜，並針對實務運作遭遇之問題即時協調解決。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
發展健全之訓練品質體系	社會發展	<p>一、為提升訓練品質與實效，建議職訓局補助工會參訓可考量輔導其導入 TTQS（訓練品質系統），將工會資源整合到職業訓練系統中，善盡利用工會之社會資源，加強提升知能及技能，避免每年補助工會辦訓流於形式，造成資源浪費。</p> <p>二、有關辦理區域職業訓練需求資訊蒐集及評估部分，建議對於未來執行業務上有所助益及精進之建議內容、後續改善及執行情形等加以補充敘明，俾能彰顯其效益。</p>	乙等

十九、體育委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
強化競賽成績效能	社會發展	<p>一、我國參加亞奧運單項國際錦標賽總獎牌數確有增加，為凸顯我國對於體育運動之重視及追求運動卓越的施政理念，無論是在單項錦標賽或綜合性之賽會成績，建議均列入指標項目，以符我國當前整體運動競技躍升之施政理念，2010年廣州亞運舉行在即，請加緊培訓優秀選手，期締造我國參加歷年亞運最佳成績。</p> <p>二、鑒於我國接班梯隊顯示斷層的隱憂，並出現奪牌廣度（302項）窄化情形，除在有限經費下進行選手培訓之外，宜積極研議運動人才中長程培育計畫，發展運動實力，藉由長期廣續的培訓，延續各項運動競技接班傳承，並擴大重點發展運動種類的廣度，以改善奪牌機率及運動種類窄化現象。</p> <p>三、為強化競賽成績，推動統整全國各級運動選手培訓體系，為亟待執行項目之一，建議未來在運動人才中長程培育計畫方面，除依</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>據「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」據以執行外，另對於優秀運動選手的生涯照護，宜儘速研定運動產業發展的法規及措施，藉由企業界贊助國家體育建設及投資運動選手的訓練，培養優秀運動員獲得運動專長外的事業專長，不僅讓優秀運動員有機會在國際競技場合為國爭光，亦能為企業形象加分。</p>	
<p>提昇運動競爭實力</p>	<p>社會發展</p>	<p>一、98 年度藉由進用具有專業體育知能人員加入推動地方政府基層運動選手培訓及相關體育行政工作，協助競技運動訓練及國際賽會舉辦，並創造 226 個就業機會，同時促進國內短期就業人口及穩定政經環境，值得肯定。</p> <p>二、我國參加奧運會、亞運會、東亞運及其他國際綜合性賽會成績，近年來差強人意，雖然參加亞奧運單項國際錦標賽總獎牌數確有增加，惟請全盤檢視我國當前整體運動競技水準，依單一或特定綜合性賽會成績為前進目標。</p> <p>三、為維護運動員身心健康及參賽公</p>	<p>甲等</p>

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
		<p>平性，運動禁藥管制工作受到國際運動組織高度重視，運動禁藥管制的工作重點，包括運動禁藥檢測及教育宣導兩大部分，前者具消極性的嚇阻作用，後者則具積極性的教育宣導功能，實務上兩者需密切配合，另除了利用運動講習會加強宣導禁藥之外，亦請提醒運動員在服食藥物時，宜特別注意藥品成份及影響，以免誤服而喪失出賽機會。</p> <p>四、有關輔導地方政府設置基層訓練站部分，除強化輔導機制外，建議對於基層站之遴選及考核亦須完備並落實，以建立優質之基礎訓練體制。</p>	

二十、原住民族委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
原住民族部落永續發展計畫	社會發展	<p>一、本計畫自 95 年起業執行 4 年，多數受輔導部落確實找到活化部落的生機，對部落發展確有階段性成效，值得肯定，惟在執行過程中包含行政程序面、計畫策略面與執行面之問題亟待解決，建議落實改進，以避免執行過程中的缺失，影響政府對原住民部落發展重視的美意。</p> <p>二、由於本計畫屬補助型計畫，各重點部落均經過初審、複審產生，必須在有限時間內完成各項計畫內容及工作項目，實屬不易，惟本計畫在 98 年度事前規劃及行政流程方面未能確實掌握既訂時程，致壓縮各部落計畫執行時間，影響執行品質受，建議針對本計畫 98 年度執行缺失，澈底檢討研提未來改善作為。</p>	乙等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
輔導原住民族觀光及三 生產業發展 計畫	社會發展	<p>一、本計畫落後主因係中長程計畫遲未報核，致多項工作無法開展，未來請考量長期推動計畫之完整性，及時擬訂後續計畫報核，以利落實各項施政作為，謀求原住民族生活福祉。</p> <p>二、本年度 7 項工作，多未事先妥善規劃，加之內部作業時間過長，致委外工作於 98 年 10 月份始上網招標，補助地方政府經費至 98 年底始完成核撥，請深入檢討，未來應於執行前妥予規劃並預留作業時間，提前辦理、依限推動。</p>	丙等

二一、客家委員會

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
客家特色產業發展計畫	社會發展	<p>一、本計畫各項工作項目皆超過原訂目標值，有效透過客家人才培養以促進客家社會振興，並提升客家社會經濟力。此外，輔導客家相關產業已為部分商品樹立鮮明客家標記，知名度與市場接受度皆有提升，惟因客家產業扶植涉及商品設計、行銷、財務會計、租稅、倉管、物流等諸多面向，非客委會專業所能完全勝任，建議與經濟部等相關部會密切合作，以提升效益。</p> <p>二、在輔導改善產業體質方面，建議落實專業的輔導機制，並就現有客家地區產業體質之輔導改善，訂定明確之改善方向及執行策略。</p>	甲等

計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
客家傳播發展計畫	社會發展	<p>一、本計畫現階段以專案補助方式串連不同功率廣播電台以聯播網方式辦理，有效傳達新族群意象，雖有部分地區，無法提供客語廣播服務，然不失為可行之道，並可減輕政府負擔。另，建議優先檢討現階段客語廣播資源投入情形及客語節目製播成果，以提升服務品質與擴大服務範圍。</p> <p>二、本案計畫依原規劃期程及方式辦理，確有具體成果與績效，惟部分月份之經費支用比較低，建議加強預算規劃與執行效率。</p>	甲等

伍、98 年度院管制施政計畫免評計畫現況報告

一、公共廣電數位化發展及高畫質電視頻道建置計畫（新聞局）

（一）執行現況說明

- 1、高畫質電視頻道建置：97 年 5 月 16 日開播高畫質試播頻道，於北、高二大人口密集區提供高畫質收視服務，全島收視人口涵蓋率達 5 成。
- 2、行動電視與數據廣播平臺測試：已於 96 年參與國家通訊傳播委員會之「手持式電視實驗性試播計畫」，並於 96 年至 97 年間辦理 2 場國際性研討會，發表我國行動電視服務實驗成果及行動電視使用者測試調查結果等
- 3、數位資料庫建置：已進行數位片庫及新聞採編播自動化之建置作業。
- 4、高畫質電視節目製播：計補助連續劇、電視電影、專輯報導及動畫等 4 類型共 50 個高畫質節目製播，已完成 43 個節目並於高畫質試播頻道播出。

（二）評核意見

- 1、公廣計畫歷經多次修正，為切實反映計畫執行以來之實質內容，於 98 年 9 月 29 日奉核修正計畫內容，並修正名稱為「公共廣電數位化發展及高畫質電視頻道建置計畫」，同時申請調整作業計畫。依據調整計畫後之執行情形，截至 98 年 12 月底止，總累計執行進度符合，年累計支用比 113.87%。
- 2、有關「高畫質電視傳輸系統建置」工作於 99 年度移由國家通訊傳播委員會負責，並規劃第 2 階段於中部興建 3 個發射站臺並減列經費 4 億 5,992 萬元，修正計畫於 99 年 2 月 5 日報院，行政院業於 99 年 5 月 3 日院臺聞字第

0990024561 號函復原則同意修正內容，並請依經建會審議意見修正，新聞局刻正與公共電視進行修約事宜。

- 3、公廣計畫執行以來，因數位電視經營與產業輔導規劃未臻完善，導致執行效率不彰，而監察院針對數位節目重播率高、非數位節目在數位頻道一播再播等情形提出糾正，顯示國內數位節目嚴重不足，節目品質亦有待提升，同時也凸顯出國內數位產業所面臨的困境，宜正視此問題，並積極解決其發展瓶頸。

二、故宮南部院區籌建計畫(國立故宮博物院)

(一) 執行現況

- 1、協商營建署承建主體建築工程：業於 98 年 12 月 29 日洽內政部營建署討論待辦事宜，營建署已於 99 年 2 月 19 日營署建工字第 0992901721 號函原則同意代辦。
- 2、辦理南部院區籌建計畫修正事宜：
 - (1)於原核定預算範圍內，就計畫內有關博物館建築設計、園區景觀、計畫期程、防洪措施等事項檢討規劃，提出修正計畫報行政院核定。
 - (2)完成「國立故宮博物院南部院區修正計畫委託技術服務案」招標文件(草案)，並於 99 年 2 月 2 日函報行政院，辦理後續招標作業。
- 3、加速完成園區景觀初整地工程驗收作業：已於 99 年 2 月 11 日開始進行初驗程序。
- 4、加派駐地人員強化溝通聯絡效率：前已派臨時人員進駐嘉義，且臨時辦公室及宿舍已於 99 年 2 月 6 日驗收完成，後續相關人員將陸續進駐。

(二) 評核意見

- 1、本計畫請儘速依 98 年 8 月 12 日院臺教字第 0980048342 號函、行政院秘書長 98 年 9 月 4 日院臺教字第 0980092953 號函、行政院 98 年 10 月 1 日與 98 年 12 月 17 日等相關會議結論等，就計畫內有關博物館建築設計、園區景觀、計畫期程、防洪措施等事項，審慎辦理計畫通盤檢討規劃後，提出修正計畫報核，俟報請行政院核定後，儘速依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」規定申請調整作業計畫。

2、有關「國立故宮博物院南部院區修正計畫委託技術服務案」招標文件，請儘速依行政院秘書長 99 年 3 月 4 日院臺文字第 0990011841 號函本於權責核處，並參照有關機關意見辦理。本案於 99 年 3 月 30 日修正籌建計畫第一次招標流標，99 年 4 月 16 日第二次招標流標，請確實檢討分析原因，改進因應。目前計畫修正期程已落後，請確實掌握計畫修正期程，儘速報請行政院核定。