

五、執行情形明細表(總累計進度完成、超前、符合、或落後低於1%案件)

截止年月：92年09月底止

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.01.01.01	標示英語化計畫(行政院研究發展考核委員會)	42.59	41.85	-0.74	19,595	3,837	19.58
<p>執行情形：</p> <p>一、健全雙語環境基礎設施已完成：(一)第五次委員會訂於九十二年十月二十七日召開。(二)地方政府內部標示雙語詞彙新增待譯部分，業經審查並彙整完竣，簽稿併陳核中。(三)有關符碼國際化作業規範預定於九十二年十月八日召開委託研究案中簡報。(四)有關機關外部環境設施音譯統一用語參考手冊正印製中。預定十月底前完成。</p> <p>二、推動各機關建置內部雙語環境設施(一)行政院所屬各機關九十二年度已完成建置內部標示牌212,750面、員工識別證325,373張、機關簡介雙語文宣246種、典章制度雙語化476種，俾利外籍人士業務聯繫，排除洽公時溝通障礙，提升國際形象，加速與世界接軌。(二)各機關建置情形如次：1.第一階段應建置完成者計有中央各部會等四十個機關，節至九月底止僅法務部因標示牌材質及色澤問題重製作，尚未完成外，其餘均已完成。2.第二階段應建置完成者為各部會所屬機關，依三級管考原則，由各部會列管者計有700個機關，已完成者計有643個機關，占92.3%。</p> <p>三、推動建置機關外部雙語環境設施：本項工作由十五個機關主辦，其中第一階段應完成部分包括：高速公路、交通設施、大型公共設施及主要風景區標示雙語化。截至九月底止除「各風景區管理處之主線交通動線路口及重要景點雙語指示標誌」尚有十一面標示牌未完成外，餘均按預定辦理完成。</p> <p>四、規劃籌設服務中心提供諮詢輔導：已於九十二年九月二十六日與元智大學議價，以110萬元得標。現由元智大學辦理簽約手續及準備工作計畫書中。</p> <p>五、建立獎勵機制擴大社會參與：(一)評審委員已簽陳核定，現聯繫聘任中。(二)工作小組名單已簽核，並於九月二十六日召開第一次工作會議。(三)廣告已於十月二日刊登工商及自由二大報紙宣傳，請各界勇躍報名參加。(四)九月份辦理補助四項國際交流活動，其中完成者三項，洽請辦理核銷作業。十月份辦理五項，積極聯繫中，餘預定四項亦積極協調中。</p> <p>六、加強宣導觀摩：辦理營造英語生活環境系列論壇預定辦理三場次，第一場「生活地圖雙語化」已於六月三十日辦理，第二場「道路指標雙語化」已於七月十日辦理，第三場「廣告招牌雙語化」已於七月二十五日辦理。論壇實錄已印製完竣，擬函送各出席機關、學者專家及業者。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.01.01.02	政府與民間網站雙語化(行政院研究發展考核委員會)	16.00	16.20	0.20	28,000	29,305	104.66
<p>執行情形：</p> <p>一、英文入口網(新聞局)建置中：英語線上學習課程建置中；雙語網站推動機制，於09/29辦理「雙語網站推動機制」委外服務案中報告座談會暨「雙語詞彙資料庫」系統與雛形展示，專案正循序辦理中；政府英文網站宣傳推廣委外案於9/23辦理第一次評選委員會議，正辦理委外公告中。</p> <p>二、行政院衛生署建置WHO主題網站；經濟部國貿局建置WTO主題網站題網站；外交部建置NGO/NPOs主題網站等已完成招標作業，目前網站建置中；「政府改造雙語網站」建置委外服務案，已於九月中辦理雛形展示，現正積極辦理網站建置中；二〇〇三世界人權資訊網(總統府)，正辦理委外作業中。</p> <p>三、中選會已完成建置並來文核銷；青輔會、國科會、蒙藏會、客委會、僑委會、原民會、消保會及國防部已完成招標作業及請款，目前網站建置正積極辦理中。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.01.02	平衡城鄉英語教育資源(教育部)	43.22	43.22	符合	61,693	64,907	105.21
<p>執行情形：</p> <p>一、高中職方面辦理高級中等學校研習營共六區12梯次截至目前共使用經費478萬元；補助屏東縣政府、台東縣政府、元智大學、文化大學、蘭陽技術學院、輔仁大學、文藻外語學院、林茂生文化基金會辦理「國中學生英文營」，補助經費計4,307,196元整；自九十二學年度起辦理「關懷弱勢、弭平落差課業輔導」計畫，針對弱勢學生給予英語、數學課業輔導補救教學，以提昇學習成就，補助台南縣市、雲林縣等縣市經費3,321,460元整。</p> <p>二、本案業已分配完成，共計有十三縣市核配在案，執行經費為3,051,346元。</p> <p>三、受委託辦理中小學英文教師在職進修活動師資培育機構辦理核銷事宜。</p> <p>四、已完成審查，苗栗縣及花蓮縣補助400萬元、屏東縣補助三百萬元、新竹縣、雲林縣、澎湖縣補助250萬元。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.01.04	提高公務人員英語能力(行政院人事行政局)	21.18	21.18	符合	7,577	8,218	108.46

執行情形：	一、 擴大公務人員考試增加英語科目之範圍部分：截至本(九十二)年九月底，考選部尚在進行第一階段(原該部規劃於本(九十二)年九月底前完成)之研議，即有關高考三級維持第一試列考英文、三等特考及高員級考試已列考英文者維持現制部分已達成目標，另高考一級增加列考英文一科、高考二級及特種考試地方政府公務人員考試三等考試將「中華民國憲法」一科修正為「中華民國憲法與英文」部分，將另案移請該部，儘速針對各科別考試規則進行研議，期能即早定案。
	二、 建立提昇現職公務人員英語能力之機制部分：(一)業以本(九十二)年三月七日院授人力字第0九二000五三0五八號函頒「提高公務人員英語能力計畫」，請各主管機關自同年四月起，按月填報辦理情形。(二)業採以下方式予以控管：1.各主管機關按月會送檢討修正陞任評分情形統計乙種。2.另配合行政院管考作業，於每年五月及十二月彙送須具備英語資格職務一覽表、無須具備英語資格職務情形表及計畫推動辦理情形彙總表三種。
	三、 有關本局委託中央信託局辦理之英語訓練線上課程，擬將簡約內容及訂購流程圖發函各機關知悉，俾利各機關瞭解。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.01.05	推動英語及國際文化學習(教育部)	21.50	21.50	符合	180,000	174,811	97.12

執行情形： 親子共學英語研習班陸續開班；教育部研發之英語教材正進行審查中，網路英檢部分正規劃向區域及縣市網路中心宣導配合事宜。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.02.01.01	開發中小學網路學習內容計畫(教育部)	22.33	22.59	0.26	194,800	172,199	88.40

執行情形： 一、 人文藝術網及生命教育網辦理完成期中審查；自然生態、科學教育及健康醫學學習網規劃辦理中。
二、 社教機構主題式網路教材業完成期中離型審查，各製作單位進行網頁製作及系統程式開發階段。
三、 規劃建置國立台東社教館「花東地區社會教育資源服務網-網路學習廣場」網路資料庫。
四、 社教機構入口網站已完成期中離型審查。
五、 北中南東四區社教機構種子學員訓練課程業於九月份在各區陸續開課。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.02.01.02	獎勵高級中等學校學生參與開發網路學習內容(教育部)	24.00	24.00	符合	32,750	32,750	100.00

執行情形： 一、「e世代地理資訊系統推廣後續計畫」預定於十月七日辦理第二次開標。
二、 九十二年度高中職資訊種子學校計畫，行文各單位備據請款與執行辦理。
三、 辦理高級中等學校資訊融入教學暨網路學習內容開發(原學習加油站)研習，分為北區(新竹縣教育研究發展暨縣網中心、北市立大同高中)、中區(台中女中)、南區(台中女中)三區舉行觀摩會。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.02.02	縮短中小學城鄉數位落差(教育部)	24.49	24.49	符合	351,050	345,400	98.39

執行情形： 一、 在職教師資訊應用培訓實施計劃，「資訊倫理」、「資訊應用相關法律」及「自由軟體的觀念與實作」等研習課程於10月2日召開種子講師研習行前會議，請專家學者協助提供建議，使研習課程品質更加精進。
二、 辦理高級中等學校資訊融入教學之教師研習會。
三、 召開數位教學資源博覽會籌備會議。
四、「充實改善大專院校特教系所暨特教學程中心資訊科技輔具之教學設備」案，各補助之大專院校進行採購作業中。
五、 結合民間資源、推廣資訊融入教學：補助由聖迪斯哥本教基金會主辦之「小小網路家多媒體兒童電腦班」活動等。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.02.03	建立終身學習網站平台(教育部)	4.50	12.00	7.50	12,000	14,004	116.70

執行情形： 一、 九十二年九月二日召開審查會議，邀集學者專家就各地提供之計畫書進行審查，同意本年度核定補助台北縣等十九個縣市共七十四個鄉鎮之資料建置工作計畫。
二、 參加行政院九月五日與十八日召開之「『挑戰二〇〇八：國家發展重點計畫 E 世代人才培育計畫』調整協商會議」。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.03.01	一人一樂器，一校一藝團(教育部)	7.74	7.74	符合	7,393	7,393	100.00

執行情形： 一、 完成核定藝術類科公費生分發偏遠地去服務。
二、 研擬補助制度實施計畫草案，預計十月底前完成並公佈施行。
三、 進行各縣市高中職校及中小學校藝文學習現況調查。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.03.02	一人一運動，一校一團隊(教育部)	19.67	19.67	符合	254,000	254,000	100.00

執行情形： 一、 辦理樂樂棒球推廣活動研習(新莊小巨蛋)、大專體育主管研習會、高中運動社團幹部研習及啦啦隊教練研習。
二、 召開大專棒球聯賽協調會議、提升學生游泳能力計畫期中報告審查會議、培育優秀原住民學生運動人才期中報告審查會議及適應體育案會議。
三、 辦理教師體適能護照全面辦理(北、中、南區)研習會、社區體適能宣導計畫研習會、93年度體適能執行案簡報會議。
四、 召開研擬促進中小學國際文化體育交流計畫會議、民俗體育期中報告審查會議。
五、 召開學校體育教學發展中程計畫期中報告審查會議。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.03.03	促進中小學國際文化體育交流(行政院體育委員會)	22.75	22.40	-0.35	35,000	34,280	97.94

執行情形： 一、 輔導高中體總於九月十九日至二十三日邀請國際學校體育總會副會長Hans Jurgen Langen、秘書長Jan Coolen等二人來華參觀訪問，訪華期間除拜會本會，本會主任委員以晚宴招待，俾增進雙方瞭解，建立情誼外，並參訪國內相關高中學校，瞭解國內推動中學生體育事宜。
二、 輔導高中體總規劃本會朱副主任委員壽賽率同高中體總秘書長等人於國際學校體育總會在希臘召開執委會會議期間(10/16~10/20)，前往拜會該總會會長等重要人士暨遊說我高中體總成為該組織正式會員案。
三、 輔導高中體總規劃辦理國際高中排球邀請賽(新增)，預計邀請日、韓、泰、哈薩克、伊朗及其他國家青少年優秀排球隊參賽，比賽時間暫定於12/27~1/2於高雄市立中正高中體育館舉行。
四、 輔導高中體總規劃辦理國際高中籃球邀請賽，預計邀請日、韓及其他國家青少年優秀籃球隊參賽(12/3~12/9，台北市立體育館)。
五、 輔導中華民國角力協會進行2003年亞洲青少年角力錦標賽籌備工作。
六、 輔導高中體總組隊參加2003年世界中學生足球錦標賽(11月，大陸上海)。
七、 輔導高中體總規劃我國原定參加2003年世界中學生籃球錦標賽代表隊(前因SARS無法成行)赴大陸及日本進行移地訓練(預定於10/30~11/9)。
八、 輔導高中體總規劃辦理邀請大陸中學生體育組織行政人員來華訪問，是項計畫預計於十二月執行。
九、 輔導中華奧會依照本會訂定之「全國性民間體育活動團體經費補助辦法」規定，核定補助相關國際體育組織在台設置秘書處之行政費用。目前計有世界花式撞球運動協會、國際木球總會、亞洲輕艇總會、亞洲運動舞蹈總會、亞洲擊劍聯盟、亞洲空手道聯盟、亞洲暨大洋洲合球聯盟、亞洲合氣道總會、亞洲十字弓總會、亞洲拔河運動總會、亞洲輪椅運動總會等十一個運動組織秘書處在台。
十、 輔導中華奧會遴派國際事務人員於9/10~9/16赴美國參加「第二屆國際青年運動年會」。
十一、 核定中華奧會辦理國際體育事務人才訓練營實施計劃，該訓練營訂於12/6~12/8舉行，實施對象為高中組及大專組，課程內容將以國際體育事務常識、國際賽事實務介紹暨經驗傳承、英語實務訓練等三大類為主。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.04.01.01	e世代人才培育計畫--藝文人口倍增計畫(行政院文化建設委員會)	8.65	8.35	-0.30	8,520	6,900	80.99
執行情形： 一、各縣市政府核發文化護照。 二、推動各縣市政府配合文化護照發行辦理藝文展演活動並進行焦點團體訪談、一對一訪談。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.04.01.02	運動人口倍增，推廣國民體育休閒活動計畫(行政院體育委員會)	17.41	17.14	-0.27	215,100	214,903	99.91
執行情形： 一、台中市、台中縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市座談會業已辦理完竣。 二、辦理2003全國登山日-百萬人登山活動(一)於9月2日起至26日止，由年代電視公司播放廣告短片(二)活動大型帆布看版業於9月8日完成掛置(三)該活動業於9月27日假全國25個縣市舉辦完竣。 三、辦理台灣真行-2003千里單騎環臺行活動(一)於9月10日舉行行前記者會。(二)於9月22日完成環島，並於22日舉行記者，頒發學員千里騎乘證書。 四、青少年運動「強身計畫」發表會，業於9月13日，假臺北市來來百貨旁，武昌街行人徒步區舉行完竣。 五、台灣小百岳套書，業於9月26日召開記者會，並於27日全國登山日同日發刊。 六、台南縣、台南市、高雄縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣辦理志工召訓與運用講習業已完竣。 七、社區運動營造點規劃人才培訓講習會、課程規劃會議，業於9月4日假臺北市立師範學院舉辦完竣。 八、92年度全民運動類體育體替代役男，業於8月25日起至9月5日止，展開為期二週之專業訓練，於9月8日結訓後移師大鵬灣，加入本會「海洋運動推展小組」工作行列。 九、92年度國民體能種子檢測員研習會，業於9月24日起至10月21日止舉辦第三梯次。 92年國民體能指導員授證，業於9月7日辦理學科檢定考試，並於9月21日舉行術科檢定。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.04.01.03	國民健康學習計畫(行政院衛生署)	23.50	23.50	符合	182,748	160,153	87.64
執行情形： 一、召開「成人健康體位、挑戰1824」會議，完成「成人健康體位、挑戰1824」登錄模式之建立。 二、規劃辦理八、九月份「成人健康體位、挑戰1824」北中南東四場開班訓練會。 三、完成印製新版「健康飲食文化-健康盒餐」手冊壹萬冊。 四、宣導健康體位、正確體重控制觀念，以及瘦身美容消費須知。 五、輔導餐飲業者供應健康飲食。 六、教育民眾健康飲食。 七、請各縣市衛生局於十二月底前至少辦理「體重控制講座」乙場次，每場次參與人數至少100人以上。 八、辦理「健康飲食健康100分」公開講座乙場。 九、辦理「中秋節食品衛生安全及營養」平面媒體宣導案。 十、九十二年九月十七日(星期三)上午九時三十分召開改善餐飲文化計畫討論會會議，該計畫已依據會議結論進行修正，並送黃伯超教授審核，並亦依黃教授之意見修正，現正簽核中。 十一、健康飲食之推廣以縣市鄉鎮別分類，九十三年六月三十日前達成之目標如下：(一)院轄市之每一區至少有五家餐飲業者有供應健康飲食之能力(二)省轄市之每一區至少有三家餐飲業者有供應健康飲食之能力(三)每一縣轄市至少有二家餐飲業者有供應健康飲食之能力(四)每一鄉鎮至少有一家餐飲業者有供應健康飲食之能力(偏遠離島除外)。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.04.02.01	建立終身學習推動組織(教育部)	15.00	17.00	2.00	37,614	35,702	94.92
執行情形：辦理92年度國立社會教育館各社教工作站會計或出納人員成長營。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.04.02.02	統整勞工終身學習資源之營造勞工教育e化學習環境計畫(行政院勞工委員會)	34.00	34.00	符合	4,900	1,000	20.41

執行情形：
 一、委外採購製作網路線上教材及設置教學平台等完成招標簽約。
 二、召集本會內容專家，組織業務e化群小組。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.04.03	活化學習性志願團體組織(行政院青年輔導委員會)	26.45	26.89	0.44	176,859	180,015	101.78

執行情形：
 一、促進第三部門：(一)截至9月底共辦理非營利組織方案設計、行銷、財管、募款研習班，培訓人數計451人。(二)截至9月底共核定補助32個非營利組織從業人員能力建構活動，參與人數為2,249人。(三)截至9月底共補助10個出版品經費申請案。(四)辦理非營利組織永續經營系列講座，邀請孫越先生就其投入志工服務之心路歷程與與會者分享互動。(五)辦理NPO紀錄片賞析活動，欣賞"圓缺之間-愛的狂想曲"影片，並請片中主角之一的劉銘先生現身說法，和與會者共同探討、分享(六)本月補助10個非營利組織辦理國際交流活動。
 二、推動服務學習：(一)規劃辦理「青少年網路論壇」及「青少年高峰會議」(二)檢送「飆車青少年休閒需求及因應對策」研究成果送研考會彙整。(三)受理大專院校學生社團參與深耕專案計畫申請案共61件(四)竹圍國中等10校向本會提出辦理「展現愛鄉行動力---我的家鄉文化寶貝」申請，已召開評審會議審查補助金額。(五)召開「九十二年度大專女學生領導力培訓營」檢討會議，邀請承辦單位參加，針對三區營隊整體架構及學員意見作全盤檢討。(六)發行第二期服務學習電子報500多份。(七)補助徐匯中等6所中等學校辦理服務學習活動部分經費，另辦理南區服務學習客製化輔導計畫--中等學校種子教師聯繫會報及培訓營，計有教師55名參加。(八)辦理「2003年GYSD全球青年服務日績優團隊表揚典禮」，典禮中邀請總統與青年代表座談志工經驗與未來生涯發展，共計有200位青年學生參加。(九)邀請國際志工協會主席Liz Burns來台訪問，並辦理一場「青年志願服務與聯合國議題接軌演講會」。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
01.04.04.01	公務人員終身學習推動計畫(行政院人事行政局)	37.88	38.09	0.21	45,002	34,445	76.54

執行情形：
 一、有關進行各訓練機構評鑑部分：推動行政院所屬訓練機構轉型之規劃案，業依據行政院組織改造推動委員會本(九十二)年七月二十九日第十二次協調會議決議辦理，並於同年八月十五日及二十九日分別邀集相關訓練機關主管研商後予以修正相關內容，再送行政院組改會提第五次委員會議討論，該會將於近日內邀集相關機關開會決議後，簽報行政院核定後，據以實施。
 二、有關推動參與暨建議制度部分：本年度初審作業中，有二位評審委員評列分數差異甚大，爰簽奉核可比照辦理人事行政研究發展評審方式，差距十五分(含)以上，另請第三位評審委員進行再審。經查差距十五分以上案件計二十三件(行政類十四件、電腦資訊類二件，財經類三件、科技類四件)，並送請評審委員再審中。
 三、有關規劃職務核心能力事宜部分：統計完成核心價值及管理能力問卷調查結果，並完成「行政院所屬機關職務核心能力-核心價值部份選定作業分析報告」，提報人事行政研究發展委員會討論竣事。
 四、有關「公務人員終身學習入口網站」系統維運及服務部分：為因應明(九十三年)七月一日全面電子護照實施，除各方面加強宣導各人事、學習機關及早熟悉網站各項功能之操作，並重新規劃製作本網站使用說明手冊，同時發函各機關(構)統計教育訓練需求，計畫於近期於南、北兩區辦理網站操作說明課程。
 五、有關培育地方公務人員專業素養部分：辦理「公務英語會話班」等三十五個訓練班次及澎湖縣等十縣市巡迴研習。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.01	成立文化創意產業推動小組(經濟部)	12.00	12.00	符合	3,300	3,478	105.39

執行情形：
 一、辦理文化創意產業發展法第一、二及三次專家諮詢會議、跨部會研商促進產業研究發展貸款辦法第二次會議。
 二、發行文化創意產業速報第7期，共2,000份。
 三、完成蒐集及上傳文化創意產業資料30篇，累計120篇及文化創意產業專屬網站改版招標作業。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.02.01	藝術與設計人才養成教育(教育部)	29.60	29.60	符合	15,000	15,000	100.00

執行情形：核撥五個策略聯盟教學資源中心含主辦及夥伴學校共二十一校補助經費。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.02.02.01	國際專業人才來台擔任培訓與指導工作(行政院文化建設委員會)	6.00	6.00	符合	4,332	4,338	100.14

執行情形：
 一、 花蓮洄瀾國際藝術家創作營已於九月中旬遞送企劃書到會，並辦理第一期款撥事宜。
 二、 澳洲工藝師資來台交流暨研習計劃，工藝所正積極籌畫中，待邀請名單確認後即展開研討與展覽活動。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.02.02.02	延攬藝術與設計領域國際師資(教育部)	36.25	36.25	符合	35,000	35,000	100.00

執行情形：核撥五個策略聯盟教學資源中心含主辦及夥伴學校共二十一校補助經費。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.02.03.01	藝術設計人才國際進修(行政院文化建設委員會)	7.00	7.00	符合	8,572	8,572	100.00

執行情形：
 一、 十五名赴英研習人才已經於九月二十七日前往倫敦進行為期六週之研習計劃。
 二、 文化創意產業人才出國進修計劃，已決審出三名入選，其研習地點分別為日本、英國、美國，有二位已於九月中旬出國進行研習。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.02.03.02	藝術設計人才國際進修--設計產業領域(經濟部)	9.00	10.00	1.00	7,000	7,895	112.79

執行情形：
 一、 設計菁英人才國際研修長期班(一)協助學員順利取得德簽及美簽。(二)於9/30五位學員赴德研修；另五位學員赴美研修。(三)協助學員完成辦理海外平安及突發疾病保險。(四)與德國杜塞道夫及美國舊金山台北設計中心共同協商學員國外生活安排及協調處理。(五)購買學員機票。
 二、 設計人才國際短期研修營 於8/2 - 9/1完成13位種子設計師國際視野與創新能力。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.02.04.01	藝術設計人才國際交流(行政院文化建設委員會)	15.00	15.00	符合	13,300	13,300	100.00

執行情形：
 一、 第一屆台灣國際鋼琴大賽業已於九月二十五日到十月五日辦理完畢，並於十月五日假國家音樂廳舉行頒獎典禮暨得獎者音樂會。
 二、 配合國立故宮博物院-天子之寶展覽七月首先由「鴻勝醒獅團」於柏林演出，八月至九月中旬由「優劇場」於「柏林藝術節表演廳」演出，九月中旬則由「原舞者」參加「台灣文化週」巡演。
 三、 辦理蔡明亮導演新片後製作經費業第一期款撥款事宜。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.02.04.02	藝術設計人才國際交流--發展創意設計產業國際接軌(經濟部)	10.00	10.00	符合	3,900	3,829	98.18

執行情形：
 一、 已與美國George Blake及Gadi Amit、日本：神憲治及湯口靖彥、英國：Mr. Peter Tennent 五位講師確認演講講題與來台日程。
 二、 協助42件設計優良產品參加2003德國IF設計獎評選。
 三、 分析國外重要設計獎得獎產品20件，累計110件。
 四、 台灣國際創意設計大賽於9月5日進行初選，從356參賽作品中選出20件作品進入決賽，並已經通知入圍者開始製作模型。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.03.01	成立國家級設計中心(經濟部)	9.44	9.44	符合	37,700	37,826	100.33
執行情形： 一、完成撰寫設計評析、報導與評論及設計人力資料5篇、登錄網站建置設計公司25家累計30家登錄，企業內設計部門10家 累計15家登錄，共計35家累計45家登錄及設計服務產業營運現況與未來發展之研究報告。 二、進行我國「推動文化創意產業發展策略研究」相關研究報告1案；文化創意產業發展法9.24送行政院核定。 三、修訂「促進產業研究發展貸款」之各類文件及流程以適用文化創意產業。 四、完成創新設計實班1班，共培訓20人次及Alias軟體應用實務班1班，共培訓14人。 五、於9/5及9/26召開設計優良產品評鑑委員會第八次及第九次會議，並受理28件產品評鑑，27件通過評鑑。 六、進行「2003第一屆台灣創意設計大展」系列活動規劃，文宣製作物已發包給遊戲橘子公司，進行平面視覺規劃設計。 七、完成「蘇澳冷泉區公共街道用品設計競賽」及「嘉義文化園區公共街道家具設計競賽」文宣品設計印刷，已郵寄各大專院校並上載於相關設計網站。 八、建構區域設計中心第一次協調會議於9/22召開，會中討論創意設計大展配合提供學生服務人員事項及年度執行之工作。 九、「創意產品設計輔導」諮詢診斷執行27案累計100案，已結案19案累計80案。 十、「個案創意設計或產品設計輔導」已通過審查及進行輔導計24案累計32案。 十一、進行文化創意精品評鑑制度辦法草案。 十二、「創意設計精品」資料庫已完成規劃，並將連結「文化創意網站」及「全球設計資訊網」。 十三、完成「文化創意產業」研討會1場，共計22人次參加。 十四、進行文化創意精品評鑑制度辦法草案。 十五、完成協助三家布廠依據「台灣文化風格」主題及設計師(含品牌)所提出之企劃構想，發展30款布料之圖紋及織紋設計提案，並分別經設計師(含品牌)確認。 十六、9/29召開「台灣創意設計中心」第一次基金捐助人會議，已完成修訂該中心之捐助章程及選定第一屆董事。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.03.03	協助文化藝術工作者創業(與經濟部合作)(行政院文化建設委員會)	6.98	6.98	符合	6,110	6,070	99.35
執行情形： 一、辦理「新興重要策略性產業屬於文化設施產業部分獎勵辦法(草案)」法規命令預告程序(9/15至9/29)。 二、召開第二次法規委員會，審議「新興重要策略性產業屬於工藝技術服務部分獎勵辦法」(草案)。 三、召開「『文化藝術獎助條例』第二十六條之一及第三十條之一至第三十條之三修正案」研商會議。 四、配合經濟部於9/17召開之「促進產業研究發展貸款辦法」以適用文化創意產業申請須知研商會議。 五、與行政院南部聯合服務中心合辦「文化創意產業南部論壇系列計畫」，於本(九十二)年八至十月間舉辦「南方的創意平台 - 文化創意產業南部系列論壇」六場分區性在地論壇，其中九月份辦理四場，分別是9/1高雄市、9/5高雄縣、9/12台南縣及9/19於嘉義縣。 六、9/1辦理「創意產業專案中心」記者會。 七、9/24召開「創意產業專案中心」與工作協調暨第一季進度報告會議。 八、「創意產業專案中心」與銀行業者洽商文化藝術工作者貸款利息補貼之可行性，並將邀請產官學研界召開研商會議。 九、「創意產業專案中心」網頁設計中。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.03.04	強化智慧財產權保護(經濟部)	15.68	16.37	0.69	81,168	79,366	97.78

執行情形：	<p>一、健全法制：(一)配合著作權法7月9日施行，於9月5日公告著作權法條文適用之相關問題解釋令，以統一檢警調執行標準。(二)因應著作權法增訂使用報酬請求權，及訂定仲裁機制，於7月28日函請行政院准予撤回「著作權仲介團體條例修正草案」一案，業經行政院於9月3日核定准予撤回。(三)「製版權登記辦法」及「著作權爭議調解辦法」修正案，可望於近期內發布實施。(四)各項專案法制研究案繼續執行中。(五)「原住民族傳統智慧創作保護條例」草案，行政院已於91年11月8日送立法院審議，並經立法院內政民族委員會於92年5月19日進行第一次審查，將於本屆第四會期召開公聽會後，進行第二次審查會議。</p> <p>二、加強教育訓練與宣導：(一)新修正專利法暨施行細則說明會業自9月24日、10月2日、10月9日、10月16日陸續於台北、新竹、台中及高雄舉行。(二)92年度專利助理審查官訓練於8月4日至9月3日假經濟部專業人員訓練中心辦理完竣，共計32位審查人員參訓。(三)專利侵害鑑定研習班因應鑑定基準修正須俟10月份始完成，故該研習班將配合延至11月舉辦。(四)92年度各項教育宣導計畫辦理情形：1.「網際戰警」網路互動遊戲，截至9月底止，參與人數高達130,359人次，績效良好。另「智慧新生活週報」之電子報，於每週一發行，各界反應良好。2.持續於每週一，於自由時報開闢智慧財產權專欄。3.舉辦宣導列車及說明會共計43場次，觸達10,000人以上。4.9月16日-11月15日，於台灣鐵路局電視牆刊登保護智慧財產權宣導廣告。5.9月30日於世新廣播電台製播「Lady Lady生活甘巴爹：專家說智慧-談政府對打擊仿冒及盜版的作法」宣導節目，呼籲學子們共同反盜版。</p> <p>三、辦理智慧財產權管理相關課程與訓練，「智慧財產權應用管理班」已於八月中旬完成簽約手續，刻正辦理招生事宜中，預訂於十月中旬開課。</p> <p>四、合理提高檢舉及查緝仿冒盜版之獎金，並擴大給獎對象：(一)受理檢舉仿冒盜版案件，本月計核准獎金新台幣1,139,272元，92年1月至9月底止累計核准獎金新台幣11,016,621元，其係以受理申請獎金案件經簽奉核准之金額計算。(二)92年截至9月底止，實際撥付數為8,911,596元。</p> <p>五、強化查禁仿冒商品小組組織功能：(一)執行「光碟管理條例」截至9月底止共計查核807家次光碟工廠，配合檢警調查緝行動查獲重大盜版案件9件。依光碟管理條例開立行政處分書共8家、行政罰鍰一千八百五十萬元。(二)保智大隊截至9月底止處理侵害智慧財產權案件共計1,597件，移送嫌疑人712人，查獲之盜版仿冒品金額估值新台幣四十三億四千五百萬餘元。</p>
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.04.02	創意家具設計(經濟部)	4.30	3.94	-0.36	3,699	3,269	88.38
執行情形：	<p>一、完成資料庫系統測試，建置資料中。</p> <p>二、辦理體驗式家具高階設計人才培訓班。</p> <p>三、辦理第二場產官學研座談會。</p> <p>四、完成2家輔導廠商產品設計電腦3D構想圖建構，其中1家並提早進行電腦施工圖面工作。</p> <p>五、完成台灣家具設計知識網建構測試與修訂。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.04.03	創意生活設計(經濟部)	7.13	7.13	符合	10,503	10,503	100.00
執行情形：	<p>一、諮詢服務廠商100餘件，彙整諮詢報告。</p> <p>二、受理評選報名及審查作業約50件。</p> <p>三、辦理三場座談會、專題報導3則以上、廣播錄製4集以上。</p> <p>四、建置創意生活產業資料庫及查詢網站雛形。</p> <p>五、規劃辦理表揚活動及展覽。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.04.04	紡織與時尚設計(經濟部)	0.47	0.47	符合	35,100	33,442	95.28
執行情形：	<p>一、持續進行設計ABC相關活動資訊建檔，包括設計競賽網路票選、設計課程及活動等資訊。</p> <p>二、完成建置數位文化圖像內容4,000張、建置數位文化圖像內容2,000張、台灣精緻文化圖像再創意像2,000張。</p> <p>三、文化圖案應用完成文化圖案應用提袋及化粧包設計15款。</p> <p>四、持續進行文化創意國際設計人才培育課程。</p> <p>五、辦理育成學員赴巴黎、里昂、米蘭為期一個月之觀摩進修課程。</p> <p>六、完成全國設計新秀研習營檢討會議及結案報告。</p> <p>七、持續進行鞋類、袋包箱人才培訓課程推廣。</p> <p>八、規劃及辦理全國紡織時尚週各項動、靜態展示活動，包含辦理：時裝設計競賽動態評審活動、育成中心學員成果發表、國內知名設計師作品聯合發表、紡織專案計畫成果聯合展、織品及鞋袋包競賽得獎作品展示等。</p> <p>九、辦理全國紡織設計大賽決選、頒獎典禮，包含辦理：時裝設計競賽學校團體組及個人組動態評審活動及頒獎；織品設計競賽頒獎；鞋類及袋包競賽決賽及頒獎等。</p> <p>十、辦理最佳人氣獎網路票選活動。</p> <p>十一、持續執行鞋類個案輔導6家次、袋包箱廠商個案輔導3家次、流行趨勢或市場商情分析報導及設計行銷整合個案輔導。</p>						

十二、於紡織時尚週以動態秀佐以靜態展示，展現輔導成果。

十三、於TITAS展辦理1場優質紡織品商洽會並於TITAS展及Texworld展完成2組產品識別系統設計。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.04.05	數位藝術創作(行政院文化建設委員會)	10.46	10.46	符合	2,900	2,900	100.00
執行情形： 一、9/1 籌畫「漫遊者 國際數位藝術大展」原名為「無重力遊牧 數位媒體藝術展」，委請 策展人至德國及奧地利進行資料蒐集。 二、與台南藝術學院合辦「2003國際音像數位藝術論壇」，辦理簽約手續。 三、9/15召開「數位藝術創意中心」前期規劃案第一次座談會。 四、辦理宣導節目製作與雜誌報導委商議價手續。 五、召開「數位藝術創作與流通平台」前期規劃案第二次座談會及「漫遊者 國際數位藝術大展」規劃會議，確定展覽方向。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.04.06	傳統工藝技術(行政院文化建設委員會)	8.16	7.68	-0.48	30,620	18,277	59.69
執行情形： 一、優良工藝品標示制度 納入陶瓷產品年度評鑑計畫：(一)辦理「陶瓷產品品質認證評選活動企劃」委託服務案投標廠商評審會，並完成議價。(二)辦理「優良工藝品標章」智慧財產權登記註冊，完成專利商標委託註冊工作。(三)完成擬定陶瓷產品評鑑徵件簡章，雜誌廣告登出及媒體宣傳定稿。 二、工藝創思設計營報名人數25人，十月六月開訓。 三、92年工藝人才培訓計畫學員作品拍攝建檔，培訓成果彙整中。 四、台灣工藝節計畫配合精緻陶瓷餐具開發設計推廣計畫辦理。 五、台灣工藝之美媒體推廣計畫配合台灣近代陶瓷餐具開發資料彙整推廣專案，進行編印日用陶瓷專輯。 六、已完成「工藝證照授發 證管理作業要點」草案內部討論，並針對工藝師分級方式及取得部分條文，於9月25日公告建立工藝證照制度調查研究計劃委辦案，公開甄選學術單位及民間機構等，提出對工藝證照分級及資格之意見調查和辦公聽會計劃，以廣納工藝業界、學界和一般民眾對工藝證照之相關意見。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.05.01	創意藝術產業(行政院文化建設委員會)	12.00	11.63	-0.37	29,000	26,700	92.07
執行情形： 一、召開「2003文建會亞太藝術論壇 海上絲路再發現」諮詢會議。 二、委託織品服飾設計師協會辦理「台灣衣party 放眼看世界」活動，帶領23名設計師參觀巴黎成衣展Pert A Porter、Masion & Object建築家飾展以及參觀流行資訊機構等。並召開「台灣衣party-放眼看世界」歸國記者會，陳主委郁秀親自主持，分享設計師的參訪心得。 三、研訂「縣市政府演藝事業及演藝人員輔導規則參考本(草案)」，期藉以輔導縣市政府依地方制度法第二十五條之規定訂定輔導規則，並使演藝團體得依所得稅法之規定享免稅優惠。 四、召開典藏青年藝術家作品計畫草案諮詢會議。 五、委託國立歷史博物館辦理「九十二年青年繪畫作品典藏計畫」。 六、為因應藝術相關產業從業者所需，完成修訂「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，申請時效自兩個月前放寬為一個月。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.05.02	創意出版產業(行政院新聞局)	8.98	8.07	-0.91	4,000	2,930	73.25
執行情形： 一、出版產業調查：進行第三階段之深入訪談。 二、建置「臺灣出版資訊網」，完成「臺灣出版資訊網」網站建置，並公開上線。 三、「出版專業人才」培訓班，辦理招生事宜。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.05.03	創意影音產業(行政院新聞局)	15.26	14.63	-0.63	235,400	66,000	28.04
執行情形：一、廣電部分：(一)戲劇類：9/27完成初選11件入圍。(二)非戲劇類：三件入選，另將再做第二次甄選。人才培育暨行銷推廣補助案完成徵件作業。 二、電影部分：(一)電影法修正案預訂立法院於本會期審議。(二)公布92年輔導金獲選名單。(三)已召開92年優良劇本決選會議。(四)國片整體形象CF及配合設計3D動畫企畫案簽約完成。(五)舉辦電影實業家俱樂部第一次聯誼會，以建立電影媒合平台。(六)本局與經濟部及文建會共同會銜發布促進產業研究發展貸款辦法部分條文修正，俾文化產業取得融資管道。 三、出版部分：(一)所有PC Server之Linux作業系統安裝。(二)所有PC Server之Apache/Tomcat軟體安裝。(三)所有PC Server之PostgreSQL軟體安裝。(四)連線環境安裝作業之申請。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
02.05.04	建立本土漫畫工業(行政院新聞局)	2.25	2.15	-0.10	3,100	1,100	35.48
執行情形：一、監督受託單位查核得獎作品完稿作業情形。 二、協調得獎者及出版社有關得獎作品後續出版及行銷相關事宜。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.01.01	延攬海外科技人才(經濟部)	14.67	14.60	-0.07	115,385	121,317	105.14
執行情形：一、進行跨領域國外培訓課程進度80%；創新研發培訓課程進度80%；產業分析師課程進度30%；經費進度超前原因為預支國外培訓費用；受SARS疫情影響之創新國際論壇延至12月辦理。 二、延攬海外科技人才廣宣業務：(一)於第17期國際投資季刊登「延攬海外科技人才網站」相關訊息。(二)9月18日上午赴寶島新聲電台「財經123節目」宣傳延攬海外科技人才業務。(三)已完成更新「延攬海外科技人才網站」台灣面面觀內容草稿。(四)調查各單位人才需求。截至9月底止，累計進行4,956家國內企業科技人才需求調查。(五)蒐集並彙整人才資料。截至9月底累計有海外科技人才609名申請登錄會員求職及321家國內用人機構上網求才，電腦自動媒合333人次。(六)辦理延攬人才獎補助截至9月底已審查通過13家廠商之14名海外科技人才申請來臺服務薪資補助，申請金額為新台幣828.5萬元。(七)組團赴國外商談於9月5日至16日與行政院國科會共同舉辦「92年度行政院延攬海外科技人才訪問團」，邀請47家公司(單位)赴舊金山、洛杉磯、波士頓、華盛頓、東京、大阪辦理6場攬才媒合商談會，並蒐集約3,404筆海外科技人才履歷資料及問卷調查。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.01.02	吸引外國留學生(教育部)	20.96	21.64	0.68	179,240	186,580	104.10
執行情形：一、目前各相關大學校院已配合訂定各校外國學生獎學金作業要點。 二、繼續核撥92學年度9-12月獎學金。 三、繼續核錄獎學金備取學生。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.01.03	鼓勵國外留學(教育部)	27.05	26.88	-0.17	56,100	34,107	60.80
執行情形：一、彙編本專案本年甄試簡章，並協調合作社販售。 二、參加教育專業團體及媒體活動，宣導本專案培育重點科技計畫。 三、鼓勵北、中、南、東各區大專學生參加公費留學宣導會。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.01.04	大學國際化(教育部)	24.49	24.49	符合	2,150,000	2,050,000	95.35

執行情形： 辦理第八次審查委員會第一次實地訪視會議。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.02	提供500億研發貸款(經濟部)	10.20	10.20	符合	12,600	12,600	100.00

執行情形： 一、計畫管理：(一)受理廠商計畫申請累計99件，貸款需求達26.06億。(二)建立補助款計畫轉研貸計畫之簡易申貸程序。(三)隨時提供廠商計畫諮詢及計畫書撰寫輔導(四)9/3辦理第三次審議委員會，核定通過8件，累計核定通過16件，核貸金額4.7億。(五)建立簽約作業程序及線上簽約說明。(六)輔導通過核定計畫廠商製作合約暨計畫書，共計8家廠商已進行簽約程序。
二、推廣及宣導：(一)針對100家通過主導性新產品開發計畫、業界開發產業技術計畫及研發服務產業推動計畫之廠商辦理研貸計畫線上說明(二)9/26配合示範性資訊開發計畫簽約說明會辦理一場補助款轉研貸計畫簡易申貸宣導說明會。
三、技術審查，依時程及領域，完成17場次審查小組技術審查作業，審查通過15件申請案；9/5、9/29召開兩場次技術審查月會，討論計畫總經費超過5000萬以上之申請案8件、未通過技審小組會議之申請案2件，及技術審查機制意見交流。
四、財務審查及徵信，9月份完成42件申請案，財務審查分析報告。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.03.01	設立半導體學院計畫(經濟部)	4.02	5.39	1.37	21,900	23,139	105.66

執行情形： 一、完成92年1月15日舉辦「半導體產業人才培訓課程規劃--IC設計組第三次會議」，規劃我國未來半導體IC設計業人才培訓課程相關事宜。
二、完成92年1月28日舉辦之半導體人才培訓開班單位遴選辦法討論會，完成規劃我國半導體人才培訓開班單位遴選辦法及相關事宜。會議共識與結論，將作為政府推動半導體產業人才培訓計畫之依據，完成培訓符合業者需求之人才，達成國家半導體產業發展與升級之終極目標。會議記錄摘要如下：(一)將調查國外是否有半導體領域的培訓課程及認證機制，研究如何引進，若沒有，等學院運作一段時間後再研議。(二)今年將在半導體學院運作過程中彙整各開班單位的試題，再考量明年統一出題的可行性。(三)年底工業局將委託客觀單位評鑑今年的開班成效，做為明年遴選開班單位的評量標準。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.04.01	吸引跨國企業設置區域研發中心(經濟部)	16.00	16.00	符合	40,000	387,985	969.96

執行情形： 一、持續提供廠商計畫諮詢服務，協助工研院電通所、無線通訊辦公室、工研院電子所等單位進行計畫諮詢服務。
二、9/10 SONY、HP輔導性質財務訪視會議。
三、9/17貝克輔導性質財務訪視會議。
四、9/20摩托羅拉構想溝通會。
五、9/24愛思強輔導性質財務訪視會議。
六、9/26 Alcatel、Supermicro計畫洽談、溝通會議。
七、9/30 Autotech計畫構想洽談。
八、協助提供與撰寫招商大會與國防訓儲成果展中，國外研發中心計畫相關資料。
九、協助彙整國外研發中心進度推動資料與國外人士在台面臨生活問題彙整資料。
十、修訂「鼓勵國外企業在台設立研發中心計畫」計畫機制，完成國外研發中心折頁版申請須知。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.04.02	鼓勵民間企業設置創新研發中心(經濟部)	13.81	14.06	0.25	30,000	44,980	149.93

執行情形：	<ul style="list-style-type: none"> 一、 92年度累計推動37家民間企業提出計畫申請案。 二、 92年度累計審查推薦25家民間企業的計畫申請案。 三、 92年度累計核定通過緯創、光陽、致茂、正威、協易、光寶、凌陽、聯詠、合勤、東訊、奇景、揚智、思源、威達電、訊連、永光、茂德、國聯、華邦、華碩、國碁等21項研發中心計畫案。 四、 截至92年度9月底止，累計總計核定59項研發中心計畫案。
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.04.03	中央研究院基因體研究中心(中央研究院)	28.18	28.15	-0.03	717,265	487,185	67.92
執行情形：	<ul style="list-style-type: none"> 一、 92/7/31基礎底板澆置完成。 二、 92/8/31B2F版澆置完成。 三、 92/9/30B1F版澆置完成。 四、 八月份共有一位特聘研究員、一位合聘研究員及二位研究技師完成報到。 五、 九月份有一位研究技師完成報到。 						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.04.04	南港軟體設計研發中心(經濟部)	4.76	4.42	-0.34	33,480	37,200	111.11
執行情形：	<ul style="list-style-type: none"> 一、 完成服務辦公室、育成中心、開放實驗室等裝潢工程。 二、 持續進行開放實驗室之電腦資訊系統、設計&測試環境軟硬體及矽智財匯集初步系統建置。 三、 受理育成中心進駐相關業務申請--9/18已完成鍊聚、巨楓等公司之正式進駐審查會，正持續安排擎力、新瀚穎等公司之進駐正式評審會。 四、 完成安排工研院STC進駐相關事宜-預計10月進駐。 五、 進行成立管理委員會。 六、 籌備開幕酒會相關事宜。 七、 完成第三次請款及服務辦公室設置及單一窗口設立。 八、 完成專屬網站建置及提供六次國內外重要展覽與研討會等訊息。 						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.04.05	龍園行動通訊工程中心(經濟部)	8.79	7.99	-0.80	32,128	29,508	91.85
執行情形：	<ul style="list-style-type: none"> 一、 完成工程採購圖說公開閱覽。 二、 完成工程採購上網公告，訂於10/17召開評選廠商。 三、 完成動土典禮初步規劃工程。 四、 完成先期營運辦公地點與龍潭馮望園區簽約。 五、 完成測試技術能量建立計畫及產品開發實驗室先期招商及廣宣事宜。 六、 完成技術鑑價服務機制先期研究。 						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.04.06	新竹奈米應用研發中心(經濟部)	53.79	53.79	符合	195,600	195,600	100.00
執行情形：	<ul style="list-style-type: none"> 一、 計畫人員持續進駐，年度內預定進駐91人。 二、 持續維護廠務系統。 三、 進行奈米共同實驗室聯誼會之會員招募工作，目前已有43家廠商加入。 四、 各所/中心實驗室管理人進行資訊網路設備預約系統測試中。 五、 完成教育訓練課程整體規劃。 六、 目前有三套設備正常使用中。 						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.04.07	電信技術中心(交通部)	24.00	24.00	符合	380,000	380,000	100.00
執行情形： <p>一、交通部於九十二年三月三十一日就「財團法人電信技術中心」之規劃向立法院科技及資訊委員會提出專案報告，經委員會審議決定：「交通部應於兩個月內責成中華電信公司將電信研究所相關功能之設備及技術依合理條件（含部分資產無償）轉移至財團法人電信技術中心，以免浪費國家資源。預算三億八千萬元經報告及詢答完畢，同意准予動支一億元，其餘之預算須俟轉移工作完成並至委員會專案報告，經同意後始得動支。」交通部依此項決定，責成交通部電信總局與中華電信公司進行協商後，續於九十二年五月二十九日再次向科技及資訊委員會就協商情形提出專案報告，經會議決定：「其餘之預算二億八千萬元同意動支。」爰此，交通部電信總局九十二年度捐助「財團法人電信技術中心」之預算已可全數動支。</p> <p>二、為加速推動財團法人電信技術中心籌備工作，「財團法人電信技術中心籌備處設置要點」業奉交通部於本（九十二）年七月十七日核定，並於八月十一日正式成立財團法人電信技術中心籌備處。</p> <p>三、為辦理電信技術中心選址作業，該籌備處業已成立「電信技術中心選址評估小組委員會」，旋於本年八月八日及十四日兩次邀集學者、專家及官方代表召開選址評估會議，經研訂「電信技術中心設置地點受理申請及評選作業規定」，內容包括電信技術中心用地需求、評選標準、申請須知等，並於八月二十五日正式公告周知，自當日起受理地方政府提出設置地點申請，申請期限為一個月，至受理日期截止，共有台北縣、桃園縣、台南市、台南縣、高雄市、高雄縣等地方政府提出申請，預計十月底前完成設置地點評選作業，並將評選結果陳報交通部。</p> <p>四、為推動有關設置地點評選、許可登記及初期開辦事項等前置作業，九十二年度編列捐助「財團法人電信技術中心」預算新臺幣三億八千萬元，業於八月二十七日依規定程序移撥至電信技術中心籌備處，另中華電信股份有限公司捐助新臺幣一億二千萬元，業於九月十八日依規定程序撥入電信技術中心籌備處。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.04.08	中部精密機械創新研發設群(經濟部)	24.40	24.40	符合	87,494	86,300	98.64
執行情形： <p>一、精密機械 工具機產業智庫技術：(一)持續進行系統平台設計開發，完成5種BOM維護建置及Content匯整管理。(二)完成技術文獻50篇產出控管應用介面。(三)開發完成精密零組件關鍵技術一項</p> <p>二、精密機械產業創新研發中心推動計畫：(一)與金屬中心、精機中心等法人間工作分配及溝通會議。(二)舉辦廠商座談會。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.04.09	產業創新研發示範區(經濟部)	7.33	6.89	-0.44	87,917	90,087	102.47
執行情形： <p>一、開始進行配合第一期請領使用執照之相關戶外工程。</p> <p>二、進行北部招商說明會之活動規劃。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.04.10	發展亞太創業中心計畫(經濟部)	20.50	21.17	0.67	448,106	446,754	99.70
執行情形： <p>九十一年度主動提供75,239家新創中小企業創業諮詢服務資訊及171家新創中小企業短期診斷輔導服務，並累計育成1,266家中小企業，誘發投、增資金額新台幣56.59億元。本（九十二）年度「發展亞太創業中心計畫」九月份主要工作包括結合縣市政府（嘉義縣、屏東縣、桃園縣）、民間組織（台灣更生保護會）擴大辦理聯合創業諮詢服務以及進行「國家新創事業獎公開賽」參賽公司評選事宜。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.04.11	環保科技育成中心計畫(行政院環境保護署)	3.75	3.75	符合	0	0	符合

執行情形： 各計畫已完成試車驗收程序，目前正積極進行實際系統運轉測試的階段；明志技術學院育成中心負責"廚餘回收二階段發酵"處理技術開發；永達技術學院育成中心負責"套裝中水回收利用系統開發"；台灣科技大學育成中心負責"生物可分解聚乙烯塑膠製備與吹膜成型技術"；交通大學育成中心負責「奈米微氣泡浮除技術於半導體工業化學機械研磨廢水回收開發」。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.05.01.01	農業生物技術國家型科技計畫(行政院國家科學委員會)	67.65	67.65	符合	1,973,458	1,801,337	91.28

執行情形： 一、本年度專題計畫：(一)92年度國科會計畫：當年度通過件數共計40件，加上預核計畫共計97件，補助經費共計155,934.5仟元。(二)國科會產學合作計畫：截至7月中旬為止，當年核定計畫共8件，補助經費共計24,613.6仟元，累計執行中計畫共3件，審查中4件。
二、專題計畫期中評鑑會議：8月份請各組召集人撰寫各組綜合報告書及通知計畫主持人完成期中評鑑報告書。9月26日前請各召集人與計畫主持人回覆報告書電子檔，並決定會議時間為10月21日。
三、92年度成果發表會：準備工作開始，並確定成果發表會時間為12月16日。
四、農委會、中研院下年度專題計畫徵求與審查：7月中提請計畫書共計77件，預定至8月31日截止。8月份確認初審委員名單，計畫書提請至8月31日止，共計70件。9月9日召開複審委員決定會議，9月10日完成初審並於9月底完成初審答辯。
五、論壇：(一)花卉論壇：定於10月31日於嘉義大學舉辦。(二)保健/藥用植物論壇：準備工作開始，預定11月21日舉辦。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.05.01.02	生技製藥國家型科技計畫(行政院國家科學委員會)	14.56	14.56	符合	1,049,067	1,058,073	100.86

執行情形： 活性篩選本月共計篩選108件，至第三季為止共計完成720件篩選報告；已於本月進行第三季計畫執行進度及情形報告書面資料繳交至計畫辦公室備查；本月進行初步93年度計畫執行規劃。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.05.01.03	基因體醫學國家型科技計畫(行政院國家科學委員會)	60.93	60.25	-0.68	3,948,537	3,569,292	90.40

執行情形： 一、完成AHM中的成分物質之作用機轉研究。
二、建立基因的多樣性分析模式；完成了50種中草藥成分抗癌活性成分評估。
三、提出「基因治療臨床研究成立生物安全性委員會」建議草案。
四、受理細胞治療相關諮詢案(1件)及SARS相關醫療器材類諮詢案(1件)。
五、建立20公升規模rAAV/dnPLB與rAAV/LacZ相關質體之萃取、純化製程。
六、建立1公升規模293細胞平盤貼壁式生產重組腺病毒rAd/AGL的最適條件。
七、利用重組腺病毒rAd/GDE感染GSDIII病人及非病人初級培養細胞株，初步結果顯示重組腺病毒感染後所表現的GDE酵素具有生物活性。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.05.02	奈米國家型科技計畫(行政院國家科學委員會)	10.30	10.27	-0.03	1,425,772	1,437,398	100.82

執行情形： 一、完成BW = 2.5GHz TIA電路設計、Track pitch 300nm, Groove depth < 20、Df ~ 10-3)、奈米微粒之生物標示技術平台建立。
二、進行奈米流體黏滯力及熱傳導率量測分析，10 wt-% Al₂O₃水相奈米流體於30 時，黏度約為1.75 cP 且K值提昇15%；完成奈米晶體鍍膜製程系統與流程的規劃；使用現有MPECVD，進行鍍觸媒上生長CNT實驗，建立膜厚與CNT管徑關係；完成美國NNI及歐盟相關資料的蒐集、研讀，整理於期中報告。
三、進行光學式與探針式表面形貌實測研究、多功能探針掃描顯微鏡之性能測試；進行線距(Pitch)能力試驗、具追溯性三軸SPM細部規格設計、具追溯性三軸SPM細部設計；進行軟體驗證分析研究。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.05.03	晶片系統科技發展計畫(行政院國家科學委員會)	23.00	23.00	符合	1,130,199	917,238	81.16
執行情形： 一、經濟部技術處：(一)、法人科專：法人科專三件計畫執行中，晶片系統關鍵技術開發四年計畫(工研院)，通訊光電環構計畫--晶片系統核心分項(工研院)，及晶片系統IP驗證技術發展四年計畫(中科院)。至92.9.30合計支出\$178,687仟元。執行狀況良好。(二)、業界科專：業界科專目前共18件計畫執行中。 二、經濟部工業局：工業局晶片系統產業發展中綱計畫共涵括三部分，晶片系統產業發展計畫、鼓勵前瞻應用主導性新產品補助、鼓勵前瞻應用主導性新產品輔導及審查計畫。 三、國科會工程處：(一)基礎環境建置計畫：已完成核定五件，補助經費約壹億壹仟貳佰肆拾萬捌仟元(二)學術研究計畫：核定通過十四群整合型計畫，共計八十八件計畫，補助費約玖仟伍佰捌拾伍萬參仟元(三)目前正積極公開徵求晶片系統國家型科技計畫『目標導向型研究專案』研究計畫書。 四、教育部顧問室：(一)核定補助EDA聯盟規劃發展(大學部)EDA教材發展計畫 4,402仟元。(二)核定補助辦理矽導計畫教師講習及座談會共新台幣470仟元。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
03.05.04	電信科技發展計畫(行政院國家科學委員會)	72.48	72.96	0.48	1,496,475	1,456,832	97.35
執行情形： 一、經濟部技術處：(一)寬頻有線通訊系統技術 • 本月新增兩案先期技術授權，Next Generation Ethernet over SDH系統及視訊編解碼器先期技術，技轉廠商為台聯電訊及松翰科技，累計至本季技術移轉共7件，簽約金額為19,697仟元。於IEEE 會議發表An Adaptive Carrier Synchronizer for M-QAM Cable Receiver論文。(二)通訊與光電領域環境建構1. 9月10日舉辦「MHP多媒體發展共訂規格會議」第五次會議，會中決議成立「台灣數視產業推動聯盟」，並由工研院電通所統籌成立事宜。2. 參加8月25-9月5日之CMMI Level II Claaa A Appraisal並通過認証。3. 論文累計刊登13篇，專利申請累計3件，專利獲證累計3件。(三)通訊軟體關鍵系統技術計畫 • 本月繳庫金為275.205仟元。(累計達成率：38.65%)1. 於"二 三數位生活與網際網路科技研討會"發表五篇論文。2. 本月國內專利獲證2件，累計8件。(達成率：267%) 二、國科會：(一)審查VoIP及WLAN推動規劃案。(二)推動參加MPEG國際標準會議。(三)加拿大CRC通訊人才培訓。 三、教育部：(一)國際化人才培育規劃-計畫聯盟已補助八位種子教師進行國外培訓計畫，亦已補助邀請國外專家學者六位來台進行短期授課，國外參訪事宜初擬六位教授參與。(二)五組續進行國內的種子教師培訓計畫。(三)續建立夥伴學校及設立重點實驗室、課程改進規劃。(四)續建立通訊科技教育改進計畫資源網站資料。(五)五組續進行各夥伴學校及重點實驗室之訪視評估。(六)進行九三年度新夥伴學校申請事宜-新夥伴學校之三所學校(四案)提報詳細計畫書。 四、經濟部工業局：(一)為協助國內廠商即時獲得國際標準訂定過程的相關資訊，以加速產品開發，通訊推動小組透過工研院美西公司在美國申請加入成為ITU會員，預計在10月可以完成申請手續。(二)促成交大網路測試中心(NBL)與美國University of New Hampshire InterOperability Laboratory(UNH-IOL)簽定合作備忘錄，共同發展網路互通性測試技術，提昇國內測試能 • 參與產學研界結合之SIP/ENUM Trial，目前已共同完成與ISP網路/固網整合互通。(三)舉辦「發現台灣無線之星活動-國際論壇(四)技術發表會(五)「人才媒合活動」三場聯盟活動。(六)結合無線通訊聯盟進行無線上網標章推廣，新增8示範區與30所學校加入上網標章及漫遊協定。順利完成漫遊認証交換中心軟硬體建置，正與示範區以及學校進行連線測試。(七)已完成初賽及搭配發現台灣無線之星之人才媒合與技術發表會活動，揭曉複賽入圍名單，於9月底舉辦複賽，10月13日敬邀行政院游院長進行頒獎典禮。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.01	電子科技發展中程綱要計畫(經濟部)	32.53	32.56	0.03	862,030	859,803	99.74
執行情形： 一、奈米電子關鍵技術：在磁性記憶體關鍵技術製程部份，關鍵機台"MRAM PVD"已經開始裝機，並完成單一薄膜的厚度規格驗證(1 < 25 f2；完成共八道之MTJ特性驗證所需之光罩設計，並已建立MTJ SPICE model；完成磁性記憶體測試電路之設計與佈局(16X32 MTJ Array)；產出電路設計報告及產出佈局設計報告。在奈米碳管場發射顯示技術部份，已完成Normal gate元件與面板之設計模擬(閘極=50nm、Ia/Ig > 100)及完成陰極板之厚膜微影製程技術(畫素間距=500nm)；模組整合技術(NCF材料製程評估及驅動系統設計)及陰極板厚膜微影製程技術(畫素間距=400nm、解析度=65ppi)正在進行中。 二、晶片系統關鍵技術發展四年計畫係自FY92年開始執行，分為SOC前瞻產品載具技術及SOC IP驗證及安全交易平台技術兩項分項計畫。完成工作項目包括：(一)完成虛擬平台目標規格(二)完成WLAN RFIC架構及電路設計(三)完成10GbE PMD Testing(四)完成10GbE PMA Block Design/Testing(五)完成10 GbE PCS Block Design/Testing(六)完成10GbE MAC Protocol and Verilog Coding(七)完成IP Check In Criteria(八)完成"IP Rating標準"初稿(九)完成On-Chip Bus Verification Model Verification(十)完成IP管理系統系統規格書							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.02	資訊科技發展中程綱要計畫(經濟部)	14.98	14.98	符合	341,067	311,161	91.23
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、智慧型資訊系統技術：完成Smart Card含Cryptography之模組測試及完成行動多媒體介面細部設計。 二、網路前瞻應用技術：完成服務網路架構及協同運作管理相關技術測試計畫書。 三、新世代數位學習環境技術：完成行動學習載具平台及數位學習內容管理相關技術原始碼。 四、新資訊家電系統發展技術：完成嵌入式作業系統技術相關設計規格書。 五、數位學習技術：完成數位學習人機介面規格研究報告及進行數位學習內容保護技術開發。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.03	光電科技發展中程綱要計畫(經濟部)	12.30	12.30	符合	292,863	277,925	94.90
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、光電半導體應用及光通訊關鍵性技術發展四年計畫：(一)光通訊模組微構裝及OEIC技術封裝機構、製程製作完成。(二)寬頻光通訊元組件技術光纖夾治具製作完成、對光系統完成、完成pump combiner power >600mW、完成長波長鎖定器封裝, Capature range>30nm。(三)光電半導體元件技術完成微晶片機械性能及光學性能驗證、完成 GaN 基板上磊晶, 元件製程正在進行中。 二、下世代光資訊系統技術發展五年計畫：(一)高密度光儲存關鍵技術分項:完成高精度動壓軸承製作、完成PLL/ Buffer Management電路設計與Write Loop軟體、完成HD-DVD光機制振模組組裝。(二)數位影像即時擷取技術分項:完成變焦鏡頭自動調教演算法設計、完成彩色影像處理結合混合光源之白平衡技術程式測試、完成百萬畫素即時影音壓縮驅動程式及作業系統程式植入技術、完成變焦鏡頭光學設計光機介面、非球面設計及來源問題評估。(三)相片品質列印技術分項:完成輕量化與便利化印相技術之各硬體及軟體模組開發、完成邏輯晶片式噴墨印頭之晶片Schematic、Re-Layout、完成壓電噴液裝置驅動電路設計。(四)光學顯示元件關鍵技術分項:完成PLED 4" QVGA Full color單色面板、完成高分子LED噴印技術薄膜平坦化技術。 三、個人端光訊傳感與顯示技術四年計畫：(一)完成1664 x 1280 CMOS影像電路與佈局比對驗證, 並送交UMC晶圓廠製作。進行1664 x 1280 CMOS影像感測器電路驅動電路設計, 建構測試環境; 完成單晶片VGA camera IC佈局比對驗證, 並送交UMC晶圓廠製作; 進行單晶片VGA CMOS影像感測器電路驅動電路設計, 建構測試環境。(二)完成低漏電流氮化鎵偵檢器之改良設計(規格Responsivity 0.1A/W)及改進之氮化鎵紫外線影像器結構磊晶成長。(三)完成單眼影像顯示器造型製作與組合測試; 完成微型影像顯示模組組裝測試及瞳位追蹤系統影像軟體功能整合測試。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.04	通訊與光電環境建構科技發展方案(經濟部)	15.00	15.00	符合	519,731	514,614	99.02
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、奠定國際地位及規格制定, 參與及推動DVD Forum多項會務, 01/01-09/18統計共參加72次DVD Forum相關會議(SC: 0、TCG: 5、PCC: 4、VPC: 1、VTF: 1、MITF: 1、SG: 12、GM: 0、WG1: 6、WG2: 1、WG3: 3、WG4: 2、WG5: 4、WG6: 10、WG9: 4、WG10: 1、WG11: 17、DVD Conference: 0)。 二、主協辦與參加技術研討會：(一)92年09月07日派人至DivX Networks, Inc. (San Diego)接受訓練, 並於9月22日與DivX Networks, Inc. 於新竹舉辦"DivX認證中心"簽約儀式暨記者會。(二)促進國內學研機構研發成功的技術為產業界利用, 於09/09(二)工研院參加由經濟部工業局、長庚大學及桃園縣政府共同主辦「九十二年桃園地區大學院校技術移轉聯合發表會」及「2003電子暨光電材料技術商談會」, 將所內具有運用潛力及商業化價值的「照明用白光LED」技術研發成果向相關廠商發表, 並與有興趣的廠商進行一對一的商談。(三)92年09月10日舉辦「MHP多媒體發展共訂規格會議」第五次會議, 會中決議成立「台灣數位電視產業推動聯盟」, 並由工研院統籌成立事宜。(四)英華達Java手機計畫人員已於9/22-9/28至上海英華達進行系統整合及訓練等事宜, 並展示DivX, Speech等成果。 三、專利執行情形：(一)專利申請共126件(年度達成率152%)。(二)專利獲得共81件(年度達成率169%)。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.05	電機科技發展中程綱要計畫(經濟部)	73.29	73.29	符合	20,530	19,100	93.03
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、初步完成空氣清淨產業技術發展聯盟網站(ACTA)架構並上線, 未來可扮演資訊交流及廠商產品拓展等多種功能。 二、協助立穩企業股份有限公司提出「智能型抗菌電梯」業界科專申請案。 三、進行智慧型家電管理系統展示場址之配線、裝潢等週邊工程之規劃設計。 四、進行國內智慧家電整合性服務產業之架構細部規劃。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.06	機械科技發展中程綱要計畫(經濟部)	14.73	14.73	符合	460,041	453,523	98.58
執行情形： 一、精密機械技術：完成並聯式五軸工具機設計報告，精密微量射出成形模組製造與裝配，潔淨塑化成形控制技術測試改良。 二、新興產業機密機械系統關鍵技術：(一)完成集束型快速熱處理設備之熱氧化製程處理機台設計分析。(二)完成雷射模組控制程式之整合，並與機台運動結合進行切割測試。(三)已能逐步掌握國內對軌道車輛系統關鍵組件供應之技術能力。 三、產業機械整合型關鍵技術：(一)完成100米安全雷射測試光電晶體接收電路判讀距離測試。(二)奈米粉體線上即時檢測裝置製作與機台研磨性能與可靠度的持續提升。(三)完成產業機械射出機智慧型遠距診斷模組測試。(四)研發成果總收入:5,185仟元，目標達成率103%；專利:申請6件、獲得4件、應用1件。 四、微奈米應用系統技術：(一)UV LIGA電鑄模仁高度可達200mm，最小結構100mm，製程改善中。(二)LIGA放電模仁製程，電鑄Ni-Co結構與放電母材轉寫性不佳，目前改用其他電鑄材料(Ni, Cu)製作電極中。(三)完成LD/PD與光學平台之相對位置設計。(四)完成光波導Index Mark及主動元件被動對準技術(精度±2mm)。(五)完成93.1mm的Silicon Deep Etch(共兩道光罩之製程)，目前Hold在第三道光罩之黃光製程。(六)完成Bench上之Trench切割粗糙度第二次實驗及AFM之觀測。(七)完成1x2微光機電式光開關之組裝測試及重複性測試，量測結果：Insertion loss<5ms、PDL4W)的架構。 五、中科院科技專案推動計畫：(一)增訂完成中科院「軍品釋商科專計畫」產學研合作及技術移轉、智慧財產權管理、保密等三種作業規範。(二)完成科專計畫技術移轉制度建立。(三)完成技術服務團訪廠診斷與技術服務相關產業、協助公司/企業研提整合性業界科專。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.07	自動化科技發展中程綱要計畫(經濟部)	12.21	12.21	符合	199,889	187,149	93.63
執行情形： 一、產業高值化整合工程系統技術發展(一)完成智慧型遠端生產維護管控制技術雛形軟體。(二)完成平面顯示器瑕疵檢測機組裝及測試。(三)完成產業研發聯盟工程知識服務系統系統平台雛形。(四)完成新興產業量產工程技術協同研發架構規劃。 二、機電整合控制技術發展(一)完成線切割放電加工控制技術工程文件更新。(二)完成創成放電加工控制技術工程文件更新。(三)完成先進構裝設備控制技術設計報告書及驗證報告書。(四)完成精密PCB鑽孔機控制技術設計報告書及驗證報告書。(五)完成ASIC-Based Compact PCI介面控制模組雛形模組測試完成，改版設計及新版更新製作完成。(六)完成高速主軸馬達配機應用系統之工程文件更新。(七)完成線性馬達配機應用系統之工程文件更新。(八)完成高速工業網路伺服控制器與高整合度伺服專用ASIC之工程文件。 三、金屬二次加工自動化系統技術研發(一)完成各腔體監控模組設計:包括基板載入/濺鍍/載出各腔體製程資訊監控模組、載台傳輸運動控制與門閥控制模組。(二)完成精微光電模組量測設計，包括表面粗度量測分析、表面3D輪廓量測分析。(三)進行泛用型LCO2清洗自動化系統功能性測試。(四)進行CO2-Snow噴洗自動化系統離型設備客戶端測試。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.08	運輸科技發展中程綱要計畫(經濟部)	17.70	17.70	符合	512,712	495,689	96.68
執行情形： 一、持續進行特殊船舶技術、快速船舶技術、遊艇與漁船技術建立、建行試車場硬體設施及作業系統建立、車輛法規檢測及品保體系建立、車輛及零組件品質性能研測及驗證體系建立。 二、持續進行高效率汽車動力系統關鍵技術建立及車輛電子系統技術研究；建立智慧型氣囊模組開發、智慧型感測模組開發、機車安全防護裝置技術開發、先進安全車輛防撞雷達技術開發、品質鑑定及電腦模擬技術開發；進行自行車與醫療代步輔具系統設計開發、健身器材系統設計開發、機電整合系統技術開發、運動及安全特性測試技術開發。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.09	航太科技發展中程綱要計畫(經濟部)	15.00	15.00	符合	348,052	345,172	99.17

執行情形：	一、商務飛機關鍵技術開發計畫：(一)配合輕型直昇機Eagle 600後續飛行驗證需求，執行感測器佈線與測試工程。(二)持續協助合作廠商進行起落架致動器檢測與驗證作業。(三)持續進行混成纖維面板試片製作與驗證及執行輕型直昇機Eagle 600安定面離型試製作業。(四)持續進行阻斷型奈米矽酸鹽補強劑雜品開發與功能規格驗證作業，並辦理奈米配方訓練課程。(五)完成引擎扇轉子葉片零件製作，並持續進行量盤與量具系統模擬測試作業。(六)持續進行多能工控制器軟體開發測試，並進行合作廠商實成公司人員訓練。
	二、先進機載航電技術發展計畫：(一)本計畫其中一項專利(已獲得專利局之申請編號：91135897)因應市場之效益已開始與台灣航電公司合作，先期專利授權金為380萬元。(二)預計於10月份開始進行RTCA-160D規範，整合國內環境資源進行RA及Mode S二項裝備之認證測試工作。
	三、航空資料鏈路通訊技術研發計畫：(一)開發航空資料鏈路通訊及資訊處理軟體。(二)開發汽車多媒體系統軟體。(三)協助業者推動SBIR(邑泰)。(四)推動航空業者FIS系統研發合作(長榮)。
	四、航電系統技術發展計畫：(一)完成微訊號處理器之主機板電路圖零件供表(part list)。(二)民航模組化航電系統--開發成果於8/14~8/17參加台北航展獲得數十家廠商參觀並洽談可能合作項目，加強產業技術推廣。(三)與台灣積體電路公司(TSMC)位於台南科學園區之晶圓廠進行合作規劃，將配合五松貨運公司作業，規劃RFID Stand Alone出貨展示。
	五、航機結構與關鍵系統件技術發展計畫：(一)與美國FSI達成協定進行結構改裝設計修改，並訂定與波音公司之審查時間表。(二)完成微型角速度感測器構型評估，針對全鍊結構進行結構分析。(三)配合線束自動檢測之執行，成功應用熱塑性快速成型灌注製作配接接頭，並移轉技術予長榮航大。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.10	精密機械與微機電領域環境建構科技發展方案(經濟部)	15.00	15.00	符合	418,334	410,920	98.23
執行情形：	<p>一、精密機械與先進製造核心技術：完成細微孔微量潤滑試切削試驗，切削潤滑量 10cc/hr；主平台與ferrule軸對光控制，單模光纖的耦光率可達25%以上。</p> <p>二、微/奈米核心技術：(一)完成A4 size六角形無間隙微透鏡陣列之模仁及PMMA熱壓成形。(二)重大資本採購-精密對位與高頻量測系統已完成驗收，驗收日期：92年8月20日。</p> <p>三、工程流熱傳與磨潤核心技術：完成多次閃光微滴噴射觀測技術初步測試；進行TD-07渦輪增壓器壓縮機及渦輪熱力性能及轉子特性分析與量測工作。</p> <p>四、先進電控核心技術：完成扭力控制模式非線性判別、補償與控制技術分析與驗證，成功將系統輪廓誤差由原先的12 μm降至7 μm，RMS error。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.11	永續發展領域環境建構科技發展方案(經濟部)	15.00	15.00	符合	64,014	56,283	87.92
執行情形：	<p>完成改善技術成本效益分析原則；建立石化製程單元以模式為基礎的單一失誤診斷技術；完成電腦化緊急應變資訊系統所需之緊急應變處理&物質安全資料資料庫之連結底板規劃；建置IEVEL1與2現場應變協調員功能性與指揮系統重要技術幕僚人員資料庫與機制；建立快速之決策判斷功能提供管道；建立配置密集廠區環境分析方法；完成10家石化廠風險評估並整合至GIS資料庫；完成建立火災爆炸損害防阻網路應用服務平台之消滅設計工程技術模組。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.12	材料與化工領域環境建構科技發展方案(經濟部)	18.71	18.64	-0.07	162,555	300,318	184.75
執行情形：	<p>一、材料奈米平台技術實驗室：(一)進行FE-TEM設備安裝準備，包含儀器之防震基座、與儀器之隔音吸音屏蔽系統設計，儀器12/10前交機。(二)FE-AES場地規劃、載重台安裝完成。儀器功能操作示範訓練完成FE-AES影像處理示範、成份影像操作訓練、Scatter Graph 新功能操作、Line/Band Scans 設定、使用。(三)利用平坦化陶瓷基板樣品，成功建立AFM模組的Topography檢測功能，以及LFM模組的摩擦力檢測功能的交叉比對技術。(四)完成XPS及ToF-SIMS的裝驗機。(五)以鋰電池正極材料LiCoO2為驗證材料，研究直流電漿/噴霧熱分解技術合成及操控奈米結構多元氧化物粉體。(六)微波電漿氣體、反應氣體與冷卻氣體種類之挑選由電漿化學反應式決定，而微波電漿氣體及反應氣體之流量參數調整則主要分別影響到反應駐留時間及前驅物成核速率，金屬奈米粉未平均粒徑可經由前驅物進料速度、微波功率、氣體流量等參數調整至< 60 nm。</p> <p>二、奈米及高純化學材料技術實驗室：(一)完成Class1000及Class10000之無塵室與相關公用系統之建造及驗收。(二)完成玻璃精餾系統、多功能反應系統安裝。(三)建立奈米粉體化學法合成固液分離條件。(四)建立粉體反應製程操作條件。(五)完成CNT-FED基板複合金屬觸媒碳管製程條件。(六)驗證基板顯示面板，經電子放射測試有良好放射效果。(七)建立昇華放大系統操作程序。(八)純化產品金屬不純物分析。(九)真空昇華設備設計技術申請中華民國專利。</p> <p>三、精密塗佈技術實驗室：(一)以50cps與100cps流體作實驗發現，Shim寬度與塗幅關係與塗佈間隙有很大的相關。(二)如果剛好線寬要等於shim寬度，塗佈間隙大約在230mm左右，但是每調整一個濕膜厚度，塗佈間隙必須跟著變動，50cps情況類似。(三)已完成CF4</p>						

電漿表面處理PP、PI、PET薄膜實驗，處理後薄膜的水接觸角經靜置一天、三天、七天、一個月均能維持在100°以上。該三種基材並以酸液(HCl)、鹼液(HCl)與純水處理測試其安定性。實驗結果證實原先經處理成疏水特性的表面非常地安定不受酸液、鹼液與純水的影響，其水接觸角仍可維持在100°~109°。(四)為了保持超親水的效果，已完成PP、PI、PET表面接枝反應的方式藉由Ar電漿處理基材再通入氧氣，靜置一段時間後再以Acrylic Acid進行接枝反應再高分子基材上形成一層聚丙烯酸的薄膜即可得到一高親水的表面。其可維持長效的超親水特性。(五)建立Batch與Roll-to-Roll式處理、m-wave與RF式電漿源處理設備資料。(六)利用較高黏度(2300cps) PVA塗料進行試塗，並安裝光電SENSOR進行雙面對位機構，同時亦撰寫PLC program完成雙面對位實驗。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.13	材料科技發展中程綱要計畫(經濟部)	18.44	18.44	符合	711,610	718,584	100.98

執行情形：

- 一、建立金屬及玻璃上蓋之LTCC氣密封裝硬焊製程參數，焊材包含有機、金屬及玻璃，製程溫度涵蓋室溫至450°；完成濾波器製程規畫及多層壓電膜製程建立、AlN薄膜的adatom mobility及薄膜成長以調控基板溫度控制表面擴散，得到較佳品質的壓電薄膜為緻密柱狀結構。以新開發的無機可寫一次材料E5Y當記錄層，做成碟片進行動態測試，結果顯示可成功寫出eye pattern，其Jitter<5%(10-50cycles)、不可逆電容量250)材料造粒試製大於3kg。
- 二、完成UV聚合反應之建立(光起始劑，兩種以上單體混摻，照光時間)；完成高分子構裝材料奈米分散技術的影響因素探討；分散技術由TEM分析其平均粒徑?100nm以下、完成高介電高分子的改質技術，Dk?4.5, Df?0.05, Tg>150°；完成電極組裝技術，接觸電阻值<20ohm-cm2、完成活性自由基炭段式雙極性聚合物之合成技術開發，其中極性單體含量佔40%以上，聚合物分子量分佈。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.14	化工科技發展中程綱要計畫(經濟部)	18.68	18.68	符合	207,406	205,681	99.17

執行情形：

- 一、已完成專利申請29件數(國內13件數、國外16件數)，專利獲得16件數(國內6件數、國外10件數)。；業界合作目前完成56家次簽約，先期技術授權28,462仟元，專利授權金1,300仟元。；技術轉移目前完成18家次簽約，技術授權4,021仟元，專利授權金1,600仟元。
- 二、精密與機能性化學技術開發與應用計畫：(一)已完成高耐熱透明聚酯成膜加工，其Tg為251°，並積極與配合廠商合作有關試量產(Pilot)狀況及未來執行方式。(二)進行相關產品O-PET的可行性評估、先期研究及廠商訪談(三)採用適當的製程條件，研磨介質以及高效分散劑，已完成部份顏料奈米技術，Red分散液粒徑為28.9nm，Blue分散液粒徑為33.4nm，且具冷熱循環安定性，循環後Red粒徑為38.5nm，Blue粒徑為32.6nm；以及前兩者對BCS溶劑(10wt%)及KNO3(5wt%)皆有良好的分散安定性。(四)已研發出新型聚菲系藍光高分子，PL & EL發光波長為415 nm與432 nm並申請專利中。(五)單體經管柱分離純化，purity ~ 99%，Yield ~ 40%。(六)利用前處理純化技術與分子昇華精製單元技術純化有機電激發光化學品NPB，純化後之NPB成品經HPLC分析純度399.9%，以ICP-MS分析干擾性雜質•5ppm。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.15	紡織科技發展中程綱要計畫(經濟部)	15.94	15.94	符合	422,019	422,019	100.00

執行情形：

- 一、建立脈衝感測模組、氧化金屬系導電性複合纖維紡絲機構設計組裝，染料及助劑DOC及BOC污染分析等相關研究工作。
- 二、耐衝擊舒適型紡織品製造技術、6系列新合纖試量產、樣布開發及織物在不同靜水壓下血液滲透現象分析評估技術等相關性研究工作。
- 三、二組圖紋配套設計與色彩規劃，織物規整與對應開發之紗材、組織、密度、綜絲數、經軸數等開發設定，市場區隔因素之資訊評估模式等相關研發工作

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.16	環保科技發展中程綱要計畫(經濟部)	14.40	14.40	符合	176,296	161,995	91.89

執行情形：

- 一、完成VSD軟硬體系統，建立排氣監控系統網路展示程式。
- 二、完成設備及維修安全資料網路伺服器與個人資料處理器連結軟硬體。
- 三、增強職衛危害風險---評估模式修正與資料庫功能。
- 四、奈米微粒產生器及監測儀器串聯及測試。
- 五、完成開放光徑式監測系統硬體修改。
- 六、高效能火災消滅技術實廠測試。
- 七、完成實驗室規模混合或無機污泥減量系統測試評估及操作條件建立。
- 八、高濃度有害廢液之操作參數及氧化反應控制技術。
- 九、完成商品化套裝式吸附/氧化高級物化處理設備設計，建立直徑1m、1.5m、2m、2.5m設備之規格化資料庫與操作技術規範。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.17	資源領域科技發展中程計畫(經濟部)	14.55	14.55	符合	51,107	49,157	96.18
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、進行乾式清洗機台模組週邊所需之氮氣、冷卻水、CDA與臭氧氣體管、閥件組裝與配管。 二、進行晶圓與玻璃基板分別經由SPM清洗、UV清洗後之背景值比較。 三、建立超過八千筆全球近四十個國家地區石材相關廠商資料登錄，以亞洲地區為主。 四、進行石材鍍膜親水性測試。 五、進行石材礦源價值評估模式之建立。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.18	生技與醫藥領域環境發展與中程綱要計畫(經濟部)	10.50	10.50	符合	107,154	109,094	101.81
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、完成人類血液表現基因(1,000個基因)晶片之設計及探針合成，並分別應用commercial spotter及 Phalanx arrayer點製，進行小量試量產，並進行後續之分析及探針專一性驗證工作。幹細胞GMP實驗工場已於9/20動工，並由工華工程顧問公司負責監造。而在cell sorter方面，BD公司已將本組所購買的儀器?完成出關的程序，可隨時交貨；但由於幹細胞GMP實驗工場尚未完工，所以暫放於BD公司，而BD公司在未裝前，將利用他們公司的相同儀器來進行人員訓練。 二、完成醫療電子系統製作與安全性測試設施平台之設計規劃；資料與電源接收系統設備建置；完成建置次細胞級光操縱處理系統平台。完成奈米微粒與奈米陣列製作之設施平台設計規劃。完成次細胞級共焦顯微鏡主體部分建置。19館先期動物站工程發包完成27館藥理暨療效評估實驗室室修完成。完成藥物設計分子模擬軟硬體建置，並舉辦系列分子模擬教學課程，使同仁熟悉而廣泛應用此分子模擬技術。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.19	生物與生技科技發展中程綱要計畫(經濟部)	9.80	9.80	符合	426,966	426,966	100.00
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、進行NS0細胞100L規模批式培養製程參數：製程參數包括攪拌速率、溫度、DO及pH之控制。 二、完成NS0細胞20L規模蛋白質純化製程技術，蛋白質純度90%以上及NS0細胞100L規模蛋白質純化製程技術。 三、建立2L規模桿狀病毒毒製備方法：製程參數包括攪拌速率、DO及pH之控制、病毒用量、感染及回收時機等，病毒力價達1x10⁷ PFU/ml以上。 四、持續執行cGMP無塵室環境品質及純水/注射用水之品質監控及調整。 五、完成model product cGMP 製程確效作業80%。 六、進行model product cGMP 生產試製：幹細胞技術I以細胞計數方法測試骨髓間質幹細胞從第2代至第6代的生長曲線；誘導骨髓間質幹細胞分化成神經細胞；誘導骨髓間質幹細胞分化成肝細胞；測試照射、AAF及CCI4劑量是否促進增生培養的骨髓間質幹細胞或冷凍保存的臍帶血單核細胞移植NOD/SCID小鼠肝臟；派員前往美國杜蘭大學學習人類幹細胞技術。 八、仿生組織工程技術：以6X10⁸的C3A細胞製備成仿肝小球，以0.75%膠原蛋白為載體充填於12毫升細胞培養匣，進行為期2週之灌流培養；神經組織修復工程技術與美瑞世醫療器材公司簽訂技術授權合約，亦簽訂一技術衍生工服合約。 九、仿生材料技術：派遣研究員前往美國U. of Washington進行電致動膜的無電鍍金電極製作與評估；仿括約肌之C形cuff製作，評估電驅動之特性；設計兔子的動物實驗條件及流程，以測試fibrin-collagen-cell gel於動物體內黏著、gel分解及細胞生長情形；豬軟骨細胞先貼附在gelatin beads上，測試不混水膠與混入水膠(fibrin/collagen gel)並培養3週後之生長速率比較；重新進行bcasein - EPO基因轉殖小鼠產製，共注射及移植342個胚移置14隻受胚小鼠， 十、持續進行bcasein-hirudin 基因轉殖豬產製，共注射529個豬胚移置21頭受胚豬；進行Retrovirus testing (S+L- focus assay)方法之建立；進行Parvovirus凍存及力價評估濃縮試驗；進行日本腦炎核酸診斷技術之開發 十一、進行LA-hirudin基因轉殖小鼠之乳液分析：新增細菌38株、酵母菌15株及絲狀真菌60株之收集保存；分離純化23株嗜高溫細菌分離、20株高溫放線菌分離株並完成低溫保存；完成45株淡水溪流高等真菌菌株之分離；完成12株Moniliella及其近似屬標準菌種與本土丁四醇高產分離株 DNA 萃取及r-DNA ITS1-5.8S ITS2片段之擴增、純化及定序；完成一株Monascus purpureus之分生孢子產生之無性生殖及子囊殼形成初始階段有性生殖發生過程。 十二、已完成Saccharomyces屬26S rDNA引子之合成，並成功以PCR法擴增出26S rDNA片段；六株Saccharomyces屬菌株之26SrDNA之D1/D2區域序列定序分析、70株海洋真菌發酵產物之收集、保存並建立完成其發酵庫、28組益生菌菌種組合之豆乳發酵並保存其發酵液，並初步建立對食品病原菌之抑菌試驗。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.20	藥品科技發展中程綱要計畫(經濟部)	12.92	12.92	符合	442,225	442,225	100.00

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.21	食品科技發展中程綱要計畫(經濟部)	11.87	11.87	符合	89,717	89,717	100.00

執行情形：
 一、(一) 建立20公升規模rAAV/dnPLB與rAAV/LacZ相關質體之萃取、純化製程。(二) 建立1公升規模293細胞平盤貼壁式生產重組腺病毒rAd/AGL的最適條件。(三) 利用重組腺病毒rAd/GDE感染GSDIII病人及非病人初級培養細胞株，初步結果顯示重組腺病毒感染後所表現的GDE酵素具有生物活性。
 二、(一) 完成AHM中的成分物質之作用機轉研究。(二) 建立基因的多樣性分析模式；完成了50種中草藥成分抗癥活性成分評估。(三) 提出「基因治療臨床研究成立生物安全性委員會」建議草案。(四) 受理細胞治療相關諮詢案(1件)及SARS相關醫療器材類諮詢案(1件)。
 三、利用蛋白質二維凝膠電泳完成評估三種致癌性環境污染化學物質對人類肺臟細胞中蛋白質體的影響，發現共有54種蛋白質會受到上述三種致癌性環境污染化學物質的影響。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.22	醫衛科技發展中程綱要計畫(經濟部)	10.50	10.50	符合	140,102	140,102	100.00

執行情形：
 一、 建立20Kw連續式包裝食品之微波低溫殺菌製程技術。
 二、 完成工廠製程監測器安裝、雙層隔水膜連續製膜技術；建立厚度0.05mm以下可食性腸衣擠壓成形製造技術；完成新鮮大豆起司配方調整、麵層層結著技術與麵條製程軟體技術；完成纖維水解技術及理化特性分析、多穀素胚之成型及表面包覆技術及雙醣基芝麻木酚素活體內生理活性評估。
 三、 完成含最適脂肪酸組合物之開發；進行添加降血脂胜太(vvyp)等於高脂動物飼料中之活體測試、以麴酵素系統水解酪蛋白之營養胜太製造；進行以無糖、並添加胜太、胺基酸及氧化脂肪酸為主之肉類香料梅納反應及製造技術；建立以(STZ+高果糖或油脂)誘發胰島素抗性之小鼠模式。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.23	電信領域科技發展中程綱要計畫(經濟部)	18.28	18.28	符合	912,141	891,520	97.74

執行情形：
 一、 開發醫療系統技術：(一) 進行整合式探頭測試程序規劃書之撰寫。(二) 完成IHE第五年MESA模擬測試系統安裝。(三) 完成IHE第五年RIS/HIS資訊系統與MESA整合測試。(四) 完成256X256影像IC感測電路佈局設計與驗證，送晶圓廠製作。(五) 完成積體電路自動佈局設計系統建立。(六) 完成小型無線發射機電路設計及雛型研製，電源 3V,電流 18ma 建立微小化生。
 二、 醫療工程技術：(一) 醫療系統微小化整合技術 進行生醫微致動器及電力訊號無線傳輸技術整合，以無線電力、訊號傳輸來操控執行體內動作之運用。進行SMA用於人體組織取樣之初步評估。完成資料傳輸影像顯示模組與人機介面模組之整合。(二) 分子診療及應用技術由HugeIndex database、Gene Ontology(GO) database、NCBI_Genes and disease database及文獻資料等，收集human blood 表現基因共四千多個，應用bioinformatics tool進行基因資料比對及整理，初步挑選出一千個重要表現基因，設計為血液檢測之雛形晶片。(三) 生物光子診療技術 進行非標識型SPR光學生物感測器製作，Molecular weight detection>200 Da)及淺層腫瘤螢光檢測系統製作。進行RSOD、干涉儀、Detect與Probe等模組的設計與組裝規劃。收集/研讀OCT sensor有關血糖監測之相關資料。(四) 生醫奈米感測技術 完成超順磁性奈米微粒之合成。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.24	共通領域中程綱要計畫(經濟部)	14.90	14.90	符合	1,109,147	1,109,147	100.00

執行情形：
 一、 完成3GPP規格與UbiNetics implementation在compressed mode功能上初步的差異性比較；與世界通討論業科相關規劃，目前將以開發USIM Test case為目標來作規劃。
 二、 針對用戶台移至戶外車輛中進行測試發現問題所修訂的新版傳收機，測試中；籌備NTPO舉辦之第一期電信國家型科技計畫成果展。
 三、 Network-based VPN進行系統的細部設計，包括系統硬體平台、data flow以及網管的部分；硬體平台將採用Intel Pentium4作為CPU並利用Linux來開發；完成Cable (Multi-std.) 邏輯設計中pre-sim部份，正進行post-sim與測試。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.24	共通領域中程綱要計畫(經濟部)	14.90	14.90	符合	1,109,147	1,109,147	100.00

執行情形： 持續進行各領域產業研究並進行客戶滿意度調查 推動產業關鍵技術引進相關計畫。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		支用率(%)
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	
04.02.25	創新前瞻計畫(經濟部)	15.01	14.88	-0.13	1,329,704	1,239,894	93.25
執行情形： 一、繼續進行各項探索性、構想可型性研究及自主性計畫研究工作。 二、進行創新前瞻計畫績效自評作業。 三、進行及完成各項測試計畫及系統功能規格書撰寫、論文發表、專利申請等相關工作。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.26	業界科專計畫(經濟部)	17.50	17.88	0.38	0	633,315	超前
執行情形：受理9項業界開發產業技術計畫之申請，並召開一場指導委員會；受理1項研發聯盟先期研究計畫之申請，並召開一場計畫審查會。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.02.27	學界科專計畫(經濟部)	14.00	14.00	符合	200,000	236,285	118.14
執行情形： 一、自九十年三月十九日正式受理申請，截至本(九十二)年九月底止，已受理九十項計畫申請案，累計二十六項計畫通過細部計畫書審查，已完成九所大學二十一項計畫簽約作業，促成大學成立二十二所研發中心，長期開發前瞻創新產業技術。 二、截至本(九十二)年九月底止，累計完成辦理十四場計畫座談會。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.01.01	高科技紡織(經濟部)	0.75	0.72	-0.03	63,750	57,983	90.95
執行情形： 一、完成1組多層次結構視覺效果變化紗複合紡紗技術開發。 二、完成尼龍不均一延伸假撚加工紗1組、中空短纖維+易溶除原料複合紗(Ne15-30中空率>20%)。 三、完成組離量立體經編屏材研製、抗菌劑機能性加工(1)JIS L1902-1998 定量法(2)抑菌值>2.2(3)殺菌值>06、阻燃整理加工及測試L.O.I.值>35。 四、完成液液分離型吸附過濾玻纖不織布4組製造及複合機能防護性紡織品市場資訊蒐集。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.01.02	保健機能性食品及保養品(經濟部)	1.46	1.00	-0.46	2,499	1,124	44.98
執行情形： 一、完成國內化粧品保養品工業主要通路分佈、市場產品分佈、佔有率、業者未來發展方向、面臨之議題等。 二、完成國內化粧品保養品工業原料及包裝進口比例分析,業者對國產及進口原料及包材料之優弱勢分析。 三、完成日本化粧品保養品產業規模、主要企業、產品分佈及市場發展趨勢等資料。 四、完成中國大陸與韓國市場調查報告撰寫。 五、拜訪國內化粧品保養品廠商、學界、財團法人等，了解國內技術發展現況。 六、擬定我國化粧品保養品產業推動策略初稿。 七、完成第一場業界座談會之舉辦(8/19)。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.01.03	高級材料工業(經濟部)	9.20	9.20	符合	23,875	22,400	93.82

執行情形：	<p>一、無鹵難燃尼龍：完成原料配方技術確認、雙螺旋製程評估、UL-94V0級確認。</p> <p>二、於八月29日於福華文教會館舉行哥級材料策略規劃會議，集合產學研及官方等百餘位代表，討論高級材料未來發展規劃策略。</p> <p>三、專業諮詢廠家本月諮詢府到廠家共5家分別為九壽（無鹵尼龍配方）義守大學（連續氣泡含量測量）熙批優（塑膠用布之環境相容型塑膠材料）百毅（Polyolefin及tpr電線保護管被覆材押出造粒加工）長春（PPO粉發展）至九月為止累積家數41家。</p> <p>四、輕量化高功能工程塑膠：完成配方最後確認；.進行配料加工並射出成型製得試片，以不同條件進行小量產；完成物性分析、熱性質分析及奈米聚酯/黏土樹脂配方。</p>
-------	---

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.01.04	光電電子用化學品產業(經濟部)	8.46	7.91	-0.55	14,838	18,306	123.37
執行情形：	<p>一、安排十月七日起現場查訪聖興業等輔導廠商，了解廠商技術之實際輔導進度。</p> <p>二、推動光電電子材料產業研發聯盟。</p> <p>三、舉辦新世代技術對材料之影響研討會 針對LCD於TV用途所應用之新世代材料，8/12-13舉辦研討會，共計有200餘位政府單位、業界、研究單位、學界人員參加。</p> <p>四、針對平面顯示器或印刷電路板上游原材料，推動促成下游客戶認證聯盟，8/26就擬推動的兩項研發聯盟舉辦說明會，已經確定參加廠商名單，並先於9/19向經濟部技術處提出業界科技專案先期規劃計畫書草案。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.01.05	輕金屬產業發展計畫(經濟部)	8.69	8.61	-0.08	12,250	12,250	100.00
執行情形：	<p>一、蒐集歐、美、日工業先進國家相關輕金屬發展資料及研析，以充實我國「輕金屬產業發展藍圖」內容。</p> <p>二、協調鎂合金及鈦金屬協會共同合作推廣「輕金屬資訊網」。鈦協會並已於9/18第七次理監事聯席會通過協會會員加入「輕金屬資訊網」之決議。</p> <p>三、原定舉辦"國內輕金屬研討會--鈦合金技術研討會"，茲為了擴大產業效應，因此將與11月份之"國際輕金屬研討會--鋁合金國際先進技術研討會"及鎂協會舉辦之"鎂合金研討會"合併舉辦成「輕金屬週國際研討會」，內容除原有技術研討外，並加入市場及產業趨勢之研討，目前皆已獲鎂合金及鈦金屬協會同意共同籌辦，預定於11/12-14舉行。</p> <p>四、完成產品試作所需製程設備準備、工模具與夾治具設計製作，並完成船用推進器螺旋槳、自行車傳動齒輪、小尺寸鎂輪圈、CVD加熱器、鋁合金靜電絕緣板、雷射發射單元、生物晶片點陣列及鈦合金人工心臟葉輪等產品試作，現正進行品質分析及部分改善工作。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.01.06	高效率電動車輛(經濟部)	15.20	15.20	符合	7,500	7,500	100.00
執行情形：	<p>一、協助鴻海公司以「手機高效能超薄電池」向經濟部工業局申請92年度「主導性新產品開發計畫」。</p> <p>二、協助成立「台灣電動機車產業發展協會」，定於九十二年九月三十日舉辦『第一屆第一次會員大會暨第一屆理、監事選舉』。</p> <p>三、籌辦EV20國際性研討及展示會參訪團，已正式報名中。此行程另安排拜訪CALIFORNIA FUEL CELL PARTNERSHIP和U.C. DAVIS。</p> <p>四、積極推動EnergyBUS共通介面，於國際策略:正與德國ExtraEnergy合作，共同推動國際的共通介面；於國內策略擬於中華民國電動車協進會及電動代步車聯誼會介紹EnergyBUS的理念及推動方式。</p> <p>五、維護更新「電動車輛產業網」資訊作業。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.01.07	運動休閒產業(經濟部)	0.39	0.37	-0.02	17,895	16,075	89.83
執行情形：	<p>一、產業資訊研析與應用推廣：(一)國內運動休閒產業動態蒐集及研析1. 蒐集2002年與2001年運動休閒產業進出口1-12月值比較表。2. 蒐集2003年與2002年運動休閒產業進口1-8月值比較表。3. 蒐集2003年與2002年運動休閒產業出口1-8月值比較表。4. 2001年我國體育用品產業背景資料。(二)國外運動休閒產業動態資訊蒐集及研析1. 整理2003年日本、加拿大、美國、德國、英國運動休閒用品相關展覽時程各1份。2. 加拿大、美國運動用品市場近況分析各1份。3. 美國運動俱樂部分析1份。4. 2001年美國健康體適能俱樂部產業分析1份。(三)建立運動休閒產品商情與產業發展知識庫。</p> <p>二、創新研發設計開發與輔導：(一)完成運動休閒廠商訪談37家。(二)完成亞晨、偉綺兩家診斷；進行機能性鞋類、零配件外觀設計。直排輪及相關零配件樣品試做；完成運動休閒鞋類及配件廠商簽約；環保高爾夫球座射出成型技術開發全(三)運動模擬產品開發輔導一家於68公斤/公分，水滴接觸角大於139°。</p> <p>三、運動休閒產品檢測規範：藉由各國國家規範，分析產品結構歸納出符合國內產業界需求；檢測規範:基本物性、安全性、功能性、化學毒化物....等。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.02.02	影像顯示產業(經濟部)	6.33	6.33	符合	36,172	36,172	100.00
<p>執行情形：</p> <p>一、產業發展推動：(一)建立完整上、中、下游產業架構，提昇產業競爭力 1.於台北國際會議中心401會議室辦理「2003我國影像顯示產業策略規畫會議」，共有產官學研代表78人參加，會議中針對設備材料自製化、市場環境、國際合作、與兩岸競合等議題達成共識(9/23)。 2.拜訪台灣哈利盛(CCFL)清水總經理，邀請清水總經理參加國際招商大會。(9/9) 3.提供力特光電有關住友化學投資韓國設立偏光板生產製造等相關訊息。(9/25) 4.提供鴻揚光電(面板設計公司)侯先生有關設備優惠措施。(9/1) (二)收集國內外產業發展相關資料，規畫產業未來方向及發展策略 1.辦理「2003年中國影像顯示產業發展動態考察訪問團」，共有邱鎮宏副主任、郝晉明，電子所劉春樞副組長等三人參加，共計拜訪包括友達、勝華、華映、ULVAC、蘇州工業區管理局、TCA台北市電腦公會、達電腦、拓璞產研、電子時報、SEMI China、Global Sources、Samsung、Unaxis、上海廣電、TEL東京電子等十五個單位，瞭解中、日、韓、臺等影像顯示產業廠商在中國大陸之佈局以及兩岸未來競合的狀況。(8/31-9/7) 2.『英國影像顯示產業技術考察團』之執行。(9/15至9/19) 3.拜訪大和總研台北分處張志良總經理，針對大和總研在引進日本技術等資源等議題進行討論。</p> <p>二、專利權協商機制：(一)推廣專利權協商機制，協助業者建立專利反應機制 1.進行日本智權訪問團，訪談NEC、日立、Sharp等面板廠智權部門，與 TechnoResearch、MTec、QED Intellectual Property等日本智權服務業者，以及旭硝子總研、Recruit等單位，了解公司之智權部門運作狀況、可提供國內廠商之協助、與人才派遣及技術動向調查之現況。(8/31-9/6) 2.就擬於11月25日所舉辦之智權研討會與日本MTec公司之講師進行聯絡接洽。(9/18) 3.評估特智科技所開發之專利搜尋軟體。(二)透過對外談判統一窗口，協助產業解決專利權問題 1.協助勝華科技取得日本特許廳所出版之顯示器相關專利地圖，共計三本。(9/8、9/29)</p> <p>三、人才培訓：(一)建立產學研人才共同培訓機制 1.追蹤台大光機電中心產學聯盟進度，了解台大目前正積極與奇美、華映、展茂等公司洽談業界師資議題，並提供台科大與台大相關資料。 2.提供友達、奇美、華映、廣輝、彩晶、元太、統寶、群創、鈺寶等公司國內影像學術資源一覽表。(9/18) 3.持續更新國內影像顯示領域相關研發資源一覽表。 4.參加由台灣產業科技推動協會主辦之「科技人才之培育與延攬」產業論壇(8/28)。 5.參加TTLA人資主管聯誼會(9/26) (二)推動及規畫人才培訓計畫，協助業界培訓專業人才 1.辦理「2003影像顯示產業產學研合作會議」，共計有友達羅芳楨副總、彩晶楊界雄副總等63位產學研人士出席參加。(9/9) 2.進行培訓委員會之規劃。 3.訪談經建會林大鈞參事、青輔會林裕山科長與經建會人力規劃處劉榆華，了解青年職場體驗計劃的草案內容與執行進度，提供面板廠名單給經建會作為參考。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.02.03	數位內容產業(經濟部)	52.78	52.71	-0.07	902,294	892,091	98.87
<p>執行情形：</p> <p>一、專案處所：(一)已進行韓國2003年數位內容產業政策發展資料彙整與分析。(二)依據數位內容8大領域，訂定8場數位內容產業發展策略會議日期、執行方式、討論題綱及時程。(三)協助NICI召開之數位內容指導小組第三次工作會議，彙整數位出版、數位內容學院及創投基金等相關簡報。另，協助準備APEC工作小組會議之簡報。</p> <p>二、產業發展：(一)持續強化數位內容產業虛擬園區網站內容及服務功能(二)持續推動宏觀、太極旗艦型計畫及協助修改營運計畫書。(三)於9月15日公佈數位內容國際雛形獎。(四)於9月10日、23日召開第一、二次鑑價輔導審查會議。(五)持續推動資產鑑價專案輔導服務，完成鑑價輔導案合約範本，並申請為特定持續性合約。(七)完成獎勵數位內容優惠貸款計畫方案及簡報，提供相關資訊予利達、春水堂與電視豆公司，其中利達公司並已完成初步研發貸款營運計畫書。</p> <p>三、國際合作：(一)與韓國軟體振興院(KIPA)洽談合作備忘錄簽署，規劃於10月份派員赴韓國KIPA參訪。(二)於9月17日、18日舉辦台日動畫商談會，邀請5家日本動畫廠商來台，累計安排國內業者18家進行個別商談55場次。(三)於9月7日至9月13日率台灣業者代表30人赴大陸北京，參訪數位學習產業，參與數位學習研討會，並協助國內數位學習相關業者了解大陸市場之發展現況及市場商機。(四)安排本局歐副局長於9月23日至28日率領台灣15家遊戲業者參加日本東京電玩展，並於東京辦理交流晚宴、商談會議(日本當地業者23家)，同時參訪日本6家遊戲公司。(五)透過美國海外據點安排，辦理美國CGI動畫影片製作公司Lion Digital Pictures來台投資辦理說明會，爭取Lion Digital Content來台設立製作中心，並安排拜會施次長及參觀軟體園區辦公室場地。</p> <p>四、資源中心：(一)資源中心網站目前已有3,840人次點閱率，累計會員人數達574人，總點閱頁次達12,000頁。持續提供數位內容相關之業界新聞、活動快訊及資源中心之研究報告資料，並提供資源中心會員廠商電子報。(二)建置英、日文版國內廠商及產品名錄，目前已完成107家廠商資料之排版及三校。(三)設備共用中心先期評估，已完成共用設備中心問卷調查，並規劃於10月1日召開數位內容共用設備中心說明會。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.02.04	生物技術產業(經濟部)	7.65	9.38	1.73	71,985	91,693	127.38

執行情形：

一、 生物技術工業輔導與推廣：(一)生物技術工業技術提升與輔導 1. 完成生技產業諮詢/診斷輔導案：(1)對細胞株TNF- α 之抑制活性；(2)酵素及生技產品加入除疤貼片配方之可行性評估；(3)以生物技術為基礎之生物檢測技術之建立；(4)骨科及腎臟疾病檢驗試劑的開發；及(5)植物來源的蛋白質分解酵素抑制劑生產製程開發與放大；等共5件。 2. 於9月4日完成舉辦計畫推廣宣導座談會1場。(二)區域性生技產品及特有疾病生技藥物之市場開發及推廣 1. 完成外銷重點地區--中國大陸地區評估報告1件。 2. 透過實地拜訪與電話聯繫進行20餘家國內廠商的訪談調查，瞭解國內生技相關企業需要協助與服務項目，以準備下一步聯盟作業。 3. 與大陸北京、南京、上海之藥品管理、研究單位、生產企業等聯繫，評估生技產品與檢驗試劑等相關拜訪單位與聯盟據點。(三)生物技術產業人才培訓 1. 執行生技產業人才培訓班之開辦。

二、 生物技術產業發展及投資合作推動：(一)生物技術產業投資及國際合作推動 1. 協助促成QPS、港香蘭、天賜爾投資案3件，本月累計投資金額4.5億元新台幣。(生醫推動小組1-9月協助促成投資金額累計達83.215億，全國生技/醫藥產業投資金額達171.93億元)。 2. 協助創生生技公司召開技術/產品說明會。 3. 協助德國Industrial Investment Council、德國Phytopharm & Counseling、荷蘭SPECS等公司來台尋求投資合作機會。 4. 協助綠益康、英橋、長傑等3家國內生技廠商諮詢診斷服務，並完成廠商診斷評估報告。 5. 與加拿大、荷蘭、蘇格蘭、丹麥、以色列、澳洲等駐台辦事處舉辦交流合作會議7場。 6. 執行「行政院生物技術產業單一窗口」業務，本年度截至9月底止累計提供諮詢服務及協助解決困難之案件紀錄148件。(二)生物技術產業調查分析及廣宣 1. 9/25假晶華酒店舉辦「2003生技產業菁英論壇會議」1場。 2. 完成我國製藥產業現況調查與分析報告1份。

三、 製藥工業技術推廣與輔導：(一)共通關鍵技術開發： 1. 完成藥物次微米載體分析方法開發及安定性分析；完成中西藥合璧技術開發之委託篩選模式(包括一項topical inflammation 藥理實驗及一項oral inflammation 和副作用組合動物實驗)建立，並確認開發產品之標的。 2. 完成舉辦第二場「先驅化學品流向資訊聯繫小組」檢討協調會議及資訊交流座談。(二)產業技術輔導： 1. 進行50家次中西藥業者技術輔導案，其中已完成33家次之輔導。其項目包括中藥科學化輔導、藥品體內外輔導、中西藥製程及分析輔導、GMP/cGMP輔導等。 2. 於9/23邀請具有開發大陸市場經驗之廠商討論「製藥產業兩岸分工」之定位及發展策略，對未來製藥產業發展有較明確可行之方向。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.03.01	推動研發服務產業發展(經濟部)	24.98	25.01	0.03	160,000	157,980	98.74
執行情形： 一、 推動促成思衛科技、寰碩數碼等計畫申請案。 二、 通過永昕生物醫藥及進階生物科技等七項研發服務計畫。 三、 通過思衛科技、寰碩數碼等三項SBIR研發服務計畫。 四、 9/23完成辦理構想書審查暨審查委員聯席會，審議推薦智慧藏及虹晶科技二項計畫構想書申請。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.03.02	資訊應用服務產業(經濟部)	8.00	8.00	符合	32,440	30,306	93.42
執行情形： 一、 完成期中查訪作業。 二、 產業輔導：(一)於8/7完成機械產業電子化標準示範計畫期中查證會議。(二)於8/25-8/29完成電子化標準社群計畫期中進度書面審查。(三)資訊服務合作體系育成/應用及個案輔導案及電子市集業個案輔導案預計於10月20-30辦理期中審查會議，目前提報第三季計畫執行進度報告。 三、 產業發展：(一)促成國內外電子市集之聯盟合作，於9/3至9/10前往大陸，進行兩岸資訊服務業媒合活動。(二)完成資訊服務產業之發展策略與措施報告之期中審查。(三)訂定「資訊服務業發展計畫」等相關計畫執行之績效指標及期中審查。(四)完成製造業電子化之發展策略與措施報告之期中審查。(五)4/30、7/24完成二場次電子市集業發展工作會議。(六)8/21、9/3、9/9完成辦理三場次資訊服務業技術交流會。 四、 資訊應用推廣：(一)5/29、7/11完成刊登第一、二篇報導，第三篇報導已企劃完成，正進行邀約中。(二)7/25、7/26、8/6完成三場次製造業電子化之策略、應用或趨勢研討會。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.03.03	全面提升商業競爭力計畫(經濟部)	8.25	8.34	0.09	14,250	14,972	105.07
執行情形： 完成現代化中階管理人員培訓班三班，計有192人次參加；完成投資抵減說明會四場，計有200人次參加。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.03.04	建立現代化農產品物流體系計畫(行政院農業委員會)	9.00	9.00	符合	3,120	120	3.85

執行情形：	一、斗南農會包裝處理場建蔽率放寬適用條文已由內政部九月十七日開會修訂，另興建工程正委託規劃設計。 二、依標準化小組訂品項收集相關資料，並研訂草案，另專家學者續陸審查生鮮蔬果品質規格標準草案。 三、於9月1日公開評選生鮮農產品條碼導入計畫執行單位，二個單位參加遴選，評選結果因未達最低分數，採購案流標，將重新協商遴選合適執行單位。
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.03.05	照顧服務產業(行政院經濟建設委員會)	16.08	16.08	符合	0	0	符合
執行情形：	內政部完成「促進民間參與老人住宅建設推動方案」(草案)，並陳報行政院核定；執行「非中低收入失能老人及身心障礙者補助使用居家服務試辦計畫」，服務人數4,325人，新增就業機會421人。						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.04.01	資源垃圾分選廠(行政院環境保護署)	0.20	0.12	-0.08	5,000	0	0
執行情形：	已於92.09.10完成議價由慧能公司得標辦理簽約中預計於92.10.01召開第一次工作進度報告，十月底進行期中報告審查。						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.04.02	垃圾資源回收分選廠興建計畫(行政院環境保護署)	3.92	3.74	-0.18	207	1,503	726.09
執行情形：	一、於九月三日「工程品質督導小組第三十二次會議」同意「台中市垃圾焚化底渣分選廠興建計畫」與「台南市焚化飛灰熔融及底渣分選廠興建工程計畫」辦理公開招標事宜。 二、至台南市城西焚化廠針對焚化飛灰熔融及底渣分選廠興建工程計畫進行執行進度等相關事宜。 三、依「工程品質督導小組第三十二次會議」同意「台中市垃圾焚化底渣分選廠興建計畫」與「台南市焚化飛灰熔融及底渣分選廠興建工程計畫」辦理環保署各相關處室意見審查。 四、至台中市垃圾焚化廠針對台中市垃圾焚化底渣分選廠興建計畫進行執行進度等相關事宜。 五、檢陳「挑戰2008:國家發展重點計畫-綠色產業-資源再生利用計畫(草案)至行政院。						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.04.05	巨大廢棄物回收再利用設施計畫(行政院環境保護署)	28.00	28.70	0.70	120,000	16,211	13.51
執行情形：	一、新增補助台中縣等四個縣市,本年度合計核定補助台北市等11個縣 辦理。 二、迄9月底核撥經費1,621萬元。						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.04.06	資源化工業輔導計畫(經濟部)	11.54	11.54	符合	48,446	46,353	95.68
執行情形：	一、完成宣導說明會3場次；進行資源化產業資料統計；規劃推廣講習會。 二、完成3種含銅廢棄物再生利用技術評析、200筆資料增建、EPA提送績效優良事業之初評及現勘工作。 三、發行資源化產業資訊第6期及完成歷年手冊光碟印製。						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.03.05	全民創新運動(經濟部)	11.25	11.25	符合	13,500	15,200	112.59

執行情形： 假文化創意產業辦公室會議室召開技術小組第四次會議 網站維護、更新；假工業局期末查訪 拜訪全民創新推動委員，拜訪屏東、苗栗、宜蘭等縣市政府，籌備創新月活動、標章標語吉祥物選拔、民間創新推廣楷模選拔及城鄉經濟創意/新競賽等。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.04.01	輔導設立國際行銷公司(經濟部)	50.10	49.39	-0.71	1,794	887	49.44

執行情形： 已於今年一至六月共辦理六次全球運籌研討會，進度超前 組團赴越南洽談工業合作暨技術移轉 組團赴印尼、馬來西亞洽談工業合作暨技術移轉 接待印尼商王秀珍安排與國際行銷公司洽談商機 接待馬來西亞商戴銘佑安排與國際行銷公司洽談商機 接待塞內加爾大使、企業家等安排與各國際行銷公司洽談商機。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.04.02	協助台商發展國際通路(經濟部)	19.07	19.36	0.29	135,000	137,488	101.84

執行情形： 一、執行國際市場開發計畫1案及全球連鎖店通路拓銷計畫6案。
二、推動貿易尖兵計畫3案；籌組海外參展團4案；協助台商來台採購9案。
三、推動全球產業特攻計畫2案、動大陸地區短期駐留2案、全球採購中心計畫67案。
四、提供台商物流諮詢服務及辦理研討會2案。
五、籌組海外貿易訪問團及物流考察策略聯盟5案。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.04.03	推動外商來台擴大產銷合作(經濟部)	15.50	15.50	符合	11,436	11,336	99.13

執行情形： 一、舉辦IPO CEO高峰會，並由中華經濟研究院高所長做全球經濟趨勢與兩岸經貿議題簡報。
二、舉辦IDB歐洲ICT/IPO總部招商團，由局長率團赴歐拜會瑞典、俄國等IPO及企業總部、官方代表，促進雙方合作關係拓展歐洲市場商機，加強在通訊、航太產業合作並與俄ROVER COMPUTERS簽署擴大產銷合作備忘錄MOU。
三、美著名半導體通路商ARROW電子之總裁及高層來訪，拜會施次及與光寶及廣達洽產銷合作。
四、俄ROVER COMPUTERS總裁舒尼野夫來訪晚宴，促進雙方合作關係。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.04.04	發展國際品牌(經濟部)	2.80	2.80	符合	17,000	16,182	95.19

執行情形： 一、將品牌化顧問服務申請資料上載於全球產業設計情報服務系統網站及外貿協會網站。計有25家廠商提出品牌化諮詢診斷服務申請，目前已完成18家到場諮詢服務。
二、完成品牌行銷案例蒐集研究2案；購置品牌行銷原文書刊3冊、中文書刊29冊，計32冊置於設計資訊館供廠商參閱。
三、辦理CEO國際品牌策略高峰論壇：(一)9/23及9/24邀請Interbrand Andy Milligan、Samsung 全球品牌經理Catherine Cole、宏碁施振榮先生、明碁李焜耀先生、奧美白崇亮先生、LV、微軟...等國內外品牌行銷專家與CEO擔任講師。(二)9/23舉辦「2003 Taiwan Top 10 Global Brands 品牌之夜」活動，由總統親臨會場頒予施振榮先生「推廣台灣國際品牌特別貢獻獎」，並公布「十大台灣國際品牌」，前三名依序為趨勢科技、華碩電腦及宏碁公司。
四、辦理國際品牌經理人研習營：9/26辦理「第二期國際品牌經理人研習營-品牌建立與企業識別研討會」，邀請丹麥籍設計師Mr. Bo Linnemann主講，介紹丹麥國家、政府部會及企業識別設計，吸引政府相關單位代表及廠商共200人參加。
五、參加國際品牌設計行銷相關組織：已參加國際平面設計社團協會(ICOGRADA)、國際設計管理學會(Design Management Institute, DMI)、泛歐品牌設計協會(PDA)等國際品牌行銷及設計管理組織，加強與國際品牌資訊交流之管道。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.04.05	興建國際展覽館(經濟部)	1.84	1.84	符合	21,000	20,989	99.95

執行情形： 營建署研擬甄選統包商之招標文件及成立統包評審委員會中。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.05.01	建立全國職業訓練網(行政院勞工委員會)	31.20	31.20	符合	11,000	11,000	100.00
執行情形： 一、 全國職業訓練資源網：各職訓中心登錄轄區內自辦及委辦訓練資源，並持續更新網站資料。 二、 辦理職業訓練機構評鑑：規劃委外辦理九十二年度職業訓練機構績效評鑑招標作業。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.05.02	培育知識經濟所需人才(行政院勞工委員會)	31.20	31.20	符合	1,480,506	1,375,709	92.92
執行情形： 一、 辦理新興產業及科技人才訓練，資訊軟體已開訓100班、新興產業已開訓17班。 二、 公共職業訓練機構與事業單位合作辦理訓用合一職前訓練，已培訓9,758人，結訓6,301人，就業6,137人，就業率97%。 三、 協同地方政府辦理符合當地產業發展與人力需求特性之社區職業訓練，開訓10,904人，結訓4,223人。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.05.03	輔助弱勢族群及失業者參加職業訓練(行政院勞工委員會)	31.52	31.52	符合	517,727	589,365	113.84
執行情形： 一、 辦理實施失業者及特定對象職業訓練券措施：(一)失業者經各公立就業服務中心職訓諮詢評估適訓後推介至各合格訓練單位參訓。(二)訓練單位依契約內容實施訓練。(三)職訓中心及品質管控單位實施不預告訪視。各職訓中心訪視88班次，B單位訪視438班次，合計526班次。(四)截至九月底止，已開辦249班，核券數4,032張，參訓人數2,847人，結訓1,395人，257人就業。 二、 加強辦理中高齡者職前及轉業訓練：(一)依政府採購法規劃訓練勞務採購事宜。(二)已委訓班次辦理公開招生宣導、報名甄試及實施訓練等有關事宜。(三)培訓869人。 三、 辦理原住民及婦女等特定對象職業訓練：(一)依政府採購法規劃訓練勞務採購事宜。(二)已委訓班次辦理公開招生宣導、報名甄試及實施訓練等有關事宜。(三)培訓2,956人。 四、 補助非自願離職勞工提升數位學習能力電腦訓練：(一)各職訓中心依政府採購法辦理研習單位評選作業，目前已完成117處合格研習地點之遴選作業。(二)截至九月底計培訓4,830人。(三)另公共服務擴大就業電腦研習參訓5,547人；結訓5,391人。 五、 補助民間機構辦理身心障礙者養成及進修訓練：(一)核撥台北市私立友好復健技藝社等45單位訓練費計新台幣64,899千元；計有994人參訓。(二)持續督導。 六、 補助辦理身心障礙者訓用合一職業訓練：(一)「補助辦理身心障礙者訓用合一職業訓練試辦要點」業核定，並於九十二年二月二十五日函送北、高二市及本局所屬就業中心據以辦理。(二)已於四月十日及三十日邀集相關執行單位召開二次執行會議，加強推動。(三)訓用合一企業資訊彙總系統已完成。(四)已印製宣導手冊供各執行單位推動運用。(五)目前已媒合68人參加訓練，並持續推動中。(六)已預撥新台幣8,897千元供執行單位運用。 七、 以職業訓練券模式補助身心障礙者參加其他單位辦理之職業訓練：(一)有關「職業訓練券實施計畫」已奉核定並分送相關單位據以辦理。(二)已預撥新台幣14,755千元予相關就業機構運用；計有110人結訓。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.05.04	加強勞工在職進修及第二專長訓練(行政院勞工委員會)	31.20	31.20	符合	398,645	331,693	83.21
執行情形： 一、 補助事業機構辦理進修訓練：(一)不定期方式實地訪查受補助企業，已訪查1,026家。(二)不定期實地訪查受補助企業訓練學員2,052人。(三)因實地訪視作業改以四階段方式進行，並於實地訪視後以複審會議再決定補助金額，故延至十月份開始進行核銷。 二、 補助勞資團體及民間職業機構辦理在職勞工進修訓練：(一)截至九月底止，共計辦理664班，訓練16,844人。(二)截至九月底實地訪視評鑑227單位，抽查訪視152單位。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.06.02	IC設計園區聯網(經濟部)	7.50	7.50	符合	2,250	2,320	103.11

執行情形：	一、 拜會宏碁經營暨投資管理事業部呂理達總經理及教育訓練處蘇修正處長商談合作推廣IC設計走廊之龍潭渴望園區事宜。 二、 進行依功能別、地區別IC設計業者進駐之分析。 三、 籌備第三場IC設計走廊招商說明會細節。 四、 與龍潭渴望園區於台北交通部運輸研究所合辦招商說明會。 五、 選擇台北內湖科技園區為第四處目標地點。
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.06.03	中部科學工業園區計畫(台中基地及雲林基地)(行政院國家科學委員會)	30.36	36.50	6.14	64,085	67,850	105.88

執行情形：	一、 實質計畫部分：(一)9/5雲林縣府召開雲林基地用水計畫再協商會議。(二)9/10檢送自來水公司修正後雲林基地用水計畫書。(三)9/29函送本局用印之新訂中科園區台中基地附近持定區計畫代辦協議書。(四)9/29水利署審查同意「中科園區台中基地開發計畫」用水計畫書定稿本。 二、 用地取得部分：台中基地土地及地上物徵收奉內政部9/8轉縣市政府同意徵收及辦公告，台中市政府業於9/16公告在案。 三、 公共工程台中基地部分：(一)完成先期水保工程。(二)完成補充地質鑽探及補充測量工作發包作業。(三)完成南北向主要道路工程細部設計工作，現辦理發包作業中，預計十一月動工，九十三年底完工。(四)辦理標準廠房工程建築師遴選作業。(五)辦理台電中港-大雅、栗林69kV既設輸電線路遷移協調。(六)辦理東西向主要道路工程、污水處理廠工程、自來水配水設施工程、景觀工程等之細部設計。
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.06.04	花卉生物科技園區(行政院農業委員會)	26.00	26.00	符合	5,000	2,047	40.94

執行情形：	一、 園區第一期十二米道路及給排水工程於九月十六日完成開標作業，因只有一家廠商投標，未達公告家數三家以上，故造成流標；已再次辦理公告招標事宜，並於九月三十日開標、決標及發包。 二、 園區標準示範溫室一棟(348坪)委託設計案，預計於十月三日完成設計圖及預算書；本年亦獲擴大公共建設補助部分：(一)園區公共工程包括基地、道路、給排水設施、景觀及公共管線、蓄水池等設施委託設計及監造，九月十八日與投標廠商「十山工程廠商股份有限公司」完成議價。目前正在設計中。(二)園區「營運服務中心及國際花卉展覽中心」建築工程委託規劃設計及監造，九月十八日分別與「蔡宜璋建築師事務所」、「孫永吉建築師事務所」完成議價。目前正在設計中。(三)「台灣蘭花生物科技園區」十棟標準示範生產溫室工程案，由林峰生建築師事務所完成議價。
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.06.05	台南科學工業園區(路竹基地及二期基地)(行政院國家科學委員會)	33.50	33.65	0.15	16,495,073	15,209,001	92.20

執行情形：	一、 第一期住宅區開發工程因與台電輸電管道及配電線合併發包，須整合兩單位發包文件，致延遲發包時間，預訂92.11.15公告。 二、 污水處理廠一期工程因雨影響環氧樹脂塗裝及工程進度，另本月估驗承商作業不及亦影響執行進度，唯該項估驗已於日前提出。
-------	---

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.06.06	農業生物科技園區(行政院農業委員會)	6.00	6.00	符合	0	2,523	超前

執行情形：	一、 9月12日研提「農業科技園區設置管理條例(草案)」及「農業生物科技園區管理局組織條例(草案)」函送行政院。 二、 9月30日完成園區預定用地地質鑽探及生態資料收集。 三、 完成本園區籌備處辦公室修繕及內部設施安裝工作。
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.06.07	環保科技園區推動計畫(行政院環境保護署)	15.00	14.46	-0.54	171,800	20,000	11.64
執行情形： <p>一、花蓮縣政府已評選昭凌顧問公司為園區規劃設計總顧問；花蓮縣區土地已價購，於九月三日取得土地所有權。現正辦理環境影響評估及土地變更，並已完成環境影響說明書與各項開發計畫書之撰寫，送相關單位進行審查，預計年底園區動工。</p> <p>二、高雄縣政府於九月十九日重新決選康城顧問公司為園區規劃設計總顧問；高雄縣政府正辦理招商及籌備園區動工事宜，持續主動拜訪冠軍紙業公司等多家廠商，期於本年十二月底之前完成園區基礎建設、研究大樓等各項工程的發包作業。</p> <p>三、高雄縣政府正在研擬調整降低地價、以吸引廠商進駐，於九月十六日由縣長主持「研商環保科技園區土地出售價格相關事宜會議」，希望定於每坪三萬左右。預計十月公告招商文件後，園區開始動工及廠商進駐；花蓮縣政府預計本年十二月園區動工。</p> <p>四、九月二十三日高雄縣於國賓飯店與路科聯合舉辦招商大會。九月二十日至二十八日由高雄縣及花蓮縣副縣長領隊前往德國招商，加強吸引海外廠商來台投資。</p>							

計畫編號	計畫名稱(主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
04.06.08	南港生物科技園區(行政院經建會)	暫提執行概要					
執行概要： <p>一、南港生物科技園區目前已核准承租之生技政府單位為中研院基因體研究中心(育成中心)，其餘生技中心(BIOFRONTS計劃辦公室)、國衛院及行政院生物技術產業單一窗口、經濟部生物技術與醫藥工業發展推動小組辦公室等，均陸續協調申請承租，將提供實驗資源共享、單一服務窗口、產業輔導及資訊分析等服務。</p> <p>二、迄92.7.14止，已有國內外著名生技廠商及單位共計30家核准承租，進駐面積達12747坪，提供1435個就業機會，投資金額約達100.52億元，產值達216.25億元。目前已引進生技產業按分類為：政府研發單位、產業服務窗口、新藥開發、基因定序、實驗委託服務、檢驗試劑、生物晶片、生物資訊、奈米科技應用、科學化中草藥、農業生技、醫療器材等生技產業研發、行銷部門進駐。</p> <p>三、南港軟體園區二期F棟第十一樓至第二十樓已規劃作為南港生物科技園區，中央研究院擬採編列預算支應租金，並以承租方式進駐該棟第十八樓至第十九樓；刻正分由中央研究院及經濟部按政府採購法相關規定辦理報核作業中。</p> <p>四、截至九十二年九月二十二日止，南港軟體園區生物科技園區F棟已引進四十六家廠商，面積21304.04坪，出租率已達89.71%。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.01.01	北部海岸旅遊線(交通部)	9.43	9.31	-0.12	270,832	207,265	76.53
執行情形： <p>一、完成福隆景觀區植栽綠美化等台二線廊道及據點景觀改善等二十二件工程。</p> <p>二、淡水漁人碼頭木棧道周邊設施及鋪面工程、指標導覽系統國際化及碧砂漁港浮碼頭改善工程目前均施工中。</p> <p>三、一至四月維護淨灘各一次；五至九月維護淨灘二次並辦理春季淨灘。動員人力計82,831人次，清除垃圾4,560,468公斤。</p> <p>四、辦理金山水尾地區環境改善工程、觀音山遊憩區服務設施改善工程、北觀風景區指標解說系統工程、台二線景觀及綠美化工程(草里至中角段、野柳段)、台二線景觀及綠美化工程(石門至金山段)、台二線景觀及綠美化工程(白沙灣段)、野柳地區環境景觀改善工程(第一期)、富基漁港港區周邊環境景觀改善工程(富貴角步道)、三芝公遊四第三期工程(戶外景觀部分)、全區綠美化及景觀工程 跳石海岸段 施工。</p> <p>五、已拆違規廣告物148件；違建物175件，其餘尚未拆除者業經縣議會重新現勘認定，分類分期辦理。</p> <p>六、已完成評估輔導之商家、商品、標示內容等；</p> <p>七、已完成拆除計29件(部分破損之合法建物，目前勸導自行修繕中)。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.01.02	日月潭旅遊線(交通部)	9.86	9.86	符合	165,150	103,439	62.63
執行情形： <p>一、車埕茶屋展示工程決標；複合式玻璃溫室整修；北旦地區景觀改善工程委託設計監造。</p> <p>二、委託專案管理及招標文件刻正報觀光局同意辦理中。埔里：委託設計規劃上網公告；魚池：委託設計規劃內部簽文辦理中；水里：近期開始期未簡報，工程預計10月中發包。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.01.04	恒春半島旅遊線(交通部)	13.05	13.05	符合	298,600	276,734	92.68
執行情形： 一、土地取得：協調屏東縣政府配合辦理地上物查估補償款發放，及協調民眾配合辦理土地查估。 二、環灣道路工程：(一)CH01標工程細部設計。(二)CH02標工程細部設計。(三)CH03標工程施工。(四)CH04標工程施工。(五)EH01Z工程細部設計。(六)海上嘉年華工程第一、二、三期工程完工待驗收。 三、管理處及入口旅遊服務中心：內部裝修。 四、區內基礎性公共設施工程及規劃：(一)展示中心水電工程施工。(二)展示中心裝修工程施工。(三)青洲聯外道路景觀工程施工。(四)區外截流系統綜合規劃執行。(五)大鵬灣浚渫工程綜合規劃執行。 五、琉球風景特定區建設：(一)琉球交通港街景美化工程細部設計施工。(二)琉球環島道路美化工程細部設計準備施工。(三)琉球美人洞遊憩帶工程細部設計施工。(四)琉球烏鬼洞落日亭整建工程細部設計施工。 六、國家公園建設：(一)製作墾丁四季九機多媒體幻燈簡報之法、西、德文版。(二)海域遊憩活動委外經營管理營運準備期。(三)「佳洛水風景區」攤販拆除及賣店區整建工程規劃、設計。(四)辦理經常性生態旅遊活動及與旅遊業者共推新定之生態旅遊活動。 七、景觀道路改善：(一)台17線(東港-水底寮)違規廣告及建築拆除。(二)台1、台26線(水底寮--楓港-鵝鑾鼻)違章廣告物拆除。(三)台1線446K-456K(水底寮-南勢)固定式違章廣告物、招牌及建物查報拆除。 八、墾丁森林遊樂區入口意象整建：完成國際比圖初選。 九、恒春熱帶植物園園區整體規劃建設：中英日文解說摺頁之編撰資料搜集。及完成國際比圖初選。 十、城鄉街景改善：(一)東港光復路文化觀光海產街綠美化工程。(二)車城海口觀光漁村街景改善。(三)四重溪溫泉區建設。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.01.05	花東旅遊線(交通部)	17.28	16.49	-0.79	519,689	410,708	79.03
執行情形： 一、國家風景區建設(東海岸管理處執行)(一)工程：1.相關工程已依進度辦理工程施工事宜。2.為維護綠島景觀資源，奉林政務委員指示，92、93年度預計於綠島辦理工程項目，應以整體作業方式成立「綠島鄉街景、露營區及人權園區環境改善工程案」工作圈，該規劃案已於六月六日與中冶環境造形顧問有限公司完成訂約，於六月十九日向林政務委員報告規劃內容、並於七月二十三日召開工作圈會議，八月二十九日召開期中審查會，刻正依審查指示辦理規劃設計中。該項工程包括人權園區相關設施及周遭景觀改善、朝日溫泉及露營區設施改善、南寮漁港、中寮地區及公館聚落景觀改善等多項事宜。(二)土地購置：1.秀姑巒溪南岸公園-河口生態觀賞區用地取得案，因本案土地部分土地公告現值明顯偏低不合理，多次開會協商後，花蓮縣政府表示將調整公告現值，故本案用地擬擴及於公路土地，並依花蓮縣政府建議之公告現值，與地主洽談價購事宜；另部分土地未完成繼承登記，至所有權人不明確，擬俟93年公告現值調整後再辦理徵收，已於九月三十日召開辦理用地擴大說明及第二次價購會議，刻依決議辦理相關事宜中。2.水往上流遊憩區用地取得案，已支付部分價款，因受現有民間賣店營業期限及補償認同事宜仍有些許看法差距，函請鄉公所表示意見中。 二、國家風景區建設(花東縱谷管理處執行)(一)各項工程皆已辦理施作。(二)依工作進度辦理各項用地取得、地籍清查、測量、價購事宜。 三、旅遊服務中心：花蓮旅遊服務中心(花蓮火車站站前)周邊設施改善(內政部營建署專案補助花蓮縣政府辦理)：本案由花蓮縣政府辦理，花蓮縣政府92.9.29召開期末簡報，刻正製作預算書圖送觀光局審查中。 四、道路景觀改善：(一)台十一線(公路局委託東管處執行)：1.«台十一線全線景觀植栽綠美化工程»(第一期)已完工結案，第二期工程預算書編製中。2.«台十一線腳踏車道規劃及改善工程»，新設欄杆部份，預算書編製完成，預定十月發包；舊有欄杆改善部分，已於92.9.26開工，備料中。3.«台十一線舊省道利用規劃及改善工程»，自行辦理規劃設計中。4.«台十一線紐澤西護欄改善工程»第一期已完工，驗收中；第二期施工中，預計十月可完工。5.«台十一線擋土牆景觀改善工程»(鹽寮段、水璉段及長濱段)上網公告中，訂於92.10.07開標。6.«台十一線石雨傘風景據點設施及改善工程»、「台十一線石雨傘、齒草橋遊憩區照明設施裝設工程»完工結案。(二)台九線：(公路局第三、四區養護工程處執行)1.台9線215k+800-262k及台9丙線3k-22k+500綠美化輔育工程案。2.台9線184k-215k+800綠美化輔育工程案： 五、環境街景改善：辦理知本溫泉區及其周遭地區旅遊服務設施改善(觀光局「溫泉專案」補助台東縣政府執行)預算書報觀光局審查中。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.02.01	蘭陽北橫旅遊線(交通部)	10.49	10.25	-0.24	38,300	42,369	110.62
執行情形： 角板山步道系統整建及指標解說系統改善正辦理報備作業中；達觀山桃116線景觀改善及綠美化設計正辦理報備作業中。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.02.03	雲嘉南濱海旅遊線(交通部)	11.90	12.95	1.05	4,500	4,500	100.00

執行情形： 完成雲嘉南旅遊線招標文件擬定；確定雲嘉南旅遊線範圍；完成相關工程預算書圖；完成相關工程發包及施作中。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.02.04	高屏山麓旅遊線(交通部)	7.83	7.81	-0.02	171,651	131,917	76.85

執行情形：

- 土地取得：(一)辦理賽嘉超輕飛行器起飛場第一期用地測量及地上物查估。(二)申請多納溫泉區公共設施用地同意書。(三)陳送寶來竹林不老遊憩區景觀聯接道路工程-新寶橋新建工程興辦事業計畫書。(四)陳送賽嘉超輕飛行器起飛場旅客服務中心用地撥用計畫書。(五)協調無動力起飛場用地設權人出具同意書。(六)申請使用河川公地(無動力飛行器降落場等設施用地)。
- 先期規劃案：(一)賽嘉服務區BOT可行性研究及賽嘉社區輔導計畫期中簡報。(二)高屏山麓旅遊線旅客人數統計及分析規劃期中簡報。(三)茂林鄉生態旅遊細部設計期中簡報。(四)荖濃溪隘寮溪生態資源調查期中簡報。
- 先期計畫案件招標文件：(一)復興及梅蘭溫泉管線設施設計。(二)荖濃溪泛舟公共設施第二期工程設計。(三)高屏山麓旅遊相關道路景觀改善規劃。
- 設施維護：(一)辦理轄區各據點設施巡查維護。(二)維護工程案規劃設計。(三)賽嘉樂園水電設施改善工程。(四)賽嘉園區清潔勞務維護工作。(五)龜隧道服務區公廁化糞池改善工程。(六)轄區內各遊憩據點指標、禁止事項指示標誌及警告標誌改善工程。
- 工程案：(一)海神宮遊憩區景觀改善工程。(二)六龜隧道服務區改善工程。(三)茂林遊憩據點景觀改善工程。(四)霧台遊憩據點景觀道路、步道及櫻花區改善工程。(五)桃源鄉寶山遊憩據點工程。(六)荖濃溪泛舟碼頭護岸新建工程。(七)寶來竹林不老遊憩區景觀聯接道路工程 新寶橋新建工程。(八)多納溫泉區公共設施改善工程(九)賽嘉遊憩區公共設施改善工程。
- 辦理活動：(一)辦理布農族人合音成果展。(二)魯凱族人文采風調查。(三)觀光餐飲人員訓練。(四)高屏山麓套裝遊程規劃。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.02.06.02	馬祖離島旅遊線(交通部)	13.81	13.44	-0.37	214,483	94,425	44.02

執行情形：

- 國家風景區建設：(一)持續與軍方協調軍事據點釋山。(二)持續辦理「馬祖軍事紀念園區整體規劃與初步設計」案所需后澳村辦公室撥用及協調土地事宜。(三)持續全區景觀維護、環境美化、設施整修。(四)東引燕秀潮音地區服務設施暨景觀美化工程施工。(五)東引東湧燈塔地區服務設施暨景觀美化工程施工。(六)北竿塘岐至莒光堡及午沙聯外道路改善工程施工。(七)北竿壁山觀景台道路改善工程施工。(八)莒光東犬燈塔地區服務設施暨景觀美化工程施工。(九)南竿處本部辦公室及遊客服務中心新建工程施工。(十)莒光福正、大埔聚落基礎設施暨景觀美化工程施工。
- 道路景觀改善：(一)北竿壁山觀景台道路改善工程施工。(二)北竿塘岐至莒光堡及午沙聯外道路改善工程施工。
- 機場碼頭遊客服務：南竿航空站設置遊客服務區已完工啟用。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.02.07	環島鐵路觀光旅遊線(交通部)	15.99	15.99	符合	0	0	符合

執行情形：

- 擬自10月10日起開行板橋=菁桐觀光列車一往復，另週六日依業者申請再加開觀光列車一往復。
- 配合台北縣政府10月8日於板橋站舉辦(平溪彩繪列車)通車典禮及10/10~10/12有關系列活動；平溪線菁桐站配合文建會認識古蹟日之活動。
- 9月13日起開行由松山直開內灣一復復興號列車；擬自10月10日起內灣線「南河」站應地方建議改名「富貴站」以成「榮華富貴」之美名。
- 一等站及重要車站已完成英文指示標誌，二等站已在進行中。
- 9月25日行政院經濟建設委員會召開會議研商台鐵局修訂之環島鐵路觀光旅遊線中程計畫案相關事宜。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.02.08	國家花卉園區(行政院農業委員會)	25.00	25.00	符合	12,192	88,113	722.71
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、大樹移植工程於92年8月26日竣工，9月12日完成驗收。 二、花卉博覽會場主體建築及圍道廣場工程正在施工中，施工進度為50%。 三、2004彰化花卉博覽會會場第四期景觀工程(含休憩步道、植栽及大門景觀工程)目前施工進度為30%，預定完工日期為11月26日。 四、二00四台灣花卉博覽會策展行銷及活動執行部分：(一)九月二十七日在台北假新光三越A11館舉辦四隻吉祥物命名結果揭曉記者會。(二)民視團隊已完成與上樺國際合作股份有限公司之五大庭園及臨時建物修正設計確認，九月份已全面進場施作。(三)新增事業募集成果有台灣電力公司贊助風力庭園及彩虹花園、第一金控贊助舒壓庭園、秀傳贊助醫療站、台灣高鐵贊助花漾人生館、中華郵政公司發行花博紀念郵票。(四)九月份已完成園區攤商、人力之收集匯整，詳細錄取名單預計於十月中旬完成公佈。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.02.09	雲嘉南濱海風景區(交通部)	11.52	11.52	符合	6,000	1,200	20.00
執行情形： 已完成雲嘉南風景區範圍勘定及評鑑工作，並於92年9月25日由交通部報請行政院核定中，已委託規劃公司進行雲嘉南風景區之整體規劃工作。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.02.10	安平港國家歷史風景區計畫(行政院文化建設委員會)	2.25	1.47	-0.78	105,314	37,969	36.05
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、古堡暨洋行公園關建工程：已於9/30前交期中報告。並進行一、二號探坑開挖，預計10/15進行三號探坑開挖。；於9月中旬完成規劃設計，並於9/23召開審查會，9/26現場會勘，預計10/6提送預算書圖進行書面審查，10月中旬工程上網招標公告。 二、歷史水景公園關建工程：已於8/14完成簽約，即開始進行第一期工作(可行性研究)，目前已完成地質鑽探作業，計鑽探10個洞，合計深度超過200公尺，並於9/19召開第一次工作會議，規劃單位已提出初步鑽探資料，目現正進行室內分析及試驗，預計10月上旬分析完成。 三、歷史聚落維護工程：(一)古蹟及歷史建築調查研究計執行三處市定古蹟區，皆已於92/8完成委託簽約，並於92年9月底提送期中報告，預計92/12/10提交期末報告。(二)歷史街巷整修工程前置作業說明會召開完畢，已完成規劃設計送都市設計審議中，俟都審通過後即可工程發包。(三)傳統民居整修工程徵選建築師說明會已召開完畢，其中三戶已取得同意書，於9/24完成議價續辦簽約，已委請廠商先行規劃設計。另「西門國小日式傳統民居整修為鄉土文化館」規劃設計監造已於9/23上網公告，於9/30截標，因無廠商投標致流標，已送採購中心辦理第二次上網公告，預計10/10前決標。 四、籌建當代美術館計畫：辦理「國內美術館型態與資源調查委託」案已於9/12上網公告，於9/23截標，因無合格標致流標；本案已簽核採專案委託辦理，預計10/10前完成議價。；有關「亞洲主要國家美術館型態與資源考察」由文建會籌辦中。 五、灘岸旅遊區關建工程：舢舨碼頭關建工程研究及規劃案已於8/19完成簽約，9/1完成工作計畫書備查，並已於9/30提交期中報告書，訂於10/9召開期中報告審查會議。 六、遊憩碼頭區關建工程：(一)本案因工程經費仍遭立法院凍結，而解凍經費仍不足進行全案之委託規劃，故本案擬先辦理相關前期作業(鑽探、現況測量等)，現況調查部份已請廠商施作完成，現正進行地質鑽探預算動支，預計10月15日完成後即可上網公告。(二)抽水站整建工程委託規劃設計已於9/24完成議價，並進行規劃設計作業。 七、全區性工程及發展執行配合研究：(一)攤販設置區位及管理辦法研究委託民間機構經營管理案暫不執行，經費擬調整納入「安平樹屋整修工程」案執行。(二)國際設計競賽前置作業委託案已於9/16完成簽約，10/2召開第一次工作會議，預計10/17前完成工作計畫書之擬定。 八、園區發展及行銷(一)園區整體CIS規範手冊案，辦理招標作業中，預計10月上旬上網公告。(二)全區性工程規劃及發展人力計畫預計進用專職人員負責安平港國家歷史風景區各項實質計畫推動，相關人員僱用計畫書業已核定，並於92/5/29完成面試及簽核，各聘用人員已陸續報到任職。 九、轉運複合中心建置計畫：港務局所規劃遊艇碼頭用地已與港務局議定，將由新翔提案辦理，將另尋造船廠用地。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)

05.02.11	國家軍事遊樂園(經濟部)	16.00	16.00	符合	450	450	100.00
執行情形： 一、完成招商作業研擬。 二、九月底完成BOT招標文件。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.02.12	故宮分院(國立故宮博物院)	0.00	0	符合	0	0	符合
執行情形： 嘉義縣政府辦理土地一般徵收作業中。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.02.14	國家自然步道系統(行政院農業委員會)	22.13	22.05	-0.08	218,129	196,794	90.22
執行情形： 一、辦理步道工程47件，現正研擬招標文件計2件，施工中計34件，已完工11件。 二、辦理5處步道資源調查計畫，並已完成期中報告程序。 三、建置步道導覽網站及管理資訊系統。 四、籌辦步道推廣宣傳活動計畫。 五、完成國家步道-2003年山徑古道大縱走活動。 六、完成國家步道建置發展國際性研討會及訓練班。 七、規劃第二期國家步道系統藍圖。 八、完成國家步道系統識別標章及指標系統規劃。 九、編印國家步道導覽地圖。 十、編撰步道系統相關案例彙編集。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.03.01	觀光旅遊巴士系統(交通部)	87.50	87.50	符合	3,000	3,000	100.00
執行情形： 已研擬「觀光旅遊巴士」工作計畫，並積極辦理公開招標前置作業中。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.03.02	環島觀光列車(交通部)	80.00	80.00	符合	800	800	100.00
執行情形： 輔導環島觀光列車及花蓮觀光列車行銷推廣及印製文宣工作。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.03.03	旅遊資訊服務網(交通部)	70.00	70.00	符合	5,000	4,620	92.40
執行情形： 一、輔導各地方政府編印多文本導覽地圖及旅遊摺頁及地方政府加強旅遊服務中心人員培訓事宜。 二、輔導台中縣政府設置完成石岡水壩旅遊服務中心。 三、輔導並補助基隆市、台北市、台南市、台中市、花蓮縣、台東縣設置並強化旅遊服務中心功能。 四、完成委託設計統一旅遊服務中心識別系統。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.03.04	一般旅館品質提昇計畫(交通部)	83.25	83.60	0.35	17,500	15,764	90.08
執行情形： 一、 持續辦理教育訓練協助業者提昇品質；辦理青年旅社教育訓練及編印青年之家住宿手冊 二、 成立旅館業諮詢顧問小組輔導業者經營。 三、 提供中長期資金新台幣六十五億元供業者申貸以更新設提提升服務品質。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.03.05	優惠旅遊套票(交通部)	75.00	75.00	符合	0	0	符合
執行情形： 輔導旅行業蒐集現有花東及墾丁旅遊沿線各旅館及風景遊樂區之優惠套裝行程，並協助規劃整合觀光列車「溫泉公主號」與「南迴之星」及觀光旅遊巴士「花東線」與「墾丁線」等旅遊產品，使其票證合一，推行套裝旅遊行程。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.04.01	客源市場開拓計畫(交通部)	10.50	10.50	符合	120,000	20,000	16.67
執行情形： 一、 邀請來自各主要市場來台見證安心之旅人數計2006人，其中業者1301人、媒體189人、消費者516人。 二、 展開各主要市場宣傳推廣：(一)日本：持續進行Press Center之操作；九月十八日起在日本主要平面與電視媒體展開廣告宣傳、參加日本JATA旅展進行推廣；設計海報、單字本與人形立牌等。(二)東南亞：持續配合PATA「鳳凰重生計畫」於亞洲及歐洲地區CNN頻道宣傳亞洲旅遊安全；於公車候車亭與地鐵展開廣告宣傳；9月3至15日前往馬來西亞檳城、吉隆坡、新加坡與香港展開直接面對消費大眾之巡迴推廣活動，推廣成效良好。(三)歐美：持續於美國CNN Headlines、Discovery Travel 頻道與德國、英國Discovery Travel頻道播放台灣之美三十秒廣告並陸續於歐美地區平面媒體刊登宣傳廣告。 三、 配合退稅措施進行全球促銷抽獎活動之規劃。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.04.02	2005台灣觀光年(交通部)	21.00	21.00	符合	2,000	4,950	247.50
執行情形： 於八月起在宏觀衛視與宏觀週報中針對台灣觀光年製作旅遊專輯節目與專題報導；完成台灣觀光年網路票選活動。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.05.02	會議展覽產業發展-獎勵機制(交通部)	85.00	85.00	符合	10,500	10,500	100.00
執行情形： 補助「中華民國著作權人協會」、「財團法人中華民國商品條碼策進會」、「中華民國藝評人協會」及「中華民國青年之家協會」出席國際會議。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
05.05.03	專業人才養成制度(交通部)	17.00	17.00	符合	2,250	2,250	100.00
執行情形： 一、 邀請國際會議協會(ICC)專業講師計六位來台勘察國內會議及展覽設施，並假台北圓山飯店辦理「九十二年度國際會議專業人才培訓進階班研討會」總計培訓87人，學員反應熱烈，成效良好。 二、 邀請國際會議協會(ICC)專業講師計六位來台勘察國內會議及展覽設施，並假台北圓山飯店辦理「九十二年度國際展覽專業人才培訓進階班研討會」總計培訓87人，學員反應熱烈，成效良好。 三、 邀請國際會議協會ICC專業講師來台，並假台北圓山飯店辦理「九十二年度國際會議暨展覽專業論壇」。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.01.01	寬頻到府600萬用戶(交通部)	45.83	45.83	符合	0	0	符合
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、草擬「全國光纖到戶管道建置計畫」草案，提報至行政院NICI小組，並交由內政部參考，推動第二電信管道之建置，以協助民營固網業者排除用戶迴路障礙，加速普及寬頻用戶。 二、持續由中華電信進行每週四之用戶迴路租用協商會議，加速解決其與民營固網業者各項洽商議題。 三、召集民營固網業者討論網路建設評鑑實施方法，了解民營業者建設進度，加速其網路建設。 四、持續推動地方政府寬頻網路建設評比，落實全國寬頻建設。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.01.02	無線寬頻網路示範應用計畫(經濟部)	14.88	14.88	符合	79,100	79,100	100.00
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、各示範區之期中報告已於9月10日繳交，報告內容審定中。 二、代管委辦費完成第二次撥款進度。 三、已於9/24舉辦校園無線寬頻上網協調座談會。 四、已於網站上更新活動訊息，並預告說明會活動資訊。 五、總入口網站使用者滿意度調查進行中，推廣說明會活動籌備中。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.01.03	我國IPv6建置發展計畫(交通部)	14.00	14.00	符合	34,740	34,320	98.79
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、推動建置IPv6測試實驗室方面：標準測試實驗室已完成第一階段建置並於本(九十二)年八月十二日於中壢中華電信研究所正式啟用，目前刻正與測試廠商洽談中。另完成標準測試實驗室與台北資策會網路通訊實驗室之互通測試。同時於同年九月三十日假中華電信研究所台北大安辦公室舉辦IPv6測試服務第二次說明會。 二、推動建置IPv6骨幹影音傳輸方面：(一)開始進行IPv6多點傳輸(Multicast)建置規劃與測試。(二)於WinXP與Freebsd作業系統上進行IPv6影音網路之IPSec應用測試。 三、推動建置IPv6骨幹遠距科學格網方面：在福山植物園利用WLAN與IPv6 Tunnel技術，測試與國家高速網路及計算中心之Tunnel伺服器相連，並開始測試無線網路環境(802.11g)與IPv6之傳輸距離及相容性。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.01.04	寬頻到中小企業計畫(經濟部)	0.96	0.96	符合	3,000	3,825	127.50
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、進行中小企業寬頻e化之市場調查與分析。 二、編寫寄發電子報、經營宣導網站。 三、調查整理各類企業e化應用解決方案。 四、結合ASP與ISV，持續建立各應用服務解決方案。 五、持續拜訪中小企業，遴選有意導入寬頻e化基礎應用之中小企業與群聚示範。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.01.05	建置安全的資訊通信環境(經濟部)	16.88	16.66	-0.22	193,175	154,463	79.96

執行情形：	一、完成第二階段162個自然人憑證註冊窗口(戶政事務所)之憑證管理中心連線測試環境。 二、完成第二階段162個自然人憑證註冊窗口(戶政事務所)建置說明會,分北中南三場舉辦。 三、辦理第二階段162個自然人憑證註冊窗口(戶政事務所)教育訓練,分北中南舉辦,預計10月底完成。 四、辦理第二階段162個自然人憑證註冊窗口(戶政事務所)RAO建置作業,目前已完成第一期79個戶政事務所RAO建置作業,第二期83個戶政事務所RAO建置作業預計10月底完成。 五、辦理憑證管理中心、IC卡卡管中心及第一階段50個憑證註冊窗口維運工作。 六、收集自然人憑證相關稽核作業資料。 七、完成PKI輔導計畫各輔導廠商期中報告審查。 八、確立審稿委員名單、年鑑大綱及各篇章編審主責單位,並確定各篇章撰寫之負責單位。 九、研擬認證機構/驗證機構及檢測實驗室之認證制度與稽核制度建議方案大綱。 十、進行實驗室組織架構規劃;舉辦資安產品檢測宣導座談會。
-------	---

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.02.01	數位學習國家型科技計畫基礎研究(行政院國家科學委員會)	15.36	16.00	0.64	1,140	491,157	43,083.95

執行情形：	一、數位學習產業推動與發展計畫：(一)完成企業主高峰論壇相關活動事宜確認,並進行「企業主數位學習高峰論壇」招生報名。(二)確認北中南企業HRD推動數位學習研習營參訪對象及時間。(三)9月4日辦理「e-Learning建置經驗分享•華航e化起飛」參訪活動,報名人數達250名,參加人數計88家企業,共120人次。(四)完成年底大型學術研討會內容規劃。(五)9月19日至26日辦理「Online Learning 2003 Conference & Expo」參訪團,有產業界、學界、企業界等人士,團員共計19位。(六)完成「數位學習產業推手」NO.2期刊大綱內容,預定採訪國科會魏哲和主委、分析國內導入數位學習現況文章一篇,以及08/13網路科學園區記者會、09/04華航參訪活動、09/30企業主數位學習高峰論壇等活動花絮報導。 二、數位國防學習園區：(一)國軍數位學習示範營區(中正理工學院勤務連)網路規劃正進行中,預於本月底前完成光纖佈設。(二)數位學習示範營區網路教學平台租賃事宜已於九月二十四日開標,並於十•十二月正式啟用旭聯公司之網路教學平台。(三)國軍數位學習示範營區電腦及網路設備採購採購server乙台,個人電腦十八台,以及相關網路設備,提供學習人員使用。 三、數位學習醫療網：(一)本案已於9/9進行開標作業,於9/17、9/18召開評選委員會議,12分項中有6項評選出優勝廠商,預計於10月初完成議價簽約;另外6項需辦理第2次招標作業,預計於10月底完成議價簽約。(二)規劃辦理十月初委託本署醫院編撰之兩類疾病計畫書審查會議。 四、台南縣數位學習中心示範計畫：(一)「台南縣縣民數位應用能力現況與需求調查分析」已於9月24日公告招標,預計於十月上旬辦理開標、審標。(二)「台南縣數位學習中心資源網站建置」已於9月29日與廠商辦理簽約,預計於11月底完成並驗收啟用。 五、政府單位數位學習內容：「政府單位數位學習內容」計畫已完成需求書(草案)規劃事宜。 六、城鄉學校數位落差之評估與改進對策之研究：「建立中小學數位學習指標暨城鄉數位落差現況調查、評估與形成因素分析計畫」乙案,已完成簽約,於九月十六日召開第一次審核會議。 七、勞工的數位學習執行單位：(一)編撰基礎相關教學內容乙案,安研所自行製作之二十個題目已經全部完成,並已完成上網。(二)營造勞工教育e化學習環境計畫之徵求企劃書須知,業依政府採購法公開上網公告。
-------	---

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.02.02	數位典藏國家型科技計畫(行政院國家科學委員會)	35.78	35.81	0.03	630,576	525,197	83.29

執行情形：	一、「第二屆數位典藏融入中小學教學活動設計比賽」,已於9月1日截止收件,共收到130件參賽作品。訓練推廣分項計畫將陸續進行初審、複審和決審工作。此活動也預計於10月底公佈得獎名單,並於11月舉行得獎教案觀摩會。 二、於網站公布九月份的「數位典藏國際資源觀察報告」。報告內容包含九月及十月舉辦的國際會議、技術報導等,另有澳洲國家圖書館的專題報導。 三、於9月2日在中研院歷史文物陳列館地下一樓,共同舉辦「2003年古籍數位典藏研討會」。 四、在臺灣大學圖書資訊學系一樓視聽教室舉辦專業培訓課程系列,課程主題為「網站好用性評估」,以數位典藏網站為主題,帶領學員從網站設計者、製作者、管理者與使用者等多元觀點,探討解析目前「數位典藏國家型科技計畫」所建置的各類網站。 五、於9月10日在臺中國立自然科學博物館資訊大樓三樓第一電腦教室,共同舉辦數位典藏專業培訓課程系列八：「語言座標工作營」。此工作營針對「文字,詞彙,與詞彙庫」及「典藏的語言標記:從後設資料到知識本體」等相關主題作介紹。進行方式主要分為「理論說明」及「上機實際操作練習」兩部分,以達理論與實際應用相互結合之目的。此課程參加對象有「數位典藏國家型科技計畫」各計畫相關人員,包括故宮博物院、國史館臺灣文獻館、國立歷史博物館以及國立自然科學博物館;及淡江大學資訊與圖書館所、臺南師範學院資訊教育研究所、政治大學資訊管理研究所、及高雄榮民總醫院教學研究部等單位,共近32人參加。 六、在臺灣大學總圖書館國際會議廳舉辦數位典藏專業培訓課程系列九-「文字資訊檢索技術」與「跨語言資訊檢索」。此課程邀請中央研究院資訊科學研究所副研究員兼副所長、同時也是本國家型計畫技術研發分項計畫暨中央研究院機構計畫共同主持人簡立峰,與學員一同討論文字資訊檢索技術。下午的課程則請臺大資訊工程系教授兼系主任陳信希,教授跨語言資訊檢索的相關議題。 七、舉行「數位典藏智財權座談會」,分別邀請業界人士報告從事典藏加值應用遇到的困難,及經濟部智慧財產局、法律學者與律師報告智財權相關法令、案例與契約機制。此座談會計有國科會、經濟部、各機構計畫、法律專家、相關業界及學術界人士等,共約200人參加。 八、語言座標計畫所舉辦的領域標記與更正中英對譯的「領域及雙語對譯獎勵回饋活動」,第一季相關統計結果已於9月底出爐,得獎者共有張舒茗等九人。
-------	---

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.02.04	網路文化建設發展計畫(行政院文化建設委員會)	16.54	16.38	-0.16	587,500	511,355	87.04
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、文建會：(一)已於九月十六參加數位典藏國家型科技計畫秋季視察活動。(二)已於九月十八至十九日辦理「網路文化建設發展計畫」委辦、補助案期初稽核作業標準學習研習會。(三)已於九月十九日辦理「數位典藏與服務之推動規劃案」討論會。(四)已於九月二十二日辦理「國家文化資料庫第三十五次幕僚小組會議」。相關討論議題如下：1.「國家文化資料庫」詮釋資料格式及權威檔審訂(藝文人才詮釋資料規範修正案、systemID命名原則)。2.台中縣立文化中心「匠寮巷」乙案是否納入本會「國家文化資料庫」。3.「國家文化資料庫」計畫辦公室預訂工作項目。(五)已於KM中公布「資料詮釋部分」。(六)已於KM中公布「物件數位化部分」相關修訂版本：1.數位檔案命名原則_V1.7。 二、故宮：(一)持續數位博物館主題網站的製作。(二)持續建置圖書類文物目錄檔資料庫及影像檔資料庫。(三)故宮文物教育推廣-線上遊戲專案，十月二日於六福皇宮與寰訊科技顧問有限公司進行簽約記者會。(四)藝文採購案-鄭文堂導演執導之影片，預定於十月下旬完成簽約。(五)節目內容製作公開評選案已由稻田電影工作室得標，預計於十月中旬與廠商簽約。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.02.05	偏遠地區政府服務普及計畫(行政院研究發展考核委員會)	16.40	16.40	符合	12,963	14,000	108.00
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、本項工作以11個子計畫執行，目前已完成100台上網電腦建置，22場次訓練課程，參訓人數485人。 二、已完成14個偏遠地區資訊網站建置，28個政府資訊網站已達無障礙網頁開發規範單星級標準。 三、無障礙網路空間服務推廣委外案於9/29召開無障礙網路空間服務網標章設計活動參選作品評選會議。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.02.06	中小企業網路學習計畫(經濟部)	1.38	1.38	符合	1,500	2,942	196.13
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、9/1「中小企業e學院」正式上線，提供中小企業員工上網學習(www.smelearning.org.tw)。 二、規劃整合培訓相關資訊之合作機制。 三、研訂「網路學習課程與教材徵選辦法及標準」。 四、辦理本年度網路學習課程與教材之徵選。 五、邀請專家與教材提供業者召開溝通會議。 六、召開「職能發展與規劃」專家會議及E-Learning相關業者研討會。研訂職能模組初稿。 七、完成中小企業「導入資訊化應用」職能模組與常態模型問卷。 八、開發本年度所需建置之階層別與職能別訓練模組。 九、印製網路學習課程宣傳DM及刊登雜誌廣告一則。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.02.07	推動農民終身學習計畫(行政院農業委員會)	5.00	5.00	符合	8,000	13,811	172.64
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、開始辦理農民網路技能訓練班累計開班101班。 二、完成5個農業區域教學中心構想書審查作業，並已完成北區「鄉村發展及團隊發展訓練教學中心」設備之設置。 三、已完成規劃數位種子人員訓練課程之規劃。 四、辦理農民之農業教育訓練7班，共200人參訓。 五、辦理「農業推廣計畫規劃與團隊訓練」三梯次，參加人員79人。四健推廣人員訓練三梯次參訓124人。 六、辦理農會農事推廣工作人員輔導訓練二梯次、農業推廣人員研究法訓練法初階班及進階班各一梯次。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.02.08	不動產資訊中心計畫(行政院經濟建設委員會)	77.44	77.44	0.00	0	0	符合

執行情形：
 一、不動產資訊中心網站：已完成第二季問卷調查報告上線、縣市基本資料庫之系統維護、維護更新不動產供需資料庫。
 二、完成搜集房屋稅籍檔資料。
 三、住宅需求：已舉行九十二年上半年工作會議，並發佈調查結果。
 四、不動產論壇：已舉行四次相關不動產論壇。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.03.01	產業協同設計電子化計畫(經濟部)	21.46	26.51	5.05	87,000	87,891	101.02
執行情形： 持續辦理廠商提案輔導及審查。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.03.02	發展農業產業知識管理應用(行政院農業委員會)	12.71	13.05	0.34	25,415	24,415	96.07
執行情形： 一、辦理發展農業產業知識管理應用計畫期中執行進度追蹤。 二、辦理茶葉知識管理應用與辦公室自動化系統公開招標事項。 三、辦理稻米數位博物館網站內容規劃與設計。 四、辦理芒果、蓮霧及柑桔等十二項水果產業之知識文件匯整與編撰及專業網內容分析。 五、辦理水稻產業知識文件匯整與編撰及水稻專業網站內容研議。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.03.03	中小企業知識管理運用計畫(經濟部)	4.02	4.02	符合	1,290	2,436	188.84
執行情形： 一、籌辦企業知識管理座談會及研討會。 二、持續發送電子報及利用相關網站進行宣傳。 三、持續進行中小企業關切議題蒐集、整理及分類，目前完成25件。 四、持續訪談產業公會及各輔導體系，並規劃建立中小企業知識社群。 五、進行知識管理共享平台系統整合及環境與功能測試。 六、進行處內知識管理導入前置相關作業。 七、完成計畫期中審查作業。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.02.01	戶政e網通計畫(內政部)	15.18	15.18	符合	6,346	6,346	100.00
執行情形： 完成創新戶役政便民e網服務系統；擴大戶役政業務異地申辦服務系統及內部作業e化系統軟體設計，繼續進行程式撰寫；完成內政部戶役政資訊系統電腦設備應用系統整合測試，刻正進行驗收相關事宜。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.02.02	地政e網通計畫(內政部)	21.71	21.72	0.01	48,783	33,065	67.78

執行情形：	<p>一、 整合資料庫及作業平台設備已訂於10月7日辦理驗收；另受補助單位基隆市及高雄市政府已分別於8月5日及9月4日完成決標，正督促廠商趕辦中。</p> <p>二、 中文造字、全國土地基本資料庫軟體、線上申辦軟體及異地備援正進行軟體開發中；另設備採購部分均已交貨建置中。</p> <p>三、 地政地子閘門已於8月11日完成第一階段硬體驗收，並業於9月24日於本部中部辦公室召開第六次工作會議，討論輔導上線之狀況。</p> <p>四、 整合系統WEB版開發案業於9月2日完成系統需求確認書文件等第一階段驗收作業，並每二週召開工作會議，促請承商依確認需求加速進行系統分析、設計及程式開發。</p> <p>五、 有關地政管理資訊系統開發案業於8月18日完成第一階段需求文件驗收付款手續，並於9月30日召開第八次專案工作小組會議，正持續進行系統開發作業。</p> <p>六、 辦理「區段地價估價作業系統」訓練二期，參訓人數計73人次、「跨直轄市、縣市、跨所查詢牒本列印作業系統」訓練四期，參訓人數計120人次、「TCP/IP通訊協定」訓練一期，參訓人數計21人次、「SQL2000管理實務」訓練二期，參訓人數計43人次、「WIN 2000網管實務」訓練一期，參訓人數計22人次。</p>
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.02.03	稅務e網通計畫(財政部)	23.88	24.08	0.20	5,200	3,461	66.56

執行情形：	<p>一、 台北市、中區、南區及高雄市國稅局共同委外廠商業已完成系統建置並進行測試，刻正向GCA申請憑證中。另北區國稅局已完成系統建置，部分功能已完成測試並正式上線。</p> <p>二、 統一國稅網路申辦服務項目截至本月底止達82項。</p> <p>三、 2003.1.16各地區國稅局已建置網路受理案件管制系統並已上線。</p> <p>四、 高雄市國稅局於2003.9.16彙整完成「稅務單一入口網站需求說明書」初稿。</p> <p>五、 財稅資料中心試辦完成利用電子閘門提供稅務資料予法務部運用，並已召開檢討會，相關作業已正式上線。</p> <p>六、 財稅資料中心刻正研擬稅務機關與其他政府機關電子閘門業務需求說明書草案。</p>
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.02.04	監理e網通計畫(交通部)	24.00	23.78	-0.22	41,000	4,400	10.73

執行情形：	<p>一、 辦理入口網站Flash與首頁修改。</p> <p>二、 辦理入口網站靜態網頁與網站維護機制製作。</p> <p>三、 辦理入口網站身份認證機制開發。</p> <p>四、 行動公路監理路邊稽查系統平台Tablet PC 決標。</p> <p>五、 行動公路監理路邊稽查系統印表機決標。</p> <p>六、 開發行動公路監理路邊稽查系統。</p> <p>七、 與金融局、銀行業界討論，駕照與晶片金融卡結合支可行性。</p> <p>八、 公路監理系統磁碟機擴充驗收。</p>
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.02.05	工商服務e網通計畫(經濟部)	9.56	9.56	符合	61,200	28,658	46.83

執行情形：	<p>一、 完成第一次代購設備事宜。</p> <p>二、 完成「工商資訊e網通計畫」、「工商資訊目錄服務計畫」、「智慧型工商資訊服務計畫」、「工商電子證明服務計畫」整合規劃期中報告書(草案)。</p>
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.02.06	企業經營服務e網通計畫(經濟部)	5.31	5.31	符合	18,800	21,352	113.57

執行情形：	<p>一、 完成第一階段「中小企業資訊資源中心」雛型試辦系統銜接規劃，作為後續作業之先導規劃。</p> <p>二、 完成本階段「企業經營服務e網」系統與網路基礎平台所需軟、硬體平台架構之建置。</p> <p>三、 完成e網通應用系統portal開發、本階段「資訊服務網」(Call Center)系統平台所需軟、硬體平台之建置。</p> <p>四、 完成初步系統資料建置範圍及內容訪查及搜集彙整、計畫廣宣之規劃作業。</p>
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.02.07	衛生局所網路便民服務計畫(行政院衛生署)	3.00	2.50	-0.50	0	0	符合

執行情形： 9/1召開衛生局所網路便民服務計畫92年度工作委外案廠商評選會議，9/8將評選結果送秘書室辦理後續議價事宜。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.02.08	智慧財產權e網通計畫(經濟部)	3.12	2.86	-0.26	0	0	符合

執行情形： 一、收集彙整其他政府機關招標文件做為參考依據。
二、一月份召開31次會議，進行計畫執行規劃。
三、二至七月份召開80次會議，進行「智慧財產權e網通計畫開發建置委外服務案」及「智慧財產權e網通計畫CIO辦公室委外服務案」建議書徵求文件相關規範研擬。
四、五月份完成前述兩案招標文件初稿彙整作業，六月份完成共通平台部分之報備程序，七月份完成招標文件彙整及陳核程序，八月份完成公開閱覽程序，並進行公告程序。
五、為利計畫系統發展及營運模式規劃，推動本局與韓國智慧局在APEC/IPEG(Intellectual Property Rights Experts Group)架構下之智慧財產權自動化技術合作計畫，並已於九十二年一月十九日至二十九日、二月十九日至二十二日在台北舉行第二次及第三次技術交流磋商會議，四月六日至四月十一日在韓國舉行第四次會議。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.03	公文交換G2B2C計畫(行政院研究發展考核委員會)	8.67	7.82	-0.85	93,660	2,690	2.87

執行情形： 一、建置公文G2B2C訊息交換中心，已驗收第一階段，進行第二階段預定於11/30驗收。
二、建置公文G2B2C前置處理器，招標公告中。
三、基層機關、學校整合公文交換流程及檔案管理系統，已驗收第一階段，進行第二階段工作。
四、建置文書編輯網路服務中心，已驗收第一階段，進行第二階段工作。
五、推動電子公文知識社群服務網，剛簽完約，下週驗收第一階段工作計畫書。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.04	政府機關視訊聯網服務(行政院研究發展考核委員會)	46.02	46.02	符合	26,000	26,000	100.00

執行情形： 一、完成視訊骨幹網路及終端接取220電路建置驗收付款工作。
二、完成視訊會議共用系統及管理資訊系統安裝工作。
三、完成約70個共85套終端視訊會議系統建置工作。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.05.01	全國檔案資訊系統計畫(行政院研究發展考核委員會)	19.36	19.31	-0.05	0	0	符合

執行情形： 一、電子公文檔案管理系統測試中，預計於十月三日進行檔案管理模組軟體、檔案數位內容儲存管理系統軟體及相關硬體設備交付，十月九日進行測試人員檔案管理教育訓練，並整合現有公文管理系統，以因應爾後不同公文管理系統皆能使用檔案管理模組。
二、檔案目錄建檔軟體V5.02版，業於九月十九日完成程式測試，預計於十月六日起上網更新軟體，並於十月廿一日起至十二月三日止，於北中南東辦理廿場教育訓練。機關檔案管理線上作業於九月十九日至十月十三日止，於北中南東辦理十四場教育訓練（其中四場為加開場次），並參酌與會人員意見，整體規劃，以調整系統功能。
三、巨量資料搜尋引擎業已配合全國檔案目錄資訊網作業需要，完成過濾涉敏感性資料之顯示。
四、國家檔案資訊系統之系統設計作業，均依約定計劃進度完成既定目標；硬體設備業已完成交貨，刻配合資訊安全規劃建置案所需進行環境設定及系統安裝作業。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.05.02	防救災資訊系統(內政部)	20.50	20.50	符合	13,000	0	0
執行情形： 本案因承商資憲科技股份有限公司於八月二十九日交付專案管理計畫書，經本會於九月十五日辦理審查，審查結果承商交付內容，未符本會契約要求，經要求於本(九)月十九日前修正完成，報會審查。承商依限於九月十九日提出修正專案管理計畫書及期中報告書，預定於於十月二日辦理審查。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.05.03	國土資訊系統計畫(內政部)	87.40	87.40	符合	390,292	322,671	82.67
執行情形： 本年度本計畫共計有25項工作項目，截至九月底止絕大部分工作項目皆能符合預定進度，除台中市政府「公共設施管線資料庫管理供應系統」、高雄縣政府建設局「都市計畫分區管理系統及地形圖測製」、「資料倉儲及流通中心建置」等三項略有落後外，計有「國有土地地理資訊系統作業計畫」、「國土資訊教育訓練」、「國土資訊通訊發行」及「地理資料目錄檢索及流通交換系統」等4項工作項目進度超前。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.05.04.01	建置營建知識管理系統(內政部)	13.00	13.00	符合	20,400	8,148	39.94
執行情形： 訂於9月25日及10月2日辦理期中報告及於10月2日、3日及6日分別辦理期中報告。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.05.04.02	建築管理資訊系統執行計畫(內政部)	15.07	15.07	符合	11,140	6,045	54.26
執行情形： 一、「全國建築管理資訊系統建置計畫」委外專案，自九月一日至十二月卅一日於本署、基隆市、桃園縣及高雄縣政府各進駐一名永磐科技股份有限公司工程師，以輔導系統正常上線。 二、九月八日起辦理各縣市政府建管操作人員及種子人員資訊教育訓練課程，共計一六二小時。 三、完成第一階段系統開發，並於九月十五日辦理系統展示暨期初簡報。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.04.05.04.03	公共工程資訊系統(行政院公共工程委員會)	9.49	9.50	0.01	24,510	20,079	81.92
執行情形： 一、完成「公共工程電子化執行委員會」第二次法規組、標準組、推廣組、應用組等四小組會議，及第二次委員會會議，並向公共工程委員會會議提報執行現況；籌辦「公共工程電子化執行委員會」第三次小組會議；完成「公共工程電子領投標資訊標準」草案，進行公開徵求意見；公共工程資料字典已增修為131項之名稱定義，將函送工程機關審閱；完成貯存庫離型系統說明書初稿；完成「公共工程入口網站」資料提供機制進行第一階段訪談；累計辦理49場共1,852人次「政府採購電子領投標系統」機關端教育訓練；累計辦理57場共1,900人次「共同供應契約電子採購系統」教育訓練；政府採購資訊公告系統累計使用462.1萬人次；機關提供電子領標詢價79,737件。 二、除「公共工程經費電腦估價系統」預定於十月十五日辦理期中簡報，其餘皆完成簡報；已完成5000項歷史標案常用工項價格資料庫。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.05.01	ITS技術平台及系統開發計畫(交通部)	10.73	10.73	符合	8,000	7,080	88.50

執行情形：
 一、「智慧型交通資訊蒐集處理傳播與旅行者行為之系列研究--號誌化路口路況資訊偵測方法與格式訂定」案已完成測試路網的選取及道路幾何、交通資料之蒐集、建置，現正進行不同課題的情境組合分析。
 二、「行動電話定位技術應於於ITS資訊平台之開發與實作」修正第二階段實測計畫測試內容、並規劃與系統業者座談相關事宜。
 三、智慧型運輸走廊路況動態即時資訊系統之開發與建置案，目前刻正進行旅行時間模式之構建與示範系統之建置。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.05.02	交通服務e網通計畫(交通部)	14.00	14.00	符合	9,600	9,150	95.31

執行情形：各計畫已完成其顯示系統設計，並將召開ITS AP2003研討會展示，所需之軟硬體設備陸續採購中，並將各系統建置上線。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.05.03	聰明公車與交通IC智慧卡計畫(交通部)	14.00	14.00	符合	4,000	4,000	100.00

執行情形：高雄市都市公車動態資訊系統建置計畫案，已完成系統監控中心硬體設備採購與監控軟體雛形開發。另已完成100台測試車機之裝設作業，預定於10月15日進行第一階段系統測試與驗收作業。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.05.04	交通安全e計畫(交通部)	15.40	15.04	-0.36	12,000	5,600	46.67

執行情形：本年度受補助地方政府為台中市及新竹市，均已完成技術顧問團隊甄選作業。新竹市部分由中華大學運輸與物流學系辦理，業於九月十九日辦理期初規劃報告審查作業，刻正辦理車隊評選及設備採購招標作業文件整備作業。台中市政府部分由華夏科技股份有限公司辦理，已完成合約書簽訂，定於十月八日召開第一次工作會議。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
06.05.05	智慧交控系統計畫(交通部)	16.00	16.00	符合	8,000	8,000	100.00

執行情形：受補助地方政府台中市已於9月2日進行計畫執行計畫書審查，於9月12日提送第一階段交付成果，於9月19日於台中市政府進行第一階段成果文件審查，並於9月30日提送修正後之文件。台南市已於8月24日提送第一階段交付成果，於9月9日於台南市政府召開審查會議，並於9月30日提送修正後之文件。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.01	規劃自由港區(行政院經濟建設委員會)	12.60	12.60	符合	0	0	符合

執行情形：自由港區條例已頒布施行；申設辦法已發布施行；已開始接受申設自由港區。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.02	獎勵企業營運總部(經濟部)	15.44	15.44	符合	23,168	23,168	100.00

執行情形：	一、 單一服務窗口辦理營運總部申請事宜,截至9/30共召開58場審查會,推動159家企業在台設立營運總部。 二、 第二梯次營運總部研習營已開始接受報名,預計於11/8.15.22舉辦。 三、 營運總部資料庫之建置部份,已發出問卷調查,回收率達73%,刻正進行相關計算及分析。 四、 完成有關我國推動整廠設備輸出技術服務業之問題研究報告初稿,並進行修正中。 五、 於9/18邀集經建會、財政部等單位就「推動企業營運總部稅式支出評估方案」(草案)進行討論,並依會議結論修正後送財政部。 六、 推動成立企業學院與知識基地之研究報告已完成,其中並針對宏碁、神通、統一、味全等十一家企業進行訪問。 七、 於9/17假遠東國際大飯店三樓宴會廳舉辦「全球營運高峰論壇」系列第五場活動;邀請MIT梭羅教授就「Fortune Favors the Bold」為題,發表專題演講,參加人數約150人。專題演講中梭羅教授之寶貴意見及會中相關討論意見將作為未來推動企業在台設置營運總部政策之參考。
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.03.01.01	高雄港聯外道路系統建設計畫(交通部)	93.79	93.79	符合	820,924	796,313	97.00

執行情形：	一、 第三、五貨櫃中心聯絡道工程部分 東亞路平交道、管制站施工。 二、 新生路拓寬改善工程部分 側溝、路面AC、標線、標誌、號誌、路燈、橋樑、植栽施工。 三、 漁港路拓寬改善工程部分 側溝、路面AC、標線、標誌、號誌、路燈、植栽施工。
-------	---

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.03.01.02	高雄機場跑道延伸計畫(交通部)	0.00	0	符合	0	0	符合

執行情形：	高雄國際機場主計畫修訂計畫尚於行政院核定中。
-------	------------------------

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.03.01.03	高雄港洲際貨櫃中心計畫(交通部)	5.00	5.00	符合	0	0	符合

執行情形：	完成規劃報告書報部陳轉行政院審議。
-------	-------------------

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.03.01.04	南部空運中心(高雄航空貨運園區)(經濟部)	22.50	22.50	符合	0	0	符合

執行情形：	一、 請總顧問第二次複審,停機坪、滑行道等設施工程細部設計圖、施工規範、一般條款、工程數量計算書、工程預算書。 二、 函請高雄國際航空站再予檢視中華顧問工程司修正後停機坪、滑行道等設施工程細部設計圖。 三、 召開機場支線下游出口排水整治工程會議及C區第一期「多功能廠房新建工程暨開發案」招標文件評選委員會議。
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.03.02	建設台北港(交通部)	56.06	56.25	0.19	10,592,452	9,109,453	86.00

執行情形：	<p>一、台北港行政大樓新建工程：(一) B棟7FL混凝土澆置完成及7F柱筋組紮。(二) C區1F混凝土澆置。(三) A棟5F柱模板組立及鋼筋組紮。</p> <p>二、台北港行政大樓水電及空調工程：(一) B區7F(底板)：電力、電信監控、火警、廣播、給水排水暗管施作。(二) 5F：室內管線。4F：PVC線槽施作3F：排水管路施作。(三) 消防系統泡沫配管。(四) 3FB區(頂版) 4FA區(柱牆)：空調控制及排水暗管安裝。(五) 4F5F(A區、B區)：冷風機、排水管施作。</p> <p>三、污水系統工程：(一) 人孔預部框座混凝土澆置及人孔底部清理。(二) 電器室裝修加壓站不鏽鋼管安裝及環氧樹脂塗刷。(三) 施工區域環境整理。(四) 土木工程已於92.10.03完工。</p> <p>四、污水系統(機電)工程：(一) 型錄設備再送中華顧問協助審查中。(二) 室內照明，插座配管。</p> <p>五、南臨時護岸拆除及A13臨時道路工程：已於92.7.15完成。</p> <p>六、台北港第二期聯外道路(臨港道路銜接西濱快速道路段0K+000~2K+240)新建工程：台北港第二期聯外道路工程分為TP01及TP02二標辦理。目前TP02標已完成發包，發包金額15.735億，工程於91.10.01開工，工期39個月，預定94.12.31完工，截至九十二年九月底止，TP02標進度超前。本年度經費不足部份，本局92.08.11函報交通部申請補辦預算併獲交通部92.08.28原則同意備查，本局92.09.17函公路總局西濱北工處先行核撥1.4875億，俟11月再將餘數撥付；修正計畫本局依公共工程委員會於92.08.19函復公路總局文，92.09.25由本局簽陳報院中。</p> <p>七、台北港北外廓防波堤延伸工程：(一) 進行沉箱基礎塊石拋放及整平。(二) 消波塊及方塊製作。(三) 沉箱製作。(已完成#1~#11沉箱，#12、#13沉箱底板混凝土澆置完成。(四) 濾布鋪設。(五) 沉箱拖放已完成6座及抽砂回填6座。(六) 沉箱封頂混凝土澆置(已完成6座)。</p> <p>八、台北港北外廓防波堤延伸工程委託監造工程：現正進行配合土木工程監造作業中。</p> <p>九、北港北外廓防波堤延伸工程施工期間環境品質監測作業：第三季監測報告已完成，現正進行第四季監測作業。</p> <p>十、海域海象及海岸地形監測調查作業：新觀測樁施工安裝、觀測儀器安裝及測試、風、浪、流資料觀測、底質粒徑及懸浮質濃度分析、流況調查、雷達遙感監測分析及建立。</p>
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.03.03	桃園航空貨運園區(交通部)	99.86	99.70	-0.16	1,433,107	1,422,539	99.26

執行情形：	<p>一、辦理土地地籍整理、工程完工驗收後之內業作業及保全行政費用。</p> <p>二、機坪連絡專用道路暨跨越南坎溪橋樑工程：(一) 南坎溪南橋：1.已於8/17全部完工。(二) 南坎溪北橋：1.人行道護欄施工。2. U型側溝基礎、牆身、蓋版施作。3. AN1左側端牆施作完成。4. AN1、AN2左右側進橋版施作完成。5. B1、B2集水井施作完成。6. 代辦台電23KV管線工程施作完成。7. 代辦電信、資訊管線工程施工。8. 北橋污水管線工程施工。(三) 機坪連絡道：1. 護欄施作。2. 橋面板施作。3. 瀝青混凝土鋪設。4. 崗哨主體結構施作完成。</p> <p>三、貨運園區污水工程：(一) 環境整理。(二) 監造單位初驗缺失改善。</p>
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.03.04	中部國際機場(遷移水湳機場)綜合規劃(交通部)	5.60	5.46	-0.14	3,200	341	10.66

執行情形：	中部國際機場中長期綜合規劃案已於92.9.29進行公開評選會議，由中華顧問工程司獲選為優勝廠商，具議價資格，俟議價簽約後即可支付第一期款八、000千元。
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.04.01	貿易便捷化網路化(經濟部)	7.10	6.30	-0.80	53,950	11,593	21.49

執行情形：	一、貿易便捷化先期規劃：(一)進行「整體規劃報告」審查並分別與各單位確認分年工作項目與時程。(二)進行「政府貿易單一窗口營運評估規劃報告」審查與更新版修訂(三)進行「先導系統建置規劃報告初稿」審查與更新版修訂。(四)進行「貿易文件及流程簡化初步建議書」審查與更新版修訂。
	二、標檢局子計畫：(一)網路資訊作業環境委外招標作業，於9/8簽約，預定10/22交貨。(二)配合貿易局政府簽審產證文件之簡化及流程合理化檢討進口報驗未來流程。(三)市場監督管理系統委外建置作業已於9/12簽約。
	三、防檢局子計畫：(一)資訊安全系統已建置完成，正辦理支付合約款400萬元。(二)動植物檢疫無紙化及便捷化系統已於9/8完成委外簽約，10/16將召開第一次專案工作小組會議。
	四、貿易局內部系統之修改先導系統規劃報告內容有關貿易局內部系統配合修改說明尚未完整，因此委外招標作業實際進度落後。
	五、先導系統建置案之委外招標作業，進行委外招標作業之所需相關文件準備。
	六、廣宣活動招標相關文件簽核中。
	七、WTO貿易便捷化委託研究案，資料庫功能系統，持續進行開發；持續提供法律諮詢服務。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.04.02	改善貨物通關及保稅作業環境(財政部)	65.88	65.92	0.04	20,113	41,363	205.65

執行情形：	一、建置空運國際網路ASP報關系統：(一)完成防火牆、磁碟陣列、系統主控台及Weblogics等安裝。(二)完成Cluster Fail over測試作業。
	二、建置空運通關系統異地備援：(一)完成第一期(硬體)驗收作業(二)完成資料庫測試作業(三)辦理應用系統整合測試作業(四)完成異地備援不斷電系統功能測試作業(六)完成壓力測試腳本錄製(七)完成異地備援網路測試作業。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.05.01	產業全球運籌電子化深化計畫(經濟部)	18.74	18.74	符合	46,000	37,099	80.65

執行情形：	一、持續拜訪廠商及輔導提案，本月訪談廠商紡織中心、紡拓會、中環等法人及廠商。
	二、9/24辦理京元提案溝通會，累計廠商提案輔導溝通會10場次。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.05.02	產業全球運籌電子化擴散計畫(經濟部)	1.80	1.80	符合	18,000	16,500	91.67

執行情形：	一、國際供應鏈則完成第三次計畫書書面溝通及審查會議，現進行簽約中。
	二、於7/24、7/25、8/6在北、中、南舉辦93年度提案說明會共收到30餘家廠商提案意願書，目前正進行溝通會。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
07.05.03	全球商業鏈整合及物流運籌e計畫(經濟部)	8.03	8.03	符合	57,610	34,686	60.21

執行情形：	辦理92年度物流運籌e化輔導案中審查會議2場；公告93年度物流運籌e化輔導作業規範及說明會四場；召開物流運籌標準訊息說明會1場、物流運籌e化聯誼會1場；辦理物流運籌人才培訓班開課，發行物流運籌e簡訊1期。
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.01.01	建設南北高速鐵路計畫(交通部)	77.87	77.87	符合	84,352,437	83,855,554	99.41

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.01.02	高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫(交通部)	73.78	74.05	0.27	29,220,702	29,328,216	100.37

執行情形： 一、政府辦理部分：(一)由鐵工局代辦台鐵台北共構段工程 南港至松山段(南港專案)及板橋南雅南路-新樹路路段興建工程。(二)配合地方作業及其他相關工程。(三)辦理高鐵汐止基地及新增路權部分用地及站區附屬事業用地取得作業。(四)依據「興建營運合約」針對特許公司辦理工程監理業務 1.「高速鐵路計畫民間投資興建工程剩餘土石方處理計畫」已完成92年上半年度複查作業,並於9月17、23、24、30日分別針對高鐵工程C260、D195、S295及C280等標辦理92年下半年度定期稽查作業。2.「高鐵計畫興建期第五次財務查核」已於8月11至13日啟動92年度查核作業。3.本年度已完成「高鐵工程第五次定期品保查驗計畫」,並準備「高鐵工程第六次定期品保查驗計畫」查驗作業中。
二、民間辦理部分：(本表進度及預算執行資料不含民間辦理部分)本建設計畫已全面啟動各項工程,包括：土木工程已全面展開48座隧道工程及高架橋基樁、基礎及橋墩之開挖與施工,目前已貫通40座山岳隧道及6座明挖覆蓋隧道,襯砌累計完成30座,高架橋完成243公里；六個車站工程均已進行車站主體及月台結構施工；五個軌道工程標持續進行設計、施工計畫書、發進基地規劃及試鋪軌練習等前置作業,路盤混凝土澆置已完成約109,284M(南北雙向合計),鋪軌完成8,550M；核心機電系統正持續辦理設計作業中,電力電桿架設安裝完成2,260組,牽引動力變電設備累計完成一組；總機廠、六家基地整地工程已完工,另左營及總機廠基地廠房建築工程已分別於7月10、22日動工。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.02	台鐵捷運化暨區域鐵路建設計畫(交通部)	2.27	2.23	-0.04	272,420	128,315	47.10

執行情形： 一、完成二十六項子計畫之全部及二項子計畫之部分用地取得。
二、完成桃園站110甲縣道、新竹站118縣道、120縣道、斗崙3-6號路、斗崙5-17號路、嘉義站164縣道、台一省道拓寬、台南站南149鄉道、台南幹3-1號路、高雄站區東側新關道路、重忠路、重愛路及重和路拓寬工程等十三項工程；桃園站110縣道等十三項工程施工中,餘二項正加速辦理發包作業中。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.03.01	高雄都會捷運網(交通部)	22.17	23.07	0.90	37,847,363	36,263,304	95.81

執行情形： 一、台鐵捷運化基隆、山佳、湖口、新豐、沙鹿等站跨站式站房新建工程委託規劃設計資格標已審定,正議價中,桃園、內壢、中壢正在辦理資格標審核中。
二、三坑站92.05.09正式啟用正辦理變更預算中。
三、北嘉義、大村站預算書、圖,建執照申請中,預訂十月中旬可上網公告發包。
四、「台鐵兼具都會區捷運功能增設通勤車站評估規劃」期末報告定案。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.03.02.01	台北都會大眾捷運系統初期路網(交通部)	92.82	92.83	0.01	346,711,380	345,759,933	99.73

執行情形： 一、路權取得：(一)新市鎮車站路線因工程需要調整用地部分,業已達成價購協議。(二)R15-R16路線穿越蘋果森林大廈之地上權徵收案,訂於92.10.08起發放補償價款；R16-R17路線穿越左東段20-30地號完成註記及補償。(三)本分項已執行之用地及相關補償費預付數49,738千元。
二、品質及安全管理監督顧問：(一)監督特許公司土木工程之施工作業。(二)審查特許公司機電系統之設計。(三)執行外部稽查工作。(四)本分項已計價但尚未完成付款及依合約保留之應付未付數26,641千元。(五)預付款尚未扣回金額19,098千元。
三、民間工作範圍：廣續監督高雄捷運公司辦理紅橘線各區段標及南、北機廠土木工程細部設計及施工。
四、工務行政及其他：(一)廣續配合鐵路改建工程局辦理紅線R11及R16車站結構體工程施工。(二)各項工程準備工作。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.03.02.01	台北都會大眾捷運系統初期路網(交通部)	92.82	92.83	0.01	346,711,380	345,759,933	99.73

執行情形：

一、板橋土城線：(一)板橋站工程(CP265A標)已於90.08.31完工，並於91.01.14完成正驗。(二)土城線第一區段板橋站至亞東醫院站含土城機廠工程(CD550標)，88.05.26由大陸工程公司得標，88.07.31開工，其中府中站及其至板橋站間隧道工程(CP265C標)潛盾隧道已完成；板橋站刻正進行瑤瑤版安裝及天花板骨架等之施作，府中站體及出入口進行結構施作，亞東醫院站及府中站至土城機廠隧道工程(CD266標)中亞東醫院站進行隔間牆、出入口A、通風井X結構施作，明挖覆蓋段進行頂版之回填土方施作等工作，南潛隧道上、下行線及北潛隧道下行線均已完工，惟日前因北潛隧道下行線隧道至府中站結構之接頭漏水，造成地層下陷，目前正以冷凍工法止水及高壓噴射法更換環片及施作柔性接頭，進行隧道之復舊工作；北潛盾隧道上行線於92.05.27潛盾隧道I上行線鑽掘至935m因受92.2.1下行線隧道接頭漏水事故影響而停機需俟下行線隧道接頭漏水事故復原完成始可再鑽掘貫通；土城機廠(CD267標)裝修及人行步道施作中，CD511軌道標進行土城機廠之鋼軌及導電軌鋪設及特殊軌與一般軌之混凝土基座施作。(三)土城線第二區段海山站至永寧站間工程(CD551標)88.03.31由榮民工程公司得標，88.05.15開工，目前除永寧站尚進行站體結構施作外，其餘車站站體主結構均已完工，目前主要進行建築裝修作業；由海山站至永寧站之上、下行六段隧道均已貫通；海山站出入口及動力變電站施作中，土城站進行出入口及內部隔音牆施作；CD300E水電工程正進行預埋管及部分消防系統、照明系統配管施做。(四)CD341電聯車、CD312號誌、CD315通訊、CD316A電扶梯、CD316B電梯及CD319A機廠設備等機電系統工程部份子施工標已完成細部設計，尚未完成者正積極辦理中，其中電聯車工程首部車體之製造組裝已於92.01.31完成，並於92.03.11完成車體壓縮測試，首件電機原件之產品檢測已於92.04.10完成，目前已展開量產車車體、聯結器及牽引動力系統製造及組裝作業；CD313供電工程已於部分路段進行22KV電纜佈設及設備安裝定位；CD315通訊標正展開佈纜拉線；CD317自動收費原型機已完成製造，目前正測試中。

二、內湖線：(一)大直段(CB420區段標)於91.03.15由大陸/鐵建得標，91.05.23開工，目前辦理通風暨井潛盾發進前準備、上行段於92.09.25舉行潛盾發進祈福儀式、92.10.06開始上行線掘進，明挖覆蓋段圍籬移設及進行連續壁工程。(二)松山機場段(CB430區段標)於92.02.18由泛亞得標，92.04.15開工，現進行松山機場前停車場消防水箱新建作業，另於復興北路進行中央分隔島拆除作業。

(三)內湖段(CB410區段標)包含核心機電系統標，於92.04.23第二次開標，由工信工程公司得標，92.06.16開工，康寧路三段人行道削減、補充地質調查鉗探、管線遷移協調及施工計畫審查。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.03.02.02	台北都會捷運南港東延段(交通部)	6.28	6.27	-0.01	1,387,818	1,249,673	90.05

執行情形：

一、自辦段昆陽站東側至南港站(BL17)及經貿南站(BL18)及其間明挖隧道工程(DE200設計標)於91.01.31決標，由林同棧/吉興共同承攬，91.02.25 NTP開始設計作業議，92.04.30完成施工標CE730A(第一區段標)原件送審，惟因南港站(BL17)配合「南港車站特定專用區細部計畫案」西移約26公尺事宜業已奉市長核准發布變更通知，進行變更設計作業，92.07.23完成招標文件核定作業，並移送本局東工處辦理後續招標作業，於92.08.12-92.08.18公開閱覽，92.09.16-92.10.24公告招標。

二、CE730B(第二區段標)自92.03.01開始進行細部設計工作，92.08.27提送第一次送審文件。

三、共構段已委託交通部鐵路局代辦細部設計工作併入「南港專案第四標細部設計標」辦理，於92.04.15由得盛公司得標，92.04.28NTP，CL305標於92.09.01由意泰和長鴻營造共同承攬。

四、有關共構段隧道交付時程，已請鐵路局配合設法壓縮工期八個月，於98.08.30完工交付。

五、高運量電聯車採購案於92.09.01由日本川崎重工得標。

六、機電系統核心標於92.07.16因投標廠商符合資格標及規格標之合格廠商未達法定家數，依據採購法規定，宣告廢標，於92.08.05公告第二次招標，將於92.09.10截止投標並開啟標封，預定92.11.13開價格標。備註：因南港線東延段及內湖線共同使用南港區經貿段十一地號土地(在91年度整筆作價在南港線東延段內)，為求使用付費原則，自七月份起調整至內湖線為1.8億元，南港線東延段3.7億元，另南港線東延段減帳0.45億元，扣除前1-6月份「實際累計數」21,945千元，致使本月份起「年實際支用累計數」為-23,349千元，因此整體計畫之年累計支用比應修正為0%及總累計支用比應修正為87.01%(年實際累計數：-23,349千元、總實際支用累計數1,207,481千元)。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.03.02.03	台北都會捷運新莊蘆洲線(交通部)	27.07	27.35	0.28	40,539,228	40,293,557	99.39

執行情形：	<p>一、新莊線：(一)東門站東端至忠孝新生站工程(CK570A區段標)，目前正辦理管線拆遷、連續壁、導溝工程及臨時排水箱涵、中間柱施工。(二)忠孝新生站北端至民權西路站西端工程(CK570B區段標)目前辦理相關文件審查、連續壁及中間樁工程。(三)民族公園變電站(CK239A標)，現正進行地下室結構施工。(四)大橋國小站至三重站工程(CK570C區段標)，目前正辦理各車站連續壁施作、道岔段河道浚挖及圍堰道岔主體連續壁施作。(五)三重站西端至新莊站西端間工程(CK570D區段標)於90.05.31由中華/大豐得標，90.07.27NTP，目前辦理車站區連續壁站體淺開挖覆工版及管線遷移等工程作業。(六)新莊站西側至迴龍站間工程(CK570E區段標)於90.06.28由榮工/鹿島得標，於90.09.20 NTP，目前各車站站體開挖、地中樑及管線遷移施作。(七)新莊機廠工程(CK570F標)於91.04.18由工信公司得標，於91.06.20 NTP，目前進行預壓區填土及1B工區邊坡開挖作業。(八)民權西路站至大橋國小站西端工程(CK570G標區段標)於91.06.12由榮工/興村組共同承攬得標，91.07.09簽約，91.08.01NTP，現正進行大橋國小站連續壁及中間樁施工。(九)東門站及其至中正紀念堂站與至古亭站間隧道工程(CK570H標)於92.03.18由中華/日商大豐得標，於92.07.01 NTP，目前辦理相關文件審查，補充地質調查及植栽修枝養護。(十)高運量電聯車採購案於92.09.01決標，由日本川崎重工得標，92.09.22簽約，92.09.29開工。(十一)機電系統核心標於92.07.16因投標廠商符合資格標及規格標之合格廠商未達法定家數，依據採購法規定，宣告廢標，於92.08.05公告第二次招標，將於92.09.10截止投標並開啟標封，預定92.11.13開價格標。</p> <p>二、蘆洲線：(一)三重國小站至三和國中站及其間之潛盾隧道工程(CL700A標)於90.09.26決標，由清水/太平洋得標，90.12.04 NTP，目前辦理地盤改良、站體開挖、管線遷移及覆工版施作。(二)徐匯中學站、三民高中站、蘆洲站、蘆洲機廠及其間之隧道工程(CL700B標)於90.11.08決標，由鹿島/榮工/泛亞得標，90.12.05簽約，91.01.15 NTP，目前進行地下管線處理、建物保護及地盤改良、車站及出入口部分進行導溝及連續壁施作、中間柱打設、開挖及覆工版鋪設、CL804標(蘆洲站往明挖隧道段)上行線隧道於92.09.23發進，另機廠進行PC樁打設、基礎結構開挖與結構及排水工程施作、部分區域進行餘土運棄等工作。(三)高運量電聯車採購案於92.09.01決標，由日本川崎重工得標，92.09.22簽約，92.09.29開工。(四)機電系統核心標於92.07.16因投標廠商符合資格標及規格標之合格廠商未達法定家數，依據採購法規定，宣告廢標，於92.08.05公告第二次招標，將於92.09.10截止投標並開啟標封，預定92.11.13開價格標。</p>
-------	--

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.03.03.01	中正國際機場至台北捷運系統建設計畫(交通部)	7.56	7.56	符合	250,979	181,626	72.37
執行情形：	<p>一、有關「中正機場至台北捷運線計畫」及「中正機場至桃園都會區軌道系統(即中正機場至中壢B8)計畫案」，合併為「中正國際機場外捷運系統建設計畫」，採同一系統規劃，並以政府自行興建方式推動。</p> <p>二、已完成路線研選作業、運量預測、召開公聽會、規劃報告書之擬具等工作。另有路線進入台北市設站部份，經七月二十一日及九月八日與台北市政府正式溝通協調後，確定於台北車站特定區內設置端點站，並於九月二十二日與台北市政府捷運工程局作進一步討論，至細節部份於基本設計時再行處理。</p> <p>三、本計畫規劃報告書業於九十二年九月二十九日報請行政院核定中。</p> <p>四、中華民國仲裁協會已受理長生公司為請求返還履約保證金等事件聲請之仲裁案，該協會並於92年6月25日函請選定仲裁人及從速提出答辯書，業於92年7月24日提出仲裁人選定同意書，目前本案雙方仲裁人刻正共推主任仲裁人中。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.04.01	東部鐵路改善計畫(交通部)	89.11	89.14	0.03	38,180,316	36,265,614	94.99
執行情形：	<p>一、永樂站場改建工程第二期：(97.7%)；東澳站場改建工程：(88.5%)；花蓮站月台雨棚改建工程。(82%)；蘇澳新站改建工程：(98.5%)；花東線54K+300至58K+140麻仔漏溪橋及引道新建工程。(100%)；東線鐵路花東線58K+140至62K+300高架橋及路基新建工程。(95.2%)；花東線136K+720至140K+100(瑞源至鹿野間)曲線改善工程(92%)；花東線玉里至東里間鐵路改線工程。(80.3%)</p> <p>二、花東線鐵路117K+224至120K+198(含海端站)曲線改善工程。(90%)；北迴線蘇澳1、2、3、4號舊隧道改善工程(51.3%)。；北迴線單軌隧道電車線工程。(79%)；北迴線雙軌隧道電車線設備安裝工程。(89.7%)；北迴線蘇澳新站至花蓮站間(含冬山、蘇澳)間電車線開關控制工程。(90.3%)</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.01	二高後續建設計畫(交通部)	97.96	97.96	符合	232,339,809	232,297,734	99.98
執行情形：	<p>一、工程規劃：已辦理完成。</p> <p>二、工程設計：已辦理完成。</p> <p>三、用地取得：已辦理完成。</p> <p>四、工程施工：(一)基隆汐止段、竹南後龍段、後龍台中港段、台中環線、快官至九如段(含台南支線及高雄支線)長344公里，開放通車。(二)其餘路段九如林邊段C385標、C386標、C387B-C標及附屬工程交控系統工程(第三期)古坑至新化段施工中。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.02	東西向快速公路建設計畫(公路總局)(交通部)	89.30	88.94	-0.36	101,201,566	100,622,249	99.43
執行情形： 一、辦理E101標植栽工程、E310標後續工程、辦理E406、E407-1標(含機電標)及E409標工程、台西古坑線0K~3K+900、16K+500~24K等工程施工。 二、辦理東石嘉義線中山高系統交流道匝環道橋梁耐震補強施工。E801標、E802-E806標工程，台一線高架第一標工程平面道路AC鋪設、標誌及標線。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.03	東西向快速公路建設計畫(內政部營建署)(交通部)	63.27	62.54	-0.73	42,917,287	40,478,253	94.32
執行情形： 一、萬里瑞濱線：第一標工程AB匝道頂版，D匝道護欄、涵渠流末工施作；第二標隧道東西洞口內襯砌、機電工程施作；第三標本月完工；第五標B匝道邊坡、E匝道級配及AB31•PB22預力梁施作；第六標第六、七號橋及主線路工施作；第八標第九號橋P2E橋墩第二層、第十號橋P8帽梁施作；第十三標14號橋匝道A、第十五號橋、路工段及鄰接道路施作。 二、八里新店線：辦理第3-2標、秀朗橋左轉環快匝道工程施工。 三、彰濱台中線：辦理EW316標施工及中彰快速公路橋梁檢測評估修復作業。 四、台南關廟線：辦理第4B標系統交流道工程，目前進度89.67%							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.04	東西向快速公路建設計畫 國道新建工程局 (交通部)	58.08	57.22	-0.86	13,352,307	12,660,405	94.82
執行情形： 一、彰快段：工程施工辦理中。 二、八里五股段：(一)工程規劃：已辦理完成。(二)工程設計：辦理中。 三、台南關廟線：工程設計：辦理中。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.05	西濱快速公路計畫(交通部)	78.00	77.20	-0.80	65,770,217	65,007,957	98.84
執行情形： 繼續辦理WH06、WH07、WH08、WH33(高架)、WH33-1、WH33-2、WH33-4、WH48-1、WH48-2、WH48-3A、WH56、WH56-1、WH58-WH61、WH63、WH63-1、WH66-3、WH69、WH73-1、WH75-WH78等標工程施工。WH56-2標工程測量設計。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.06	北宜高速公路建設計畫(交通部)	82.62	82.77	0.15	38,611,597	38,367,052	99.37
執行情形： 一、工程規劃：已辦理完成。 二、工程設計：已辦理完成。 三、用地取得：已辦理完成。 四、工程施工：第二標工程、第四標工程、第五標工程、及附屬工程第七A標、第七B標及第八A標工程施作。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.07	北宜高速公路頭城蘇澳段設計計畫(交通部)	76.81	76.81	符合	16,471,601	16,821,962	102.13
執行情形： 一、已辦理完成工程規劃、工程設計及用地取得。 二、辦理C510標、C511標工程、C512標、C513標、C514A標、C515C標、C516標工程等工程施工。 三、奉行政92.06.12院臺字第0920031298號函核復北宜高頭城蘇澳段計畫建設期程至94年12月。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.08	國道一號中山高速公路拓寬計畫(交通部)	74.91	75.05	0.14	27,768,119	25,982,307	93.57
執行情形： 一、國道公路建設管理基金每半年分配乙次，92年下半年之預定支用數已獲交通部核定，已陳報修正預定支用數。 二、中央政府總預算業經立法院通過，固定資產之建設改良擴充，計減列八億元，其中楊新段減列一億，新員段減列一億，員高段減列六億。 三、另國道公路建設管理基金下半年分配預算已奉交通部交會字第0920008444號同意照案執行，經修正後，本列管計畫九月份之年累計預定支用累計數為1,750,402千元，總累計預定支用數為26,986,835千元。 四、楊梅新竹段拓寬工程建設計畫調整案，已於92年6月30日獲行政院臺交字第0920036176號函核定，修正期程至93年5月，修正經費為49.21億元，本局正陳報修正作業計畫書。 五、楊新段第324標(後續)、第324G標(代辦埔頂跨越橋重建工程)。經修正後之年度預定進度為71.92%，實際進度為94.72%，超前22.80%。 六、新竹員林段拓寬工程第471標(彰化交流道改善)工程及中區交控系統工程施工。年度預定進度67.89%，實際進度68.59%，超前0.70%。 七、員林高雄段之規劃設計已完成100%、用地及管線已完成83.50%、工程施工部分則完成15.03%：包含第556標、國道一第551,552標、第631,611,621合併標工程及第532標(八掌溪橋改建工程)、第542A標(急水溪橋改建工程)、第542B標(曾文溪橋改建工程)、第545標(新營服務區工程)、第543標(新營關廟段)、第543T標(新營收費站區擴建工程)等。本項工程之年度預定進度為68.44%，實際進度76.44%，超前8.0%。 八、本計畫之總預定進度，依調整後之建設計畫修正，年累計預定進度為68.74%、總累計預定進度為74.38%。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.09	國道六號南投段設計計畫(交通部)	25.91	26.58	0.67	394,185	392,387	99.54
執行情形： 一、工程規劃：已辦理完成。 二、工程設計：辦理中。 三、用地取得：用地取得先期作業草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮及霧峰鄉工程用地函請內政部准予徵收中。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.10	台北都會區環河快速道路系統整體發展計畫(交通部)	43.63	43.46	-0.17	14,790,286	13,883,835	93.87
執行情形： 一、台北都會區環河快速道路第1、6-1標完工。 二、台北都會區環河快速道路第2標施工中。 三、台北都會區環河快速道路第4標已成立預算，現移送工務組辦理發包作業。 四、台北都會區環河快速道路第3、6、8、9、10、11標設計。 五、本工程實支數不含台北都會區環河快速道路三重、中和段補徵收應付未付數148,904千元。 六、五重溪第1標設計中。 七、五重溪第2、3、4標施工中。 八、五重溪第5標，預計11.4辦理公開招標。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支出(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.11	國道台中環線豐原霧峰段及台中生活圈四號線計畫(交通部)	6.84	6.00	-0.84	9,000	267,395	2,971.06
執行情形： 一、本計畫截至本年度預算數之支用係屬二高後續計畫經費。 二、本計畫整合研究報告行政院經建會四月九日審議意見補充資料已於六月二十四日陳報行政院，俟奉行政院核定後即據以推動辦理。 三、本計畫整合研究報告行政院經建會於八月八日第二次審議，審議結果現階段先推動大坑以北豐原至大坑段，以南先關建台中生活圈四號線道路。 四、大坑以北路段已完成工程設計。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支出(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.12	台北都會區快速道路系統-台北縣特二號道路設計計畫(交通部)	6.22	5.86	-0.36	1,256,537	1,172,987	93.35
執行情形： 一、跨越土城捷運機廠段工程：本段工程，共分為三階段，第一階段基樁工程及第二階段下部結構工程均已完成，第三階段上部結構工程，已完成帽樑箱樑構件吊裝、橋面RC澆置及護欄，目前進行橋面排水及路面AC鋪設作業，本工程預計92.10.31日完工。 二、「跨越土城捷運機廠段工程影響捷運CD267標土城機廠追加工程」已完成計價18,777,218元。 三、穿越台一線高架與中正機捷線共構段工程：有關本段工程係本府委託公路總局重大橋樑工程處代辦，分為「P1-P4基礎併入台一線工程」及「非P1-P4基礎併入台一線工程」；有關「非P1-P4基礎併入台一線工程」，已於91.12.03日完成訂約作業，因新莊用地先行使用權上無法全部取得(已於三月份完成部分三成獎勵金52,561千元發放)，業經重橋處與承包商於92.06.20日協議解除契約；另外「P1-P4基礎併入台一線工程」除平面道路工程需與台一線高架橋部分一併施作，其餘均已完成。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支出(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.13	國道八號銜接西濱公路道路工程計畫(交通部)	16.00	16.00	符合	10,321	3,780	36.62
執行情形：辦理工程設計中；因工程設計委外契約部份工作項目實際作業時程酌予調整及調整第一期款支付比例，故致執行數未達預定。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支出(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.01.14	國道二號拓寬工程(交通部)	3.25	3.50	0.25	0	0	符合
執行情形： 一、92.3.6技字第0920003829號函將可行性研究報告報交通部，交通部92.4.17交路字第0920025380號函復審查意見，顧問公司已依交通部意見及92.6.18技字第0920014426號函修正完成，將研究報告再次報請交通部核定。 二、國道二號大竹交流道新建工程於九月二十六日開工。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支出(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.02.01	高速公路交流道聯絡道計畫(交通部)	89.06	89.05	-0.01	4,182,598	3,792,961	90.68
執行情形：公道五向西延伸新闢工程施工；117線17k+100-17k+600及124線10k+600-12k+041工程完工。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支出(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.02.03	台灣地區高速公路交流道聯絡道路現況檢討與改善計畫(交通部)	1.21	0.69	-0.52	134,000	62,761	46.84

執行情形：	<p>一、交通部辦理部份：(一)128線1k+880-2k+650段：苗栗縣政府已函復同意本年度按「中央政府對直轄市及縣(市)政府補助辦法」辦理負擔用地費及分擔工程經費，已請苗栗縣政府儘速取得用地；工程部份：細部設計92年10月9日前辦理審查。</p> <p>二、彰化縣政府辦理部份：(一)北斗交流道連接台一線聯絡道路新闢工程施工中，至本月西向施作：RCP混凝土管、邊溝、土方、箱涵、預力樑、A1及A2橋台、P1及P2橋墩；東向施作：RCP混凝土管、邊溝、土方、箱涵、預力樑、基樁、A1及A2橋台、P1及P2橋墩；本工程因土方取得不易，致工程進度落後，彰化縣政府已促承商再增覓填(土)方土資場，並提報借土計劃及趕工計劃加緊趕工。(二)152縣道外環道新闢工程：彰化縣政府已依該補助辦法規定函請專案補助用地費，本處92年8月26日與召開彰府公路建設聯繫會報，已請該府務按總統指示於12月辦理開工。</p>
-------	---

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.03	建置高快速公路整體路網交通管理系統(交通部)	9.48	9.25	-0.23	49,860	27,423	55.00

執行情形：

一、本案後續建設計畫須依據綜合規劃成果擬定，惟因辦理綜合規劃之顧問公司規劃欠周，綜合規劃成果無法審查通過，致使建設計畫部分內容尚無法確定，無法提報建設計畫。

二、除持續協助顧問公司依據審查意見修訂期末報告外，有關顧問公司未能依契約規定時限完成綜合規劃乙項，將依契約規定辦理逾期罰款。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.04.01	生活圈道路系統建設計畫(公路總局)(交通部)	8.61	8.20	-0.41	23,714,941	21,727,518	91.62

執行情形：

一、106線80k-82k拓寬工程進度68%、114線31k-35k拓寬工程進度94.9%、129線20K+883-24K+260段拓寬工程進度90%、131線45K+810-48K+010段工程進度39.5%、125線0K+300-2K+900段工程進度23%、台17線烏龍外環線拓寬工程、望安將軍跨海橋工程、澎19號工程、瑞穗一號道路0K-1K新建工程、157線12k+723-14k+780拓寬工程、157線14k+780-18k+077拓寬工程、167線鹿草至後潭段(11k+961.48-14k+051.183)道路拓寬工程、158乙線小東橋改建工程、台19甲線39k+211-41k+311新化-關廟拓寬工程。

二、委託測量設計：105、106線、108線、高35線拓寬工程、139線60K+290-62K+090拓寬工程、東36線6K+219-8K+307拓寬工程、台七丙線6k+360清水橋新建工程、台九線68k+800-103k+874拓寬改善工程(其中二標工程已併案發包)、瑞穗一號道路3K+900-4K+940新建工程預定92.10.16開標。

三、用地取得：市竹三線第三期拓寬改善工程，用地及地上物補償計畫書內政部已審查通過，尚未征收公告，工程已於92.09.09開標、南港道路改善工程清冊正由新竹市政府審查中，已於92.09.05公告征收，工程已於92.08.12辦理發包，因標價過低尚未完成訂約、台十線14k+900-17k+520段拓寬工程已於92.09.22辦理公告徵收、高35線拓寬工程、東36線6k+219-8k+307拓寬工程、澎19線拓寬工程、台17線烏龍外環線拓寬工程。

四、驗收作業：135線4K-7K+664段工程、139線2k+000-9k+217拓寬工程、148線草湖外環道新闢工程、148線萬興外環道新闢工程、187線潮州西外環道南端連絡道工程、瑞穗一號道路1k+080-3k+900新建工程、台七丙線3K+880-5K+500路基路面拓寬工程、台七丙線7K+000-8k+400路基路面拓寬工程、158線3k+450-6k+592.5拓寬工程、158乙線0k+000-0k+800拓寬工程、157線38k+500-39k+480拓寬工程。

五、其他：120、122線環境影響說明書環保署審查中、131線3K+580-5K+100段隧道及引道工程於92.09.19完工、131線48K+010-49K段拓寬工程於92.09.30決標、因土石方問題辦理變更設計中之工程台23線25K-38K+620計三標、台七丙線22K+100-23K+380廣興大橋拓寬工程工程會調解不成立、196線11k+500-12k+650清洲橋拓寬工程於92.09.02開工、台九線95K+326-98K+024路基拓寬工程於92.09.30開工、154甲線0k+000-3k+250拓寬工程92.09.18開工。

六、本月暫付款計162,056千元，估驗計價保留款計47,086千元，實支數列計應付未付數後為2,925,205千元，支用比則為88.58%。

七、擴大公共建設追加預算部分實支數共計9.76億元、暫付款共計0.01378億元。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.04.02	生活圈道路系統建設計畫(內政部營建署)(內政部)	36.92	36.92	符合	64,764,647	66,629,965	102.88

執行情形： 辦理工程施工、用地徵收作業，符合預定進度。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
08.06.05	國道東部公路蘇澳花蓮段計畫(交通部)	17.45	17.60	0.15	675,966	670,266	99.16

執行情形： 完成蘇澳和平及和平新城兩路段工程之初步設計大地工程調查及工程測量；續辦補充測量、大地工程調查及細部設計等工作；九月完成和平新城段補充測量期中成果及修訂蘇澳和平段第一批、和平新城段第一及二批等土木標發包文件。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.01.01.01	企業經營自來水，逐步調整水價(經濟部)	37.00	37.00	符合	0	0	符合
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、併入92年國水利會議有關水價建議事項辦理。 二、依據各相關單位意見修訂水價審議委員會設置要點。 三、完成水價調整民意調查及分析報告。 四、籌畫於十月辦理兩場座談會就水價調整方案初步成果進行研討。 五、早季水價納入水價調整方案辦理。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.01.01.02	積極推動節約用水(經濟部)	5.37	5.37	符合	23,240	20,888	89.88
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、授予5家廠商20項產品省水標章使用證書。 二、發行節水季刊31期。 三、完成91年成效報告。 四、完成10案諮詢服務。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.01.02.01	配合WTO農地休耕轉作，調配水資源(經濟部)	16.00	16.00	符合	0	200,000	超前
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、協調決定北部地區是否需辦停灌或需調水量。 二、公告停灌範圍(行政院公告9卷6期)。 三、協商補償原則。 四、研訂停灌計畫。 五、於3月10日至4月9日水利會單一窗口受理申請。 六、水利署4月9日開會研商經費籌措事宜。 七、於4月25日至5月31日辦理現地查核。 八、辦理補償金造冊。 九、停灌補償金已於7月31日辦理發放農民。 十、9月底前完成複核作業。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.01.03.01	阿公店水庫更新工程計畫(經濟部)	60.74	60.91	0.17	4,708,050	4,463,619	94.81
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、水庫蓄水範圍無主墳墓遷移救濟金發放中：測設中工程辦理用地取得作業中。 二、9月浚挖土方3萬m³；靜水池、引水渠及溢流堰工程部分已完成，暗渠段開挖已完成約163m。 三、管理中心新建已完成；周邊環境改善已依據計畫書辦理中。 四、持續辦理施工環境監測。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.01.03.02	台灣地區水庫淤積浚渫計畫(經濟部)	15.73	15.73	符合	475,200	150,205	31.61
執行情形： <p>截至92年9月30日止浚渫成果：石門水庫清淤20.41萬立方公尺；大埔水庫目前已完工，浚渫量約3.08萬立方公尺，苗栗水利會刻正辦理結算中；明德水庫目前承商已先浚挖暫置於庫區空地，估計清淤約12.6萬立方公尺(尚未運出)；烏山頭水庫已清淤12.74萬立方公尺，編製石籠1,600公尺；白河水庫共清淤26.63萬立方公尺，柏油路面修護12,730平方公尺。</p>							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.01.03.03	澄清湖水庫底泥清除實施計畫(經濟部)	34.25	34.25	符合	42,470	42,470	100.00
執行情形： 一、本工程目前辦理水中浚渫區部份辦理底泥中間處理沉澱池施設前置作業，放乾區部份辦理底泥清運施工便道、底泥浚挖堆置及清運等工作，截至9/30止底泥清運量總計10,650立方公尺(15,974.53公噸)。 二、高雄縣政府已同意底泥清運美濃鎮吉洋段收容場所回填計畫，承商已於九十二年九月四日開始清運；另承商亦提出另二處底泥收容場所資料，其中一處(台南科學園區)目前審核中，另一處(仁武鄉)經審核尚有不符之處，已退請承商補齊資料後再送審。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.01.04.02	吉洋人工湖工程計畫(經濟部)	0.28	0	0	11,840	0	0
執行情形： 一、行政院92年06月11日「當前重大財經情勢會報第二十八次會議」結論指示「吉洋人工湖如能將水資源開發及觀光遊憩一併考量，民間參與的可行性很高，請中華經研所儘速就BOT方式完成先期策略規劃，經濟部應協助配合，再提會討論。」，正依指示擬定推動方案。 二、行政院院長聽取五年五千億具體執行計畫簡報第五次會議指示：1、本案人工湖及周邊土地由台糖公司開發。2、行政院成立專案小組由林政務委員盛豐擔任召集人，積極推動辦理。水利署正依前項會議結論修訂「吉洋人工湖及周邊土地多目標開發案推動計畫」。 三、本計畫因政策變更，本年度歲出預算分配報經行政院主計處於92年06月19日以處忠三字第0920004081號函同意修改，並於92年06月25日提請調整作業計畫在案，本計畫截至本(9)月底止，年累計預定進度為"5.00"，總累計預定進度為"0.05"，實際進度均為"0"，年累計與總累計預定支用數均為9,640千元，實際支用數均為"0"。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.02.01	生態復育及造林--國家公園(內政部)	18.47	18.51	0.04	2,843,122	2,843,116	100.00
執行情形： 一、辦理墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸及金門等國家公園園區公共設施安全維護督導考核計畫。 二、辦理墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸及金門等國家公園與國家公園有約環境教育活動。 三、持續進行墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸及金門等國家公園保育研究計畫。 四、完成墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸及金門等國家公園已營建工程規劃設計及發包作業，並進行施工。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.02.02	林地分級分區管理(行政院農業委員會)	25.78	25.78	符合	3,954,153	3,866,483	97.78
執行情形： 一、完成關山、屏東、竹東、和平等事業區檢訂稿圖空三量測作業60幅、立體製圖作業60幅、編纂作業82幅。 二、完成濁水溪、旗山、大湖等事業區檢訂後編繪出圖作業53幅。 三、檢訂保安林35,003公頃(含清查營造保安林)、防砂治山工程發包累計36件(28件已完工)及林道維護改善。 四、接管區外保安林34,928公頃、生態造林397公頃、人工林撫育7400公頃、育苗400萬株、公共工程14件、設施維護4件。 五、辦理各項環境教育解說服務及生態旅遊等活動24次。 六、經營管理所轄19處森林遊樂區；編印森林遊樂區解說摺頁英、日語版、取材森林DIY書籍及森林知性之旅書籍及第四季生態旅遊活動海報及完成第一、第二及第三季生態旅遊活動海報。 七、完成景觀維護研習營及研討會；辦理阿里山賓管及富源民營案再審作業暨奧萬大民營案招商作業。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)

09.02.02.03	保育天然林(行政院農業委員會)	28.44	28.42	-0.02	346,305	345,425	99.75
執行情形：	一、 辦理台灣水鹿食性暨玉里野生動物保護區水鹿族群量研究計畫期中簡報及辦理原住民族植物資源永續採集研究計畫協調會。 二、 結合民間團體及企業界贊助，辦理「2003年紅樹林生態之旅」行前記者會及四梯次環境教育解說活動。 三、 辦理野生動物救傷訓練(羅東處-鳥類)及蝶類資源調查訓練(台東處)各一梯次、「林務局人員野生動物救傷培訓研習」第一梯次活動，合計培訓學員一00人次。 四、 參加關西金錦社區、苗栗苑裡社區生態教育宣導及會同高金素梅立委參加屏東萬安社區溪流保育座談會，辦理羅東、新竹、東勢林區管理處「社區林業服務團隊」及業務承辦人員說明推廣活動。 五、 辦理「社區林業-居民參與保育計畫」本年度第一階段第二次補助計畫審查作業，通過69個社區計畫，補助經費647萬元。 六、 完成生態保育週宣導展示活動訂約及內容規劃相關作業。						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.02.04	平地景觀造林及綠美化(行政院農業委員會)	10.17	10.35	0.18	2,237,700	2,289,200	102.30
執行情形：	一、 平地造林1,000公頃。 二、 林園綠美化70公頃、育苗50萬株。 三、 辦理各類宣導活動共計75次，完成綠資源正射影像圖及NDVI查核樣區共2,000幅。						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.02.05	國公有租地造林回收(行政院農業委員會)	1.06	1.05	-0.01	21,946	21,746	99.09
執行情形：	一、 本計畫修正為「國有林事業區林地回收計畫」後，已經奉行政院於九月八日核定依計畫期程積極推動在案。目前正研訂計畫實施方法以函請所屬林管處辦理。 二、 有關德基水庫陡坡農用地回收案，隨訴訟程序進行，林農抗爭持續加溫，相關單位正研擬說帖與林農及民意代表溝通說明，執行之必要性。						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.02.06	林務、林政一元化(行政院農業委員會)	17.86	17.86	符合	50,000	50,000	100.00
執行情形：	辦理區外保安林檢訂及接管區外保安林						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.03.02	河川水岸生態復育(行政院環境保護署)	63.80	63.20	-0.60	110,000	110,000	100.00
執行情形：	一、 高屏溪綠美化計畫已開工執行中，預計92年12月完成。 二、 二仁溪正積極加速辦理上網公開招標事宜，相關招標文件已提送市府核定。 三、 中港溪流域官義渡溪畔親水公園工程案因有當地團體抗爭反對，經人員協調溝通目前已順利化解，目前該園區正積極趕辦中，期能趕上落後進度；客雅溪的工程正在施工中。 四、 朴子溪流域圍潭生態園區施工中，目前積極趕辦中。						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.03.03	河川水質維護與改善(行政院環境保護署)	59.20	59.20	符合	775,503	775,503	100.00

執行情形： 一、河川水質改善：已完成高屏溪200噸垃圾清除、典寶溪巡守隊1隊45人及鳳山溪1隊75人。
 二、「水污染防治費徵收籌備計畫」完成21家畜牧業流量計現場查核及第三次工作重點討論。提送期中報告送審；「二仁溪、將軍溪及鹽水河流域污染削減執行計畫」已完成850家污染源調查、查核及定位工作，並辦理期中報告審查作業；中港溪河岸垃圾累計清除30公噸，並完成生活污水收集截流削減設施設置地點1處設計；朴子河流域河面岸垃圾清理：92年1月至9月為止，嘉義縣環保局已累計清理223公噸河面岸垃圾，目前正朝河面無垃圾的目標前進。雲林縣河岸清潔競賽：因適逢SARS疫情，故延後辦理。目前已辦理完成1場清潔競賽。
 三、清除環境髒亂點並綠美化：(一)發動加強清除登革熱孳生源、規劃建立小黑蚊防治模式示範區(二)本(92)年度截至9月底止，21濱海縣(市)環境保護局辦理加強執行海岸地區環境清潔維護計畫，計動員總人力82,831人次，清除垃圾4,560,468公斤，清潔整頓全國海岸計1,000公里海岸地區，核撥經費84,112.1千元(三)依「加強推動村里社區居民共同清潔維護居家環境計畫」，完成今年25縣市補助款24,715.853千元核撥作業，並完成髒亂點清理120點(四)依「登革熱病媒蚊孳生源清除及宣導計畫」，完成今年25縣市補助款30,188.7千元核撥作業，請各縣市環保局推動辦理登革熱戶外公私場所病媒孳生源清除及宣導教育工作(五)動員清除病媒蚊孳生源590、537人次、清除病媒蚊孳生源共541、630家次、清除積水容器376、677個、空地清理17、260處、清理公共場所10、622處、清理廢輪胎91、538條、辦理各式宣導1、720次、參加宣導192、431人次、分發宣導單張小冊1、351、011份、發布新聞1、105次(六)針對危害嚴重十一縣市，補助小黑蚊防治計畫經費18,864千元，並採「綜合防治模式」發動「社區民眾參與」進行環境整頓，以實施成蟲防治及配合幼蟲孳生源清除等工作來降低台灣缺蚊為害程度。
 四、水質監測：已完成台灣地區83條河川，2352站次河川水質採樣監測。監測項目包括水溫、pH、導電度、溶氧、生化需氧量、懸浮固體、氨氮、化學需氧量、大腸桿菌群等。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.03.04.01	基隆河整體治理計畫(前期計畫) (經濟部)	30.39	30.45	0.06	10,260,382	4,959,766	48.34

執行情形： 一、員山子分洪工程計畫：(一)主體統包工程：一、二、三號橫坑已完成，一號隧道完成上半開挖877公尺(全長1163公尺)，二號隧道完成上半開挖1,244公尺(全長1290公尺)，進水口攔堰及防洪牆基礎施工中，河道疏浚及擋土排樁設施中，出水口邊坡開挖及排樁設施中，預定進度43.00%，實際進度44.34%，超前1.34%。(二)攔砂壩工程：基本設計已完成，細部設計已於4月9日委外設計中。(三)九份溪整治工程：因細部設計過河段隧道高程降低，是否需配合整治現請統包商評估中。(四)用地取得：工程用地已徵收取得，設定地上權部分辦理中，剩餘土石方處理場徵用補償費已發放。
 二、防洪工程：(一)過港區段堤防工程：已於92年6月18日開工，預定進度15.83%，實際進度30.47%，超前14.64%。(二)大華區段堤防工程：已於92年6月25日開工，預定進度11.99%，實際進度12.00%，超前0.01%。(三)樟樹區段堤防工程：已於92年7月11日開工，預定進度8.33%，實際進度4.80%，落後3.53%。
 支流排水：(一)台北縣部分：1.台北縣政府辦理支流排水改善共11條溪。2.細部設計中：保長坑溪第一標、茄荖溪第一標、北港溪三至七標、草濫溪、橫科溪第三標及瑞芳爪峰地區支流加高等，預定於92年9月底進行發包作業。3.辦理發包中：保長坑溪第三標、茄荖溪二、三標、叭噠溪一、二標、鄉長溪、下寮溪一、二、三標、北港溪第二標、智慧溪、禮門溪、橫科溪一、二標等。4.施工中：保長坑溪第二標、康誥坑溪一、二、三標、茄荖溪第四標、北港溪第一標等。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.03.04.03	高屏河流域整體治理計畫(經濟部)	12.28	11.72	-0.56	67,400	63,950	94.88

執行情形： 1.本年度辦理兩件工程均已發包施工

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.04.01	海岸林生態復育(行政院農業委員會)	18.96	18.96	符合	302,300	303,669	100.45

執行情形： 實際執行新植33.39公頃、補植81.86公頃、營造複層林7.8公頃、撫育378.65公頃、定砂92.1公頃及育苗200萬株。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.04.02	海岸景觀改善(內政部)	3.75	3.50	-0.25	30,300	1,365	4.50

執行情形： 確定改善工程地點及施工執行

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.02.05	城鎮地貌改造--創造台灣城鄉風貌示範計畫(內政部)	29.18	29.12	-0.06	2,667,600	2,456,600	92.09
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、 廣續撥付本年度核定補助121項計畫之第二期(30%)補助款。 二、 業於92.9.30以部長私函致各直轄市、縣(市)政府首長，請積極督促各項核定補助計畫加速趕辦。 三、 按月邀請交通部觀光局派員參加本署召開執行情形檢討會議，並已於92.10.2函催該局儘速檢據報署請領贖餘補助款項。 四、 本年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫」輔導顧問團業於92.9.23完成期中報告審查作業。 四、 刻正積極配合本部辦理第二季「國家施政宣導計畫」宣導本補助計畫建設成果。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.03.01	推動再生能源立法(經濟部)	28.75	28.75	符合	22,250	22,250	100.00
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、 於92年3月初步完成共10項再生能源發展條例(草案)子法草案初稿之研擬，經與專家討論諮詢後於92年5月完成各項子法草案第二次修訂，並於92年6-8月累計召開13場次座談會及6件書面審查以彙集相關學者專家意見，據以修改各項子法草案。目前各子法草案初稿已完成，未來將視條例草案立法過程修訂。 二、 已完成宣導影片「再生能源-台灣新動力」之拍攝，於電視媒體進行播放，另於中國廣播電台及警察廣播電台播放再生能源宣導文案，並陸續完成報紙、雜誌、車體廣告之設計製作與刊登。目前正進行卡通版再生能源宣導影片之製作，並進行再生能源代言形象之徵選活動。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.03.02	推動再生能源研發與推廣應用(經濟部)	28.75	28.75	符合	1,064,686	936,948	88.00
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、 各研究計畫已陸續完成採購進行研究作業，進行下列低成本、高效率技術，以扶植國內產業：(一)建立1000kg/hr垃圾衍生固態燃料製造與成品應用示範系統。(二)研發冷卻能力達1.5RT及COP=0.48之太陽能冷卻/空調系統。(三)規劃設計50公噸/年以上生質柴油製造先導系統。(四)建立1,000公升/日生質物產氫程序發展單元之組裝與操作及商業化可行性評估。(五)建立併聯型太陽光電之電力調節器雛型機。(六)執行太陽能熱水系統推廣補助1.5萬件，並進行裝置地點水質採樣及分析300件。(七)進行易量產化且成本低於US.\$1.5/Wp之矽晶(如多晶矽)薄膜太陽電池研製。(八)進行台灣西海岸離岸式風力電場可行評估研究及20MW場址評選，及10MW先導型離岸式風力發電場址評選。 二、 已於92年2月14日頒布施行「風力發電示範系統設置補助要點」；已於92年2月6日頒布施行「太陽能熱水系統推廣獎勵要點及相關作業須知」；太陽能熱水器九十二年一至九月份補助11,707件，60,260平方公尺，90,814,525元。 三、 進行再生能源法規研究及資料庫建置。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.03.03	陽光電城(經濟部)	15.00	15.00	符合	7,500	7,500	100.00
執行情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、 收集國外陽光電城案例以荷蘭Amersfoort 1.3MW陽光電城及西班牙巴賽隆納都市改造經驗及開發手法(針灸法)之理念，將此構想運用於陽光電城之規劃。 二、 針對已擬定之陽光電城初步執行方向，與縣市政府及建築產業人士溝通，確認執行方向之可行性。 三、 製作陽光電城3D宣導短片，於各說明會、研討會放映使用，藉以宣導政府推動太陽光電與陽光電城的行動與計畫。 四、 收集BIPV應用實例與商品資訊；為推動Solar相關新形式產品之應用、設計與推動，首先應克服產品設計相關人士對Solar素材不熟悉的缺點，策劃舉行相關競賽活動，以吸引其投入。競賽活動以「Solar相關應用產品設計」為主，對象鎖定工業設計人士或相關科系學生，藉由具有市場性的太陽光電相關產品的設計開發，開展太陽光電市場的新契機。競賽第一年鎖定內容並以街道傢俱為主題，不僅可獲取產品應用型式的新構想，同時可作為打造陽光電城綠色幹道之前導作業。 五、 蒐集建築理論中對於「城市組成元素」之各項理論基礎，以作為制定評比辦法之適用規範；研擬陽光電城推動建議方案，依推動時程與各種資源結合之可行性而作不同設計，提出不同方案。 							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)

09.03.04	風力電場(經濟部)	24.75	24.75	符合	782,825	29,083	3.72
執行情形： 一、已於92年1月21日頒佈「非都市土地(農牧、林業、國土保安用地)作為風力發電相關設施(非屬公用事業)使用與辦事業計畫審查作業要點」,目前正積極輔導民間業者進行變更編定試辦作業,以瞭解土地變更編定所需程序、時程及其可行性,將依試辦案之辦理結果,供衡酌採「容許使用」或「變更編定」。 二、內政部已修正「非都市土地使用管制規則」部分條文,將再生能源相關設施(含屬公用事業風力發電)納入相關地目之容許使用項目。 三、台電公司之台中港及彰濱工業區一期:在台中港部分,已通過環評,目前正申請籌設許可中,預計於92年10月公告招標;彰濱工業區部分,正由彰濱工業區進行環評差異分析。為免影響整體開發進度,台電公司已積極規劃新竹、桃園地區之風力電場以為替代方案,其中桃園36 MW計畫已取得土地同意租用,並申請籌設許可中。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.05.01	綠建築(內政部)	15.21	16.65	1.44	311,792	323,097	103.63
執行情形： 一、舊有建築物室內環境品質改善,已撥付第二期款。 二、優良綠建築設計作品評審與獎勵作業要點業於八月十八日奉院核定已於九月一日起上網公告及甄選,並於九月二十六截止,十月份將召開初選會議,決定入圍名單,擇期辦理現地勘查。 三、綠色再生建材認定標準、制度及推動機制研究:配合「綠建材標章計畫」,完成國內再生建材之標準草案研擬。另實驗設備採購預定10月份開標簽約後再行付款。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
09.05.02	綠校園推廣獎勵之改造計畫(教育部)	17.28	16.47	-0.81	135,450	64,384	47.53
執行情形： 一、配合擴大公共建設,本案已擴大辦理,目前已核定101所國中小進行局部改造案,關於高中職及大專部分已完成審查。 二、宣導部分除在綠建築博覽會中規劃永續校園特區外,尚配合創造力博覽會及綠色博覽會中規劃永續校園宣導及特展。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.01.01.01	整合鄉村社區組織計畫(行政院農業委員會)	12.00	12.00	符合	60,000	54,300	90.50
執行情形： 一、督導台灣省農會及南投縣鹿谷鄉農會等30處鄉村振興細部計畫執行情形。 二、委託台灣大學於9月1、2日與24、25日分別在台灣大學及中興大學舉辦北區與中區鄉村綠色生態教育種子人員訓練計2班次,參加人員共255人。 三、9月9日派員參加行政院召開研商新故鄉社區營造架構調整及執行成效檢討會議。 四、9月10日派員參加行政院召開研商農村新風貌與新故鄉社區營造計畫整合事宜。 五、委託台灣鄉村社會學會於9月18日在台灣省農會舉辦整合鄉村社區組織工作人員研討會,參加人員計95人,又於9月29日在台灣大學舉辦新故鄉運動研討會,參加人員計155人。 六、配合中國生產力中心於9月18、19日分別於南投縣鹿谷鄉農會及農委會國際會議廳舉辦休閒農業經營策略聯盟國際研討會計2場,參加人員共223人。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.01.01.02	活化鄉村青年組織與活動計畫(行政院農業委員會)	5.00	6.00	1.00	8,000	10,788	134.85
執行情形： 一、補助151個基層農會辦理農村青少年輔導工作,透過四健會辦理作業組活動1335次,參加人數17405人,召開作業會議458次。 二、辦理講習訓練209次共6165人次參加;辦理成果展示35次共3696人次參加;辦理方法示範及經驗發表67次共1639人次參加及推廣活動46次共1292人次參加。 三、辦理營隊活動22次,共1550人次參加、公共服務107次共1479人次參加;配合其他團體活動38次,共595人次參加。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.01.02	社區營造人才培育(行政院文化建設委員會)	12.53	13.90	1.37	183,375	194,220	105.91
執行情形： 一、各縣市陸續執行社區深度文化之旅計畫。 二、93年度「新故鄉社區營造計畫」工作坊研習已於10/02辦理完畢。 三、社造員培訓課程 進階 已於9/29辦理完畢。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.01.03	社區人力資源開發(內政部)	11.22	11.90	0.68	58,200	52,330	89.91
執行情形： 一、整理培訓課程意見，蒐集未來培訓課程規劃意見及方向。 二、彙整評鑑資料；並於九月二十九日召開評鑑小組第二次會議，確定評鑑成績及等第。評鑑結果簽核中。 三、九月份計核定補助二十六件，經費一、六七六千元。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.02.02	新故鄉社區營造計畫-開發利用地方文化資產與文化環境計畫(行政院文化建設委員會)	6.60	7.24	0.64	114,500	132,612	115.82
執行情形： 已於9/4、9/5、9/8、9/9四天辦理各縣市政府執行計畫期中簡報。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.02.03	活化地方商業環境四年計畫(經濟部)	94.00	94.00	符合	520,759	522,972	100.42
執行情形： 一、規劃展望地方經濟系列研討會。 二、舉辦商圈輔導人員暨組織幹部學習成長營及商圈再造綜合課程結訓典禮。 三、規劃舉辦南區商圈交流聯誼會及商圈整合行銷活動(南區)及部會觀摩活動。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.02.04	發展創意型地方特色產業計畫(經濟部)	9.71	9.71	符合	16,800	13,633	81.15
執行情形： 一、彙編「台北市新北投溫泉輔導計畫」及「桃園縣觀音鄉蓮花產業輔導計畫」等地區導覽手冊。 二、完成「台北市新北投溫泉輔導計畫」、「桃園縣觀音鄉蓮花產業輔導計畫」及協助規劃「台中縣山城鄉傳統美食產業輔導計畫」等網站維護及建置。 三、9/20-10/31辦理「台中縣大甲芋頭節」活動。 四、辦理「彰化縣社頭鄉織襪產業輔導計畫」CI識別標誌及學生織襪花樣設計比賽徵稿。 五、協助完成「台中縣大甲芋頭產業輔導計畫」、「國姓鄉香茅產業輔導計畫」、「屏東縣四重溪溫泉產業輔導計畫」、「新竹縣新埔鎮特色產業輔導計畫」產品形象包裝設計及識別系統構建。 六、各舉辦3場次「中寮鄉純植物染布產業輔導計畫」、「台東縣大甲芋頭產業輔導計畫」、「國姓鄉香茅產業輔導計畫」、「台中縣山城鄉傳統美食產業輔導計畫」及「新竹縣新埔鎮特色產業輔導計畫」組織發展教育訓練課程。 七、9/2、9/9-9/10、9/17-18辦理社區暨地方特色產業輔導計畫期中查核行程。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)

10.02.05.01	發展鄉村社區小企業計畫(經濟部)	15.20	15.20	符合	20,000	17,624	88.12
執行情形： 一、與台灣手工業推廣中心辦理「2003台灣當代木雕工藝精品聯展」，藉此活動喚起國人對台灣木雕作品的欣賞與收藏。 二、發行「士林農園 - 生態桃花源」及編撰規劃、「三峽鎮大豹溪輔導計畫」、「閩東人文產業」等地區導覽手冊。 三、完成「士林農園」網站維護並籌備設計「馬太鞍社區觀光產業輔導計畫」社區導覽網站 四、參加士林區「2003國際文化節」活動；發行「馬太鞍社區導覽活動」簡訊一份。 五、辦理「馬太鞍社區觀光產業輔導計畫」、「霧台鄉經濟開發輔導計畫」、「三峽鎮大豹溪輔導計畫」標竿案例觀摩活動。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.02.05.02	發展地方料理特產計畫(行政院農業委員會)	16.00	16.00	符合	70,000	70,000	100.00
執行情形： 辦理區域地方料理競賽							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.02.05.03	輔導地方產業文化(行政院農業委員會)	5.00	5.00	符合	8,000	8,000	100.00
執行情形： 推動辦理文化研習及活動							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.02.06	充實地方文化館計畫(行政院文化建設委員會)	11.58	11.58	符合	1,058,000	1,046,432	98.91
執行情形： 一、甄選成立專案輔導團隊，針對各輔導點進行輔導；建置地方文化館網路系統平台與系統維護；編輯出版地方文化館通訊。 二、拍攝輔導點輔導執行過程暨成果專輯紀錄影帶；辦理系統性、階段式人才培育計畫。 三、輔導各縣市落實地方文化館推動小組功能運作；加強發掘並協助具潛力之籌設點進行籌設。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.02.07.01	社區環境改造計畫 - 永續家園(行政院環境保護署)	5.33	5.33	符合	17,400	14,849	85.34
執行情形： 一、撥付連江縣南竿鄉牛角社區第一期款；召開社區執行計畫期中檢討會及技術服務團期中報告，聘請專家學者進行審查輔導。 二、於苗栗縣白西社區、台南縣白河國小及台北縣汐止國小辦理「社區環境改造計畫 - 永續家園」分區研習會，約有600人參加。 三、完成2個社區第二次不定期查訪。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.02.07.02	新故鄉社區營造 - 社區風貌營造計畫(內政部)	17.00	17.00	符合	180,000	193,000	107.22
執行情形： 一、為管制各地方政府執行進度，於本年九月九日召開「八月份執行情形檢討會議」。 二、開始陸續撥付各直轄市、縣(市)政府第二期補助經費。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.03.01	部落社區產業發展(行政院原住民族委員會)	10.50	10.54	0.04	47,500	48,110	101.28

執行情形：
 一、選選烏來、尖石、南庄、三民、屏北三鄉及金峰鄉等地區重點輔導。
 二、完成分項計畫草案審議，並據以策訂年度實施計畫。
 三、辦理年度計畫執行會議預定四月三日辦理。
 四、規劃社區營造幹部研習訓練。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.03.02	部落社區新風貌(行政院原住民族委員會)	11.23	11.38	0.15	1,359,660	1,334,985	98.19

執行情形： 辦理工程施工、觀測系統評估；輔導美化原住民部落房屋建築。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.03.04	原住民新部落運動 蘭嶼社區總體營造(行政院原住民族委員會)	0.37	0.22	-0.15	3,500	200	5.71

執行情形： 辦理「蘭嶼部落綜合發展計畫」委託規劃案，經蘭嶼鄉公所上網招標並於本(九十二)年九月二十六日決標，由台東縣永續發展學會以三百五十五萬元得標。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.04.01	客家語言復甦及傳播計畫(行政院客家委員會)	15.50	15.50	符合	256,219	167,050	65.20

執行情形：
 一、辦理客家電視(十月至十二月)節目企劃案及樣片審查；九月二十七日於高雄縣美濃鎮舉辦「客家電視遊台灣」造勢晚會；辦理「九十三年『客家電視』頻道提供暨節目製播」案招標文件研擬、審查、公開閱覽等事宜。
 二、辦理「多元式客家文化傳播計畫」，製播「歡喜客家」系列報導節目，介紹客家文化、產業及相關活動，於九月六日起於八大電視台播出；九月二十七日舉辦「微笑生活客語」客語教學節目發表記者會，該節目預定於十月一日起於台視、華視、客家電視、中廣、飛碟等頻道播出；辦理「海外客家」電視節目第二次招標事宜；委託製作客語廣播節目，十月一日起於教育及漢聲廣播電台客語廣播全國聯播網播出；委託台北國際社區電台製播「客家風情」客語教學廣播節目及委託中廣流行網製播「哈客俱樂部」客家音樂節目；辦理「關懷與期許：客家電視對社會之影響座談會」籌備事宜；委託文山等廿一所社區大學開辦客家學術文化課程三十九班，供各地區民眾修習；訂定「客語生活學校實施試辦」計畫，營造校園生活化客語學習環境；推動客語無障礙環境，促進客語重返公共領域；編印客語鄉土語言教材及各種輔助教材，提供國民中小學多元、豐富的客家教學素材；辦理「文化綜藝列車-起火作戲班」活動，培訓客語鄉土語言師資及推廣客語家庭化、學校化、社區化等運動；辦理2003傑出客籍藝術家邀請展，發掘客家藝術生命力。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.04.02	客家文化振興計畫(行政院客家委員會)	6.63	6.61	-0.02	310,700	303,980	97.84

執行情形：
 一、已完成撥發補助款予中央大學932萬元、交通大學791萬元，並進行書面進度查核。
 二、核定獎助案件共計31案，受獎助者刻正積極辦理研究計畫。
 三、已完成撥發獎助金予博士論文一件15萬元、碩士論文6件計34萬元。
 四、已於8月11日完成審查，核定補助12所大學校院計1,050萬元，並完成撥付186萬元。
 五、8月18日核定補助159萬元，隨即發函通知，請各單位掣據，俾憑先行撥付二分之一補助款。嗣後又再行補辦第二次補助提案之審查，9月30日核定補助225萬元，所餘116萬元擬請屏東縣政府統籌該縣所提之各計畫辦理。
 六、8月18日核定補助340萬元，隨即發函通知，請各單位掣據，俾憑先行撥付二分之一補助款。嗣後又再行補辦第二次補助提案之審查，9月26日核定補助150萬元。
 七、撥發鄉(鎮、市)客家文化設施補助經費五百萬元；撥發花蓮縣客家民俗會館補助經費一千萬元。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.04.03	社團發展與人才培育計畫(行政院客家委員會)	2.54	2.40	-0.14	27,900	25,558	91.61

執行情形：
 一、客家美食人才培訓計畫業已由高雄餐旅學院獲選，在台北及高雄二地辦理學員甄選，九月十六日開訓典禮。
 二、經核定受補助社團目前均依預定進度進行計畫，十月份起開始核撥第二期款。
 三、於桃園縣政府文化局辦理桃園地區客家社團幹部研習營，至九月底為止，已於花蓮縣等辦理七個場次客家社團幹部研習營，以作為建立客家人才資料庫之基礎。

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.04.04	特色文化加值產業發展計畫(行政院客家委員會)	0.98	1.25	0.27	26,900	34,368	127.76
執行情形： 一、辦理「九十二年度客家文化生態旅遊路線調查暨資訊網建置維護」案路線調查會勘工作。 二、召開委託辦理「九十二年度客家文化生態旅遊路線調查暨資訊網建置維護」案中報告審查會議前進度報告，以確定路線調查方向。 三、辦理與苗栗縣政府、苗栗縣銅鑼鄉公所合辦「2003銅鑼菊花節」活動，以推廣客家特色文化加值產業。 四、撥發苗栗縣獅潭鄉公所、花蓮縣鳳林鎮公所經費辦理特色文化加值產業發展計畫 規劃設計類。 五、督導評核花蓮縣吉安鄉公所、台東縣鹿野鄉公所工作執行進度。 六、審核苗栗縣三義鄉公所所提期初設計規劃報告。 七、督導評核苗栗縣銅鑼鄉公所辦理規劃設計成果發表會。 八、撥發苗栗縣獅潭鄉公所、花蓮縣鳳林鎮經費辦理特色文化加值產業發展計畫 公共工程實作類。 九、督導評核彰化縣二林鎮公所、台東縣鹿野鄉公所工作執行進度。 十、辦理召開研商「特色文化加值產業發展計畫補助作業要點」。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.05.02	健康生活社區化(行政院衛生署)	16.50	17.01	0.51	242,777	132,719	54.67
執行情形： 一、健康生活方案已完成專家複審，共85個鄉鎮市區通過複審，已辦理49家經費核撥事宜。 二、社區健康營造計畫共35個鄉鎮市區通過複審，已辦理簽約及25家經費核撥。 三、輔導團隊共同規劃實地訪查健康環境與空間營造計畫，預計十月底前完成31個營造計畫之實地訪查。 四、規劃辦理社區健康營造衛生局執行長研習會議，訂於10月8日在台中縣辦理。 五、委託中華民國社區營造學會於高雄縣救國團澄清湖青年活動中心召開「健康環境與空間營造技術輔導計畫第二次營造點培訓工作坊」。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.05.03.01	提昇社區照顧質量(內政部)	18.00	18.12	0.12	35,500	36,821	103.72
執行情形： 一、受理地方政府層轉民間團體申請補助辦理社區照顧關懷服務計畫，九月份計核定補助高雄市佛臨濟助會等十三單位之申請案件， 二、召開全國志願服務會報，於會中就地方政府及民間團體上線測試所發生之問題，予以討論協助解決。 三、配合十二月五日國際志工日規劃辦理全國社福志工大會暨趣味競賽活動相關活動計畫(草案)刻正簽陳核定中。 四、配合挑戰2008國家發展重點計畫--新故鄉社區營造計畫架構調整，分別於九月五日及十二日兩度邀集專家學者(及地方政府、民間團體代表)共同開會研商發展「地方型社區照顧人力銀行制度」，以就人力銀行(服務時數儲存交換)制度規劃，進行研商，俾據以調整本項計畫推動方向及策略，於年底前報院核定。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
10.05.03.02	發展照顧服務產業(內政部)	16.08	16.08	符合	964,916	964,916	100.00
執行情形： 補助五一〇二位非中低收入失能老人及身心障礙者使用居家服務，並創造四六六個照顧服務員及居家服務督導員就業機會。							

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)

10.05.03.03	社區托育照顧計畫(內政部)	13.92	16.67	2.75	83,000	103,065	124.17
執行情形：	<p>一、九十二年度已在六月底完成共計在二十三縣市地區建立四十一個社區保母支持系統，總計核定補助經費新台幣四一、六三九仟元整，核撥四一、六三九仟元整，核撥比率一 %；並已在本 92 年9月29日邀集各直轄市、縣 市 政府、社區保母支持系統各承辦單位召開92年度研討會，並對推動應改善問題做成紀錄，俾促進改進。</p> <p>二、已核定三十五所機構改善設施設備(含核定台中市、彰化縣辦理「社區自治幼兒園實驗計畫」各一所，共計核定補助經費二七、九一七仟元整，經費核撥一二、九六八仟元整。</p> <p>三、已核定五所原住民地區及離島地區興設托兒所，核定補助經費三三、五 九仟元整，經費補助核定已達100%，核撥補助經費二 三、九 九仟元整。</p> <p>四、兒童及少年福利法經 總統於九十二年五月二十八日公布，其中有關機構設立辦法業改由中央主管機關訂定，地方政府已無須再訂頒。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
	南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計畫(經濟部)	93.44	96.10	2.66	4,326,118	3,685,384	85.19
執行情形：	<p>一、導水幹管工程：(一)本工程管路合計完成44,651公尺(二)南化水庫至茅埔減壓池段改線段管線已埋設完成，抽水站已銜接，目前進行茅埔減壓池流量閘安裝及與第一管段銜接部分25公尺工作(三)第一段管路維修道路完成後即可報完工，第四、五、七八、九段已完工，待驗收中。</p> <p>二、水管橋工程：鋼管合計組裝完成2,608公尺，第一管段水管橋工程，計完成鋼管組裝688公尺；玉山二號橋鋼管試水完成；頭份橋管線銜接完成，進行修飾工作；玉山一號橋制水閘安裝完成，趕辦上游道路管線銜接工作；第一管段水管橋工程計完成鋼管組裝324公尺；北寮橋趕辦上游段道路管線銜接，下游段管線已完成回填中；南化橋趕辦道路管線銜接。</p> <p>三、減壓池及監控中心工程：(一)茅埔減壓池工程：蓄水及靜水壓測試。(二)內門減壓池工程：趕辦周邊工程。(三)監控系統工程：完成大樹監控中心屋外道路配管及攝影機立桿吊裝；監控站水泥電桿吊裝；完成GSN網路申請及DNS申請確認。(四)大樹監控中心新建工程：景觀工程施工中，消防設施驗收完成，電梯安裝完成。</p>						

計畫編號	計畫名稱 (主管機關)	執行進度(總累計)			經費支用(總累計)		
		預定(%)	實際(%)	比較(%)	預定(千元)	實際(千元)	支用率(%)
	大潭燃氣火力發電計畫(經濟部)	18.77	18.77	符合	18,963,148	19,020,342	100.30
執行情形：	辦理GT、ST、HRSG基樁基礎規劃設計；事業廢水處理設備統包採購案決標。						